

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 17019/2024-SŽ-GŘ-O12  
Listů/příloh 99/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz  
Datum 07.03.2024

**dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

**Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce duben, květen a červen 2024**

Dne 22.02.2024 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

**Ing. Tomáš Rolník, MBA**

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Změnové tabulky duben a květen 2024
- Příloha č. 4 Dopis dopravce CityRail, a. s. „Vyjádření k podkladům CMVP konané dne 22.2.2024“
- Příloha č. 5 Aktuální mapa vypnutí ETCS a Harmonogram předpokládaného zapínání
- Příloha č. 6 Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

## Příloha č. 1 Rozdělovník

### Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

### Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

### Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

### Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg

- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

#### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

# Zápis z jednání

## Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce duben, květen a červen 2024

Datum konání 22.02.2024  
Čas 10:00 – 12:30  
Zapsala Ing. Hana Rejhon  
Přítomni viz Prezenční listina

### Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – červen 2024
5. Projednání změn MP – duben 2024
6. Projednání změn SUP – květen 2024
7. Projednání změn SP – červen 2024
8. Různé
9. Závěr

## 1. Úvod

Poradu zahájil ředitel O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- V souvislosti s plánovanou celostátní roční výlukovou poradou k projednání RPV pro rok 2025 informoval o vzniklé komplikaci avizovaného termínu konání s nedostatečnou ubytovací kapacitou Konferenčního hotelu LUNA, Kouty 77, Ledec nad Sázavou v daném období, a to z důvodu, že hotel omylem provedl rezervaci v o týden dřívejším termínu, než byl Správou železnic požadován. V současné době je prověřována varianta konání dané porady v avizovaném termínu, ale v jiné destinaci. Stejně tak připadá v úvahu i varianta konání v původní destinaci Konferenčního hotelu LUNA, ale v dřívejším termínu. Při zvolení této varianty by muselo dojít k úpravě HMG projednávání RPV pro rok 2025. Konečné rozhodnutí bude známo v následujícím týdnu a bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce. V případě konání celostátní roční výlukové porady k RPV pro rok 2025 v termínu 22.05.2024, by květnová CMVP probíhala ve standardním režimu kombinovanou formou v Praze a v aplikaci MS Teams. Za vzniklé komplikace se Správa železnic omlouvá.
- Informoval, že po skončení únorové CMVP proběhne plánované jednání k dopravní technologii po dobu rekonstrukce ŽST Praha Masarykovo nádraží (varianty obsluhy a vedení linek). Snahou Správy železnic bylo představit HMG stavebních postupů na celé období, což se bohužel nepodařilo a v rámci tohoto jednání bude představen HMG pouze do měsíce srpna 2024. Zbýlá část bude předmětem následného jednání, které proběhne po březnové CMVP. Aktuálně probíhá diskuse v oblasti postupů aktivace ZZ. Dne 05.03.2024 proběhne interní porada Správy železnic a na základě výstupů dané porady budou sestaveny aktualizované HMG. V rámci březnového jednání bude také představen aktualizovaný HMG stavby ŽST Praha-Smíchov.
- Seznámil zúčastněné s vývojem projednávání části zbytku věci RPV pro rok 2024. Dne 16.02.2024 vydal předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí, kterým ze závažných procesních důvodů vrátil k prvnímu stupni projednávání vyčleněné položky z RPV 2024 týkající se staveb Lipník nad Bečvou – Drahotuše a Vlkov u Tišnova – Křižanov.

Vzhledem ke skutečnosti, že výluky stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše již probíhají a v současné době je z důvodu rozpracovanosti nelze přerušit, je Správa železnic nucena výluky požadované od 16.02.2024 oznamovat na § 23c. Dále informoval, že se podařilo najít společné řešení k realizaci 11 nočních výluk dané stavby se ZP s dopravcem ČD, který s jejich realizací původně nesouhlasil. Výluky budou realizovány v původně požadovaných termínech.

- Situace u výluk stavby Vlkov u Tišnova – Křižanov je obdobná jako u stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše. V souvislosti s touto stavbou chce Správa železnic uvést na pravou míru skutečnost, že dne 09.02.2024 byl vydán ROV počítající se zahájením výluky se ZP od 01.03.2024. Vydání ROV není vázáno na § 23b a § 23c zákona o drahách. ROV stanovuje pouze podmínky, za kterých budou dané výluky realizovány. K tomu, aby se výluka mohla konat, musí být zmocněna (uvedena) v rámci týdenního plánu výluk (TP). V současné době výluky, které generují ZP na stavbě Vlkov u Tišnova – Křižanov od 01.03.2024 nejsou zmocněny (uvedeny v TP). V rámci měsíčního plánu na měsíc březen 2024 požádala Správa železnic Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o dřívější zahájení výluky z RPV 2024 v rozsahu vyloučení záhlaví 1. a 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova v dopravně Křižanov generující ZP v úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov. V dané věci bylo aktuálně ukončeno dokazování a v rámci příštího týdne je očekáváno vydání rozhodnutí. Vzhledem ke krátkému časovému období nelze ani v případě schválení dané výluky realizovat její zahájení od 01.03.2024. Je třeba, aby stavba byla logisticky připravena a měla zajištěny všechny přípravné práce a personální kapacity. Nebude-li Úřadem zahájení zastaveného provozu schváleno, bude provoz zastaven od 05.04.2024, což je původní termín ZP požadovaný v rámci RPV 2024. Všechny ostatní práce stavby by probíhaly v zákrytu s tímto zastaveným provozem a negenerovaly by navýšení omezení ani nevyžadovaly zavedení dalších dopravních opatření. S ohledem na stav infrastruktury však nelze vyloučit, že některé práce budou muset být realizovány ještě před 05.04.2024. Tyto práce však nebudou mít vliv na provoz v dotčeném úseku.
- Informoval o skutečnosti, že s ohledem na běžící řízení se v současné době stále nepřiděluje kapacita na VR 324, ale ve chvíli, kdy bude známo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým by nedošlo ke schválení výluky se ZP stavby Vlkov u Tišnova – Křižanov od 01.03.2024, dojde k uvolnění kapacity na měsíc dopředu a umožní se přidělení kapacity ad hoc vlakům. Dostupná kapacita bude přidělována, její výše bude ovlivněna i jinou stavební činností na trati. Vzhledem ke kapacitě a omezení stavby Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole (úseky Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole – Kuřim) nebude možné její přidělení v plném rozsahu.
- Informoval, že před únorovou celostátní měsíční výlukovou poradou byl Správě železnic, státní organizaci doručen dopis od dopravce CityRail, a. s. „*Vyjádření k podkladům CMVP konané 22.2.2024*“, týkající se nesouhlasu uvedeného dopravce s konáním výluk na VR 324 se ZP. Jeho úplné znění je uvedeno v příloze č. 4 tohoto zápisu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – odmítáme tvrzení dopravce a považujeme je za lživá a nepravdivá. Výluky byly řádně projednány, byť nebyla nalezena shoda. Všechny potřebné dokumenty, které vyžaduje platná legislativa byly poslány na Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (nově Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), a to již dne 18.07.2023. Správa železnic prokázala dostatečnou kapacitu objízdných tras a současně předložila návrh alternativních tras, ať už přes Brno – Tišnov nebo přes Znojmo, byť to jsou trasy nesrovnatelných technických parametrů, především z důvodu normativu délky vlaku, lze po nich vést dopravu. Stejně tak Správa železnic na výlukových poradách dostatečně informovala o technickém řešení a proč se přistoupilo k tomuto ZP. Je to z důvodu že dochází ke změně os kolejí a narovnání traťových úseků. V rámci realizace stavby za provozu by v každém případě došlo k minimálně dvou měsíčnímu zastavenému provozu. Během přípravy a projektu bylo sděleno a posouzeno, že realizace, která bude provedena během sedmi měsíců při ZP, zkracuje celkovou délku výstavby. Tato skutečnost byla opakovaně vysvětlována na mnoha výlukových poradách. Další věc, vůči které se chce Správa železnic vyhradit je tvrzení, že nebyl v rámci konzultací předložen celkový rozsah a charakter výluky. V rámci první konzultace, tedy v období tři roky předem probíhala projektová příprava a požadavky byly zadávány do DOK vzhledem k tehdy známým skutečnostem. Během následné přípravy se upustilo od varianty realizace stavby za provozu, a to právě z důvodu, již výše zmíněné nutnosti minimálně dvoutýdenního zastaveného provozu. V rámci druhé konzultace byla Správou železnic předložena již varianta se ZP a tehdy dopravce CityRail své připomínky neuplatnil. Připomínky uplatnily pouze České dráhy a ŽESNAD.CZ, který vznesl všeobecnou připomínku a ty byly vypořádány. V rámci projednávání RPV pro rok 2024 byla Správa železnic nařčena, že nedodržela stanovené lhůty. Z pohledu SŽ sdělujeme, že jsme splnili vše, co jsme měli a stejně tak jsme dodrželi i změny přílohy VII směrnice Evropského parlamentu, čl. 16 obsahující sdělení, že mohou být plány upřesňovány a aktualizovány.

#### Zástupce OŘ Brno, Ing. Jaroslav Macálka během jednání:

- V souvislosti se stavbou Vlkov u Tišnova – Křižanov vznesl dotaz na dopravní model s kterým má OŘ Brno počítat od 01.03.2024 vzhledem ke skutečnosti souběhu stavby s plánovanými výlukami stavby Brno-Královo Pole.

Vyjádření Správa železnic, státní organizace – vnímáme problematiku souběhu a propojenosti jednotlivých staveb. Nelze očekávat, že v případě, že se jedna stavba nebude konat, obnoví se automaticky provoz v plném rozsahu. Konečné rozhodnutí v oblasti zavedení opatření je na objednavatelích a dopravcích. Správa železnic předpokládá, že od 01.03.2024 začnou platit výluková opatření i pro stavbu Vlkov u Tišnova – Křižanov. Není technicky ani časově možné překreslit dopravní opatření pro stavbu Brno-Královo Pole.

- Upozornil na skutečnost že již v období do 05.04.2024 jsou plánovány v dopravně Vlkov u Tišnova výluky generující zastavený provoz. V případě, že budou zhotovitelem využity je třeba stanovit podmínky pro jejich realizaci.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – zhotovitel byl s danou skutečností seznámen včera, a právě probíhá vyhodnocení, zda budou dané výluky využity, či zda budou v rámci týdenních plánů odříkány. Podrobněji bude moci být řešeno, až Správa železnic obdrží rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a po zohlednění možností a připravenosti stavby.

#### Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán:

- Požádal Správu železnic, aby se trochu více věnovala koordinaci výluk na hlavních tazích, vzhledem k jejich množství.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a budeme se této problematice dále věnovat. Uvedené problematice se usilovně věnuje SŽ již nyní, ale zkoordinovat jednotlivé stavby s různým stupněm technologických postupů je prakticky nereálné. Bohužel se SŽ musí navíc vypořádat i s různými poruchami a odstranění závad v provozované dopravní cestě pro snížení následných dopadů do bezpečnosti a plynulosti provozu. Množství výluk se tak navyšuje, ale vždy se SŽ snaží najít takovou variantu, která bude mít v daném okamžiku co nejmenší vliv.

- Vznese dotaz na výsledek řešení problematiky nastíněné na regionální výlukové poradě ohledně požadavku dopravce na zkrácení (případně přesun do víkendového termínu) výluky dle ROV 63028 etapy D a souvisejících etap G, H, O, T generující zastavený provoz v úseku Praha-Krč – Praha-Braník z důvodu problematického zajištění ND.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – dle aktuálních informací dojde ke zkrácení celého bloku výluk. Výluky, které měly být zahájeny od 27.05.2024, budou zahájeny až od 10.06.2024. Dále bude tento termín předmětem jednání na pražské poradě dne 04.03.2024.

#### Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který během jednání:

- Sdělil důležitou informaci, která se dotkne zejména nákladních dopravců. Minulý týden proběhla v Chałupkách porada, kterou svolala polská strana za účelem projednání výluk pro opravu jedné výhybky v dopravně Chałupki, která by znamenala, že ve dnech od 10.06.2024 – do 13.06.2024 bude doprava Chałupki průjezdná pouze po jedné staniční koleji bez možnosti jakékoliv manipulace. Polská strana připustila maximálně možnou variantu střídání na ose. Na tento požadavek zareagovalo OŘ Ostrava a do zákrytu s výše uvedenou výlukou vložila plánované stěžejní výluky OŘ pro rekonstrukci TV v dopravně Bohumín-Vrbice, generující omezení provozu až na státní hranici. Pro vlaky jedoucí z České republiky směr Polsko by to znamenalo jízdu úvratí v Bohumíně osobním nádraží. Vzhledem ke skutečnosti, že nebude v dopravně Bohumín osobní nádraží k dispozici dostatečný počet staničních kolejí, požaduje technologie PO Český Těšín v případě úvratové jízdy, aby byly do vlaků zařazeny lokomotivy na jejich začátku i konci. Platí však omezení manipulace s takovými vlaky v ŽST Chałupki (odstupy/nástupy HV). Nabízí se ale také alternativa odklonů přes Petrovice u Karviné a Zebrzydowice v období od 10.06.2024 – do 14.06.2024. Výluky pro rekonstrukci TV v dopravně Bohumín-Vrbice budou o jeden den delší, tedy právě do 14.06.2024.
- Informoval, že Správa železnic včera obdržela seznam plánovaných výluk v Polsku, které tamní manažer infrastruktury vydává vždy se změnou jízdního řádu. Tyto výluky jsou požadovány v období od 01.03.2024 – do 08.06.2024 a neobsahují tedy ještě konkrétní avizované výluky v dopravně Chałupki, které budou polskou stranou vydány až v rámci změny pro navazující období. Aktuální seznam požadovaných výluk polskou stranou je zveřejněn na Portále provozování dráhy.



- Upřesnil problematiku překročených výluk. Depeši na překročené výluky vydává O12 na základě požadavku objednatele, aniž by musela být vydána změna ROV. Na výluky překročené o méně než 24 hodin se depeše nevydává a zajištění je v kompetenci OZOV. Pro výluky překročené o více než 24 hodin se vydává depeše a zajistí se jejich zadání do informačních systémů.
- Doplnil informace SSZ oblast Praha k výlukám v dopravně Praha-Smíchov, kde vznikl požadavek zhotovitele realizovat výluky na přeložky kabelů k jednotlivým výhybkám. Původně to generovalo sadu nočních výluk se ZP, což bylo O12 zamítnuto z důvodu souběžné výluky na odklonové trase Praha-Radotín – Praha-Krč. OŘ Praha tedy naplánovala alternativu a zařadila do plánů noční výluky s dopravním omezením, ale bez ZP. Práce, které je nutné provést při ZP, budou dány do zákrytu se třemi květnovými víkendovými ZP. Změnové tabulky pro měsíc květen jsou upraveny dle aktuálního požadavku.
- Představil změny u březnových výluk požadovaných v obvodu schvalovatele č. 3. Tyto změny jsou znázorněny v níže uvedené tabulce a budou zaneseny do týdenních plánů výluk.

#### Schvalovatel 3

měsíc: březen 2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
<b>doplněno:</b>						
325	33056 B	Nové Město na Mor. - Žďár nad Sáz. TK	25.	8:05- 15:55	výměna def. vadných kolejnic, svařování, výřez vegetace, kácení dřevin, údržba žel. svršku	<b>ZP+ND</b> požadavek ST Jihlava
<b>dílčí změny:</b>						
320	33054 A	Podivín SK 1, 3 bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Břeclav část od nám. výh. č. 4 a 7 po náv.1L, lichá jen TV, Podivín – Břeclav předn. 1. TK+TV	8.	7:30- 13:30	výměna motor. pohonů, lišt a táhel k ÚO č. 3A, 401, EOV 108, odstranění vegetace, upevňovač	<b>NVÚ+VNJR</b> změna termínu (pův. 11.3.), prohozeno s výlukou 33046 E, kolizní s dodateč. dopl. výl. 35009 C (ZP+ND) pro ŽSR
322	33057 A	Retz – Šatov TK+TV od km 87,660 po náv. L a po el. dělení km 88,600; Šatov celá+TV, Šatov – Znojmo TK+ TV, Znojmo celá+TV	29.3.-N- 8.4.	22:00-N- 2:00	úprava GPK, úprava šterkového lože, údržba žel. svršku, údržba TV	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 0:00- 15:00) požadavek dopravce, souběh v výl. ÖBB – BETRA 911360 a BETRA 911361
324	35008 B	Brno-Maloměřice st. 3 - Brno-K. Pole TZZ 1. a 2. TK	9.-N-25.	7:00-N- 16:00	přepojení TZZ v rámci aktivace provizor. ZZ. ŽST Brno-Kr. Pole	<b>VNJR</b> změna termínu ukončení (pův. 26.3.) překlep v zadání požadavku, v souladu s ROV
701	93031 G	Kostelec u Jihl. SK 3, 5 bez TV, celá jen TV	25.3.-N- 14.4.	8:40-N- 17:40	výměna kolejového roštu v SK3, úprava GPK, údržba žel. svršku, údržba trakčního vedení	<b>NVÚ</b> změna def. vylouč. zařízení (SK 5, TV celá), změna termínu zaháj. (pův. 3.4.), navýšení rozsahu prací, v souběhu s výl. Veselí nad Luž. - Jihlava



zrušeno:						
324	33050 A	Vlkov u Tišnova – Křižanov 1., 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. záhl. 2. TK směr Křižanov od hrotů výh. č. 21 po náv. 2S, záhl. 1. TK směr Křižanov od náv. 1S po hroty výh. č. 20	1.3-N-1.9.	7:30-N-4:00	rekonstr. TÚ Vlkov u Tiš. - Křižanov, snesení TV, rekonstr. žel. svršku, úprava GPK, práce na TV, práce na ZZ	<b>ZP+ND</b> legislativní důvody – v řešení na ÚOHS
324	33050 D	Křižanov záhl. 2. TK směr Vlkov u Tiš. část od náv. 2L po náv. Se7, Křižanov záhl. 1. TK TK směr Vlkov u Tiš. část od km 61,065 po náv. 1L	1.3-N-30.9.	7:30-N-15:30	rekonstrukce TÚ Vlkov – Křižanov, snesení koleje, zemní práce, práce na žel. svršku a spodku	<b>ZP+ND</b> legislativní důvody – v řešení na ÚOHS

- Upozornil na všeobecnou problematiku pozdního zadávání výluk pro geotechnické průzkumy. Možnosti zlepšení jejich plánování jsou v současné době předmětem interních jednání na SŽ.

## 2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během únorové celostátní měsíční výlukové porady byly v režimu 6+ předhlášeny výluky ZZ stavby ŽST Praha Masarykovo nádraží generující ZP v termínu od 21.08.2024 – do 27.08.2024. Původně byly požadovány v rozsahu 14 dní, nyní zkráceny na 7 dní. Aktuálně probíhají další jednání a je možné, že ještě dojde ke snížení rozsahu tohoto ZP. Bude ještě dále upřesňováno.

Vyjádření zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřeje Štěpána – vzhledem k probíhajícím jednáním a nestanovení definitivního termínu zatím dopravce nemůže vyjádřit stanovisko, zda s konáním daných výluk bude souhlasit. Zatím se domnívá, že zejména ke kapacitám uzlu Praha nebude souhlasit. Vše bude řešeno a upřesňováno v rámci dalších porad.

## 3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

### Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)**“ – v návaznosti na mimořádnou událost na VR 301 (u Dolní Lutyně) byla zavedena odklonová vozba přes ŽST Havířov. Pro minimalizaci ovlivnění odklonové vozby bylo rozhodnuto o přesunu vybraných výluk stavby z 24. na 28.01.2024, což vedlo k ovlivnění průběhu aktivace ZZ. Průběh prací byl dále ovlivněn nutným navýšením rozsahu prací a úpravou postupu aktivace ZZ s ohledem na fyzický stav ZZ a v neposlední řadě nastalými technickými komplikacemi znemožňující řádné zprovoznění ZZ v původně plánovaných termínech výluk.

Trvá nepřetržitá výluka SK 5, 7, 9a pro výkopové práce, práce na kanalizaci a podchodu, probíhají přípravné práce především profese TV. Od 27.02. do 7/2024 nepřetržitá výluka 2. TK Havířov – Ostrava-Bartovice pro rekonstrukční práce vč. mostních objektů. V březnu nepřetržitá výluka části SKS pro zřízení provizorního nástupiště mezi 8. a 10. SK a pro zřízení kanalizace, v závěru března zahájení dlouhodobé výluky pro výstavbu podchodu pod SK 20, 22.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – od 15.02.2024 probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka 2. TK Drahotuše - Odb. Jezernice „A“. Na 02 a 03/2024 plánovány noční ZP především pro pažení mostních objektů, tyto výluky jsou stěžejní z hlediska celkové koncepce výluk, resp. HMG stavby.

V únoru a březnu realizace štěrkových pilířů v železničním spodku, připraveny pohotovostní čety a mechanizace pro případné operativní úpravy GPK.

Po dobu nepřetržitých výluk v r. 2024 jsou žádány PJ.

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“ – nabídky vyhodnoceny, vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele, běží lhůta na případná odvolání. Zahájení výluk předpokládáno k pol. 04/2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 20.03. do konce dubna 2024 bude nepřetržitě vyloučena 1. TK Jablůnka – Vsetín vč. navazujícího záhlaví, zhlaví a části SK 1, 3 v rámci SP 6.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – na 03/2024 žádány výluky jednotlivých TK v rámci zřizování neutrálního pole TV.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na 03/2024 naplánovány výluky pro dokončovací práce stavby SŽ v souběhu s výlukami stavby ŽSR.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – z hlediska nepřetržitých výluk setrvalý stav – pro zemní práce a budování podchodu v ŽST Zastávka u Brna vyloučena SK 4, 5, 7, 9, 9a, nepřetržitý ZP proběhne v termínu 30.04.-14.12.2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – od 03/2024 aktivace provizorního ZZ ŽST Brno-Královo Pole a přípravné práce v LKS ŽST Brno-Královo Pole (s vlivem na dopravce RegioJet). Hlavní stavební postupy budou zahájeny v závěru 03/2024.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – proběhla aktivace provizorního ZZ Vlkov u Tišnova. Informace k aktuální situaci ohledně plánovaných výluk pro realizaci hlavních stavebních prací jsou obsahem vyjádření Správy železnic v bodu 1. „Úvod“ zápisu.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – probíhají výluky pro betonáže základů TV. Informace k aktuální situaci ohledně plánovaných výluk pro realizaci hlavních stavebních prací jsou obsahem vyjádření Správy železnic v bodu 1. „Úvod“ zápisu.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled**“ – stavba disponuje Rozhodnutím o výběru dodavatele, trvá obstrukční postoj spolku ve věci povolení kácení, před nabytím právní moci stavebního povolení se přihlásil nový majitel jednoho z dotčených pozemků – vliv této situace na nabytí právní moci stavebního povolení a na podepsání SoD na realizaci stavby je předmětem jednání, z uvedeného důvodu byly odřeknuty výluky v 02/2024, část z nich využita pro údržbové práce OŘ, aktuálně se prověřují náhradní výluky.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhá postupná aktivace definitivních ZZ, dokončeny práce se stěžejním vlivem na železniční provoz, od 02/2024 výluky pro dokončovací práce (3. podbití, úprava stezek, broušení kolejnic). Probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem s předpokládaným termínem ukončení 02.05.2024.

Stavba „**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**“ – probíhá realizace.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – výluky pro provedení části dokončovacích prací žádány na 06/2024.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)**“ – na květen a červen žádány výluky pro inženýrsko-geologický průzkum.

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0.etapa**“ – zahrnuje realizaci úseku Stará Paka (mimo) – Roztoky u Jilemnice (mimo) a ŽST Kunčice n. L. V rámci soutěže na realizaci stavby ukončeno hodnocení nabídek a vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele, běží lhůta na případná odvolání. Výluky pro hlavní stavební práce předpokládány v období 06-12/2024, aktuálně žádány výluky od 06/2024 dle Projektu stavby.

## **Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:**

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje odbočka Tunel – Praha-Krč pro rekonstrukci Branického mostu, která poběží do začátku července, a nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Krč – Praha-Zahradní město pro rekonstrukci koleje a zahájení výstavby odbočky Spořilov a nového nástupiště na zastávce Praha-Kačerov, která poběží do konce dubna.

Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Vršovice pro dokončení výstavby odbočky Spořilov, která poběží do začátku července. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Braník včetně navazujících krajních výhybek a zabezpečovacího zařízení v ŽST Praha-Krč pro rekonstrukci krajních výhybek a aktivaci nového ZZ.

Stavba **„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“** – bude zahájena na začátku března nepřetržitou výlukou 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu. Na konci dubna bude zahájena nepřetržitá výluka 103. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro sanaci zdi, která poběží do začátku října. V průběhu května proběhnou denní výluky postupně v celé ŽST Praha Masarykovo nádraží pro betonáž TZ. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka 202.traťové koleje v úseku Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží-Sluncová pro vložení výhybek pro nové propojení v obvodu Sluncová, která poběží do začátku července.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II.etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 13. a 15. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro zpřístupnění nástupiště 1a, která poběží do konce května. Na začátku května bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž a přípravu na výstavbu IV.nástupiště, na začátku června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 7, 9 a 9B v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci technologické budovy, které poběží do poloviny července.

Stavba **„Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily“** – bude ukončena v březnu 2 krátkodobými denními výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, a nepřetržitou výlukou 2.traťové koleje v úseku Čelákovice – Mstětice pro vložení výhybek pro odbočku Záluží, která poběží do začátku března, kdy proběhne rovněž její aktivace. Na tuto výluku budou navazovat postupně nepřetržité výluky obou traťových kolejí v úseku Mstětice – Praha-Horní Počernice včetně navazujícího záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci počernického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice, které poběží do začátku dubna. V polovině dubna bude zahájena nepřetržitá výluka lichého počernického zhlaví v ŽST Mstětice pro jeho rekonstrukci, která poběží do poloviny května, v polovině května bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Mstětice – odbočka Záluží včetně navazujícího čelákovického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice pro rekonstrukci traťové koleje a napojení Mstětické přeložky v 1. traťové koleji, která poběží do konce července.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“** – bude zahájena v polovině měsíce dubna nepřetržitou výlukou 120. staniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny prosince. V průběhu května proběhnou denní výluky vybraných staničních kolejí v ŽST Kolín pro betonáž TZ, v průběhu června proběhnou nepřetržité výluky staničních kolejí č. 103, 105 a 105a v ŽST Kolín pro demontáž zastřešení části nástupiště. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115 a 117 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Dejvice, která poběží do konce května roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice“** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 5, 7, 9, 11 v ŽST Lovosice pro rekonstrukci staničních kolejí a úpravu trakce, které poběží do začátku dubna.

Stavba **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“** – pokračuje bez výluk, v měsíci březnu a dubnu proběhnou krátkodobé denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Velké Žernoseky – Sebužín pro betonáž TZ a stavbu TP. V měsíci dubnu proběhne o 2. dubnovém víkendu zastavený provoz v úseku Velké Žernoseky – Sebužín v délce 19 hodin pro demontáž silničního mostu, na něj bude navazovat nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Sebužín – Velké Žernoseky pro rekonstrukci silničního nadjezdu, která poběží do poloviny května.

Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Sebusín pro rekonstrukci silničního nadjezdu, která poběží do poloviny června. V červnu proběhnou nepřetržité a denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro následné podbití a další dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – bude ukončená v měsíci březnu krátkodobými denními a nočními výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most**“ – pokračuje bez výluk, v polovině dubna bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Řetenice včetně navazujícího záhlaví a zhlaví v ŽST Teplice v Čechách pro rekonstrukci liché části předmětného mostu, která poběží do začátku července.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany**“ – bude realizována v nepřetržité výluce traťové koleje v úseku Sázava – Samechov, která poběží od začátku dubna do konce května.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která poběží do poloviny srpna.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v září roku 2024.

Stavba „**Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – bude realizována 10denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mladá Boleslav město, která poběží v červenci roku 2024, a 70denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov, která poběží na podzim roku 2025.

Stavba „**Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod**“ – bude zahájena na začátku dubna týdenní nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje v ŽST Liberec, na ní bude navazovat nepřetržitá 2. staniční koleje v ŽST Liberec a středního zhlaví, které znemožňuje vjezd do nákladiště směrem od Tanvaldu/Turnova/České Lípy, která poběží do začátku července.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží od září do prosince roku 2024, a 60denní nepřetržitou výlukou slánského záhlaví a zhlaví v ŽST Podlešín, která poběží od září do listopadu roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží od září do prosince roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl.n.**“ – bude zahájena v polovině května krátkodobými nočními výlukami v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro pažení mezi kolejemi, na začátku června bude zahájena nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v liché části kolejiště, která poběží do poloviny srpna.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“ a „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“.

## **Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:**

Stavba „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**“ – aktuálně stále probíhá VŘ na zhotovitele, termín otevírání obálek je posunut na 13. března.

Stavba „**Porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST Karlovy Vary (I. + II. etapa)**“ – I. etapa je v realizaci a běží. II. etapa se aktuálně soutěží. Obálky byly otevřeny 29. ledna, aktuálně běží zákonná lhůta pro odvolání, pokud se nikdo neodvolá, může dojít k podpisu smlouvy o dílo. Platí avizovaná informace o překročení etap výluk dle ROV 73007 za aktuálně projednané a přehlášené termíny.

Stavba „**Rekonstrukce traťových úseků K. Vary (mimo) – N. Sedlo u Lokte (včetně) a N. Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo) - geotechnický průzkum**“ – probíhá příprava výlukových požadavků na rozsáhlý geotechnický průzkum pro obě stavby. Jedná se o cca 425 sond – kopané sondy, DIA vrty, jádrové vrty, atd. První změnou je doplnění ROV 73007 o etapu D, kdy se vypne napětí 1. TK Odb Karlovy Vary-Dvory – Karlovy Vary k již trvale zavedené kolejové výluce. Zhotovitelé zde budou pracovat postupně v termínu 02.04.-09.05.

Dále bylo doplněno do ZT po reg. výlukové poradě kompletní ROV 73209, které řeší nejkritičtější úsek z pohledu výluk a prací a to obě TK Karlovy Vary – Odb Karlovy Vary-Dvory – Chodov zhlaví (úsek KV – odb KV-Dvory pouze 2. TK). Posledním rozkazem o výluce v tomto kole bude doplněné (rozšířené) ROV 73198 etapy B a C. Další výluky jsou nyní připravovány a projednávány se zhotovitelem na následující březnovou reg. výlukovou poradou a práce budou ukončeny v červenci 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice – Kadaň**“ – probíhá VŘ na zhotovitele, obálky otevřeny 15. února.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš**“ – aktuálně již bez požadavku na výluky, stále platí informace o nutnosti dokončení nového zastřešení nástupiště u 1/1a SK (samostatná zakázka) – předpoklad 1. polovina roku 2024 (aktuálně se čeká na schválení ze strany SFDI).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST F. Lázně**“ – platí objednané výluky březen/duben (21.03. – 03.04.2024). Další výluky budou řešeny v následujících měsících (předpoklad červenec).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST F. Lázně (1. etapa – SZZ)**“ – probíhá VŘ na zhotovitele, obálky byly otevřeny 22. ledna. Aktuálně jsme před podpisem SoD. Platnost průkazu způsobilosti SZZ končí 01.12.2024.

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň**“ – výluka ETCS 1. a 2. TK Ejovice – Plzeň hl. n. a Plzeň hl. n. – Plzeň-Křimice pokračuje do 28.06. do 12:00.

Stavba „**Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň**“ – probíhá výběrové řízení na zhotovitele, obálky byly otevřeny 26. února, nyní probíhá jednání komise.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1673 v km 9,213 na trati Plzeň – Žatec**“ – probíhá výběrové řízení na zhotovitele, obálky otevřeny 16. ledna. 29. ledna zhotovitelem zaslán návrh SoD a probíhá interní oběh na SŽ (výluka 5/2024).

Stavba „**Zřízení zastávky Dýšina**“ – probíhá příprava výběrového řízení (výluka 5/2024).

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 75,559, 72,637 a 72,721 trati Domažlice – Planá**“ – vybrán zhotovitel díla a podepsána SoD. Po dohodě s osobním dopravcem bylo přistoupeno k posunu zahájení nepřetržité výluky o 4 dny doprava, nově od 23. června, a to z důvodu, aby výluka skončila v souběhu s předpokládaným koncem výluky na VR 720 (svahy Pňovany – Planá) 20. září.

Stavba „**Zajištění stability svahů násypů v úseku Kozolupy – M. Lázně na trati Plzeň – Cheb**“ – probíhá VŘ na zhotovitele. Otevírání obálek proběhlo 1. února. Nyní probíhá jednání komise. Aktuálně sledujeme zahájení výluky 60N Pňovany – Planá u M. L. 23.07. a ukončení 20. 9. Zároveň s touto akcí bude dokončena rekonstrukce neutrálního úseku TT Planá u M. L. Práce na neutrálním úseku plánujeme zahájit cca 8/2024. Tato akce generuje částečně i omezení do Tachova a vypínání napětí TV v ŽST Planá.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Planá u M.L.**“ – na začátku roku 2024 obnovení prací.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 47,811 trati Strakonice – Volary**“ – probíhá výběrové řízení na zhotovitele, aktuálně jsme před podpisem SoD.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P6111 v km 5,019 a na přejezdu P6116 v km 8,523 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou**“ – platí vše dle informací z minulého kola (výluka 5/2024).



Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Kájov**“ – investiční akce v realizaci.

Stavba „**Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice – Strakonice**“ – příprava OŘ. Realizace akce v termínu dle ROV 93087 A (13.06. – 04.07.), ve kterém bude realizováno i následné podbití po investiční akci na přejezdu P1361.

Stavba „**ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště**“ – probíhá výběrové řízení na zhotovitele, termín otevírání obálek aktuálně 12. března.

Stavba „**Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)**“ – přechod do dalšího stupně zpracování projektové dokumentace. V minulém týdnu se konalo vstupní jednání k zahájení prací na podrobném geotechnickém průzkumu na celém úseku. Bude se sledovat maximální využití stávajících výluk (kde to bude možné). Kde to nepůjde, bude třeba výluky doplňovat, a to v koordinaci s objednavatelem výluk, s dopravci a odbornými složkami SŽ s přihlédnutím k případným omezením. Projektant má nyní předané všechny potřebné podklady pro návrh výluk dle počtu a umístění sond/vrtů.

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**“ – měsíc duben beze změn. V květnu byly doplněny denní výluky dle ROV 63010 D1, O1 pro úpravu trakčního vedení v ŽST Karlštejn (21.05.). Pro umožnění konání denní výluky na VR 520 dle ROV 63111 A pro OŘ (mostní inspekční jednotka) se 21.05. ruší denní výluka dle 63010 B1. V červnu pokračují nepřetržité výluky SK 7 a SK 3 v ŽST Karlštejn dle ROV 63010 etapy V (do 14.12.) a W (do 07.10.). Dále se konají denní výluky v úseku Beroun – Karlštejn dle ROV 63010 A1, B1 (postupně po jednotlivých TK), denní výluky dle ROV 63010 K1, L1 pro stavbu návěstidel v ŽST Karlštejn (postupně 11. a 12.06.) a noční výluky dle ROV 63010 K3, L3 rovněž pro stavbu návěstidel (13./14.06.). Denní výluky doplňují noční ZP dle ROV 63010 A3+B3 (5 hod). Aktuálně se intenzivně řeší průběh aktivace ZZ stavby, který je avizován na letní měsíce. Příští týden bude o této věci dále jednáno i v rámci KD a případné úpravy a změny termínů budou oznámeny.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – měsíc duben beze změn. V květnu budou zahájeny práce na ZZ stavby. V červnu pokračují nepřetržité výluky v ŽST Kladno a v úseku Kladno – Kladno-Dubí dle ROV 63007 A+B (do 31.07.). Dále se konají nepřetržité výluky ZZ dle ROV 65008 (dle navržené etapizace) a denní výluky dle ROV 63007 C1 (08., 09., 15., 16., 29., 30.06. – nelze do DKV) určené pro práce na přejezdu P25. Proběhne demolice původní výpravní budovy ŽST Kladno a výstavba budovy nové. Tato záležitost bude mít pravděpodobně určitý vliv do následného zprovoznování některých prvků infrastruktury, které se nachází v blízkosti budovy (bude dále řešeno a oznámeno).

## 4. Projednání výluk nad RPV – červen 2024

Červnové výluky projednané na únorové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-25022 A	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.), zab. zař.: v 1. a 2. tratové koleji	15.06.2024-14.12.2024	00:00 - 24:00	vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR	Nad RPV.
301	Z-23194 Z	Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí PZS v km 307,712 (P8280). dočasné zrušení přejezdu v km 307,712 (P8280) v úseku Třinec – Bystřice	10.06.2024-15.06.2024	07:10 - 17:00	vypnutí PZS v souvislosti s opravou přejezdu v km 307,712 (P8280)	Nad RPV.
301	Z-23194 Z1	Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí ETCS	10.06.2024-15.06.2024	07:10 - 17:00	vypnutí ETCS v souvislosti s opravou přejezdu v km 307,712 (P8280)	Nad RPV.
301	Z-23225 D	Havířov, 10. bez TV, 10., 12., 14., 16. jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 7b po nám. výh. č. 17, 20, 24, 25, 26	05.06.2024-07.06.2024, 10.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 10, úprava kotvení, úprava TV	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23225 H	Havířov, 6., 10., 12., 14., 16. jen TV, 2., 8. + TV, zhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 7b po nám. výh. č. 17, 20, 24, 25, 26	08.06.2024-09.06.2024, 15.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 8, úprava kotvení, úprava TV	Nad RPV. LNT.
301	Z-23225 E	Havířov, 14. bez TV, 10., 12., 14., 16. jen TV	11.06.2024-12.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 14, úprava kotvení, úprava TV	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23225 E1	Havířov, zhl. od nám. výh. č. 24 po nám. výh. č. 10	11.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 14, úprava kotvení, úprava TV	Nad RPV.
301	Z-23225 E2	Havířov, zhl. od nám. výh. č. 39 po nám. výh. č. 47	12.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 14, úprava kotvení, úprava TV	Nad RPV.
301	Z-23225 F	Havířov, 16. bez TV, 10., 12., 14., 16. jen TV	13.06.2024-14.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 16, úprava kotvení, úprava TV	Nad RPV. NVÚ.



301	Z-23225 F1	<b>Havířov</b> , zhl. od nám. výh. č. 20 po nám. výh. č. 10	13.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 16, úprava kotvení, úprava TV	<b>Nad RPV.</b>
301	Z-23225 F2	<b>Havířov</b> , zhl. od nám. výh. č. 42 po nám. výh. č. 47	14.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 16, úprava kotvení, úprava TV	<b>Nad RPV.</b>
301	Z-23225 A	<b>Havířov</b> , 6., 8., 10. bez TV, 2., 6., 8., 10., 12., 14., 16. jen TV, zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od nám. výh. č. 48, 45, 43 po IS mezi výhybkami 50-56. <b>Havířov</b> , 2. bez TV, její část od náv. L2 po nám. výh. č. 48	16.06.2024, 22.06.2024-23.06.2024, 29.06.2024-30.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 8, úprava kotvení, úprava TV	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
301	Z-23225 G	<b>Havířov</b> , 12. bez TV, 10., 12., 14., 16. jen TV	17.06.2024-18.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 12, úprava kotvení, úprava TV	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
301	Z-23225 G1	<b>Havířov</b> , zhl. od nám. výh. č. 24 po nám. výh. č. 10	17.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 12, úprava kotvení, úprava TV	<b>Nad RPV.</b>
301	Z-23225 G2	<b>Havířov</b> , zhl. od nám. výh. č. 39 po nám. výh. č. 47	18.06.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 12, úprava kotvení, úprava TV	<b>Nad RPV.</b>
301	Z-23225 B1	<b>Havířov – Albrechtice u Českého Těšína</b> , 1. + TV, <b>Albrechtice u Českého Těšína – Havířov</b> , 2. jen TV, <b>Havířov</b> , 3., 2., 6., 8., 10., 12., 14., 16. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ve směru Ostrava-Bartovice. <b>Ostrava-Bartovice – Havířov</b> , 1. + TV	24.06.2024-25.06.2024	22:15 - 04:15	SP0 – úprava napájení SpS Havířov a vložení nových výhybek č. 42X, 45X	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
301	Z-23225 B	<b>Havířov – Albrechtice u Českého Těšína</b> , 1. + TV, <b>Albrechtice u Českého Těšína – Havířov</b> , 2. jen TV, <b>Havířov</b> , 1., 3., 2., 6., 8., 10., 12., 14., 16. jen TV	25.06.2024-26.06.2024	22:15 - 04:15	SP0 – úprava napájení SpS Havířov	<b>Nad RPV. LNT.</b>

301	Z-23225 C	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV, Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, 1. jen TV, Havířov, 1., 3., 2., 6., 8., 10., 12., 14., 16. jen TV	26.06.2024-28.06.2024	22:15 - 04:15	SP0 – úprava napájení SpS Havířov	Nad RPV. LNT.
301	Z-23225 I	Ostrava-Bartovice – Havířov, 1. jen TV	01.06.2024-02.06.2024, 04.06.2024	09:00 - 13:00	optimalizace ŽST Havířov SP1 – vložení mostovky v km 19,992	Nad RPV. LNT.
301	Z-23203 H	Ostrava-Kunčice, 15. bez TV	10.06.2024-12.06.2024	07:00 - 18:00	výměna pražců	Nad RPV.
301	Z-23203 I	Ostrava-Kunčice, 35b bez TV	17.06.2024-18.06.2024	07:00 - 18:00	výměna pražců	Nad RPV.
301	Z-23215 A	Odb Odra – Ostrava-Vítkovice, 1., 2. + TV	15.06.2024-16.06.2024	21:30 - 04:30	CPS – usazení nové konstrukce energolávky	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
305	Z-23207 A	Bohumín-Vrbice – Bohumín-Vrbice st.hr., traťová + TV, Bohumín-Vrbice, 618a jen TV	10.06.2024-14.06.2024	07:10 - 17:00	stavba trakčních podpěr, výměna závěsů trakčního vedení, výměna izolátorů, výměna bleskojistky, výměna návěstí pro elektrický provoz, výměna trolejového drátu a nosného lana, demontáž starých základů trakčních podpěr, úprava terénu	Nad RPV. ZP.
305	Z-23202 C	Ostrava levé nádraží, 459. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 485 po nám. výh. č. 494	27.06.2024-28.06.2024	07:00 - 20:00	výměna a vevaření výh. součástí ve výh. č.485,494, navaření srdcovky výh. č.494, výměna pražců v SK459	Nad RPV.
305	Z-23078 A	Polom, lichá + TV, záhl. a zhl. ze směru 1.TK Suchdol nad Odrou	17.06.2024	08:30 - 16:30	CPS – demontáž bednění římsy včetně provizorních protidotkových stěn	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+VNJR.
305	Z-23078 C	Polom, celá jen TV	18.06.2024-21.06.2024	00:30 - 04:10	CPS – demontáž bednění římsy včetně provizorních protidotkových stěn	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
305	Z-23078 C1	Polom, celá bez TV	18.06.2024-21.06.2024	00:30 - 04:10	CPS – demontáž bednění římsy včetně protidotkových stěn na sil. nadjezdu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Bude umožněn průjezd vlaků EN 406, EN 407

305	Z-23078 B	Polom, 2., 4., 6. + TV, záhl. a zhl. ze směru 2TK Suchdol nad Odrou	22.06.2024	08:30 - 16:30	CPS – demontáž bednění římsy včetně provizorních protidotykových stěn	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+VNJR.
305	23070 C	Odb Jezernice A – Lipník nad Bečvou, 2. + TV, včetně 2. TK v dopravně Jezernice B	10.06.2024-16.06.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – Betonáže základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Nad RPV. VNJR.
305	23070 D	Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice A, 1., 2. + TV, Odb Jezernice A – Drahotuše, 1. + TV, Odb Jezernice B, celá + TV, Odb Jezernice A, celá + TV	18.06.2024-21.06.2024	00:20 - 04:20	BC LiDr – Návoz kolejnic, montáž bran a úprava TV	Nad RPV. ZP+ND.
316	Z-23229 A	Staré Město u Uher. Hradiště – Huštěnovice, 1. + TV	02.06.2024-03.06.2024	22:30 - 01:30	Výstavba dálnice D55, zrušení neutrálního pole	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
316	Z-23229 B	Staré Město u Uher. Hradiště – Huštěnovice, 1. + TV	04.06.2024-07.06.2024	07:00 - 16:00	Výstavba dálnice D55, konečná úprava TV, natažení TV v plné délce	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-33101 B	Rohatec – Hodonín, 2. + TV	17.06.2024-27.06.2024	07:45 - 17:30	betonáže základů stožárů TV	Nad RPV. VNJR. PJ 80 km/hod na délce 500 m
316	Z-33101 A	Hodonín – Rohatec, 1. + TV	01.06.2024-11.06.2024	07:45 - 17:30	betonáže základů stožárů TV	Nad RPV. VNJR. PJ 80 km/hod na délce 500 m
316	Z-33098 C	Břeclav přednádraží – Výh Hrušky, 1., 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Břeclav – Hrušky. Výh Hrušky, záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se9 a Se10	01.06.2024	00:50 - 03:30	opravné práce na najezdu D2	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.

#### Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23191 B	Vratimov – Paskov, traťová bez TV, Vratimov, záhl. a zhl. ze směru Paskov od náv. S po nám. výh. č. 15	25.06.2024-N-26.06.2024	08:00-N-17:30	odstranění def. vad, svařování, výměna pražců, oprava výh. č. 16	Nad RPV. ZP+ND.
302	Z-23192 B	Frenštát pod Radhoštěm, 2. bez TV	24.06.2024-N-28.06.2024	06:40-N-17:40	sanace koleje, odstranění def. vad, svařování	Nad RPV.

304	Z-23209 A	<b>Holešov</b> , záhl. směr Třebětice. <b>Holešov – Třebětice</b> , traťová bez TV, <b>Třebětice</b> , celá bez TV, <b>Třebětice – Hulín</b> , traťová bez TV, <b>Hulín</b> , záhl. směr Třebětice	10.06.2024-N-13.06.2024	08:00-N-17:00	Výměna pražců, čištění zbahnělého šterkového lože, odstranění defektoskopických vad, broušení a svařování kolejnic, úprava průjezdného průřezu.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 08. - 11.07.2024 4N, přesun termínu <b>ZP+ND.</b>
306	Z-23198 B	<b>Odry</b> , 3., 4. bez TV	14.06.2024-N-30.08.2024	07:00-N-17:00	odstavení mechanizace	<b>Nad RPV.</b> souběh s ROV 23198 A
308	23221 C	<b>Valašské Meziříčí</b> , zhl. směr Lhotka nad Bečvou, jeho část od hrotu jazyka výhybky č. 72 po námezník výhybky č. 58	06.06.2024-N-07.06.2024	08:00-N-16:30	Oprava výh. č.58,61,66,69,72, oprava GPK, odstranění defektoskopických vad	<b>Nad RPV.</b> souběh s ROV 23221 B
308	Z-23069 A	<b>Hranice na Moravě město</b> , záhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě. <b>Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě</b> , 2. + TV, <b>Hranice na Moravě</b> , záhl. 2.traťové koleje směr Hranice na Moravě město	26.06.2024-N-27.06.2024	07:00-N-16:00	Oprava TK, GPK, ASP, cyklická oprava výhybek H2, H3 - Odb. Skalka, výměna výhybkových součástí a pražců, výměna kolejnic. Po dobu konání výluky nebude možná obsluha vlečky CEMENT Hranice. Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, úprava průjezd	<b>Nad RPV.</b>
309	Z-23153 B	<b>Výh Dluhonice</b> , 1a bez TV	17./18.06.2024 18./19.06.2024	20:00 - 06:00	Výstavba D1, montáž nosníku, návoz materiálu	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b>
309	Z-23153 D	<b>Výh Dluhonice</b> , 2a bez TV, <b>Výh Dluhonice</b> , záhl. traťové koleje 1S směr Prosenice od náv. Se6 po náv. 1HL. <b>Výh Dluhonice</b> , záhl. a zhl. traťové koleje 2S směr Prosenice od náv. Se7 po náv. 2HL	18.06.2024 19.06.2024	00:05 - 04:00	Výstavba D1, montáž nosníku	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP.</b> Souběh s ROV 23153 B
309	Z-23196 A	<b>Olomouc hlavní nádraží</b> , záhl. směr Blatec. <b>Olomouc hlavní nádraží – Blatec</b> , traťová + TV, <b>Blatec</b> , celá + TV, <b>Blatec – Vrbátky</b> , traťová + TV, <b>Vrbátky</b> , celá + TV, <b>Vrbátky – Prostějov hlavní nádraží</b> , traťová + TV, <b>Prostějov hlavní nádraží</b> , záhl. směr Vrbátky	20.06.2024-N-24.07.2024	09:00-N-15:00	Celková oprava TK v km 85,339 - 87,709, opravné práce v TK a na TV. Obnova izolace nosné konstrukce mostu v km 89,119, sanace a výměna mostnic na mostě v km 89,901. V souběhu akce CPS – Oprava mostu ŘSD D35-147 v km 95,437.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 29.05. - 27.06. 2024 31N, navýšení délky na 35N, navýšení rozsahu o záhlaví v Olomouci a Prostějově <b>ZP+ND.</b>

313	Z-23224 B	Litovel předměstí – Mladeč, traťová bez TV, Mladeč, celá bez TV	02.06.2024-N-07.06.2024	07:00-N- 17:00	Oprava přejezdu P6691 v km 2,688 - výměna kolejového lože a přejezdové konstrukce Úprava průjezdného průřezu	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 01. - 03.6. 2024 3N, navýšení délky na 6N, navýšení rozsahu prací <b>ZP.P6691</b> v km 2,688 - silniční uzávěra
313	Z-23224 C	Litovel předměstí – Senice na Hané, traťová bez TV	03.06.2024-N-05.06.2024	07:00-N- 17:00	Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu	<b>Změna od RPV.</b> v RPV 01. - 03.06. 2024 3N, přesun termínu, úprava rozsahu prací <b>ZP+ND.</b>
313	Z-23224 A	Červenka – Litovel, traťová bez TV, Litovel, celá bez TV, Litovel – Litovel předměstí, traťová bez TV, Litovel předměstí, celá bez TV, Červenka, 5c bez TV, výh.: 32 – od hrotu jazyka po námezník	03.06.2024-N-05.06.2024	07:00-N- 17:00	Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného profilu	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 09.05. - 07.06.2024 30N, nekoná se investice - TZZ, oprava mostu v km 1,611, zkrácení na 3N <b>ZP+ND.</b>

#### Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
318	Z-35017 A	Bučovice, zab. zař.: SZZ. Bučovice, zab. zař.: PZS v km 33,517 (P7919). Bučovice – Nesovice, zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje	10.06.2024-14.06.2024	07:35 - 18:25	oprava SZZ v obvodu St.1	<b>Nad RPV.</b>
318	Z-35017 B	Bučovice, zab. zař.: SZZ. Bučovice, zab. zař.: PZS v km 32,914 (P7918). Slavkov u Brna – Bučovice, zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje	24.06.2024-28.06.2024	08:15 - 17:45	oprava SZZ v obvodu St.2	<b>Nad RPV.</b>

324	33053 I3	<p><b>Brno-Královo Pole</b>, zhl. 1., 5. staniční koleje směr Kuřim, jeho část od snímače počítačícího bodu PB 26/27 v km 9,196 po námeznyky výhybek č. 26, 24 a 21.</p> <p><b>Brno-Královo Pole</b>, 1., 5., 5a + TV, výh.: 14,</p> <p><b>Brno-Královo Pole</b>, zhl. liché kolejové skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice a zhlaví koleje č. 90 směr Kuřim, jeho část od námeznyků výhybek č. 5, 7, 11, 12, 13 po snímač počítačícího bodu PB 3/5 v km 8,360</p>	03.06.2024-04.06.2024	08:15 - 18:00	montáž TV	<p><b>Nad RPV. NVÚ.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce</p>
324	33053 K2	<p><b>Brno-Královo Pole</b>, zhl. sudé kolejové skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od snímače počítačícího bodu PB 4/6 v km 8,360 po námeznyky výhybek č. 6, 8, 9, 10.</p> <p><b>Brno-Královo Pole</b>, 2. bez TV, její část od námeznyku výhybky č. 6 po návěstidlo L2</p> <p><b>Brno-Královo Pole</b>, 6., 8., 10., 91. bez TV,</p> <p><b>Brno-Královo Pole</b>, výh.: 17, 18, 20, 22,</p> <p><b>Brno-Královo Pole</b>, 2., 6., 8., 10., 91. jen TV</p>	05.06.2024-08.06.2024	08:15 - 18:00	montáž TV	<p><b>Nad RPV. NVÚ.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce</p>
324	33053 K3	<p><b>Brno-Královo Pole</b>, zhl. sudé kolejové skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od snímače počítačícího bodu PB 4/6 v km 8,360 po námeznyky výhybek č. 6, 8, 9, 10.</p> <p><b>Brno-Královo Pole</b>, 2. bez TV, její část od námeznyku výhybky č. 6 po návěstidlo L2</p> <p><b>Brno-Královo Pole</b>, 6., 8., 10., 91. bez TV,</p> <p><b>Brno-Královo Pole</b>, výh.: 17, 18, 20, 22,</p> <p><b>Brno-Královo Pole</b>, 2., 6., 8., 10., 91. jen TV</p>	17.06.2024-18.06.2024	08:15 - 18:00	montáž TV	<p><b>Nad RPV. NVÚ.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce</p>

324	33053 F	<b>Brno-Královo Pole</b> , zhl. 1. staniční koleje směr Kuřim, jeho část od snímače počítačového bodu PB 26/27 v km 9,196 po námezník výhybky č. 26. <b>Brno-Královo Pole</b> , 1. + TV, <b>Brno-Královo Pole</b> , 5. bez TV, její část od km 8,700 po hroty jazyků výhybky č. 14 <b>Brno-Královo Pole</b> , výh.: 14, <b>Brno-Královo Pole</b> , 5a bez TV, <b>Brno-Královo Pole</b> , zhl. 1. staniční koleje a koleje 5a směr Brno-Maloměřice, zhlaví koleje č. 90 směr Kuřim, jeho část od námezníků výhybek č. 5, 7, 11, 12, 13 po snímač počítače náprav PB 3/5 v km 8,360	19.06.2024-20.06.2024	18:00 - 18:00	montáž TV	<b>Nad RPV.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce
324	33053 G	<b>Brno-Královo Pole</b> , 5. bez TV, její část od km 8,700 po námezník výhybky č. 21 <b>Brno-Královo Pole</b> , výh.: 21,24, <b>Brno-Královo Pole</b> , 5.,5a jen TV, jejich část od ÚD E v km 8,450 po ÚD F v km 9,020	19.06.2024-01.07.2024	18:00 - 07:00	vybudování kanalizace, modernizační práce	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce
324	33053 T	<b>Brno-Královo Pole</b> , záhl. a zhl. 1., 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice a zhlaví koleje č. 90 směr Kuřim, od návěstidel 1L, 2L po námezníky výhybek č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 . <b>Brno-Královo Pole</b> , 5a bez TV, výh.: 14, <b>Brno-Královo Pole</b> , 5. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 14 po km 8,700 <b>Brno-Královo Pole</b> , 1., 2., 6., 8., 10., 91. + TV, <b>Brno-Královo Pole</b> , záhl. a zhl. 1., 2. traťové koleje směr Kuřim a zhlaví koleje č. 91 směr Brno-Maloměřice, od námezníků výhybek č. 17, 18, 20, 22, 25, 26 po návěstidla 1S, 2S	23.06.2024-28.06.2024	23:20 - 04:20	montáž TV, montáž bran TV	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce



324	33053 R	Kuřim – Brno-Královo Pole, 1. + TV	28.06.2024-01.07.2024	20:00 - 04:30	betonáž základů stožárů TV, montáž stožárů TV, montáž TV	<b>Nad RPV.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce
-----	---------	---------------------------------------	-----------------------	------------------	---	---

#### Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	63113 F	Kolín, 105a bez TV, Kolín, zhl. od náv. Lc105 po náv. Se100 a Sc107	08.06.2024-23.06.2024	21:00 - 17:30	Demontáž zastřešení s části nástupiště č. 1.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 G.
501	63113 H4	Kolín, 103a, 107 bez TV, Kolín, zhl. od náv. Lc103a, Lc107, Lc109 a Se116 po náv. Se119	08.06.2024-09.06.2024	21:00 - 04:30	Vložení ÚD P1 a P2.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 F, U4, V2.
501	63113 U4	Kolín, 103., 103a, 105., 105a, 107., 109, jen TV, napětově od ÚD 54 po ÚD 68	08.06.2024-09.06.2024	21:00 - 04:30	Vložení ÚD P1 a P2.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63113 F, H4, V2.
501	63113 V2	Kolín, 101a jen TV, napětově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530 Kolín, 107a jen TV	08.06.2024-09.06.2024	23:00 - 04:30	Výměna ÚD 68.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 F, H4, U4.
501	63113 M	Kolín, 103., 105., 105a jen TV, napětově od ÚD 54 po vloženou izolaci P2 v km 347,900 (v SK 103a), po zakotvení nad zarážedlem kusé koleje 105a a po vloženou izolaci P1 v km 347,900 (ve 107. SK)	09.06.2024-23.06.2024	04:30 - 17:30	Demontáž zastřešení a části nástupiště 1.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 F.
501	63113 C2	Kolín, 118. bez TV	09.06.2024-10.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TS 263 + 264.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 D2, S2, R2.
501	63113 D2	Kolín, 116., 116c bez TV, Kolín, zhl. od náv. Se94 po hroty výh. č. 163	09.06.2024-10.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TS 263 + 264.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 C2, S2, R2.
501	63113 R2	Kolín, 118. jen TV	09.06.2024-10.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TS 263 + 264.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 D2, C2, S2.
501	63113 S2	Kolín, 114., 116. jen TV, napětově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700	09.06.2024-10.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TS 263 + 264.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63113 D2, C2, R2.

501	63113 G	Kolín, 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín, 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín, 115. bez TV, Kolín, 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060	10.06.2024-14.12.2024	07:30 - 24:00	Výstavba podchodu a kabelovodu.	Nad RPV.
501	63113 E2	Kolín, 112., 114. bez TV	10.06.2024-11.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TB 263a/263.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63113 A, P, S2, R2, S2, T2.
501	63113 R2	Kolín, 118. jen TV	10.06.2024-11.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TB 263a/263.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63113 A, P, D2, E2, S2, T2.
501	63113 S2	Kolín, 114., 116. jen TV, napětově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700	10.06.2024-11.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TB 263a/263.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63113 A, P, D2, E2, R2, T2.
501	63113 T2	Kolín, 110., 110a, 110b, 112., 112a jen TV, napětově od ÚO 423 v km 297,790 po ÚO 433 v km 298,700	10.06.2024-11.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TB 263a/263.	Nad RPV. NVÚ.V souběhu s výlukou 63113 A, P, D2, E2, S2, R2.
501	63113 D2	Kolín, 116., 116c bez TV, Kolín, zhl. od náv. Se94 po hroty výh. č. 163	11.06.2024-12.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TB 263/264.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63113 A, P, S2, R2.
501	63113 R2	Kolín, 118. jen TV	11.06.2024-12.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TB 263/264.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63113 A, P, D2, S2.
501	63113 S2	Kolín, 114., 116. jen TV, napětově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700	11.06.2024-12.06.2024	23:00 - 04:30	Stavba TB 263/264.	Nad RPV. NVÚ.V souběhu s výlukou 63113 A, P, D2, R2.
501	63113 D2	Kolín, 116., 116c bez TV, Kolín, zhl. od náv. Se94 po hroty výh. č. 163	12.06.2024-15.06.2024	23:00 - 04:30	Převěs TV, dmt TB 263/264.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63113 A, P, E2, S2, R2, T2.
501	63113 E2	Kolín, 112., 114. bez TV	12.06.2024-15.06.2024	23:00 - 04:30	Převěs TV, dmt TB 263/264.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63113 A, P, D2, S2, R2, T2.
501	63113 R2	Kolín, 118. jen TV	12.06.2024-15.06.2024	23:00 - 04:30	Převěs TV, dmt TB 263/264.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63113 A, P, D2, E2, S2, T2.

501	63113 S2	Kolín, 114., 116. jen TV, napěťově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700	12.06.2024-15.06.2024	23:00 - 04:30	Převěs TV, dmt TB 263/264.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 A, P, D2, E2, R2, T2.
501	63113 T2	Kolín, 110., 110a, 110b, 112., 112a jen TV, napěťově od ÚO 423 v km 297,790 po ÚO 433 v km 298,700	12.06.2024-15.06.2024	23:00 - 04:30	Převěs TV, dmt TB 263/264.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63113 A, P, D2, E2, S2, R2.
501	63113 I	Kolín, 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894	15.06.2024-14.12.2024	21:00 - 24:00	Odstavení mechanizace.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 G.
501	63113 J4	Kolín, 109. bez TV, kolejově její část od km 347,894 po náv. Lc109	15.06.2024-16.06.2024	21:00 - 04:30	Zkrácení nástupiště 1A.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 F, M, G, I, O4, Z4.
501	63113 O4	Kolín, 103a, 107., 109. jen TV, napěťově od vložených izolací v km 347,900 po ÚD 68	15.06.2024-16.06.2024	21:00 - 04:30	Úprava TV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 F, M, G, I, J4, Z4.
501	63113 Z4	Kolín, zab. zař.: návěstidlo Sc109	15.06.2024-16.06.2024	21:00 - 04:30	Přesun návěstidla Sc109.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 F, M, G, I, J4, O4.
501	63113 N	Kolín, 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900	16.06.2024-14.12.2024	04:30 - 24:00	Zkrácení TV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 F, G, I.
501	63113 O5	Kolín, 103a, 107., 109 jen TV, napěťově od vložených izolací v km 347,900 po ÚD 68	23.06.2024	14:00 - 17:30	Vložení ÚD P1 a P2.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63113 F, M, G, I, N.
501	63113 X	Kolín, ost. zař.: nástupiště č. 1a. jeho část od km 347,773 po km 347,894	23.06.2024-14.12.2024	17:30 - 24:00	Budování podchodu a kabelovodu.	<b>Nad RPV.</b>
501	Z-63162 A	Český Brod, zhl. směr Poříčany, část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 8 a námezník výhybky č. 9	15.06.2024-16.06.2024	07:00 - 07:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů ve výhybce č. 9.	<b>Nad RPV.</b>
501	Z-63162 B	Český Brod, zhl. směr Poříčany, část od návěstidla Se9 po námezník výhybky č. 11 a výhybky č. 15	19.06.2024-20.06.2024	07:00 - 07:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů ve výhybce č. 15.	<b>Nad RPV.</b> Nelze z liché KS směr Poříčany a opačně.
501	Z-63162 C	Český Brod, zhl. směr Úvaly, část od návěstidla Se38 po námezník výhybky č. 39 a 36	24.06.2024-25.06.2024	07:00 - 07:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů ve výhybce č. 36.	<b>Nad RPV.</b> Nelze od Úval do liché kolejové skupiny a opačně.
501	Z-63162 D	Český Brod, zhl. směr Úvaly, část od námezníku výhybky č. 34 po návěstidlo Se37	28.06.2024-30.06.2024	07:00 - 07:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů ve výhybce č. 34.	<b>Nad RPV.</b>

505	Z-53101 A	<b>Hradec Králové hlavní nádraží – Odb Plačice</b> , traťová + TV, <b>Odb Plačice – Praskačka</b> , traťová + TV, <b>Praskačka – Dobřenice</b> , traťová + TV, <b>Dobřenice – Káranice</b> , traťová + TV, <b>Káranice – Nové Město nad Cidlinou</b> , traťová + TV, <b>Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou</b> , traťová + TV, <b>Praskačka</b> , celá + TV, <b>Dobřenice</b> , celá + TV, <b>Káranice</b> , celá + TV, <b>Nové Město nad Cidlinou</b> , celá + TV, <b>Odb Plačice</b> , celá + TV	01.06.2024-10.06.2024	07:55 - 16:30	Rozsáhlé opravné práce + cyklické výměny výhybek.	<b>Změna od RPV.</b> nutný přesun ze srpna 2024 <b>ZP+ND.</b> Do 04.06. 16:30 v souběhu s výlukou 53101 B.
505	Z-53101 B	<b>Chlumec nad Cidlinou – Převýšov</b> , traťová + TV, <b>Převýšov</b> , celá + TV, <b>Převýšov – Choťovice</b> , traťová + TV, <b>Choťovice</b> , celá + TV, <b>Choťovice – Dobšice nad Cidlinou</b> , traťová + TV, <b>Dobšice nad Cidlinou</b> , celá + TV, <b>Dobšice nad Cidlinou – Velký Osek-Kanín</b> , traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o celou traťovou kolej Dobšice n. C. - Velký Osek <b>Chlumec nad Cidlinou</b> , celá jen TV	01.06.2024-04.06.2024	07:55 - 16:30	rozsáhlé opravné práce + cyklické výměny výhybek	<b>Změna od RPV.</b> Nutný přesun ze srpna 2024 <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 53101 A.

## Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-65009 G	Praha-Zahradní Město – Praha-Krč, zab. zař.: TZZ	11.06.2024-01.07.2024	04:00 - 17:30	aktivace TZZ	<b>Změna od RPV.</b> V RVP 2024 jako součást kolejové výluky P. Krč – ZM od února. Posun výluky z důvodu nepřipravenosti stavby
521	63028 L3	Odb Závodíště – Praha-Smíchov, 1. + TV	15.06.2024-17.06.2024	23:20 - 04:40	mt NV	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou M3.
521	63028 M3	Praha-Smíchov – Odb Závodíště, 2. + TV	15.06.2024-17.06.2024	23:20 - 04:40	mt NV	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou L3.
523	63028 W7	Čerčany – Týnec nad Sázavou, traťová bez TV, Týnec nad Sázavou, celá bez TV, Týnec nad Sázavou – Jílové u Prahy, traťová bez TV, Jílové u Prahy, celá bez TV, Jílové u Prahy - Davle, traťová bez TV, Davle, celá bez TV, Davle – Odb Skochovice, traťová bez TV, Čisovice – Odb Skochovice, traťová bez TV, Odb Skochovice, celá bez TV, Odb Skochovice – Vrané nad Vltavou, traťová bez TV, Vrané nad Vltavou, celá bez TV, Vrané nad Vltavou - Praha-Zbraslav, traťová bez TV, Praha-Zbraslav, celá bez TV, Praha-Zbraslav - Praha-Modřany, traťová bez TV, Praha-Modřany, celá bez TV, Praha-Modřany - Praha-Braník, traťová bez TV	26.06.2024	01:45 - 04:15	výměna SW	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b>
523	Z-65009 I7	Vrané nad Vltavou, zab. zař.: DOZ.	26.06.2024	01:45 - 04:15	výměna SW	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> Souběh s ROV 63028 W7.
525	Z-65009 F5	Praha-Vršovice, zab. zař.: SZZ. Praha-Eden, zab. zař.: SZZ. Praha-Zahradní Město, zab. zař.: SZZ	11.06.2024	00:40 - 04:00	výměna SW	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b>

525	63028 V5	<b>Praha-Zahradní Město</b> , celá bez TV, <b>Praha-Zahradní Město – Praha-Eden</b> , 101.,102.,201.,202. bez TV, <b>Praha-Eden</b> , celá bez TV, <b>Praha-Eden – Praha-Vršovice</b> , 911., 912., 921., 922. bez TV, <b>Praha-Vršovice</b> , celá bez TV	11.06.2024	00:40 - 04:00	výměna SW	<b>Nad RPV. ZP.</b>
525	Z-63114 U	<b>Praha-Smíchov</b> , 9.,9B jen TV, od vložené izolace v TV v úrovni začátku výh. 31 po konec TV v koleji 9B v km 0,122	01.06.2024-14.07.2024	04:20 - 23:20	pažení technologické budovy	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou V.
525	Z-63114 V	<b>Praha-Smíchov</b> , 7. jen TV, od vložené izolace v TV v úrovni ÚD7 (cca nad námezníkem výh. č. 17) po vloženou izolaci v TV v úrovni ÚD9 (cca nad námezníkem výh. č. 37b)	01.06.2024-14.07.2024	04:20 - 23:20	přeložky inženýrských sítí	<b>Nad RPV. NVÚ.</b> Souběh s etapou U.
526	Z-63115 H3	<b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b> , 102. bez TV, od náv. Lc102 po náv. Sc102 <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b> , zhl. směr Sluncová od náv. Sc102, Se108, Se109, Se107, Sc94 a Se106 po náv. Se101 (včetně částí SK 102, 104, 106, 108, 120 a části spojovací koleje 94). <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b> , 108. + TV, od náv. Lc102 po náv. Sc102	01.06.2024-02.06.2024, 08.06.2024-09.06.2024	08:30 - 16:30	stavba TZ	<b>Nad RPV.</b>
526	Z-63115 U3	<b>Praha Masarykovo nádraží</b> , 202.,102.,3. jen TV, od ÚO 402 (km 408,470) po ÚO 204 (v km 0,256) a po zakotvení TV cca nad zarážedlem kusé SK 3	01.06.2024-02.06.2024, 08.06.2024-09.06.2024	08:30 - 16:30	stavba TZ	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
526	Z-63115 K2	<b>Praha Masarykovo nádraží</b> , zhl. směr Sluncová od náv. Se10 a od PB17 (před námezníkem výh. č. 19) po náv. Se3 a po náv. Lc103.	05.06.2024-07.06.2024	23:40 - 04:00	skládka kolejnic	<b>Nad RPV.</b>

526	Z-63115 T2	<b>Praha Masarykovo nádraží</b> , 201.,101.,2. jen TV, od ÚO 401 (km 408,375) po zakotvení TV cca nad zaráždlem kusé SK 2 <b>Praha Masarykovo nádraží</b> , 103., 1. jen TV, od izolace P2 (km 409,287) po zakotvení TV cca nad zaráždlem kusé SK 1	05.06.2024-07.06.2024	23:40 - 04:00	skládka kolejnic	<b>Nad RPV.</b>
526	Z-63115 U2	<b>Praha Masarykovo nádraží</b> , 202., 102., 3. jen TV, od ÚO 402 (km 408,470) po ÚO 204 (v km 0,256) a po zakotvení TV cca nad zaráždlem kusé SK 3	05.06.2024-07.06.2024	23:40 - 04:00	skládka kolejnic	<b>Nad RPV.</b>
526	Z-63115 H2	<b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b> , 102. bez TV, od náv. Lc102 po náv. Sc102 <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b> , zhl. směr Sluncová od náv. Sc102, Se108, Se109, Se107, Sc94 a Se106 po náv. Se101 (včetně částí SK 102, 104, 106, 108, 120 a části spojovací koleje 94). <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b> , 108. + TV, od náv. Lc102 po náv. Sc102	05.06.2024-07.06.2024	23:40 - 04:00	skládka kolejnic	<b>Nad RPV.</b>
526	Z-63115 M2	<b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka – Praha Masarykovo nádraží-Viadukt</b> , 94. bez TV, její část od náv. Sc94 po náv. L94 <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka – Praha Masarykovo nádraží-Viadukt</b> , 94. jen TV, od ÚO 204 (v km 0,256) po ÚO 206 (v km 0,540)	05.06.2024-07.06.2024	23:40 - 04:00	skládka kolejnic	<b>Nad RPV.</b>



526	Z-63115 X2	<p><b>Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová</b>, 202., 201. + TV, napětově od ÚO 412 (km 406,321), ÚO 411 (km 406,321) po ÚO 402 (km 408,470) a po ÚO 401 (km 408,375)</p> <p><b>Praha M.nádraží-Sluncová</b>, 202a,201a + TV, kolejově od náv. 202L, 201L po náv. Lc202a a po izolovaný styk před námezdníkem výh. č. 201 (v km 407,591)</p> <p><b>Praha M.nádraží-Sluncová</b>, zhl. od náv. Lc202a a od izolovaného styku před námezdníkem výh. č. 201 (km 407,591) po náv. S202 a po náv. S201 (včetně výh. č. 203, 201, 202, 204).</p> <p><b>Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b>, 202.,201. + TV, kolejově od náv. S202, S201 po náv. Lc202 a po náv. Lc201</p> <p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b>, zhl. od náv. Lc202 po náv. Se101 (včetně výh. č. 101).</p> <p><b>Odb Balabenka - Praha M.nádraží-Sluncová</b>, 402.,401. + TV, napětově od ÚO 202 (km 4,074), ÚO 201 (km 4,192) po ÚO 202A (km 1,250) a po ÚO 201A (km 1,930)</p> <p><b>Praha M.nádraží-Sluncová</b>, záhl. směr Balabenka od náv. 402BL, 401BL po izolovaný styk před námezdníkem výh. č. 201 (v km 407,591) a po izolovaný styk před námezdníkem výh. č. 204 (v km 407,805)</p>	05.06.2024-07.06.2024	23:40 - 04:00	skládka kolejnic	Nad RPV. ZP.
-----	------------	---	-----------------------	---------------	------------------	--------------

705	Z-93056 A	Majdalena, 2., 4. bez TV, v části od km 22,590 k námezníku výhybky č. 8 <b>Majdalena</b> , záhl. a zhl. směr Třeboň. <b>Majdalena – Třeboň</b> , traťová bez TV	28.05.2024-06.06.2024	08:40 - 13:50	TSO výhybek č. 7, 8 a 9 v ŽST Majdalena. Oprava mostu v km 22,748 v ŽST Majdalena s vložením nové repasované mostní konstrukce (nevyhovující stav mostu – PJ =20 km/hod v km 22,739-22,759). Údržbové práce na žel. svršku v traťovém úseku.	<b>Změna od RPV.</b> navýšení rozsahu prací – nevyhovující stav mostu km 22,748 <b>ZP+ND.</b>
705	Z-93056 E	Třeboň, záhl. a zhl. směr Majdalena, jeho část od km 33,300 do km 33,490	22.06.2024-23.06.2024, 29.06.2024-30.06.2024	20:10 - 06:00	Rekonstrukce 2 mostů v km 33,400-33,480 (investice ŘSD – akce CPS na SOD) - betonáž mostu SO 201 a SO 202.	<b>Změna od RPV.</b> Změna technologie výstavby mostů a HMG. <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP+ND.</b> V ŽST Třeboň možno otáčet HDV přes majdalenské zhlaví.

#### Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63010 B1	<b>Beroun – Karlštejn</b> , 1. + TV, <b>Beroun</b> , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. <b>Karlštejn</b> , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	01.06.2024-11.06.2024, 26.06.2024-30.06.2024	09:00 - 19:00	stavba TZ, těžba zeminy	<b>Nad RPV.</b>
521	63010 K1	<b>Karlštejn</b> , 1., 3., 5., 7. bez TV, 1., 5. jen TV	11.06.2024	09:00 - 19:00	stavba návěstidel	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
521	63010 L1	<b>Karlštejn</b> , 2., 4. + TV	12.06.2024	09:00 - 19:00	stavba návěstidel	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
521	63010 A1	<b>Karlštejn – Beroun</b> , 2. + TV, <b>Karlštejn</b> , záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. <b>Beroun</b> , záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6)	12.06.2024-25.06.2024	09:00 - 19:00	stavba TZ, těžba zeminy	<b>Nad RPV.</b>
521	63010 A3	<b>Karlštejn – Beroun</b> , 2. + TV, <b>Karlštejn</b> , záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. <b>Beroun</b> , záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6)	03.06.2024-08.06.2024, 10.06.2024-15.06.2024, 17.06.2024-22.06.2024, 24.06.2024-29.06.2024	23:30 - 04:40	stavba TB, pažení, návoz materiálu	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63010 B3.

521	63010 B3	<b>Beroun – Karlštejn</b> , 1. + TV, <b>Beroun</b> , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. <b>Karlštejn</b> , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	03.06.2024-08.06.2024, 10.06.2024-15.06.2024, 17.06.2024-22.06.2024, 24.06.2024-29.06.2024	23:30 - 04:40	stavba TB, pažení, návoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 K3	<b>Karlštejn</b> , 1., 3., 5., 7. bez TV, 1., 5. jen TV	13.06.2024-14.06.2024	23:30 - 04:40	stavba návěstidel	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63010 L3, A3, B3.
521	63010 L3	<b>Karlštejn</b> , 2., 4. + TV	13.06.2024-14.06.2024	23:30 - 04:40	stavba návěstidel	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63010 K3, A3, B3.
709	Z-93095 A	<b>Nezvěstice</b> , 4. bez TV, část 4. staniční koleje, od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu L4 <b>Nezvěstice</b> , 4 jen TV	10.06.2024-26.06.2024	07:00 - 15:00	výměna pražců, kolejnic a šterkového lože	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
712	Z-93099 B	<b>Holýšov</b> , výh.: 7, od hrotu jazyka výhybky č. 7 k námezníku výhybky č. 7	04.06.2024-06.06.2024	07:00 - 16:00	výměna pražců a šterkového lože ve výhybce č.7	<b>Nad RPV.</b>
715	Z-63173 A	<b>Liteň – Hostomice pod Brdy</b> , traťová bez TV	10.06.2024-07.07.2024	08:00 - 18:00	oprava BK, podbíjení ASP, odstranění defektoskopických závad včetně zavaření, oprava propustků, vložení nové polorámové konstrukce na mostě v km 17,610	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
716	Z-93087 A	<b>Blatná – Strakonice</b> , traťová bez TV, <b>Sedlice</b> , celá bez TV, <b>Radomyšl</b> , celá bez TV	13.06.2024-04.07.2024	08:20 - 17:25	rekonstrukce koleje v km 24,100-24,455 vč. žel. přejezdu P1352 v km 24,254 - investiční akce OŘ Plzeň. TSO koleje v km 28,890-29,530; 34,425-37,050 formou SVP a SVK, TSO výhybek č. 1, 2, 3 a 1, 2. SK v dopravně Sedlice	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v úseku Blatná – Sedlice ve dnech 04. - 20.09., navýšení o 5 N, v úseku Sedlice – Radomyšl ve dnech 04. - 23.09., navýšení o 2 N, v úseku Radomyšl – Strakonice nad RPV. <b>ZP+ND.</b>
717	Z-93093 A	<b>Tachov – Staré Sedliště</b> , traťová bez TV	23.06.2024-20.09.2024	08:00 - 15:00	rekonstrukce mostů v km 72,559; v km 72,637 a v km 72,721	<b>Změna od RPV.</b> V RPV ve dnech 19.06. - 16.09.2024, posun o 4 dny. <b>ZP+ND.</b>

## Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63168 D	Nymburk seřadovací nádraží, 2. bez TV, výh.: 216	22.06.2024-26.06.2024	08:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybce č. 216, doplnění šterkového lože, podbití.	Nad RPV. souběh D+E
510	Z-53097 A	Stará Paka – Roztoky u Jilemnice, traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice, celá bez TV, Roztoky u Jilemnice – Martinice v Krkonoších, traťová bez TV	17.06.2024-14.10.2024	07:30 - 16:30	rozsáhlé revitalizační práce	Nad RPV. ZP+ND.
527	Z-73170 A	Prackovice nad Labem, záhl. směr Lovosice v úseku mezi návěstidly Se1 a 1L. Prackovice nad Labem – Lovosice, 1. + TV, Lovosice, záhl. směr Prackovice nad Labem v úseku mezi návěstidly 1S a Se16	07.06.2024-10.06.2024	07:00 - 21:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 497,098, výměna LIS, svařování	Změna od RPV. změna termínu VNJR+ND.
527	Z-73170 B	Lovosice, 2a bez TV, záhl. a zhl. směr Prackovice nad Labem v úseku mezi návěstidly Se11 a 2S. Lovosice - Prackovice nad Labem, 2. + TV, Prackovice nad Labem, záhl. směr Lovosice v úseku mezi návěstidly 2L a Se2.	01.06.2024-06.06.2024	07:00 - 21:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 497,098, úprava UT, výměna LIS, výměna jazyka a opornice výhybky č. 39, svařování	Změna od RPV. změna termínu a rozsahu VNJR+ND.
527	Z-73182 E1	Ústí nad Labem sever, zhl. SK 202, jeho část od návěstidla Sc202 po námezník výhybky č. 214	01.06.2024-05.06.2024	23:20 - 04:00	pažení mostních objektů	Nad RPV.
530	Z-73180 B	Roudnice nad Labem – Straškov, traťová bez TV	18.06.2024-20.06.2024	07:00 - 17:00	výměna kolejnic v délce 400 m, strojní úprava GPK v úseku 2000 m, odstranění porostu	Nad RPV. ZP+ND.
537	Z-63166 A	Loukov u Mnichova Hradiště, 2. bez TV, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 10 Loukov u Mnichova Hradiště, výh.: 3, 5, 6	08.06.2024-14.06.2024	07:40 - 14:10	Výměna pražců, oprava výhybky č. 6, doplnění šterkového lože, podbití, svařování.	Nad RPV.
539	Z-73181 A	Úštěk – Blíževedly, traťová bez TV, Blíževedly, záhl. směr Úštěk	29.06.2024-02.07.2024	08:00 - 17:00	strojní úprava GPK, osazení pražcových kotev, vyvaření prokluzů, oprava přejezdu v km 67,487, oprava odvodnění	Změna od RPV. změna termínu a rozsahu ZP+ND.

544	Z-73208 A	<b>Děčín východ dolní nádraží – Děčín-Prostřední Žleb</b> , traťová + TV, <b>Děčín-Prostřední Žleb</b> , záhl. traťové koleje po návěstidlo Se5	07.06.2024-09.06.2024	07:30 - 17:00	rekonstrukce mostu v km 458,756 – oprava dilatačního závěru na opěře č.2 v rámci zkušebního provozu, na základě kontrolního dne stavby (odstranění vad a nedodělků)	<b>Nad RPV. ZP.</b>
546	Z-73136 A	<b>Mikulášovice dolní nádraží – Panský</b> , traťová bez TV	03.06.2024-07.06.2024	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, osazení pražcových kotev, zřízení BK, strojní úprava GPK	<b>Nad RPV. ZP.</b>
546	Z-73136 B	<b>Panský – Rumburk</b> , traťová bez TV, <b>Rumburk</b> , záhl. směr Panský v úseku od návěstidla ML po námezník výhybky č. 1	03.06.2024-07.06.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců, strojní úprava GPK	<b>Nad RPV. ZP.</b>

#### Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73189 D	Trmice, 1., 1a, 1b jen TV, po ÚO 457	17.06.2024-19.06.2024	07:00 - 17:00	SVK	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
504	Z-73189 C	Trmice, záhl. 2. traťové koleje od návěstidla Se36 směr Řehlovice. <b>Trmice – Řehlovice</b> , 2. + TV	17.06.2024-20.06.2024	07:00 - 16:00	SVK, strojní úprava GPK, oprava přejezdové konstrukce P2078	<b>Nad RPV.</b>
504	Z-73189 A	<b>Řehlovice</b> , záhl. směr Úpořiny. <b>Řehlovice – Úpořiny</b> , 2. + TV, <b>Úpořiny</b> , záhl. směr Řehlovice	10.06.2024-14.06.2024	07:00 - 17:00	SVK, strojní úprava GPK	<b>Nad RPV.</b>
504	73089 H1	<b>Teplice v Čechách</b> , záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Řetenice. <b>Teplice v Čechách</b> , záhl. a zhl. kolejí č. 1, 2 směr Bohosudov. <b>Teplice v Čechách</b> , zhl. střední. <b>Teplice v Čechách</b> , výh.: č. 12, <b>Teplice v Čechách</b> , 1., 2., 3., 3a, 3b, 3c, 4., 4a, 6. bez TV, celá jen TV, napětově vyjma části vyloučené v etapě E	21.06.2024-23.06.2024	22:50 - 05:00	pažení mostních objektů, přeložky sítí, zřízení přístupových cest	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

504	73089 H	<p><b>Teplice v Čechách</b>, záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Řetenice.</p> <p><b>Teplice v Čechách</b>, záhl. a zhl. kolejí č. 1, 2 směr Bohosudov.</p> <p><b>Teplice v Čechách</b>, zhl. střední.</p> <p><b>Teplice v Čechách</b>, výh.: č. 12,</p> <p><b>Teplice v Čechách</b>, 1., 2., 3., 3a, 3b, 3c, 4., 4a, 6. bez TV, celá jen TV, napětově vyjma části vyloučené v etapě E</p>	23.06.2024-24.06.2024	22:50 - 03:45	pažení mostních objektů, přeložky sítí, zřízení přístupových cest	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
504	73089 L	<p><b>Teplice v Čechách</b>, zhl. řetenické 1. staniční koleje (včetně části 1. SK) mezi návěstidly Se14 – L1.</p> <p><b>Teplice v Čechách</b>, výh.: č. 12,</p> <p><b>Teplice v Čechách</b>, 3.,3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, kolejově po návěstidlo Lc3a; napětově od proviz. izolace TV v km 18,545 po ÚO 401S</p>	29.06.2024-30.06.2024	08:00 - 16:00	úprava a montáž TV, demontáž izolací	<b>Nad RPV.</b> Použití nástupiště u 4. SK
504	Z-73190 D	<b>Ohníč</b> , 8.,10. bez TV, výh.: č. 11	24.06.2024-26.06.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výh. č. 11	<b>Nad RPV.</b>
528	63007 C1	<p><b>Kladno</b>, zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího bodu KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32) po výkolejku Vk3XA a po náv. Se32.</p> <p><b>Kladno</b>, 204b bez TV, kolejově její část od náv. Se32 po zarážedlo kusé koleje</p>	08.06.2024-09.06.2024, 15.06.2024-16.06.2024, 29.06.2024-30.06.2024	07:30 - 17:30	demontáž, montáž přejezdové konstrukce (P25), sypaní, montáž svršku	<b>Nad RPV.</b> Nelze do depa.
533	Z-73205 A	<p><b>Kynšperk nad Ohří</b>, zhl. směr Dasnice, v části od návěstidla Se7 a námezníku výhybky č. 10b po námezníky výhybek č. 6, 8, 10a.</p> <p><b>Kynšperk nad Ohří</b>, 3. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 8 po návěstidla L3, včetně výhybky č. 12</p> <p><b>Kynšperk nad Ohří</b>, 5. bez TV,</p>	24.06.2024-28.06.2024	07:15 - 18:00	výměna pražců ve výhybkách č. 10, 12 a ve 3. a 5. staniční koleji	<b>Nad RPV.</b>

534	Z-73194 A	Kadaň předměstí – Želina, traťová bez TV, Želina, celá bez TV, Želina – Poláky, traťová bez TV, Poláky, celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně, celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr, traťová bez TV, Krásný Dvůr, celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice, traťová bez TV	10.06.2024-14.06.2024	07:00 - 14:00	výměna pražců	Nad RPV. ZP.
534	Z-73194 A	Kadaň předměstí – Želina, traťová bez TV, Želina, celá bez TV, Želina – Poláky, traťová bez TV, Poláky, celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně, celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr, traťová bez TV, Krásný Dvůr, celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice, traťová bez TV	17.06.2024-21.06.2024	07:00 - 14:00	výměna pražců	Nad RPV. ZP.

#### Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53079 M	Česká Třebová odjezdová skupina – Odb Les, 200. + TV, napětově od ÚO 479 po ÚO 459 Odb Les – Odb Zádulka, 3. jen TV	04.06.2024-05.06.2024	07:00 - 18:00	Zřízení protlaku v km 2,220.	Nad RPV.
326	32H06001	Brno-Maloměřice – Letovice, – jízda vlaků podle následných mezidobí případně podle pokynů elektrodispečera SEE	10.06.2024-14.06.2024	07:00 - 17:00	Nutná výměna všech izolátorů a armatur na VVN vedení 110kV.	Nad RPV.
501	Z-53079 K	Česká Třebová vjezdová skupina, 101. bez TV, 101. SK její část od návěstidla Se123 po návěstidla Lc101	01.06.2024-30.06.2024	07:00 - 18:00	Budování kabelové trasy.	Nad RPV.



501	Z-53079 L	Česká Třebová vjezdová skupina, 110. bez TV, její část od návěstidla Sc110 po návěstidlo Lc110 Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části staničních kolejí číslo 110, 112, 114 od návěstidla Se115 po návěstidla Sc110, Sc112, Sc114, Se125	06.06.2024-09.06.2024	07:00 - 18:00	Zřízení protlaku v km 1,365.	Nad RPV.
501	Z-53079 F	Česká Třebová vjezdová skupina, kolejově a napětově 91. spojovací kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina Česká Třebová vjezdová skupina, kolejově 92. spojovací kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina další popis: její část od námezvníku výhybky číslo 144a po hroty jazyků výhybky číslo 801 Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, včetně části kolejí číslo 110, 112, 114 od návěstidel Lc110, Lc112, Lc114 po návěstidlo Se158 a námezvník výhybky číslo 138	08.06.2024-09.06.2024	07:00 - 18:00	Překotvení TV koleje č. 91.	Nad RPV.
501	Z-53079 G	Česká Třebová vjezdová skupina, 106., 108., 110. bez TV, 106. SK, její část od návěstidla Se142 po návěstidlo Lc106, 108. SK, její část od návěstidla Se143 po návěstidlo Lc108, 110. SK, její část od návěstidla Sc110 po návěstidla Lc110 Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části staničních kolejí číslo 106 a 108 od námezvníku výhybky číslo 113a po návěstidla Se142 a Se143	14.06.2024	07:00 - 18:00	Instalace příčných břeven, směrových lan a jednotlivých sestav včetně převěšení TV.	Změna od RPV – úprava vyloučení.

512	23126 C	<p><b>Hanušovice-Morava – Červený Potok</b>, část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v dopravě Hanušovice po náv. Lk v km 83,664 v nz. Červený Potok.</p> <p>Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část TK mezi ŽST Hanušovice – nz. Červený Potok</p>	03.06.2024-14.06.2024	07:00 - 18:00	<p>Výměna žel. svršku v km 78,350 - 77,820 (pražce SB6, kolejnice S49), oprava přejezdu v km 77,904; v km 78,307 a v km 72,851 (výměna kolejnic, pražců; zřízení odvodnění, přej. konstrukce), odstranění závad na žel. svršku, úprava průjezdného průřezu.</p>	Nad RPV.
-----	---------	--	-----------------------	---------------	---	----------

## 5. Projednání změn MP – duben 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 322** – Na žádost dopravce došlo ke změně času konání u nepřetržité výluky dle **ROV 33057 etapy A** v úsecích **Retz – Šatov – Znojmo** a v dopravních **Šatov** a **Znojmo**. Výluka bude probíhat v termínu 29.03.2024 (od 22:00 hod.) – 08.04.2024 (do 02:00 hod.) a je požadována pro úpravu GPK, ŠL, železničního svršku a TV.

**VR 324** – Z důvodu probíhajícího řízení byla prozatím z plánu vyřazena nepřetržitá výluka dle **ROV 33050 etapy A** v úseku **Vlkov u Tišnova – Křižanov** a v dopravně **Křižanov**. Výluka byla požadována v termínu 01.03.2024 (od 07:30 hod.) – 01.09.2024 (do 04:00 hod.) pro rekonstrukční práce v daném úseku.

**VR 324** – Z důvodu probíhajícího řízení byla prozatím z plánu vyřazena nepřetržitá výluka dle **ROV 33050 etapy D** v dopravně **Křižanov**. Výluka byla požadována v termínu 01.03.2024 (od 07:30 hod.) – 30.09.2024 (do 15:00 hod.) pro rekonstrukční práce v úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov.

**VR 502** – Na žádost dopravce ČD Cargo byla přesunuta denní výluka dle **ROV 63102 etapy B** v úseku **Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n.** a v dopravně **Kostomlaty nad Labem**. Zároveň došlo k úpravě vymezení záhlaví. Výluka bude probíhat dne 22.04.2024 v čase od 08:30 hod. – do 16:30 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

**VR 502** – Byla přesunuta denní výluka dle **ROV 63102 etapy A** v úseku **Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n.** a v dopravně **Kostomlaty nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 20.04.2024 v čase od 07:30 hod. – do 19:30 hod. a je požadována pro výměnu jazyků opornic, upevňovadel, svařování a geotechnický průzkum.

**VR 502** – Byla přesunuta denní výluka dle **ROV 63102 etapy A1** v úseku **Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n.** a v dopravně **Kostomlaty nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 21.04.2024 v čase od 10:00 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro výměnu jazyků opornic, upevňovadel, svařování a geotechnický průzkum.

**VR 503** – Byla přesunuta denní výluka dle **ROV 63102 etapy E** v úseku **Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n.** a v dopravně **Kostomlaty nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 23.04.2024 v čase od 08:30 hod. – do 16:30 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

**VR 505** – Došlo k rozšíření místa vyloučení u nočních výluk dle **ROV 63135 etapy J** o záhlaví v dopravně **Velký Osek**. Výluky budou probíhat v termínech 26./27.04.2024, 27./28.04.2024 v časech od 23:30 hod. – do 04:30 hod. a jsou požadovány pro výměnu izolátorů.

**VR 521** – Došlo k úpravě vymezení nepřetržité výluky dle **ROV 63028 etapy K** v dopravně **Praha-Zahradní Město**. Výluka bude probíhat v termínu 03.04.2024 (od 07:30 hod.) – 12.04.2024 (do 17:30 hod.) a je požadována pro TSO.

**VR 524** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63013 etapy P2** v úseku **Výhybna Skály – Praha-Horní Počernice** a v dopravně **Praha-Horní Počernice**. Výluky budou probíhat v termínech 13.04.2024, 14.04.2024 v časech od 07:30 hod. – do 17:30 hod. a jsou požadovány pro ASP.

**VR 525** – Došlo k úpravě termínu ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 63170 etapy A** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 04.03.2024 (od 23:20 hod.) – 24.05.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro opravu nástupiště 1A.

**VR 525** – Došlo k úpravě termínu ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 63170 etapy P** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 05.03.2024 (od 4:20 hod.) – 23.05.2024 (do 23:20 hod.) a je požadována pro opravu nástupiště 1A.

**VR 525** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 65010 etapy A4** v dopravních **Výhybna Praha-Vyšehrad** a **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 08./09.04.2024 v čase od 21:40 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro překládku kabelů.

**VR 525** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 65010 etapa C4** v dopravně **Výhybna Praha-Vyšehrad**. Výluka bude probíhat v termínu 14./15.04.2024 v čase od 21:40 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro překládku kabelů.

**VR 525** – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 65010 etapy D4** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluky budou probíhat v termínech 15./16.04.2024, 17./18.04.2024 v časech od 21:40 hod. – do 04:20 hod. a jsou požadovány pro překládku kabelů.

**VR 525** – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 65010 etapy E4** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluky budou probíhat v termínech 22./23.04.2024, 24./25.04.2024, 26./27.04.2024 v časech od 21:40 hod. – do 04:20 hod. a jsou požadovány pro překládku kabelů.

**VR 525** – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 65010 etapy F4** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluky budou probíhat v termínech 28./29.04.2024, 29./30.04.2024 v časech od 21:40 hod. – do 04:20 hod. a jsou požadovány pro překládku kabelů.

**VR 704** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV A 90004 etapa B** v dopravně **České Budějovice**. Výluka bude probíhat dne 20.04.2024 v čase od 07:45 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopických vad.

**VR 704** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV A 90004 etapa C** v dopravně **České Budějovice**. Výluka bude probíhat dne 21.04.2024 v čase od 08:00 hod. – do 11:00 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopických vad.

**VR 704** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV A 90004 etapa D** v dopravně **České Budějovice**. Výluka bude probíhat dne 21.04.2024 v čase od 11:10 hod. – do 14:10 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopických vad.

**VR 704** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV A 90004 etapa E** v dopravně **České Budějovice**. Výluka bude probíhat dne 27.04.2024 v čase od 07:45 hod. – do 13:15 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopických vad.

**VR 705** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV A 90004 etapa A** v dopravně **České Budějovice**. Výluka bude probíhat dne 19.04.2024 v čase od 08:10 hod. – do 13:30 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopických vad.

---

## 6. Projednání změn SUP – květen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 324** – Z důvodu probíhajícího řízení byla prozatím z plánu vyřazena nepřetržitá výluka dle **ROV 33050 etapa A** v úseku **Vlkov u Tišnova – Křižanov** a v dopravně **Křižanov**. Výluka byla požadována v termínu 01.03.2024 (od 07:30 hod.) – 01.09.2024 (do 04:00 hod.) pro rekonstrukční práce v daném úseku.

**VR 324** – Z důvodu probíhajícího řízení byla prozatím z plánu vyřazena nepřetržitá výluka dle **ROV 33050 etapa D** v dopravně **Křižanov**. Výluka byla požadována v termínu 01.03.2024 (od 07:30 hod.) – 30.09.2024 (do 15:00 hod.) pro rekonstrukční práce v úseku **Vlkov u Tišnova – Křižanov**.

**VR 326** – Byla doplněna zkratka ND u nočních výluk pro CPS dle **ROV 33127 etap A** v úseku **Březová nad Svitavou – Svitavy** a v dopravně **Březová nad Svitavou**. Výluky budou probíhat v termínech 06./07.05.2024, 13./14.05.2024, 14./15.05.2024 v časech od 23:50 hod. – do 03:50 hod. a jsou požadovány pro přetah VN linek ČEZ v km 88,500.

**VR 503** – Došlo ke změně času ukončení denní výluky dle **ROV 73065 etapy G** v dopravně **Sebuzín**. Výluka bude probíhat dne 21.05.2024 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopických vad, svařování, GPK, doplnění a zhuštění ŠL.

**VR 525** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63170 etapa B3** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 23./24.05.2024 v čase od 23:20 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro vyjmutí izolací.

**VR 525** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63170 etapa R3** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 23./24.05.2024 v čase od 23:20 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro vyjmutí izolací.

**VR 525** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63114 etapa R3** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 24./25.05.2024 v čase od 23:20 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro vložení izolací.

**VR 525** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63114 etapa T3** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 24./25.05.2024 v čase od 23:20 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro vložení izolací.

**VR 525** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63114 etapa B** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 24.05.2024 (od 18:00 hod.) – do 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro odstavení mechanizace.

**VR 525** – Došlo ke změně termínu začátku doplněné nepřetržité výluky dle **ROV 63114 etapy C** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 24.05.2024 (od 18:00 hod.) – 15.07.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro pažení technologické budovy.

**VR 525** – Došlo ke změně termínu začátku doplněné nepřetržité výluky dle **ROV 63114 etapy D** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 24.05.2024 (od 18:00 hod.) – 15.07.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro přeložky IS, zavazadlový tunel.

**VR 525** – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 63170 etapy C3** v dopravně **Výhybna Praha-Vyšehrad**. Výluky budou probíhat v termínech 04./05.05.2024, 05./06.05.2024, 11./12.05.2024 v časech od 23:20 hod. – do 04:20 hod. a jsou požadovány pro překládku kabelů a přepínání ZZ na nové kabely.

**VR 525** – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 63170 etapy D3** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluky budou probíhat v termínech 04./05.05.2024, 05./06.05.2024, 11./12.05.2024 v časech od 23:20 hod. – do 04:20 hod. a jsou požadovány pro překládku kabelů a přepínání ZZ na nové kabely.

**VR 525** – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 63170 etapy G3** v dopravně **Výhybna Praha-Vyšehrad**. Výluky budou probíhat v termínech 04./05.05.2024, 05./06.05.2024, 11./12.05.2024 v časech od 23:20 hod. – do 04:20 hod. a jsou požadovány pro překládku kabelů DOK.

**VR 525** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 65010 etapa B3** v dopravně **Výhybna Praha-Vyšehrad**. Výluka bude probíhat v termínu 11./12.05.2024 v čase od 23:20 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro překládku kabelu a přepínání ZZ na nové kabely.

**VR 525** – Byla doplněna denní výluka pro CPS dle **ROV A 60003 etapa A** v dopravně **Praha hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 26.05.2024 v čase od 07:30 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro zajištění bezpečnosti.

**VR 525** – Došlo k úpravě termínu ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 63170 etapy A** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 04.03.2024 (od 23:20 hod.) – 24.05.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro opravu nástupiště 1A.

**VR 525** – Došlo k úpravě termínu ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 63170 etapy P** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 05.03.2024 (od 4:20 hod.) – 23.05.2024 (do 23:20 hod.) a je požadována pro opravu nástupiště 1A.

**VR 528** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63170 etapa E3** v úseku **Praha-Smíchov – Praha-Žvahov**. Výluka bude probíhat v termínu 11./12.05.2024 v čase od 23:20 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro překládku kabelu a přepínání ZZ na nové kabely.

**VR 528** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 65010 etapa H3** v úseku **Praha-Smíchov – Praha-Žvahov** a v dopravně **Praha-Žvahov**. Výluka bude probíhat v termínu 11./12.05.2024 v čase od 23:20 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro překládku kabelu DOK.

**VR 535** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 75005 etapa C** v úseku **Jeníkov-Oldřichov – Litvínov** a v dopravních **Osek** a **Louka u Litvínova**. Výluka bude probíhat v termínu 13.05.2024 (od 08:00 hod.) – 14.05.2024 (do 16:00 hod.) a je požadována pro aktivaci základního radiového spojení, úpravu rádiovníků a úpravu zapojení VNPN.

**VR 713** – Byla doplněna denní výluka pro CPS dle **ROV 63177 etapa A** v úseku **Zdice – Beroun**. Výluka bude probíhat dne 26.05.2024 v čase od 0:50 hod. – do 03:50 hod. a je požadována pro tažení vodičů ČEZ.

**VR 719** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 93081 etapy B** v dopravně **Plzeň hl. n. obvod seř. n.** Výluky budou probíhat ve dnech 06.05.2024, 07.05.2024, 08.05.2024, 09.05.2024, 10.05.2024, 11.05.2024, 12.05.2024, 13.05.2024, 14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024 v časech od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány pro souvislou výměnu kolejnic a zřízení BK. Původně součást etapy A.

**VR 719** – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 93081 etapy A** v dopravně **Plzeň hl. n. obvod seř. n.** Výluka bude probíhat v termínu 06.05.2024 (od 07:00 hod.) – 16.05.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro souvislou výměnu kolejnic a zřízení BK.

---

## 7. Projednání změn SP – červen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 305** – Během několika měsíců vznikly požadavky více CPS na doplnění výluk na tomto VR. Došlo k jejich koordinaci a naplánování ve vzájemném zákrytu. Proto na VR 305 dojde na více úsecích k současným ZP.

**VR 305** – Zástupce dopravce PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s., p. Richard Palach požádal, zda by byl možný posun výše zmíněných výluk pro CPS o 3 dny později, aby se konaly přes víkend.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude přednesen na poradě staveb. Koordinace daných výluk pro CPS byla ale skutečně obtížná a je možné, že danému požadavku nebude možné vyhovět.

Aktuální informace: Na poradě staveb Morava dne 27.02.2024 byly vzneseny požadavky zhotovitele na úpravu a doplnění výluk na stavbě Lipník n. B. – Drahotuše (LIDR). Bude prezentováno v následujícím kole. Protože tyto akce pro stavbu LIDR jsou pro koordinace staveb stěžejní a je nutné je technologicky posloupně konat, nelze požadavku na posuny ZP vyhovět.

**VR 305** – Zástupce sdružení ŽESNAD.CZ Ing. Jaroslav Tyle požádal o analýzu splnění grafikonu a kapacitní možnosti při jednokolejním provozu stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše (úsek Drahotuše – Odbočka Jezernice) po nočních zastavených provozech.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – konání daných stavů na VR 305 bylo právě zahájeno. Splněný GVD bude analyzován a vyhodnocen. Následně bude postoupen sdružení ŽESNAD.CZ.

**VR 324** – Z důvodu probíhajícího řízení byla prozatím z plánu vyřazena nepřetržitá výluka dle **ROV 33050 etapa A** v úseku **Vlkov u Tišnova – Křižanov** a v dopravně **Křižanov**. Výluka byla požadována v termínu 01.03.2024 (od 07:30 hod.) – 01.09.2024 (do 04:00 hod.) pro rekonstrukční práce v daném úseku.

**VR 324** – Z důvodu probíhajícího řízení byla prozatím z plánu vyřazena nepřetržitá výluka dle **ROV 33050 etapa D** v dopravně **Křižanov**. Výluka byla požadována v termínu 01.03.2024 (od 07:30 hod.) – 30.09.2024 (do 15:00 hod.) pro rekonstrukční práce v úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov.

**VR 501** – Došlo k úpravám výluk v dopravně **Kolín**. V současné době je aktuální stav zapracován do systému CSV. Plány výluk budou upraveny.



**VR 502** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63154 etapy A** v dopravně **Velký Osek**. Výluka bude probíhat dne 23. 6. 2024.

**VR 502** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63165 etapy B** v dopravně **Odbočka Babín**. Výluka bude probíhat dne 15. 6. 2024.

**VR 502** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63165 etapy C** v dopravně **Odbočka Babín**. Výluka bude probíhat dne 16. 6. 2024.

**VR 502** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63165 etapy A** v dopravně **Odbočka Babín**. Výluka bude probíhat dne 17. 6. 2024.

**VR 502** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63165 etapy D** v dopravně **Odbočka Babín**. Výluka bude probíhat dne 18. 6. 2024.

**VR 502** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63165 etapy E** v úseku Nymburk předjízdne nádraží – Odb Babín. Výluka bude probíhat dne 18. 6. 2024.

**VR 503** – Dojde k rozdělení nepřetržité výluky dle **ROV 73200 etapy C** v dopravně **Děčín hlavní nádraží** na etapu C a D.

**VR 505** – Došlo ke změně termínu konání denních výluk dle **ROV 53100 etap A** v úseku **Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové Slezské Předměstí**. Výluky budou probíhat ve dnech 19.06.2024 a 20.06.2024.

**VR 505** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53100 etapy B** v úseku **Hradec Králové Slezské Předměstí – Hradec Králové hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 18.06.2024.

**VR 505** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53100 etapy C** v úseku **Hradec Králové Slezské Předměstí – Hradec Králové hlavní nádraží** a v dopravně **Hradec Králové Slezské Předměstí**. Výluka bude probíhat dne 17.06.2024.

**VR 505** – Došlo ke zrušení denní výluky dle **ROV B 51B05034** v úseku **Chlumec nad Cidlinou – Převýšov** a v dopravně **Chlumec nad Cidlinou**. Výluka byla požadována dne 18.06.2024.

**VR 525** – Došlo ke změně termínu začátku doplněné nepřetržité výluky dle **ROV 63114 etapy C** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 24.05.2024 (od 18:00 hod.) – 15.07.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro pažení technologické budovy.

**VR 525** – Došlo ke změně termínu začátku doplněné nepřetržité výluky dle **ROV 63114 etapy D** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 24.05.2024 (od 18:00 hod.) – 15.07.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro přeložky IS, zavazadlový tunel.

**VR 712** – Došlo k úpravě vymezení u denních výluk dle **ROV 93098 etap A**. Původně se jednalo o výluky v úseku **Nýřany – Heřmanova Huť**, nově došlo k přivyloučení dopravní **Heřmanova Huť**. Výluky budou probíhat ve dnech 10.06.2024, 11.06.2024, 12.06.2024, 13.06.2024, 14.06.2024 v časech od 08:20 hod. – do 14:35 hod. Dopravní opatření se nemění.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu. Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

---

## 8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Součástí zápisu z únorové celostátní měsíční výlukové porady jsou aktualizované informace o postupném zapínání systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace v roce 2024, obsahující aktuální mapu vypnutých úseků a předpokládaný harmonogram jejich postupného zapínání. Tyto podklady poskytl odbor O26 ve spolupráci s O14 SŽ a jsou přílohou č. 5 tohoto zápisu.

---

## 9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v březnu 2024 kombinovanou formou. Prezenčně v Praze a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.



**Příloha č. 3 Změnové tabulky duben a květen 2024**

**Změnové tabulky duben 2024**

**Schvalovatel 1**

**měsíc: duben 2024**

**datum: 22.02.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>301</b>	<b>23190 C</b>	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína 1. TK+TV	23.,24.,25.	7:35-17:25	Havarijní stav – údržba odvodňovacího zařízení, oprava žel. svršku, odstranění defektoskopických vad	<b>VNJŘ</b> , přesun realizace z měsíce června	OVA	
<b>316</b>	<b>23227 D</b>	Staré Město u Uher. Hradiště – Huštěnovice 1. TK bez TV	30.4./1.5.	22:30-1:00	Výstavba D55, demontáž štetových stěn v místě opěr	<b>ZP, ND</b> , na žádost zhotovitele, změna technologie výstavby	CPS	výstavba D55
<b>316</b>	<b>33106 A</b>	Rohatec výh. č. 29	15.	7:15-13:35	Havarijní stav – nutné navaření srdcovky		BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>301</b>	<b>23189 G</b>	Ostrava-Vítkovice – Odb Odra 2. TK, Odb Odra SK204a, záhl. a zhl. 2. TK ze směru Ostrava-Vítkovice od náv. 2VL po IS mezi výh. č. 202, 205	19.	4:00-8:00	geoprůzkum	úprava rozsahu na žádost technologů ŘP, (úprava času na žádost ČD, a. s.)	SSV	
<b>301</b>	<b>23189 H</b>	Odb Odra – Ostrava-Svinov, Odb Odra SK 204b, záhl. a zhl. TK ze směru Ostrava-Svinov od náv. OS po IS mezi výh. č. 202, 205	19.	0:00-4:00	geoprůzkum	úprava rozsahu na žádost technologů ŘP, (úprava času na žádost ČD, a. s.)	SSV	
<b>301</b>	<b>23108 G</b>	Ostrava báňské nádraží zhl. od náv. Se621 po náv. Sc92	13.	7:30-18:00	výměna a vevaření výhybkových součástí a LIS ve výh. č. 643	navýšení času (původně 7:30-14:30), úprava technologie postupu prací	OVA	
<b>316</b>	<b>33059 E</b>	Moravský Písek zhl. 2. SK směr Nedakonice, od námezničku výh. č. 2 po námezník výh. č. 4	9.	7:15-13:40	Výměna jazyku a opornice výh. č. 4	Změna rozsahu prací původní datum 15.4.2024, nově omezení 2. TK Nedakonice – Moravský Písek	BNO	

316	33059 F	Moravský Písek zhl. 2., 4. SK směr Nedakonice, od námeznicu výh. č. 2 po námeznicu výh. č. 4 a výh. č. 6	10.	7:15– 13:40	Výměna jazyku a opornice výh. č. 6	Původní datum 16.4.2024 změna rozsahu prací, nově omezení 2.TK Nedakonice – Moravský Písek	BNO	
316	33059 J	Moravský Písek zhl. 2. SK směr Bzenec přívaz, jeho část od námeznicu výh. č. 18 po námeznicu výh. č. 20	20.	7:15– 13:40	Výměna jazyku a opornice výh. č. 18	změna rozsahu vyloučení, nově omezení 2. TK Moravský Písek – Bzenec přívaz	BNO	
316	33060 J	Hodonín – Hodonín st.hr. - (Holíč) TK+TV	24.	8:00– 14:00	montáž vedení vysokého napětí v km 1,886 a v km 2,793	navýšení prací, (původně do 12:00)	CPS	
zrušeno:								
316	33060 F	Moravská Nová Ves SK 1 bez TV, lichá jen TV, zhl. 1. SK směr Hrušky, jeho část od hrotů jazyka výh. č. 8 po IS mezi výhybkami č. 8 a č. 12, zhl. 1. SK směr Lužice, jeho část od námeznicu výh. č. 2 po námeznicu výh. č. 1	9.	7:00– 11:15	oprava geometrické polohy koleje	přesun na květen	BNO	
316	33060 G	Moravská Nová Ves SK 2 bez TV, sudá jen TV, zhl. 2. SK směr Lužice, jeho část od námeznicu výh. č. 4 po IS mezi výhybkami č. 3 a č. 4, zhl. 2. SK směr Hrušky, od námeznicu výh. č. 9 po náv. Se8	9.	11:20– 15:10	oprava geometrické polohy koleje	přesun na květen, změna rozsahu vyloučení, omezení 2. TK Lužice – Moravská Nová Ves, 2. TK Moravská Nová Ves – Hrušky	BNO	
316	33060 H	Lužice SK 1 bez TV, lichá jen TV, zhl. 1. SK směr Moravská Nová Ves, jeho část od námeznicu výh. č. 16 po IS mezi výhybkami č. 17 a č. 21, zhl. 1. SK směr Hodonín, jeho část od námeznicu výh. č. 6 po po IS mezi výhybkami č. 1 a č. 5	10.	7:00– 11:30	oprava geometrické polohy koleje	přesun na květen	BNO	

316	33060 I	Lužice SK 2 bez TV, sudá jen TV, zhl. 2. SK směr Hodonín, jeho část od námezničku výh. č. 4 po IS mezi výhybkami č. 2 a č. 3, zhl. 2. SK směr Moravská Nová Ves, od námezničku výh. č. 18 po náv. Se13	10.	11:35–15:35	oprava geometrické polohy koleje	přesun na květen, změna rozsahu vyloučení, omezení 2. TK Lužice – Moravská Nová Ves, 2. TK Hodonín – Lužice	BNO	
-----	---------	--	-----	-------------	----------------------------------	---	-----	--

## Schvalovatel 2

měsíc: duben 2024

datum: 22.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
308	25021 A	Vsetín, vypnutí PZZ v km 43,415 (P8059)	4.3.-N-30.4.	10:00-N.17:00	zprovoznění podchodu, trvale zrušení přechodu pro chodce P8059 v km 43,415	zprovoznění podchodu dle požadavku města Vsetín	SSV	Vsetín
309	53043 A	Česká Třebová – Třebovice v Čechách TK 1+TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Česká Třebová, včetně části SK 1 od náv. 1S po náv. L1	11.	18:00-24:00	broušení kolejnic	VNJŘ. náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele	HKR	
309	53043 B	Třebovice v Čechách – Česká Třebová TK2+TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části SK 2 od náv. L2 po náv. 2S	12.	00:00-06:00	broušení kolejnic	VNJŘ. náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele	HKR	
309	53043 C	Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách TK 1+TV, Třebovice v Čechách: záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od náv. Se4 po náv. 1L Rudoltice v Čechách: záhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od náv. 1S po náv. Se9	12./13.	18:00-06:00	broušení kolejnic	VNJŘ. náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele	HKR	

309	53043 D	Rudoltice v Čechách – Třebovice v Čechách TK 2+TV, Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od náv. Se10 po náv. 2S Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od náv. 2L po náv. Se7	13./14	18:00- 06:00	broušení kolejnic	<b>VNJŘ.</b> náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele	HKR	
309	53043 E	Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách TK1+TV, Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části SK1 od náv. 1S po náv. L1. Rudoltice v Čechách SK 1 bez TV, její část od náv. L1 po náv. S1	14.	18:00- 22:00	broušení kolejnic	<b>VNJŘ.</b> náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele	HKR	
309	53043 F	Rudoltice v Čechách – Třebovice v Čechách TK 2+TV, Rudoltice v Čechách SK 2 bez TV, její část od náv. S2 po náv. L2 Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části SK 2 od náv. L2 po náv. 2S.	14./15.	22:00- 02:00	broušení kolejnic	<b>VNJŘ.</b> náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele	HKR	
309	53043 G	Rudoltice v Čechách – Krasíkov předjízdne koleje TK1+TV, Krasíkov předjízdne koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, včetně části SK1 od náv. 1S po náv. výh. č. 8. Krasíkov předjízdne koleje SK1., 1b bez TV, 1b SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 3 po náv. Se1 Krasíkov předjízdne koleje: výh.: 3	15.	18:00- 24:00	broušení kolejnic	<b>VNJŘ.</b> náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele	HKR	

309	53043 H	<p>Krasíkov předjízdne koleje – Rudoltice v Čechách TK2+TV,  Krasíkov předjízdne koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od náv. výh. č.10 po náv. 2S.  Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Krasíkov předjízdne koleje - Hoštejn, ze směru Krasíkov předjízdne koleje. Krasíkov předjízdne koleje SK2.,2b bez TV, 2b SK, její část od náv. Se2 po hroty jazyků výh. č. 4  Krasíkov předjízdne koleje: výh.: 4</p>	16.	00:00-06:00	broušení kolejnic	VNJR. náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele	HKR	
309	53043 I	<p>Tatenice – Hoštejn TK1+TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Krasíkov – Hoštejn.  Krasíkov předjízdne koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr Hoštejn, zhlaví v části od náv. Sc1 po náv. Se3 a od náv. Se1 po náv. Lc1a. Krasíkov předjízdne koleje SK1a, 1b bez TV, 1a SK, její část od náv. Lc1a po náv. S1a; 1b SK, její část od náv. Se3 po náv. Se1  Hoštejn: záhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od náv. 1S po náv. Se9</p>	16./17., 17./18.	18:00-06:00	broušení kolejnic	VNJR. náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele	HKR	

<b>309</b>	<b>53043 J</b>	Hoštejn – Tatenice TK 2+TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Hoštejn – Krasíkov. Krasíkov předjízdne koleje: záhl. 2. TK směr Hoštejn. Krasíkov předjízdne koleje SK2a bez TV, její část od náv. S2a po náv. Lc2a Hoštejn: záhl. 2. TK směr Krasíkov, jeho část od náv. Se10 po náv. 2S.	18./19., 19./20.	18:00- 06:00	broušení kolejnic	<b>VNJR.</b> náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele	HKR	
<b>309</b>	<b>53043 K</b>	Krasíkov předjízdne koleje: zhl. 2. TK směr Hoštejn, včetně části SK 2 od náv. Lc2a po náv. Se2 a od náv. Se4 po náv. Sc2. Krasíkov předjízdne koleje SK2b bez TV, její část od náv. Se2 po náv. Se4	19.	18:00- 21:00	broušení kolejnic	náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele souběh s ROV 53043 J	HKR	
<b>309</b>	<b>53043 L</b>	Třebovice v Čechách: zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od LIS v km 6,480 (mezi výh. č. 4 a 10) po náv. Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 200. TK Odb Les – Třebovice v Čechách, ze směru Třebovice v Čechách.	12.	18:00- 21:00	broušení kolejnic	náhradní termín za výluky nekonané v únoru z důvodu poruchy mechanizace zhotovitele souběh s ROV 53043 C	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>302</b>	<b>23113 A</b>	Vratimov – Ostrava- Kunčice 1. TK, Vratimov záhl. ze směru Ostrava- Kunčice, část od náv. 1L po náv. Se4	10.	7:00- 17:00	odstranění defektoskopických vad, svařování	navýšení časové náročnosti (původně 7:00-15:00), navýšení opravných prací	OVA	
<b>302</b>	<b>23115 A</b>	Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice TK; Ostravice celá	24., 25.	7:45- 17:00	odstranění defektoskopických vad, svařování	<b>ZP+ND</b> , přesun opravných prací a navýšení času (původně 29., 30.4. 7:00-15:00 hod.)	OVA	

304	23150 A	Valašské Meziříčí - Branky na Moravě TK, Branky na Moravě celá, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka TK, Kunovice-Loučka záhlaví částečně od náv.L po náv. Se1 směr Branky na Moravě	13.-N-16.	7:40-N-16:15	Oprava TK, po čištění KL, podbíjení koleje ASP, svařování kolejnic, oprava přejezdu v km 49,051 (P7290) a v km 57,453 (P7300)	ZP+ND, na žádost dopravce ČD a.s., úprava času, pův. 7:35-N-16:25 hod	OVA	
309	23129 B	Mohelnice: výh.: 17a/b - od hrotu jazyka po námezník	19.	7:30-13:00	výměna háků čelistových závěrů	přesun termínu z důvodu nedostatečných kapacit zhotovitele, pův. 17.4.2024	OVA	
314	53077 A	Třebovice v Čechách – Moravská Třebová TK, Mladějov na Moravě celá, Moravská Třebová záhl. a zhl. směr Mladějov na Moravě	29.,30.	7.00-17:00	rušení přejezdů v km 66,445 P6635 a v km 73,460 P6645, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, ASP, výměna pražců ve výhybkách číslo 5 a 6 v dopravně Moravská Třebová	ZP+ND, dovyloučeno zhlaví v dopravně Moravská Třebová	HKR	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: duben 2024

datum: 22.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
317	33109 A	Veselí nad Mor. SK 4 od nám. výh. č. 13 po náv. Lc4	16.	8:00 – 14:00	výměna LISů po mimořádné události		BNO	
318	32A05037	Nesovice – Nemotice 1. TK	8.	7:25 – 13:30	nutné odstranění defektoskop. vady	havarijní stav	BNO	
318	32A05038	Nemotice – Nesovice 2. TK	9.	7:25 – 13:30	nutné odstranění defektoskop. vady	havarijní stav	BNO	
318	32A05043	Nemotice – Kyjov 1. TK	10.	8:45 – 14:15	nutné odstranění defektoskop. vady	havarijní stav	BNO	
318	35014 B	Kobylí na Mor. PZS v km 11,955 (P7146)	2.-N-12.	8:00-N-14:00	repasování PZS v km 11,955	vyčleněno z etapy A	BNO	

dílčí změny:								
318	35014 A	Kobylí na Moravě SZZ	2.-N-12.	8:00-N-14:00	náhrada KO za snímače počítačů náprav	změna def. vylouč. zařízení (vyčlen. PZS v km 11,955 do nové etapy B), změna termínu ukončení (pův. 8.4.), zvýšený objem prací	BNO	
322	33057 A	Retz – Šatov TK+TV od km 87,660 po náv. L a po el. dělení km 88,600; Šatov celá+TV, Šatov – Znojmo TK+ TV, Znojmo celá+TV	29.3.-N-8.4.	22:00-N-2:00	úprava GPK, úprava šterkového lože, údržba TV žel. svršku, údržba TV	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 0:00-15:00) požadavek dopravce, souběh s výl. ÖBB – BETRA 911360 a BETRA 911361	BNO	
324	33063 B	Žďár nad Sáz. - Sázava u Žďáru 2. TK+TV, Žďár nad Sáz. sudá jen TV	29.	7:40-13:20	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, údržba TV, sečení	<b>NVÚ</b> změna termínu (pův. 27.4.), požadavek dopravce	BNO	
324	33063 C	Sázava u Žďáru – Žďár nad Sáz. 1. TK+TV, Žďár nad Sáz. lichá jen TV	30.	7:40-13:20	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, údržba TV, sečení	<b>NVÚ</b> změna termínu (pův. 28.4.), požadavek dopravce	BNO	
324	35008 G	Brno-Kr. Pole – Kuřim 2. TK bez TV	1.	9:00-13:00	zkoušky VZ	<b>VNJŘ</b> změna času (pův. 8:00-12:00), požadavek KORDIS	SSV	Brno-Kr. Pole
324	35008 H	Kuřim – Brno-Kr. Pole 1. TK bez TV	1.	13:00-17:00	zkoušky VZ	<b>VNJŘ</b> změna času (pův. 8:00-12:00), požadavek KORDIS	SSV	Brno-Kr. Pole
325	33062 A	Nedvědice – Rožná TK	3.	8:30-13:30	3. podbití	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 7:30-12:30), požadavek KORDIS	BNO	
502	33065 A	Havl. Brod – Okrouhlice 2. TK+TV, Okrouhlice sudá jen TV	27.	8:15-15:40	úprava GPK, údržba TV, ÚO, ÚD, údržba železničního svršku	<b>NVÚ</b> změna termín (pův. 29.4.), požadavek dopravce	BNO	
502	33065 B	Okrouhlice - Havl. Brod 1. TK+TV, Okrouhlice lichá jen TV	28.	8:15-15:40	úprava GPK, údržba TV, ÚO, ÚD, údržba železničního svršku	<b>NVÚ</b> změna termín (pův. 30.4.), požadavek dopravce	BNO	



zrušeno:								
324	33050 A	Vlkov u Tišnova – Křižanov 1., 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. záhl. 2. TK směr Křižanov od hrotů výh. č. 21 po náv. 2S, záhl. 1. TK směr Křižanov od náv. 1S po hroty výh. č. 20	1.3-N-1.9.	7:30-N-4:00	rekonstr. TÚ Vlkov u Tiš. - Křižanov, snesení TV, rekonstr. žel. svršku, úprava GPK, práce na TV, práce na ZZ	<b>ZP+ND</b> legislativní důvody - v řešení na ÚOHS	SSV	Křižanov – Vlkov
324	33050 D	Křižanov záhl. 2. TK směr Vlkov u Tiš. část od náv. 2L po náv. Se7, Křižanov záhl. 1. TK TK směr Vlkov u Tiš. část od km 61,065 po náv. 1L	1.3-N-30.9.	7:30-N-15:30	rekonstrukce TÚ Vlkov – Křižanov, snesení koleje, zemní práce, práce na žel. svršku a spodku	<b>ZP+ND</b> legislativní důvody - v řešení na ÚOHS	SSV	Křižanov – Vlkov

#### Schvalovatel 4

měsíc: duben 2024

datum: 23.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
501	53064 E	Záboří nad Labem: kolejové spojky 1/2 a 3/5	22./23., 23./24.	20:00-04:15	podbití kolejových spojek 1/2, 3/5 v dopravně Záboří nad Labem	<b>ZP;</b> výluka operativně 2x 20 minut po dohodě s CDP při otáčení směru, v souběhu s ROV 53064 A a 53047 A	HKR	
501	53064 F	Záboří nad Labem: kolejové spojky 1/2 a 3/5	24./25., 25./26.	20:00-04:15	podbití kolejových spojek 1/2, 3/5 v dopravně Záboří nad Labem	<b>ZP;</b> výluka operativně 2x 20 minut po dohodě s CDP při otáčení směru, v souběhu s ROV 53064 B a 53047 B	HKR	
dílčí změny:								
501	53049 H	Pardubice hl.n.: kolejově: zhl. směr Přelouč, jeho část, 31., 33., 35., 5a, 91., 93., 95 SK	17.-N-18.	7:00-N-19:00	3. podbíjení	doplnění a upřesnění místa vyloučení (přidány SK 31., 33., 35.)	SSV	
501	53049 H1	Pardubice hl.n.: kolejově: zhl. směr Přelouč, jeho část, 31., 33., 35., 5a, 91., 93., 95 SK	19.,20.,23.	8:00-19:00	úprava stezek	doplnění a upřesnění místa vyloučení (přidány SK 31.,33.,35.), posun času začátku výluky (pův. 7:30)	SSV	

501	53049 O	Pardubice hl. n. : 10., 10a, 10b, 12., 12b bez TV, 10. SK od hrotů jazyků výh. č. 52 po náv. L10; 12. SK od hrotů jazyků výh. č. 53, po náv. L12; zhl. 2. TK směr Kostěnice od námezníků výh. č. 28, 36 po námezník výh. č. 30 a hroty jazyků výh. č. 39; zhl. střední od hrotů jazyků výh. č. 42 a námezníku výh. č. 44 po hroty jazyků výh. č. 52, 53. Pardubice hl. n.: 8., 10., 10a, 10b, 28. jen TV, 8. SK, její kostěnická část	19., 20., 21.	8:00 - 17:30	Montáž zábran proti ptactvu.	posun času začátku výluky (pův. 7:30) požadavek vlečkaře Paramo	SSV	
501	53047 A	Záboří nad Labem – Řečany nad Labem: 1. TK+TV	22./23., 23./24.	20:00-04:15	montáž ochranné konstrukce 1. a 2. traťové koleje	<b>VNJŘ</b> ; zkrácení času o 5 minut na požadavek O12	CPS	
501	53064 A	Záboří nad Labem: 1., 3., 5. bez TV Záboří nad Labem; záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 4 a 7 po návěstidlo 1L. Záboří nad Labem: lichá jen TV,	22./23., 23./24.	20:00-04:15	Oprava def. vadných kolejnic, výměna LIS.	zkrácení času o 5 minut na požadavek O12	HKR	
501	53064 C	Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14.	22./23., 23./24.	20:00-04:15	Oprava def. vadných kolejnic, výměna LIS.	zkrácení času o 5 minut na požadavek O12	HKR	
505	63135 J	Velký Osek-Kanín: 201., 202. SK+TV; Velký Osek: 90., 91., 92. SK+TV včetně části koleje mezi náv.: Lc 92 - Sc 91, Lc 91 - Sc 90, zhlaví od náv. Lc 201, Lc 202 po náv. Sc 92, Sc 93; Velký Osek-Kanín – Dobšice nad Cidlinou TK+TV	26./27., 27./28.	23:30-04:30	Výměna izolátorů na konci životnosti.	<b>ZP, NVÚ</b> ; doplněno zhlaví ve Velkém Oseku	PHA	

509	53053 C	Starkoč – Červený Kostelec: TK; Starkoč: záhl. a zhl. směr Č. Kostelec, včetně části SK č. 1, 2, 3, 5 po náv. Lc1, Lc2, Lc3, Lc5; Č. Kostelec: záhl. a zhl. směr Starkoč, včetně části SK č. 1, 2, 3 po náv. S1, S2, S3	12.-N-15.	8:00-N-16:00	podbíjení, cyklická výměna výhybek č. 1, 2. v Č. Kostelci; oprava přejezdu v km 27,910 (P5465) v dopravně Červený Kostelec	ZP+ND; změna data konání (pův. 12.-N-14.) - složitost prací + živitný povrch	HKR	
511	53075 A1	Hořice v P. - Ostroměř: TK	10., 11., 12.	6:30-17:20	Stavba dálničního nadjezdu D35 – zřízení pilotů u P1 a P2	ZP+ND; změna času (pův. 7:00-18:00) na požadavek dopravce ČD a.s.	CPS	
zrušeno:								
509	53053 D	Jaroměř - Č. Skalice: ZZ: PZZ v km 1,492 (P5431)	12.-N-24.	8:00-N-16:00	Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř – Trutnov	změna priorit	SSV	
509	53053 E	Jaroměř - Č. Skalice: ZZ: PZZ v km 2,005 (P5432)	12.-N-24.	8:00-N-16:00	Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř – Trutnov	změna priorit	SSV	
509	53053 F	Jaroměř - Č. Skalice: ZZ: PZZ v km 2,573 (P5433)	12.-N-24.	8:00-N-16:00	Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř – Trutnov	změna priorit	SSV	

#### Schvalovatel 5

měsíc: duben 2024

datum: 27.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
521	63028 Z	P.Z.Město-P.Krč TV TK	30.4.-N-1.7.	17:30-N-17:30	bezpečnostní vypnutí TV	LNT	SSZ	Branický most
523	63028 Y	P.Vršovice-P.Krč TV TK	5.3.-N-1.7.	10:00-N-17:30	bezpečnostní vypnutí TV	LNT, bez vlivu na rozsah dopravy	SSZ	Branický most

<b>524</b>	<b>63013 P2</b>	vých.Skály-P.H.Počernice 1. TK+TV, P.H.Počernice 1., 51. SK+skalské liché záhl. a zhl., liché mstět. zhlaví	13.,14.	7:30- 17:30	ASP	<b>VNJŘ</b>	SSZ	Mstětice-Čelákovice
<b>525</b>	<b>63170 A</b>	P.Smíchov 13.-19. SK	4.3.-N-24.5.	23:20-N- 18:00	oprava nástupiště 1A		SSZ	Praha Smíchov
<b>525</b>	<b>63170 P</b>	P.Smíchov TV 13.-19. SK	5.3.-N-23.5.	4:20-N- 23:20	oprava nástupiště 1A		SSZ	Praha Smíchov
<b>525</b>	<b>65010 A4</b>	vých. P.Vyšehrad část SZZ, P.Smíchov část SZZ	8./9.	21:40- 4:20	překládka kabelů č. 101, 120 náv. 1S,2S, Lc501a, Lc502a, 1L, 2L	jízdy na rozkaz	SSZ	Praha Smíchov
<b>525</b>	<b>65010 C4</b>	vých. P.Vyšehrad část SZZ	14./15.	21:40- 4:20	překládka kabelů č. 4001, 405, 424 smíchovské záhl., zhlaví-poč.náprav	jízdy na rozkaz	SSZ	Praha Smíchov
<b>525</b>	<b>65010 D4</b>	P.Smíchov část SZZ	15./16., 17./18.	21:40- 4:20	překládka kabelů č. 1013, 1026 vyšehradské zhlaví – návěstidla	jízdy na rozkaz	SSZ	Praha Smíchov
<b>525</b>	<b>65010 E4</b>	P.Smíchov část SZZ	22./23., 24./25. 26./27.	21:40- 4:20	překládka kabelů č. 2012, 2031 vyšehradské zhlaví – přestavníky	jízdy na rozkaz	SSZ	Praha Smíchov
<b>525</b>	<b>65010 F4</b>	P.Smíchov část SZZ	28./29., 29./30.	21:40- 4:20	překládka kabelů č. 3018, 4021 vyšehradské zhlaví – KO	jízdy na rozkaz	SSZ	Praha Smíchov

704	93037 D	Veselí n/L-Soběslav 1., 2. TK+TV, Veselí n/L-Doňov TK+TV, Veselí n/L celá+TV	21.	0:05-4:00	údržba NP, kotevních systémů, úsekových odpojovačů a děličů, ověření sjízdnosti	ZP	PLZ	
704	90004 B	Č.Budějovice 12. SK+vých. č. 13	20.	7:45- 15:00	odstranění defektoskopických vad	souběh s ROV 93037 A1	PLZ	
704	90004 C	Č.Budějovice vých. č. 35	21.	8:00- 11:00	odstranění defektoskopických vad	souběh s ROV 93037 A1	PLZ	
704	90004 D	Č. Budějovice 904a SK	21.	11:10- 14:10	odstranění defektoskopických vad	souběh s ROV 93037 A1	PLZ	
704	90004 E	Č.Budějovice 901a SK	27.	7:45- 13:15	odstranění defektoskopických vad	souběh s ROV 93037 A	PLZ	
705	90004 A	Č.Budějovice vých. č. 3	19.	8:10- 13:30	odstranění defektoskopických vad	souběh s ROV 93043 E	PLZ	
dílčí změny:								
521	63028 K	P.Z.Město 302., 303., 305c, 307c SK krčské záhlaví a zhlaví střední	3.-N-12.	7:30-N- 17:30	TSO	úprava vymezení+303. SK a navazující střední zhlaví	PHA	
523	63028 C	P.Vršovice-P.Krč TK, P.Krč vršovíc. záhlaví a zhlaví od náv. S po Se21, P.Vršovice krčské záhlaví a zhlaví od náv. KL po náv. Se7	30.4.-N-1.7.	17:30-N- 17:30	stavba TZ, zast. Kačerov, vých. 105+106, SpK 202/92/102 + TSO	původně s TV, nyní TV nově v etapě Y	SSZ	Branický most
525	63145 C1	P.Malešice-P.Libeň TK+TV	7.	8:00- 16:00	odstranění blátivých míst, oprava GPK, podbíjení ASP	přesun z 1.4., mechanizace	PHA	
525	63145 D	P.Malešice libeňské záhlaví a zhlaví	7.	8:00- 16:00	vevaření výhybkových součástek	přesun z 1.4.	PHA	
526	63115 J	P.Mas.n. 103., 103a SK	28.4.-N-9.10.	23:40-N- 18:30	sanace zdi, mechanizace	na žádost zhotovitele, pův. do 27.9.	SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63115 P	P.Mas.n. TV 103., 103a SK	29.4.-N-9.10.	4:00-N- 18:30	sanace zdi, mechanizace	na žádost zhotovitele, pův. do 27.9.	SSZ	modernizace Praha Mas.n.
704	93037 A1	vých.Nemanice I-Hluboká n/V-Zám. TK+TV, vých.Nemanice I 1., 2., 103. SK + TV celá	20.-N-21.	7:40-N- 16:10	rekonstrukce vedení 110kV-EG.D, údržba ŽS	ZP+ND, původně etapa A 2xD 20.,21.4. 7:40.-16:10 hod.	CPS PLZ	

<b>704</b>	<b>93037 B1</b>	Hluboká n/V-Zám.- odb.Dobřejovice TK+TV, odb.Dobřejovice- Chotýčany 1., 2. TK+TV, Chotýčany-Ševětín TK+TV, Ševětín-Dynín-Veselí n/L 1., 2. TK+TV, odb.Dobřejovice, Dynín, Chotýčany, Ševětín celá+TV	20.-N-21.	7:40-N- 16:10	údržba ŽS, TSO přejezdu v km 11,753 - havarijní stav	<b>ZP+ND</b> , původně etapa B 2xD 20.,21.4. 7:40.-16:10 hod.	PLZ	
<b>zrušeno:</b>								
<b>525</b>	<b>63032 A1</b>	Praha hl.n. 3 4., 34b, 36b, 38b SK	30.	7:30- 17:30	úprava kolejiště	přesun na květen	SSZ	OTV OŘ Praha
<b>525</b>	<b>63032 D1</b>	Praha hl.n. TV 32b, 34. SK	30.	7:30- 17:30	práce pod TV	přesun na květen	SSZ	OTV OŘ Praha
<b>525</b>	<b>63145 A</b>	P.Malešice libeňskoběchovické záhl. a zhlaví od náv. 2L po hroty jazyků výh. č. 7	13.	8:00- 14:00	podbíjení ASP výh. č. 2, 3, 4	<b>ZP</b> P.Libeň-P.Malešice, nelze P.Běch.-P.Mal. 2. TK, přesun květen - mechanizace	PHA	
<b>525</b>	<b>63145 B</b>	P.Malešice běchovické záhl. a zhlaví od nám. výh. č. 5 po náv. 1L	13.	14:00- 18:00	podbíjení ASP výh. č. 1 a spojek	nelze P.Malešice- P.Běchovice 1. TK přesun na květen - mechanizace	PHA	

**Schvalovatel 6**

**měsíc: duben 2024**

**datum: 15.02.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno</b>								
<b>707</b>	<b>93050 B1</b>	Křemže – Boršov nad Vltavou TK	2.	11:40- 14:20	odstranění závady v GPK strojním podbitím	<b>ZP+ND</b>	PLZ	
<b>709</b>	<b>93048 E</b>	Číčenice část SK 2a, zhlaví mezi SK 2, 2a, část 2. SK	14.-N-16.	8:00-N- 17:00	cyklická výměna výhybkových součástí u výhybky č. 10 a č. 11, oprava přejezdu v km 242,563 (P1144)	v souběhu s ROV 93048 C	PLZ	

dílčí změny:								
709	93066 E	Horažďovice předměstí – Pačejov 2. TK + TV, Pačejov záhlaví a zhlaví směr Horažďovice předměstí, část 2. SK + TV	8.-11.	7:20-15:20	odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace	doplněna výluka napětí TV 2. SK	PLZ	
zrušeno:								
707	93050 B	Křemže – Boršov nad Vltavou	10.	6:00-14:30	výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, výměna opotřeбенých upevňovadel, odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek	<b>ZP+ND</b> nahrazeno etapou 93050 B	PLZ	

#### Schvalovatel 7

měsíc: duben 2024

datum: 23.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63102 E	Kostomlaty n/l.-NBK hl.n. 1.TK, záhlaví směr NBK hl.n. v Kostomlatech n/L.	23..	8:30-16:30	geoprůzkum.	na pož. dopr.pův. 16.5.	SSZ	
503	63164 A	NBK seř.n. 3. SK	8.-N-9.	7:00-N-17:00	výměna pražců, upevňovadel, podbití.		PHA	
503	63164 B	NBK seř.n. 4. SK	10.-N-11.	7:00-N-17:00	výměna pražců, upevňovadel, podbití.		PHA	
503	63104 B	NBK vj.n. 98., 99. SK jen TV, NBK hl.n 8a, 10a jen TV	20.,21.	7:00-17:00	práce mechanizace pod TV.	<b>NVÚ</b> , souběh A+B	PHA	
503	63073 Y	Stará Boleslav 3. sk jen TV	3.4.-N-14.12.	16:00-24:00	mechanizace (do 14.12.2024)	<b>NVÚ</b>	PHA	Stará – Lysá
503	63073 C1	Stará Boleslav 1. SK	3.	7:00-16:00	úprava ZV		PHA	Stará – Lysá
503	63073 P1	Stará Boleslav lichá jen TV	5.-10.	7:00-16:00	stavba TZ	NVÚ, doplnění výluk na pož. zhotovitele	PHA	Stará – Lysá

503	73203 A	Litoměřice d. n. 5., 7. SK+TV zhl. žernosecké od náv. L5 a Se18 po nám. výh. č. 18XA	22.,23., 24.,25.	7:00- 17:00	výkop a betonáž základů TP	<b>NVÚ</b> , závady z rev. zprávy, naklánějící se TP	UNL	
503	73203 B	Litoměřice d. n. 6., 8. SK + TV zhl. žernosecké od náv. L6 a L8 po nám. výh. č. 15	29.,30.	7:00- 17:00	výkop a betonáž základů TP	<b>NVÚ</b> , závady z rev. zprávy, naklánějící se TP	UNL	
527	73087 D	Lovosice 6a, 8., 10. SK + TV stř. zhl. od náv. Se5 po náv. S6, Se8, Se9	20.-N-30.	7:00-N- 17:00	TSO 8.,10. SK a výh. č. 14	<b>NVÚ</b> , dodatečný požadavek OŘ UNL	SSZ	Podchod Lovosice
539	73175 A	Liběšice 1. SK + výh. č. 3	24.,25.	7:00- 13:15	výměna LIS u náv. L1, oprava styku na KV3, svařování		UNL	
<b>dílčí změny:</b>								
502	63102 B	Kostomlaty n/L.-NBK hl.n. TK1, záhl. a zhl směr Kostomlaty n/L od výh. 48 po náv.KS	22.	8:30- 16:30	geoprůzkum.	úprava vyloučení záhlaví, původně po námezník výh. č. 63a, změna termínu na pož. dopravce pův. 15.5.	SSP	
503	63104 A	NBK hl.n. 98. SK	16.-N-21.	7:00-N- 17:00	vým. pražců, kolejnic, upevňovadel, podbití.	původně do 19.4.2024, souběh A+B	PHA	
503	63102 A	NBK hl.n.-Kostomlaty n/L. 2. TK, záhlaví a zhlaví směr Kostomlaty n/L., od námezníku výh.č. 59a po náv. 2KS v NBK hl.n.	20.	7:30- 19:30	výměna jazyků, opornic, výměna upevňovadel, svařování, geoprůzkum.	změna termínu, původně 21.4.2024, navazují práce podle etapy A1	PHA	
503	63102 A1	NBK hl.n.-Kostomlaty n/L. 2. TK, záhlaví a zhlaví směr Kostomlaty n/L., od námezníku výh. č. 59a po náv. 2KS v NBK hl.n.	21.	10:00- 16:00	úprava vyloučení záhlaví, původně po námezník výh. úpr. termínu na pož. doprovce	změna termínu, původně 20.4.2024	PHA	
527	72A34221	Hněvice – Roudnice n.L. 2. TK + TV	29.,30.	7:00- 16:00	odstranění blátivých míst	kapacitní důvody stroje MHS původně 9., 10.4.2024	UNL	



527	73046 N	Lovosice jih stř. zhl. včetně části koleje č. 117a, po náv. Se117	10.	7:00-12:00	záruční broušení výhybky č. 141	původně v termínu 26.4. nevhodný souběh s ROV 73089 D	UNL	
zrušeno:								
502	63094 A	Velký Osek 2. SK, zhlaví směr Velký Osek	20.	8:30-17:00	navaření srdcovky výh. č. 29,30, výměna LIS, svařování.	práce budou vykonány v ROV 63135 E.	OŘ	
502	63103 A	Velký Osek 3., 3b SK, výh. č. 21, 31, 32	21.-N-30.	7:00-N-18:00	výměna pražců ve výh. 21, 31, 32, doplnění ŠL, podbití.	nevhodný souběh s ROV 63135, přesun na 05/24.	OŘ	
502	63103 B	Velký Osek 1.-3. SK jen TV	21. - 30.	7:00-18:00	práce mechanizace pod TV.	NVÚ, nevhodný souběh s ROV 63135, přesun na 05/24.	OŘ	
527	72A34221	Hněvice – Roudnice n.L. 2. TK+TV	11.	7:00-16:00	odstranění blátivých míst	kapacitní důvody stroje MHS přesun na 1.5.2024	UNL	
527	73046 O	Lovosice 311., 313. SK, výh. č. 305	15.-N-19.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 305 a před ZV305	kapacitní důvody přesun do července 2024	UNL	
527	73046 M	Lovosice 109a, 109b SK+TV, výh. č. 130, 131, 134	22.-N-25.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 131, úprava stezek u 109b SK	NVÚ, kapacitní důvody přesun do července 2024	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: duben 2024

datum: 15.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplňeno:								
504	73114 B	UL západ 4c SK, výh. č. 11, 13	26.-N-29.	16:00-N-16:00	výměna šterkového lože ve 2b SK	nakládání vytěženého materiálu do vozů na 4c SK termín odsouhlasen vlečkařem	UNL	
504	73197 A	Trmice – Řehlovice 2. TK Trmice záhl., Řehlovice záhl.	21./22., 22./23.	20:00-5:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73197 B	Řehlovice – Úpořiny 2. TK Řehlovice záhl., Úpořiny záhl.	23./24.	20:00-5:00	broušení kolejnic		UNL	

504	73197 C	Úpořiny – Ohnič 2. TK Úpořiny záhl., Ohnič záhl.	24./25., 25./26.	20:00- 5:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73165 B	Světec 1. SK, záhl. a zhl. po náv. Se5	24.	7:15- 15:30	navaření srdcovek výh. č. 6, 9, 34	ovliv. 1. TK Bílina – Světec	UNL	
504	73100 F	Odb D. Rybník – Odb Chom. m. 2. TK+TV Odb D. Rybník záhl. 2. TK od náv. 2S po IS v km 60,673	20.-N-22.	7:30-N- 17:00	úprava GPK, SVK	původně denní výluka 22.4. navýšení prací	UNL	
504	73100 G	Odb Chom.m. - Odb D. Rybník 1. TK+TV Odb D. Rybník záhl. 1. TK (výh.č. 3)	15.-N-16.	7:30-N- 17:00	defektoskopie, svařování, SVK	<b>VNJŘ</b> , ovliv. 1. TK Odb D. Rybník - Kyjice, původně denní výluky 15.,16.4. navýšení prací	UNL	
533	73007 D	K. Vary-Dvory - K. Vary, TV 1. TK	2.4.-N-9.5.	8:00-N- 18:30	zajištění bezpečnosti při geodetickém průzkumu	souběh s ROV 73007 A, dodatečný požadavek	SSZ	
<b>dílčí změny:</b>								
504	73114 A	UL západ 2., 2b, 4., 4d SK+TV	17.4.-N-10.5.	7:00-N- 17:00	výměna kolejnic a pražců, výměna štěrkového lože, výměna pražců ve výh. č. 32, strojní úprava GPK	<b>NVÚ</b> , původně 20.4.- 10.5. navýšení objemu prací	UNL	
504	73132 A	UL západ spojka výh. č. 103 - 111a	16.	8:00- 13:00	úprava upínací teploty, svařování	původně 18.4.2024 nevhodný souběh s ROV 73114 A	UNL	
504	73094 A	Řehlovice – Trmice 1. TK+TV Řehlovice lichá + TV	29.	7:30- 19:00	oprava výh. č. 1, zřízení BK odstr. porostu,	<b>NVÚ</b> , původně do 16:00 hod bez zřízení BK	UNL	
504	73165 A	Světec – Bílina 2.TK+TV Světec záhl. a zhl. koleje č. 2	17.	7:15- 15:30	svařování, výměna LIS, navaření srdcovky výh. č. 33ab	původně ROV B 72C33211	UNL	
504	73089 E	Řetenice – Teplice 1. TK + TV	8.4.-N-1.7.	17:00-N- 16:00	rekonstrukce mostu v km 18,582	doplněna bezpečnostní pomalá jízda 30 km/hod. km 18,500-18,650	SSZ	most v km 18,582 Teplice v Č
504	73100 A	Kyjice – Odb D. Rybník 2. TK+TV Kyjice záhl. od náv. Se10 Odb D. Rybník záhl. 2. TK	29.,30.	7:30- 18:00	úprava GPK, čištění ŠL	<b>VNJŘ</b> , původně bez TV nad TK	UNL	

<b>522</b>	<b>63087 A</b>	Rakovník – Jesenice TK	2.4.-N-17.6.	7:00-N-21:00	TSO mostů a TK	ZP+ND, původně 2.4. až 2.6.2024	PHA	
<b>529</b>	<b>70005 A</b>	Obrnice 2. SK	11.	8:00-11:00	úprava GPK	původně 12., přesun mechanizace	UNL	
<b>531</b>	<b>73101 B</b>	Žatec – Velichov – Hořetice - Březno u Ch. TK+TV	5.,8.,9.	7:00-17:00	úprava GPK + GP výh. č. 101, navaření výh. č. 101, odstr. porostu	<b>ZP+LNT+ND</b> , snížení počtu dní výluk a původně do 14:00 hod	UNL	
<b>531</b>	<b>73101 F</b>	Krupá – Měcholupy – Žatec TK včetně dopravní Měcholupy Žatec záhl. po nám. výh. č. 1	15.,16.,17.,18.	7:30-17:00	svařování, úprava GPK, odstr. porostu, čištění příkopů, výměna upevňovadel	<b>ZP+ND</b> , snížení počtu dní výluk a původně do 15:00 hod	UNL	
<b>zrušeno:</b>								
<b>504</b>	<b>72C33870</b>	Odb D. Rybník – Odb Chom. m. 2. TK Odb D. Rybník záhl. 2. TK od náv. 2S po IS v km 60,673	22.	7:30-18:00	úprava GPK	nově jako ROV 73100 F (3N) navýšení prací	UNL	
<b>504</b>	<b>73100 C1</b>	Odb Chom. m. - Odb D. Rybník 1. TK Odb D. Rybník záhl. 1. TK (výh. č. 3)	15.,16.	7:30-16:00	svařování	nově jako ROV 73100 G (2N) navýšení prací	UNL	
<b>531</b>	<b>73101 B</b>	Žatec – Velichov – Hořetice - Březno u Ch. TK+TV	10.	7:00-14:00	oprava GPK + GP výh. č. 101, navaření výh. č. 101, odstr. porostu	<b>ZP+LNT+ND</b> , snížení počtu dní a navýšení času konání	UNL	
<b>531</b>	<b>73101 F</b>	Krupá – Měcholupy – Žatec TK včetně dopravní Měcholupy Žatec záhl. po nám. výh. č. 1	19.	7:30-15:00	svařování, úprava GPK, odstr. porostu, čištění příkopů, výměna upevňovadel	<b>ZP+ND</b> , snížení počtu dní výluk a navýšení času konání	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: duben 2024

datum: 23.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	53051 C	Č. Třebová směr.sk., zhlaví střední, jeho část od náv. Se250, Se240, Se234, Se233, Se239 po N v. č. 285b; Č. Třebová směr.sk., 201.- 222. jen TV	2., 3., 4., 5.	8:00- 16:00	výstavba nových základů TV a montáž a regulace TV		CPS	areál Metrans
501	53051 E	Č. Třebová směr. sk., 214. bez TV	2.4.-N-16.6.	8:00- 17:00	výstavba nového osvětlení		CPS	areál Metrans
501	53071 D	Č. Třebová vj.sk., 103. bez TV 103. SK, její část od náv. Lc103 po náv. Sc103	19.2.-N- 30.6.	18:00-N- 30.6.	provizorní zakotvení TV po MÚ	havarijní stav	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
501	53065 E	Č. Třebová vj.sk., 103a bez TV, 103. SK, zhl. střední, včetně části koleje č. 103 od náv. Lc103 po N v.č. 201	27.,28.,29.	7:00- 18:00	kopání a betonáž základů TV	úprava rozsahu vyloučení, kolej č. 103 vyloučena v rámci výluky 53071 D	HKR	
309	53078 D	Č. Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Č., jejich části od náv. Se754 po náv. Se41 a Se45 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Česká Třebová – Třebovice v Č., ze směru Česká Třebová	11.	1:50-3:50	broušení výh. spojky 7/13	<b>ZP směr Třebovice,</b> v souběhu s výl. 53078 C, po dobu výluky je znemožněna obsluha vlečky Korado a posun na odstav. koleje, posun času na žádost dopravce ČD (pův.čas 0:15-2:15)	HKR	
326	53078 E	Č. Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Opatov, jejich části od náv. Se21 po náv. Se43 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Česká Třebová – Opatov, ze směru Č.T.	11.	3:50-5:50	broušení výh. spojky 14/17ab	v souběhu s výl. 53078 C posun času v návaznosti na posunutou výluku dle 53078 D (pův.čas 2:15-4:15)	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
501	53066 E	Č. Třebová odj. sk., výh. č. 408ab	23.	8:00- 14:00	navážení srdcovky, podbíjení a broušení	zrušeno na žádost objednavatele	HKR	

# Změnové tabulky květen 2024

Schvalovatel 1

měsíc: květen 2024

datum: 22.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
305	23230 A	Polom – Hranice na Moravě 2. TK bez TV	19.	19:00-20:00	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23230 B	Suchdol nad Odrou – Polom 2. TK bez TV, Polom záhl. 2. TK ze směru Suchdol n. O. od náv. 2L po náv. Se4, Suchdol nad Odrou záhl. 2.TK ze směru Polom od náv. 2S po náv. Se31	19./20.	20:00-5:00	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23230 C	Polom – Suchdol nad Odrou 1. TK bez TV, Polom záhl. 1. TK ze směru Suchdol n. O. od náv. Se3 po náv.1L, Suchdol nad Odrou záhl. 1. TK ze směru Polom od náv. 1S po náv. Se30	20./21.	19:00-2:00	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23230 B1	Suchdol nad Odrou – Polom 2. TK bez TV, Polom záhl. 2. TK ze směru Suchdol n. O. od náv.2L po náv. Se4, Suchdol nad Odrou záhl. 2. TK ze směru Polom od náv.2S po náv. Se31	21.	2:00-5:00	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
316	23227 A	Přerov přednádraží – Říkovice 1.+2. TK bez TV	23./24., 24./25.	22:55-1:50	Výstavba dálnice D1 (obchvat Přerova), pokládka nosníků silničního mostu v km 177,647	ZP, ND, na žádost zhotovitele, změna technologie výstavby	CPS	Výstavba D1
316	23227 B	Přerov přednádraží – Říkovice 1.+2. TK bez TV	24.,25.	3:00-6:00	Výstavba dálnice D1 (obchvat Přerova), pokládka nosníků silničního mostu v km 177,647	ZP, ND, na žádost zhotovitele, změna technologie výstavby	CPS	Výstavba D1
316	23227 D	Staré Město u Uher. Hradiště – Huštěnovice 1. TK	30.4./1.5., 1./2.5.	22:30-1:00	Výstavba D55, demontáž štětových stěn v místě opěr	ZP, ND, na žádost zhotovitele, změna technologie výstavby	CPS	výstavba D55

<b>316</b>	<b>23227 D1</b>	Staré Město u Uher. Hradiště – Huštěnovice 1. TK	1.,2.	1:20-3:00	Výstavba D55, demontáž štetových stěn v místě opěr	<b>ZP</b> , na žádost zhotovitele, změna technologie výstavby	CPS	výstavba D55
<b>316</b>	<b>23227 C</b>	Staré Město u Uher. Hradiště – Huštěnovice 1. TK	23./24., 24./25.	22:30- 1:30	Výstavba D55, podbití koleje po zrušení štetových stěn	<b>ZP, ND</b> , žádost zhotovitele, změna technologie, souběh s etapou A + ROV 23064 etapa C	CPS	Výstavba D55
<b>316</b>	<b>33060 F</b>	Moravská Nová Ves SK 1 bez TV, lichá jen TV, zhl. 1. SK směr Hrušky, jeho část od hrotů jazyka výh. č. 8 po IS mezi výh. č. 8 a č. 12, zhl. 1. SK směr Lužice, jeho část od námezníku výh. č. 2 po námezník výh. č. 1	25.	7:00- 11:15	oprava geometrické polohy koleje	<b>NVÚ</b> , přesun z dubna	BNO	
<b>316</b>	<b>33060 G</b>	Moravská Nová Ves SK 2 bez TV, sudá jen TV, zhl. 2. SK směr Lužice, jeho část od námezníku výh. č. 4 po IS mezi výh. č. 3 a č.4, zhl. 2. SK směr Hrušky, od námezníku výh. č. 9 po náv. Se8	25.	11:20- 15:10	oprava geometrické polohy koleje	<b>VNJŘ, NVÚ</b> , přesun na z dubna, změna rozsahu vyloučení, omezení 2. TK Lužice – Moravská Nová Ves, nově 2TK Moravská Nová Ves – Hrušky	BNO	
<b>316</b>	<b>33060 H</b>	Lužice SK 1 bez TV, lichá jen TV, zhl. 1. SK směr Moravská Nová Ves, jeho část od námezníku výh. č. 16 po IS mezi výh. č. 17 a č. 21, zhl. 1. SK směr Hodonín, jeho část od námezníku výh. č. 6 po po IS mezi výh. č. 1 a č. 5	26.	07:00- 11:30	oprava geometrické polohy koleje	<b>NVÚ</b> , přesun z dubna	BNO	
<b>316</b>	<b>33060 I</b>	Lužice SK 2 bez TV, sudá jen TV, zhl. 2. SK směr Hodonín, jeho část od námezníku výh. č. 4 po IS mezi výh. č. 2 a č. 3, zhl. 2. SK směr Moravská Nová Ves, od námezníku výh. č. 18 po náv. Se13	26.	11:35- 15:35	oprava geometrické polohy koleje	<b>VNJŘ, NVÚ</b> , přesun z dubna, změna rozsahu vyloučení, omezení 2. TK Lužice – Moravská Nová Ves, 2TK Hodonín – Lužice	BNO	

<b>316</b>	<b>33111 D</b>	Břeclav přednádraží zhl. severní 201. SK, jeho část od námeznicu výh. č. 259 po námeznicu výh. č. 260 Ovlivnění 2. TK Břeclav-Hrušky.	23.	7:30-15:30	výměna LIS	nutné odstranění def. vad	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>0</b>								
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

**Schvalovatel 2**

**měsíc: květen 2024**

**datum: 22.02.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>308</b>	<b>23221 A</b>	Valašské Meziříčí, zhlaví směr Lhotka nad Bečvou jeho část od hrotu jazyka výh. č. 69 po námeznicu výh. č. 66	20.-N-21.	8:00-N-16:30	Odstranění defektoskopických vad ve výh. č. 69, oprava GPK	na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu	OVA	
<b>308</b>	<b>23221 B</b>	Valašské Meziříčí SK 5, 7+TV	20.5.-N-12.6.	8:00-N-16:30	Výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění defektoskopických vad ve staniční koleji č. 5.	<b>NVÚ</b> , na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu, souběh s ROV 23221 A	OVA	
<b>308</b>	<b>23222 A</b>	Jablunka – Valašské Meziříčí 2. TK+TV	2.	7:20-14:50	Oprava TK, výměna kolejnic, čištění šterkového lože, údržba TV	na žádost ST OLC, odstranění termínovaných závad	OVA	
<b>308</b>	<b>23226 A</b>	Valašská Polanka – Vsetín bývalá Odb Bečva 2. TK bez TV další popis: ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2.TK Valašská Polanka – Vsetín Valašská Polanka záhlaví 2. traťové koleje směr Vsetín od náv. Se 12 po náv. 2S	17.	20:00-23:35	broušení kolejnic v km 29,408 – 33,639	Na žádost GR O15	OVA	

<b>308</b>	<b>23226 B</b>	Horní Lideč – Valašská Polanka 2. TK bez TV Valašská Polanka záhlaví 2.traťové koleje směr Horní Lideč od náv. 2L po náv. Se4	17./18.	23:35-2:35	broušení kolejnic v km 24,816 – 28,002	<b>ZP</b> , na žádost GŘ O15 souběh s ROV 23008 A	OVA	
<b>308</b>	<b>23226 C</b>	Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč 2. TK bez TV Horní Lideč záhlaví 2.traťové koleje směr Horní Lideč státní hranice od náv. 2L po náv. Se6	18.	2:35-6:35	broušení kolejnic v km 21,141 – 26,265	Na žádost GŘ O15	OVA	
<b>308</b>	<b>23226 D</b>	Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka 1. TK bez TV další popis: ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1.TK Vsetín – Valašská Polanka Valašská Polanka záhlaví 1. traťové koleje směr Vsetín od náv.1S po náv. Se13	18.	19:00- 22:00	broušení kolejnic v km 29,408 – 33,639	Na žádost GŘ O15	OVA	
<b>308</b>	<b>23226 E</b>	Valašská Polanka staniční kolej 1a Valašská Polanka zhlaví 1. traťové koleje směr Vsetín od nám. výh. č. 10 po Se13	18.	21:00- 22:00	broušení kolejnic v km 29,408 – 29,672	Na žádost GŘ O15, souběh s etapou D	OVA	
<b>308</b>	<b>23226 F</b>	Valašská Polanka záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Horní Lideč Valašská Polanka staniční kolej 1., 1a	18./19.	22:00-5:00	broušení kolejnic v km 20,388 – 28,883	Na žádost GŘ O15, souběh s ROV 23008 A	OVA	
<b>309</b>	<b>23153 B1</b>	Výh Dluhonice: 1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Dluhonice - Přerov, ze směru Výh Dluhonice.	21.-N-22.	7:00-N- 6:00	Výstavba dálnice D1, montáž nosníku, návoz materiálu	na žádost zhotovitele, změna technologie výstavby, nahrazuje zrušenou výluku dle ROV 23153 B 21./22.5.2024, souběh s etapou D	CPS	



309	23219 D	Zábřeh na M.: záhl. směr Postřelmov Zábřeh na M.: výh. 50 O: Zábřeh na M.- Postřelmov	16.	7:00-15:00	Výměna 2ks LIS před výhybkou 50	<b>ZP+ND</b> ; na žádost O12 přesun z června – souběh s výlukami SART	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
311	23155 A	Šumperk: záhl. a zhl. směr Bludov – od námezvníku výh. 2 po náv. L. Šumperk: zab. zař. P4241 Šumperk – Bludov: TK+TV Šumperk – Bludov: traťové zab. zař.	15.	7:45-15:40	Výměna jazyka a opornice výh. 2 a opravné práce na TK; následné podbití přejezdu P4241 v km 44,526	<b>ZP+ND</b> ; doplnění účelu výluky v rámci akce P500 a navýšení rozsahu (původně ovlivněné TK) P4241 v km 44,526 – silniční uzávěra	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
309	23153 B	Vých Dluhonice: 1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vých Dluhonice - Přerov, ze směru Vých Dluhonice.	21./22.	20:00-6:00	Výstavba dálnice D1, montáž nosníku, návoz materiálu	na žádost zhotovitele, změna technologie výstavby	CPS	

**Schvalovatel 3**

**měsíc: květen 2024**

**datum: 22.02.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
318	33110 A	Slavkov u Brna výh. č. 4	17.	7:00 - 14:00	navážení srdcovky	nutné odstranění def. vady	BNO	
320	35009 A2	Lanžhot st.hr. - Lanžhot TZZ 2. TK, PZS km 9,990 (P8348) ve 2. TK	4.,5.	11:20- 19:20	modernizační práce na straně ŽSR	na žádost ŽSR	ŽSR	Dev. Nová Ves - Kúty št.hr.
320	35009 B2	Lanžhot st.hr. - Lanžhot napájení R 6kV TZZ 2. TK	4.,5.	11:20- 19:20	modernizační práce na straně ŽSR	na žádost ŽSR	ŽSR	Dev. Nová Ves - Kúty št.hr.

<b>320</b>	<b>35009 C2</b>	Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2. TK bez TV část od km 11,475=74,386 po náv. 2L v ŽST Lanžhot, Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2. TK jen TV část od NP2 km 74,086 po ÚO 422 km 11,233	4.,5.	11:20- 19:20	modernizační práce na straně ŽSR	<b>ZP+ND</b> na žádost ŽSR	ŽSR	Dev. Nová Ves - Kúty št.hr.
<b>320</b>	<b>33104 A</b>	Břeclav – Lanžhot 1., 2. TK+TV, Lanžhot celá+TV	26., 27.	8:00-16:00	údržba TV, ÚO	<b>ZP+ND</b> v souběhu se ZP Lanžhot st. hr. - Lanžhot dle výl. 35009 C3	BNO	
<b>320</b>	<b>33111 A</b>	Břeclav přednádr. již. zhl. SK 432 část od nám. výh. č. 226 po nám. výh. č. 219a/b, jižní zhlaví SK 434 část od nám. výh. č. 228 po nám. výh. č. 223, SK 432, 434 bez TV, sev. zhl. SK 432, 434 část od nám. výh. č. 414 po nám. výh. č. 421	12.	7:30 -15:30	oprava geometrické polohy koleje	nutné odstranění závad v GPK	BNO	
<b>320</b>	<b>33111 B</b>	Břeclav přednádr. již. zhl. SK 428 část od nám. výh. č. 213 po nám. výh. č. 208, jižní zhlaví SK 430 část od nám. výh. č. 226 po nám. výh. č. 219 a/b, SK 430,428 bez TV, sev. zhl. SK 428, 430 část od nám. výh. č. 417 po nám. výh. č. 420	13.	7:30 - 15:30	oprava geometrické polohy koleje	nutné odstranění závad v GPK	BNO	

<b>320</b>	<b>33111 C</b>	Břeclav přednádr. již. zhl. SK 426 část od nám. výh. č. 208 po nám. výh. č. 207, SK 426 bez TV, sever. zhl. SK 426 část od nám. výh. č. 420 po nám. výh. č. 423	14.	7:30 - 15:30	oprava geometrické polohy koleje	nutné odstranění závad v GPK	BNO	
<b>320</b>	<b>33074 F</b>	Brno dol. n. - Odb. Brno- Černovice zhl. Tábořská 2. TK bez TV	29.	8:15-14:00	přeložka kabelu 6kV	<b>ZP</b> souběh s etapami B, G	BNO	
<b>320</b>	<b>33074 G</b>	Brno dol. n. - Odb. Brno- Černovice zhl. Tábořská - Odb. Brno-Židenice napájení 6kV pro TZZ 1. a 2. TK	2., 29.	8:15-14:00	přeložka kabelu 6kV		BNO	
<b>324</b>	<b>33119 A</b>	Tišnov záhl. 1. TK směr Kuřim část od náv. Se2 po náv. 1L, Tišnov – Kuřim 1. TK bez TV	27./28.	19:15-4:25	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33119 A1</b>	Tišnov záhl. 1. TK směr Kuřim část od náv. Se2 po náv. 1L, Tišnov – Kuřim 1. TK bez TV	28.	19:15- 22:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33119 B</b>	Tišnov SK 1 bez TV část od náv. L1 po nám. výh. č. 5, záhl. a zhl. 1. TK směr Kuřim část od nám. výh. č. 5 po náv. Se2	28.	1:00-4:25	broušení kolejnic	ovlivnění 1. TK Tišnov – Kuřim	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33119 C</b>	Kuřim – Tišnov 2. TK bez TV, Tišnov záhl. 2. TK směr Kuřim část od náv. L po náv. Se3	28./29.	22:05-4:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň

<b>324</b>	<b>33119 D</b>	Říkonín – Tišnov 1. TK bez TV, Tišnov záhl. 1. TK směr Říkonín část od náv. S po náv. Se35	29., 30.	19:05- 22:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33119 E</b>	Tišnov záhlaví a zhlaví 1.TK směr Říkonín část od náv. Se35 po nám. výh. č. 33, SK 1 bez TV část od nám. výh. č. 33 po náv. S1	29.	19:05- 22:00	broušení kolejnic	jízdy na PN, Op ovlivnění 1. TK Říkonín – Tišnov	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33119 F</b>	Kuřim – Tišnov 2. TK bez TV, Tišnov záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kuřim od náv. L po nám. výh. č. 6, SK 2 část od nám. výh. č. 6 po náv. L2	29./30.	22:05-4:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33119 G</b>	Říkonín SK 2 bez TV část od náv. S po nám. výh. č. 10, záhl. a zhl. 2.TK směr Vlkov u Tiš. část od nám. výh. č. 10 po náv. Se5	30./31.	22:00-1:00	broušení kolejnic	ovlivnění 2. TK Říkonín – Vlkov u Tiš.	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33119 H</b>	Říkonín záhl. 2. TK směr Vlkov u Tiš. část od náv. Se5 po náv. 2S, Říkonín - Vlkov u Tiš. 2.TK bez TV	30./31.	22:00-4:00	broušení kolejnic	<b>ZP</b>	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33119 I</b>	Říkonín záhl. a zhl. 1. TK směr Vlkov u Tiš. od náv. 1S po nám. výh. č. 8, SK1 bez TV část od nám. výh. č. 8 po náv. S1	31.5./1.6.	22:00-1:00	broušení kolejnic	ovlivnění 1. TK Vlkov u Tiš. - Říkonín	BNO	brousící kampaň

<b>324</b>	<b>33119 J</b>	Říkonín záhl. a zhl. 1. TK směr Tišnov od nám. výh. č. 5 po náv. 1L, Říkonín – Tišnov 1. TK bez TV	31.5./1.6.	22:00-1:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33122 A</b>	Křižanov celá jen TV	11./12.	23:00-2:00	nutná oprava TV	<b>LNT</b>	BNO	
<b>324</b>	<b>33050 G</b>	Říkonín – Vlkov u Tiš. 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. zhl. a záhl. 2. TK směr Říkonín, SK 2 od nám. výh. č. 6 po náv. S2, SK4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4, SK 6 bez TV, výh. č. 11XA, SK 6b od nám. výh. č. 11XA po náv. Se12, SK 2, 4, 6b, 8 jen TV	16./17., 17./18., 18./19., 19./20., 20./21., 21./22., 22./23.	22:00-4:00	demontáž součástí TV nad kolejí č. 6 a nad zhlavím sudé skupiny kolejí ve směru Říkonín, stavba stožárů a montáž nového TV	<b>ZP</b> požadavek zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
<b>324</b>	<b>33050 E1</b>	Křižanov SK 1 od náv. L1 po nám. výh. č. 6, zhl. a záhl. 1. TK směr Vlkov od nám. výh. č. 6 do km 61,065; lichá jen TV	25.-N-28.	7:30-N- 15:30	rek. záhlaví v ŽST Křižanov, demontáž trakč. vedení v el. vedení, snesení koleje, zemní práce, sanace zemní plně, odvodnění, návoz sanačních vrstev	<b>NVÚ</b> požadavek zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
<b>324</b>	<b>33050 F2</b>	Křižanov zhl. a záhl. 2. TK směr Vlkov u Tiš. část od náv. Se7 po nám. výh. č. 10, SK2 část od nám. výh. č. 10 po náv. L2, sudá jen TV	29.5.-N- 5.6.	7:30-N- 15:30	rek. záhlaví v ŽST Křižanov, demontáž trakč. vedení v el. vedení, snesení koleje, zemní práce, sanace zemní plně, odvodnění, návoz sanačních vrstev	<b>NVÚ</b> požadavek zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov

<b>324</b>	<b>33115 A</b>	Ostrov nad Osl. - Sklené nad. Osl. 1. TK bez TV, Sklené nad Osl. zhl. a záhl. 1. TK směr Ostrov nad Osl. od náv. 1S po nám. výh. č. 10, SK1 od nám. výh. č. 10 po náv. S1	2.	19:00- 24:00	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 B</b>	Sklené nad Osl. - Ostrov nad Osl. 2. TK bez TV, Sklené nad Osl. zhl. a záhl. 2. TK směr Ostrov nad Osl. od nám. výh. č. 8 po náv. 2S, SK 2 od náv. S2 po nám. výh. č. 8	3.	0:00-5:00	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 C</b>	Sázava u Žďáru – Žďár nad Sáz. 1. TK bez TV	3.	19:40- 24:00	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 D</b>	Přibyslav – Sázava u Žď. 1. TK bez TV, Sázava u Žď. zhl. a záhl. 1. TK směr Přibyslav od náv.1S po nám. výh. č. 9, SK 1 od nám. výh. č. 9 po náv. S1	4.	0:00-5:00	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 E</b>	Žďár nad Sáz. - Sázava u Žď. 2. TK bez TV, Sázava u Žď. zhl. a záhl. 2. TK směr Žďár nad Sáz.od náv. 2L po náv. Se4	4./5.	19:00-5:00	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 E1</b>	Žďár nad Sáz. - Sázava u Žď. 2. TK bez TV, Sázava u Žď. zhl. a záhl. 2. TK směr Žďár nad Sáz.od náv. 2L po náv. Se4	5.	19:40- 20:30	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň

<b>324</b>	<b>33115 F</b>	Sázava u Žď. zhl. a záhl. 2. TK směr Žďár nad Sáz. část od náv. Se4 po nám. výh. č. 6, SK 6 část od nám. výh. č. 6 po náv. S2	5.	19:40- 20:30	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 G</b>	Sázava u Žď. zhl. a záhl. 2. TK směr Přibyslav od nám. výh. č.10 po náv. 2S, SK 2 od náv. S2 po nám. výh. č. 10, Sázava u Žď. - Přibyslav 2. TK bez TV	5.	19:40- 24:00	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 H</b>	Přibyslav zhl. a záhl. 2. TK směr Sázava u Žď. od náv. 2L po izol. styk mezi výh. č. 4 a 6	5.	22:05- 24:00	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 I</b>	Přibyslav – Pohled 2. TK bez TV	6.	0:00-0:30	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 J</b>	Pohled - Havl. Brod 2. TK bez TV, Pohled zhl. a záhl. 2. TK směr Havl. Brod od nám. výh. č. 13 po náv. 2S, SK 2 od náv. S2 po nám. výh. č. 13	6.	0:30-4:30	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 J1</b>	Pohled - Havl. Brod 2. TK bez TV, Pohled zhl. a záhl. 2. TK směr Havl. Brod od nám. výh. č.13 po náv. 2S, SK 2 od náv. S2 po nám. výh. č. 13	7.	19:00- 22:30	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 K</b>	Pohled zhl. a záhl. 1. TK směr Havl. Brod od náv. Se8 po nám. výh. č. 12, SK 1 od nám. výh. č. 12 po náv. S1	6.	19:00- 22:00	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň

<b>324</b>	<b>33115 L</b>	Havl. Brod – Pohled 1. TK bez TV, Pohled zhl. a záhl. 1. TK směr Havl. Brod od náv. 1S po náv. Se8	6./7.	19:00-4:30	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>324</b>	<b>33115 L1</b>	H. Brod – Pohled 1. TK, Pohled zhl. a záhl. 1. TK směr Havl. Brod od náv. 1S po náv. Se8	7./8.	22:30-4:30	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>502</b>	<b>33115 M</b>	Havl. Brod zhl. a záhl. 1. TK směr Pohled od hrotů jaz. výh. č. 4 po náv. 1PL, SK 91 od náv. Lc 91 po hroty jazyků výh. č. 4	7.	2:00-4:30	broušení	ovlivnění 1. TK H. Brod – Pohled, broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>502</b>	<b>33115 M1</b>	Havl. Brod zhl. a záhl. 1. TK směr Pohled od hrotů jaz. výh. č. 4 po náv. 1PL, SK 91 od náv. Lc 91 po hroty jazyků výh. č. 4	7./8.	22:30-4:30	broušení	ovlivnění 1. TK H. Brod – Pohled, broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>502</b>	<b>33115 N</b>	Havl. Brod zhl. a záhl. 2. TK směr Pohled od náv. 2PL po nám. výh. č. 3, SK 92 od nám. výh. č. 3 po náv. Lc92	7.	21:00- 22:30	broušení	broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>502</b>	<b>33115 O</b>	Havl. Brod SK 1a od náv. Se10 po nám. výh. č. 8a, zhl. SK 1a od hrotů jaz. výh. č. 6 po nám. výh. č. 8a, SK 91 od náv. Lc91 po hroty jaz. výh. č. 6	7.	22:30- 24:00	broušení	ovlivnění 1. TK H. Brod – Pohled, broušení (dokončení po poruše mechanizace v listopadu)	BNO	brousící kampaň
<b>502</b>	<b>33017 C</b>	Havl. Brod SK 92+TV, SK 2, 2a, 2b, 4, 4b, 6, 6b, 6c,, 8, 10, 12, 14 jen TV vč. koleje S2 a TV vlečky č. 5431 ČD, a.s. - Havl. Brod	15./16.	23:50-3:30	nutná oprava TV	<b>NVÚ</b> požadavek SEE	BNO	



502	33017 D	Havl. Brod SK 91+TV, SK 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b, 5, 5b, 7, 7b, 22-35 jen TV vč. kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3	4./5.	23:50-3:30	nutná oprava TV	LNT ovlivnění 1. TK Havl. Brod – Pohled, požadavek SEE	BNO	
502	33123 A	Havlíčkův Brod celá jen TV	7./8.	23:30-4:20	nutná oprava TV	LNT požadavek SEE	BNO	
502	33096 D	Golčův Jeníkov záhl. 2. TK směr Vlkaneč od náv. 2L po náv. Se2, sudá jen TV	29.	7:55-13:55	údržba TV	NVÚ požadavek SEE	BNO	
507	33097 A	Chotěboř SK 2a část od km 17,640 do km 17,670	1.2.-N-2.7.	12:00-N- 7:00	havarijní stav železnič. přejezdu v km 17,664 (P5272)	změna term. ukončení (pův. do 6.5.), vyhovění požad. dopr. ČD Cargo a.s. konat výl. pro def. odstranění hav. stavu přej. se ZP Chotěboř – Ždírec dle RPV 2024 (v souběhu CZD Stora Enso Wood Products 1. – 14.7.2024)	BNO	
dílčí změny:								
324	33053 M1	Brno-Kr. Pole SK 1, 2, 5, 5a, 6, 8, 10, 91+TV, záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Brno-Maloměřice od náv. 1L, 2L po nám. výh. č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Kuřim a zhl. kol. 91 směr Brno-Maloměřice od nám. výh. 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26 po náv. S, 2S	8.	0:20-4:20	montáž bran TV, úpravy TV	ZP místo etapy M, dodatečný požadavek KORDIS	SSV	Brno-Kr. Pole
zrušeno:								
507	33102 A	Chotěboř SK 2a, SK 4 část od km 17,569 po hroty jaz. výh. č. 7	6.-N-29.	7:00-N- 17:10	kompletní rekonstrukce přejezdu v km 17,644 (P5272)	přesun na červenec po ukončení výluky dle ROV 33097 A	BNO	

324	33050 A	Vlkov u Tišnova – Křižanov 1., 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. záhl. 2. TK směr Křižanov od hrotů výh. č. 21 po náv. 2S, záhl. 1. TK směr Křižanov od náv. 1S po hroty výh. č. 20	1.3-N-1.9.	7:30-N-4:00	rekonstr. TÚ Vlkov u Tiš. – Křižanov, snesení TV, rekonstr. žel. svršku, úprava GPK, práce na TV, práce na ZZ	<b>ZP+ND</b> legislativní důvody – v řešení na ÚOHS	SSV	Křižanov – Vlkov
324	33050 D	Křižanov záhl. 2. TK směr Vlkov u Tiš. část od náv. 2L po náv. Se7, Křižanov záhl. 1. TK směr Vlkov u Tiš. část od km 61,065 po náv. 1L	1.3-N-30.9.	7:30-N-15:30	rekonstrukce TÚ Vlkov – Křižanov, snesení koleje, zemní práce, práce na žel. svršku a spodku	<b>ZP+ND</b> legislativní důvody – v řešení na ÚOHS	SSV	Křižanov – Vlkov
507	33102 B	Chotěboř SK 1 část od náv. L1 po nám. výh. č. 8, SK5 část od náv. L5 po nám. výh. č. 8, zhl. a záhl. TK směr Ždírec nad D. od hrotů jaz. V ýh. č. 7 po nám. výh. č. 8, 9 a po náv. S, Chotěboř – Ždírec nad Doubr. TK	16.-N-29.	7:50-N-17:10	kompletní rekonstrukce přejezdu v km 17,644 (P5272)	<b>ZP+ND</b> přesun na červenec po ukončení výluky dle ROV 33097 A	BNO	

#### Schvalovatel 4

měsíc: květen 2024

datum: 23.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
505	53100 A1	Třebechovice p. O. - HK- Sl. předm.: TK + TV	27./28., 28./29., 29./30., 30./31., 31./1.	23:40-3:50	provádění geotechnických vrtů a sond	<b>ZP;</b> mimo jízdu Os vlaků	SSV	VOChoc

<b>505</b>	<b>53100 B1</b>	HK-Sl. předm. -HK hl. n.: TK + TV	20./21., 21./22., 22./23., 23./24.	23:40-3:50	provádění geotechnických vrtů a sond	<b>ZP;</b> mimo jízdu Os vlaků	SSV	VOChoc
<b>dílčí změny:</b>								
<b>501</b>	<b>53074 A</b>	Pardubice hl. n. - Kostěnice: 1. TK + TV + obě záhl. a zhl., jejích část + Pardubice hl. n.: kolejově: 5., 7., 9., 11. + TV 1., 1a, 5., 7., 7a, 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17. 19a	2.,3.,4.	10:00-19:00	úprava stezek,	<b>VNJŘ, ND, NVÚ, VK;</b> úprava vyloučení o 1. TK a záhl. a zhl. V Kostěnicích, bez vlivu na dopravu	SSV	M. u. Pardubice
<b>501</b>	<b>53074 B</b>	Pardubice hl. n. - Kostěnice: 2. TK + TV + obě záhl. a zhl., jejích část. + Pardubice hl. n.: jen TV 2., 2a, 4a, 6., 6a, 8., 10., 10a, 10b, 28.	5.,6.	10:00-19:00	úprava stezek,	<b>VNJŘ, ND, NVÚ, VK;</b> úprava vyloučení o 2. TK a záhl. a zhl. V Kostěnicích, bez vlivu na dopravu	SSV	M. u. Pardubice
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

**Schvalovatel 5**

**měsíc: květen 2024**

**datum: 27.02.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>519</b>	<b>63078 O</b>	Benešov u P. celé čerčanské zhlaví a záhlaví	11./12.	21:35-5:00	broušení a navařování výhybek	<b>ZP+ND</b>	PHA	
<b>519</b>	<b>63171 E</b>	Čerčany benešovské zhlaví od nám.výh. č. 6 po nám. výh. č. 4	22./23.	22:20-5:00	odstranění defektoskopických závad		PHA	
<b>519</b>	<b>63171 F</b>	Benešov u P. olbramovické záhlaví a zhlaví od nv. č. 1 po náv. Lc1a	27./28.	21:35-5:00	odstranění defektoskopických závad	nelze Benešov u P.- Olbramovice 1.TK	PHA	
<b>519</b>	<b>63171 G</b>	Benešov u P. výh. č. 5	28./29.	22:45-5:00	odstranění defektoskopických závad		PHA	

<b>519</b>	<b>63171 H</b>	Benešov u P. olbramovické zhlaví od nám. v. č. 10 po nám. výh. č. 9	29./30.	21:40-5:00	odstranění defektoskopických závad		PHA	
<b>521</b>	<b>63028 U6</b>	P. Radotín celá	15.	1:00-4:20	výměna SW	<b>ZP</b>	SSZ	Branický most
<b>521</b>	<b>65009 E6</b>	P. Radotín SZZ	15.	1:00-4:20	výměna SW		SSZ	Branický most
<b>521</b>	<b>63028 Z</b>	P. Z.Město-P.Krč TV TK	30.4.-N-1.7.	17:30-N-17:30	bezpečnostní vypnutí TV	<b>LNT</b>	SSZ	Branický most
<b>523</b>	<b>63028 Y</b>	P. Vršovice-P.Krč TV TK	5.3.-N-1.7.	10:00-N-17:30	bezpečnostní vypnutí TV	bez vlivu na rozsah dopravy (projednáno na poradě 5.2.2024)	SSZ	Branický most
<b>525</b>	<b>63170 A</b>	P. Smíchov 13.-19. SK	4.3.-N-24.5.	23:20-N-18:00	oprava nástupiště 1A		SSZ	modernizace P. Smíchov
<b>525</b>	<b>63170 P</b>	P. Smíchov TV 13.-19. SK	5.3.-N-23.5.	4:20-N-23:20	oprava nástupiště 1A		SSZ	modernizace P. Smíchov
<b>525</b>	<b>63170 B3</b>	P. Smíchov 11. SK	23./24.	23:20-4:20	vyjmutí izolací		SSZ	modernizace P. Smíchov
<b>525</b>	<b>63170 R3</b>	P. Smíchov TV 5.-19. SK	23./24.	23:20-4:20	vyjmutí izolací	<b>NVÚ</b>	SSZ	modernizace P. Smíchov
<b>525</b>	<b>63114 R3</b>	P. Smíchov TV 5.-19. SK	24./25.	23:20-4:20	vložení izolací	<b>NVÚ</b>	SSZ	modernizace P. Smíchov
<b>525</b>	<b>63114 T3</b>	P. Smíchov TV 1./1a, 3., 7. SK	24./25.	23:20-4:20	vložení izolací	<b>NVÚ</b>	SSZ	modernizace P. Smíchov
<b>525</b>	<b>63114 B</b>	P. Smíchov 17., 19. SK	24.5.-N-14.12	18:00-N-24:00	odstavení mechanizace		SSZ	modernizace P. Smíchov
<b>525</b>	<b>63114 C</b>	P. Smíchov 9./9B SK	24.5.-N-15.7.	18:00-N-18:00	pažení technologické budovy		SSZ	modernizace P. Smíchov
<b>525</b>	<b>63114 D</b>	P. Smíchov 7.SK	24.5.-N-15.7.	18:00-N-18:00	přeložky IS, zavazadlový tunel		SSZ	modernizace P. Smíchov
<b>525</b>	<b>63114 E2</b>	výh.P.Vyšeh.-P. Smíchov 2. TK+TV, P. Smíchov 2B,8B SK+zhlaví	3./4.-11./12.	20:10-5:00	dmt TV		SSZ	modernizace P. Smíchov
<b>525</b>	<b>63114 F2</b>	P. Smíchov 2./2A/2AT, 4./4A, 6./6A, 8./8A SK	3./4.-11./12.	20:10-5:00	dmt TV		SSZ	modernizace P. Smíchov

525	63114 G2	P. Smíchov radotínské sudé zhlaví a záhlaví, rudenské a žvahovské záhlaví a zhlaví	3./4.- 11./12.	20:10-5:00	dmt TV	ZP+ND+VNJŘ	SSZ	modernizace P. Smíchov
525	63114 O2	P. Smíchov TV 2.-6. SK	3./4.- 11./12.	20:10-5:00	dmt TV	NVÚ	SSZ	modernizace P. Smíchov
525	63114 X3	P. Smíchov-vých .P. Vyšeh. 1. TK+TV, P. Smíchov 1.-11. SK+TV lichá	4./5.,5./6., 11./12.	23:20-4:20	dmt TV	ZP+ND, souběh s etapou E2	SSZ	modernizace P. Smíchov
525	63170 C3	vých. P. Vyšehrad celá	4./5.,5./6., 11./12.	23:20-4:20	překládka kabelů a přepínání ZZ na nové kabely		SSZ	modernizace P. Smíchov
525	63170 D3	P. Smíchov vyšehradské liché a sudé záhlaví a zhlaví	4./5.,5./6., 11./12.	23:20-4:20	překládka kabelů a přepínání ZZ na nové kabely		SSZ	modernizace P. Smíchov
525	65010 G3	vých. P. Vyšehrad DOZ	4./5.,5./6., 11./12.	23:20-4:20	překládka kabelu DOK		SSZ	modernizace P. Smíchov
525	65010 B3	vých. P. Vyšehrad část SZZ	11./12.	23:20-4:20	překládka kabelu č. 220 - přestavníky vých. č. 601, 602, 603, 604		SSZ	modernizace P. Smíchov
525	63172 A	vých. P. Vyšeh. 501. SK+TV 501., 501a	13.-N-16.	8:00-N-18:00	výměna mostnic v km 3,050		PHA	
525	63172 B	vých. P. Vyšehrad vých. č. 510, 511, 512	16.	14:00-18:00	podbíjení	oper. cca 2 hod.	PHA	
525	63145 A	P. Malešice libeňskoběchovické záhl. a zhlaví od náv. 2L po hroty jazyků vých. č. 7	26.	8:00-14:00	podbíjení ASP vých. č. 2, 3, 4	ZP P.Libeň-P.Malešice, nelze P.Běch.-P.Mal. 2. TK	PHA	
525	63145 B	P. Malešice běchovické záhl. a zhlaví od nám. vých. č. 5 po náv. 1L	26.	14:00-18:00	podbíjení ASP vých. č. 1 a spojek	nelze P. Malešice-P. Běchovice 1. TK	PHA	
525	63032 C	Praha hl.n. TV 36b SK	4.2.-N-7.5.	17:30-N- 17:30	rozpracovanost	původně do 30.4.	SSZ	OTV OŘ Praha
525	63032 A1	Praha hl.n. 34., 34b, 36b, 38b SK	7.	7:30-17:30	úprava kolejiště	přesun z dubna	SSZ	OTV OŘ Praha
525	63032 D1	Praha hl.n. TV 32b, 34. SK	7.	7:30-17:30	práce pod TV	přesun z dubna	SSZ	OTV OŘ Praha
525	60003 A	Praha hl.n. 9b SK	26.	7:30-13:00	zajištění bezpečnosti		CPS	
525	63145 L	P.Vršovice vých. č. 17	25.	9:30-13:30	odstranění def. vad včetně zavaření		PHA	

526	63115 H3	P.Mas.n. 102. SK a zhlaví od náv. Lc102 po náv. Se101, 108. SK+TV	25.,26.	8:30-16:30	stavba TZ 28A, 30, 30A, 50, 52, 56		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63115 U3	P. Mas.n. TV 202., 102., 3. SK	25.,26.	8:30-16:30	stavba TZ 28A, 30, 30A, 50, 52, 56	NVÚ	SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63009 D2	P.Bubny celá+TV	1.	9:20-15:30	úprava TV	ZP, odklony	SSZ	Výstaviště
528	63170 E3	P. Smíchov spol.n.- P. Žvahov TK	11./12.	23:20-4:20	překládka kabelů a přepínání ZZ na nové kabely	souběh s ROV 63114 G2	SSZ	modernizace P. Smíchov
528	65010 H3	P. Smíchov sp.n.- P. Žvahov DOZ, P. Žvahov DOZ	11./12.	23:20-4:20	překládka kabelu DOK		SSZ	modernizace P. Smíchov
704	63171 A	Olbramovice-Votice vč. 110, 111	4.	8:00-15:40	odstranění defektoskopických závad	nelze jezdit Olbramovice-Červený Újezd 1. TK (pouze 1 hrana)	PHA	
704	63171 B	Olbramovice-Votice vč. 105	5.	8:00-15:40	odstranění defektoskopických závad	nelze jezdit Červený Újezd-Votice 2.TK (pouze 1 hrana)	PHA	
704	63171 C	Olbramovice-Votice vč. 112	6.	7:40-15:40	odstranění defektoskopických závad	nelze jezdit 92.spojovací kolej	PHA	
704	63171 D	Olbramovice benešovské zhlaví od nám. výh. č. 24 po nám. výh. č. 23	20./21., 21./22	21:40-5:00	odstranění defektoskopických závad	nelze Benešov u P.- Olbramovice 1. TK	PHA	
705	93056 E1	Třeboň majdalenské záhlaví a zhlaví od náv. L do km 33,490	31.	20:00-6:00	montáž ocelových nosníků mostů SO 201 a SO 202 v km 33,400 -33,480	ZP+ND, souběh s etapou A Majdalena-Třeboň TK	CPS	
dílčí změny:								
523	63028 C	P. Vršovice-P. Krč TK, P. Krč vršovíc. záhlaví a zhlaví od náv. S po Se21, P. Vršovice krčské záhlaví a zhlaví od náv. KL po náv. Se7	30.4.-N-1.7.	17:30-N-17:30	stavba TZ, zast. Kačerov, výh. 105+106, SpK 202/92/102 + TSO	původně s TV, nyní TV nově v etapě Y	SSZ	Branický most
526	63115 J	P.Mas.n. 103., 103a SK	28.4.-N-9.10.	23:40-N-18:30	sanace zdi, mechanizace	na žádost zhotovitele, pův. do 27.9.	SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63115 P	P.Mas.n. TV 103., 103a SK	29.4.-N-9.10.	4:00-N-18:30	sanace zdi, mechanizace	na žádost zhotovitele, pův. do 27.9.	SSZ	modernizace Praha Mas.n.

<b>704</b>	<b>95008 A</b>	Č. Budějovice-vých. Nemanice TZZ, Nemanice-Hluboká n/V Zámos. TZZ, vých. Nemanice SSZ, PZZ	23./24.	23:10-3:35	výměna SW	<b>ZT+ND</b> , původně 23:10-3:10 hod.	SSZ	ETCS a DOZ Votice-Č. Budějovice
<b>704</b>	<b>95008 B</b>	Č. Budějovice-vých. Nemanice TZZ, Nová Ves u ČB-Č. Budějovice TZZ, Boršov n/V-Č. Budějovice TZZ, Včelná-Č. Budějovice TZZ, Č. Budějovice SSZ, PZZ	25./26.	23:10-4:35	výměna SW	<b>ZT+ND</b> , původně 23:10-4:10 hod.	SSZ	ETCS a DOZ Votice-Č. Budějovice
<b>zrušeno:</b>								
<b>515</b>	<b>63133 A</b>	Pečky-Plaňany TK	6.-N-10.	8:00-N-17:00	odstranění vegetace, OVP, čištění příkopů, odstranění zbahnělého ŠL, doplnění ŠL, úprava GPK	<b>ZP+ND</b> , nelze zajistit ND, přesun na červen	PHA	
<b>515</b>	<b>63133 B</b>	Plaňany-Bošice TK	13.-N-17.	8:00-N-17:00	odstranění vegetace, OVP, čištění příkopů, odstranění zbahnělého ŠL, doplnění ŠL, úprava GPK	<b>ZP+ND</b> , nelze zajistit ND, přesun na červen	PHA	
<b>524</b>	<b>63011 R5</b>	Mstětice celá+TV	26./27.	21:55-4:15	úprava TV	<b>ZP+ND</b> , přesun na červen	SSZ	Mstětice-Čelákovice
<b>705</b>	<b>93056 E</b>	Třeboň majdalenské záhlaví a zhlaví od náv. L do km 33,490	8./9.,9./10 .	20:00-6:00	rekonstrukce mostů v km 33,400 -33,480 - montáž skruží	<b>ZP+ND</b> , změna technologie výstavby mostů a postupu prací	CPS	

#### Schvalovatel 6

měsíc: květen 2024

datum: 21.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>521</b>	<b>63010 D1</b>	Karlštejn zhlaví směr Beroun, část SK 1, 3, 5, 7	21.	9:00-19:00	úprava TV		SSZ	BERKA
<b>521</b>	<b>63010 O1</b>	Karlštejn TV SK 1, 5	21.	9:00-19:00	úprava TV	<b>NVÚ</b>	SSZ	BERKA
<b>713</b>	<b>63177 A</b>	Zdice – Beroun 1., 2. TK + TV	26.	0:50-3:50	tažení vodičů ČEZ	<b>ZP</b>	CPS	

713	93081 C	Plzeň hl.n. část zhlaví 2. TK směr Ejpovice od návěstidla Se5 k Se 11	22./23.	21:20-5:00	navaření srdcovky výhybky č. 7	jednokolejný provoz v úseku Plzeň hl. n. - Ejpovice	PLZ	
719	93081 B	Plzeň hl.n. obvod seřaďovací nádraží TV SK 306, 308, 310, 312, 314, 417 (etapa E 55, 57)	6.-16.	7:00-18:00	souvislá výměna kolejnic, zřízení BK	LNT původně v etapě A	PLZ	
dílčí změny:								
709	93075 A	Čičenice – Dívčice 1. TK + TV, Čičenice – záhlaví a zhlaví směr Dívčice, záhlaví a zhlaví směr Vodňany + TV liché SK	13.	8:00-16:00	cyklická výměna výhybkových součástí na výhybce č. 6 v ŽST Čičenice – výměna jazyka, opornice a LIS, svařování, ruční podbití, údržbové práce na žel. svršku a TV na 1. TK Čičenice – Dívčice	ZP+ND+VNJR+ NVÚ doplněna výlukou TV	PLZ	
713	93007 B	Ejpovice – Plzeň hl.n. TK + TV	22./23.	23:25-4:15	prohlídka a údržba tunelu	původně ve dnech 29./30.2024, přesun do souběhu s doplněnou výlukou dle ROV 93081 C	PLZ	
719	93081 A	Plzeň hl.n. obvod seřaďovací nádraží část zhlaví směr Plzeň hl.n. od hrotu výhybek č. 314 a 316 k námezníkům výhybek č. 314 a 316, část SK 306, 308 SK	6.-N-16.	7:00-N-18:00	souvislá výměna kolejnic, zřízení BK	původně včetně napětí TV, přesunuto do etapy 93081 B, reetapizace na žádost ČD Cargo, původně ve dnech 13.-23.5.2024, změna na žádost zhotovitele	PLZ	
zrušeno:								
521	63010 B1	Beroun – Karlštejn 1. TK + TV, Beroun záhlaví směr Karlštejn, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Beroun	21.	9:00-19:00	stavba TZ, těžba zeminy	zrušeno kvůli nevhodnému souběhu	SSZ	BERKA



Schvalovatel 7

měsíc: květen 2024

datum: 23.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
502	63103 A	Velký Osek 3., 3b SK, výh. č. 21, 31, 32	22.-N-31.	7:00-N-18:00	výměna pražců ve výh. č. 21, 31, 32, doplnění ŠL, podbití.	nevhodný souběh s ROV 63135, souběh A+B.	PHA	
502	63103 B	Velký Osek 1.-3. SK jen TV	22.-31.	7:00-18:00	práce mechanizace pod TV.	NVÚ, nevhodný souběh s ROV 63135, souběh A+B.	PHA	
503	63073 Y	Stará Boleslav SK 3 jen TV	3.4.-N- 14.12.	16:00-N- 24:00	mechanizace (do 14.12.2024)	NVÚ	PHA	Stará – Lysá
503	63073 W	Lysá n. L. SK 6a jen TV	2.5.-N- 14.12.	7:00-N-24:00	mechanizace (do 14.12.2024)	NVÚ	PHA	Stará – Lysá
503	63073 S1	Stará Boleslav 2., 4. jen TV	6.-11., 22.	7:00-16:00	stavba TZ	NVÚ, požadavek zhotovitele	PHA	Stará – Lysá
503	63073 P1	Stará Boleslav lichá jen TV	12.-15.	7:00-16:00	stavba TZ, TP	NVÚ, požadavek zhotovitele	PHA	Stará – Lysá
503	73207 A	Liběchov 1. SK, výh. č. 9, 11, 13	11.	19:00-22:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 B	Štětí – Liběchov 1. TK Štětí záhl. od náv. Se1 Liběchov záhl. po náv. Se4	11.	19:00-24:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 C	Liběchov – Štětí 2. TK Liběchov 2. SK Štětí záhl. po náv. Se2	12.	0:00-5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 D	Hoštka – Štětí 1. TK Hoštka záhl. od náv. Se5 Štětí záhl. po náv. výh. č. 20	12.	19:00-21:30	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 E	Štětí – Hoštka 2. TK Štětí záhl. od ZV21 Hoštka záhl. po náv. Se6	12./13.	21:30-5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 F	Litom. d.n. - Polepy 1. TK Litom. d.n. záhl. od náv. Se1 Polepy 1.SK	10.	19:00-23:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 J	Polepy – Litom. d.n. 2. TK Polepy 2. SK Litom. d.n. záhl. po náv. Se2	14.	19:00-22:00	strojní broušení kolejnic		UNL	

503	73203 B	Litoměřice d.n. 6., 8. SK+TV zhl. žernosecké od náv. L6 a L8 po nám. výh.č. 15	2.,3.	7:00-17:00	výkop a betonáž základů TP	<b>NVÚ</b> , závady z rev. zprávy, naklánějící se TP	UNL	
503	73207 G	V.Žernoseky – Litom. d.n. 1. TK V. Žernoseky záhl. od náv. Se1	10./11.	23:00-0:30	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 K	Litom. d.n. -V.Žernoseky 2. TK Litom. d.n. záhl. od náv. Se17 V.Žernoseky záhl. po náv. Se2	14./15.	22:00-5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 H	Sebuzín žernosecké záhl. 1. TK od náv. Se1	11.	0:30-5:00	strojní broušení kolejnic	současně s N výlukou 73065 A (Sebuzín – V. Žernoseky 1. TK)	UNL	
503	73207 H1	Sebuzín žernosecké záhl. 1. TK od náv. Se1	9./10.	23:00-5:00	strojní broušení kolejnic	současně s N výlukou 73065 A (Sebuzín – V. Žernoseky 1. TK)	UNL	
503	73207 O	V.Žernoseky – Sebuzín 2. TK	13.	19:00-22:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 L	Sebuzín 1. SK, výh. č. 1, 3, 5	9./10.	23:00-1:00	strojní broušení kolejnic	současně s N výlukou 73065 A (Sebuzín – V. Žernoseky 1. TK)	UNL	
503	73207 M	UL Střekov – Sebuzín 1. TK UL Střekov 1. SK	9.	21:00-23:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 P	Sebuzín – UL Střekov 2. TK	13./14.	22:00-5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 N	V. Březno – UL Střekov 1. TK UL Střekov výh. č. 41B, 41, 48, 52, 53	9.	19:00-21:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73207 R	UL Střekov - V. Březno 2. TK UL Střekov 2. SK UL Střekov sebuzín. záhl. a zhl. UL Střekov březenské záhl. a zhl.	14.	2:00-5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73164 A	Boletice n. L. 1., 3. SK+TV Boletice n. L. - V. Březno 1. TK+TV	30.	7:30-15:30	měření úbytku trolejového drátu, revize ÚO, regulace TV, odstranění závad	<b>NVÚ</b> , nevhodný souběh s výlukami v červnu	UNL	

503	73164 B	V. Březno – Boletice n. L. 2. TK+TV Boletice n. L. 2., 4. SK+TV	31.	7:30-15:30	měření úbytku trolejového drátu, revize ÚO, regulace TV, odstranění závad	<b>NVÚ</b> , nevhodný souběh s výlukami v červnu	UNL	
510	53021 A	Lázně Bělohrad – Nová Paka: TK; Lázně Bělohrad: záhl. TK směr N. Paka od náv. L do km 59,280	14., 15., 16., 17.	8:00-16:00	založení pomocných bárek, stavba mostu při obchvatu Nové Paky	<b>ZP + ND;</b>	CPS	
<b>dílčí změny:</b>								
503	63073 S1	Stará Boleslav 2., 4. jen TV	23., 24.	7:00-16:00	stavba TZ	<b>NVÚ</b> , pož. zhotovitele, přesun z 4., 5.5.	PHA	Stará – Lysá
503	73065 G	Sebuzín záhl. a zhl. sudých SK směr V. Ž. kolejově sudé SK	21.	7 00-17:00	odstr. defektoskop. vad, svařování, GPK strojově výh. 2, 4, 6 vč. dopl. a zhutnění ŠL	pův. do 14:00 hod, navýšení prací ve výluce, souběh s et. B (TK 2)	UNL	
527	73184 A	D.Beřkovice 2. SK+TV nad 2., 4. SK	17.	7:15-13:15	výměna def. vadné kolejnice v km 458,276, svařování	<b>NVÚ</b> , původně ROV B 72N34102 bez vypnutí NTV	UNL	
527	73133 D	Hněvice výh. č. 22, 23	14.	13:00-18:00	výměna čelistových závěrů výh. č. 23	původně v čase 8:00 - 18:00 hod	UNL	
527	73119 A	Lovosice výh. č. 208, NTV nad 201a, 202., 601., 601a, 603., 605. SK	20.-N-23.	7:00-N-17:00	výměna pražců a ŠL ve výh. č. 208	<b>NVÚ</b> , kapacitní důvody původně 13.-N-16.5. nelze obsluhovat vlečku	UNL	
537	63127 C	Loukov u MH, záhl. a zhl.směr MH	15., 16.	7:40-15:40	oprava výh. č. 1, 2, výměna výh. dílů.	<b>ZP+ND</b> , změna času konání	OŘ	
537	53062 A	Turnov – Příšovice TK + Turnov záhlaví směr Příšovice	15.	9:00-13.00	kopané soundy	<b>ZP+ND</b> , úprava vyloučení, přidáno záhlaví v Turnově	SSZ	
540	55012 A	Bezděz – Okna – Doksy: TZZ; Bezděz, Okna: SZZ; Okna – Doksy: PZZ v km 23,950 (P3219), v km 24,645 (P3221), v km 27,646 (P3224) a v km 26,655 (P3225); Bezděz – Okna: PZZ v km 22,084 (P3217) a v km 22,397 (P3216)	9.-N-10.	8:00-N-18:00	výměna 18 ks počítačů náprav, montáž nové technologie typu FRAUSCHER v žst. Bezděz, žst. Okna, v traťovém úseku Okna – Bezděz, a traťovém úseku Okna – Doksy. Přezkoušení nového zařízení a uvedení do provozu.	<b>VNJŘ</b> ; zkrácení termínu (pův. 8.-10.5.)	SSZ	

<b>542</b>	<b>53069 A</b>	Lomnice n. P. - Stará Paka: TK; Lomnice n. P.: záhl. směr S. Paka; S. Paka: záhl. směr Lomnice n. P., jeho část od náv. PS po náv. Se6	20.-N-24.	8:00-N-18:00	následná směrová a výšková úprava koleje, úprava ÚT bezstykové koleje, lokální čištění kolejového lože, výměna pražců, svařování	<b>ZP + ND</b> ; změna termínu (pův. 4.-N-8.); nový posun z 13.-N-17.; požadavek ČD a.s.	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
<b>527</b>	<b>72A34320</b>	Roudnice n.L. - Hrobce 2. TK	20.	7:15-13:15	výměna def. vadné kolejnice v km 477,577 a 477,579, svařování	nově jako ROV 73199 C	UNL	
<b>544</b>	<b>73134 B</b>	Děčín-P. Žleb 2. SK + výh. č. 18	14.	7:00-14:00	výměna 2x LIS ve středové části výh. č. 18, svařování	přesun do června 2024	UNL	
<b>546</b>	<b>73136 B</b>	Panský – Rumburk TK Rumburk záhl.	27.-N-31.	7:00-N-17:00	výměna pražců, strojní úprava GPK	<b>ZP</b> , přesun do června 2024	UNL	

**Schvalovatel 8**

**měsíc: květen 2024**

**datum: 27.02.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>504</b>	<b>73094 D</b>	Trmice řehlovecké záhl. po náv. Se37	29.	7:30-18:00	SVK	souběh s ROV 73094 E	UNL	
<b>504</b>	<b>73089 H</b>	Teplice v Č. 1., 2., 3., 3a, 3b, 3c, 4., 4a, 6. SK + TV celá Teplice v Č. řetenické záhl. a zhl. a bohosudovské záhl. a zhl.	22./23., 23./24.	22:50-3:45	montáž nové ocelové konstrukce	<b>ZP+ND</b> , požadavek vznikl po regionální poradě	SSZ	
<b>504</b>	<b>73089 H1</b>	Teplice v Č. 1., 2., 3., 3a, 3b, 3c, 4., 4a, 6. SK + TV celá Teplice v Č. řetenické záhl. a zhl. a bohosudovské záhl. a zhl.	24./25.	22:50-5:00	montáž nové ocelové konstrukce	<b>ZP+ND</b> , požadavek vznikl po regionální poradě	SSZ	
<b>504</b>	<b>73201 A</b>	Bílina zhl. oldřich. (mezi náv. S1-Se5) a zhl. světecké (mezi náv. Se1-Se5)	18./19.	22:00-4:55	navazování srdcovek výh. č. 1, 3b	nelze po 1. TK Bílina-Oldřichov u D. nelze po 1. TK Bílina – Světec	UNL	

520	63111 B	Beroun-Závodí – Nučice TK+záhl	21.	8:00-14:00	odstranění defektoskopických a GPK vad	ZP+ND	PHA	
528	63007 Z	Kladno SZZ v obvodu DKV	29.5.-N- 4.6.	7:30-N-17:30	úprava ZZ DKV Kladno – vložení výhybky 8XA		SSZ	
529	73103 C	Vrbno n. L. - Chlumčany u L. TK Chlumčany celá Vrbno n.L. 1. SK	6.-N-9.	8:00-N-18:00	výměna pražců a oprava GP ve výh. č. 1, 2, 3 v ŽST Chlumčany u L., oprava GPK, oprava nást. u 1. a 2. koleje, SVK v ŽST Vrbno n. L.	<b>ZP+ND,</b> původně bez Vrbno n.L. 1. SK	UNL	
533	73007 D	K. Vary-Dvory - K. Vary, TV 1. TK	2.4.-N- 9.5.	8:00-N-18:30	zajištění bezpečnosti při geodetickém průzkumu	souběh s ROV 73007 A, dodatečný požadavek	SSZ	
533 536	73209 A	K. Vary – Odb K. Vary- Dvory 2. TK K. Vary – záhl. a zhl. TK směr Stará Role a Odb K. Vary Dvory + 2a SK (část po náv. Se29) Odb K. Vary Dvory - 2. kol.	23./24., 24./25.	23:00-4:00	podrobný geotechnický průzkum	<b>ZP+ND (směr K. Vary-Dvory a Stará Role),</b> dodatečný požadavek	SSZ	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)
533 536	73209 B	K. Vary – Odb K. Vary- Dvory 2. TK K. Vary – záhl. a zhl. TK směr Stará Role a Odb K. Vary Dvory + 2a SK (část po náv. L2a)	25./26., 26./27.	23:00-4:00	podrobný geotechnický průzkum	<b>ZP+ND (směr K. Vary-Dvory a Stará Role),</b> dodatečný požadavek	SSZ	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)
533	73209 C	Odb K. Vary-Dvory – záhl. 1. TK směr K. Vary, v části od náv. 1L po čidlo PB03 (před hroty jazyků výh. č. 1)	2.	8:00-16:00	podrobný geotechnický průzkum	Souběh s ROV 73007 et. D, dodatečný požadavek	SSZ	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)
533	73209 D	Chodov zhlaví – Odb K. Vary-Dvory 1. TK+TV Chodov zhlaví - 101. SK +záhl. 1. TK směr Odb K. Vary-Dvory (náv. 1L – náv. Se4) Odb K. Vary-Dvory – 1. kol.+TV	3.,6.,7.,9.	7:30-18:30	podrobný geotechnický průzkum	<b>VNJR (jednokolejný provoz K. Vary – Chodov zhlaví),</b> dodatečný požadavek	SSZ	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)

533	73209 E	Odb K. Vary-Dvory – Chodov zhlaví 2. TK+TV Odb K. Vary-Dvory - 2. kol. (nám. výh. č. 3 - náv. 2S) Chodov zhlaví - 102. SK+záhl. 2. TK směr Odb K. Vary-Dvory (náv. 2L – náv. Se5)	16.,17., 18.,19., 20.,21.	7:30-18:30	podrobný geotechnický průzkum	VNJŘ (jednokolejný provoz Chodov zhlaví - K. Vary), dodatečný požadavek	SSZ	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)
533	73198 B	Chodov zhl.-N.Sedlo u L.+N.Sedlo u L., 2. TK+TV+obě záhlaví +5., 5b SK+TV 3., 5., 5b SK	30.-N-31.	7:30-18:30	čištění příkopů, svoz a uložení výzisku, strojní podbíjení v km 195,750-197,270, podrobný geotechnický průzkum	NVÚ, sloučení s výlukou dle ROV 73140 E, uvolnění termínu v červnu 2024	UNL SSZ	
533	73198 C	Chod zhl.+N.Sedlo u L.- Chodov zhl. +N.Sedlo u L., sedel. záhl.+1. TK+TV +chod. záhl. a zhl. 1. TK k náv. Se19+5., 5b SK+TV 1., 3., 5., 5b SK	28.-N-29.	7:30-18:30	čištění příkopů, svoz a uložení výzisku, strojní podbíjení v km 195,750-197,270, podrobný geotechnický průzkum	NVÚ, uvolnění termínu v červnu 2024	UNL SSZ	
535	75005 C	Jeníkov-Oldřichov – Litvínov, Osek, Louka u Litvínova, Litvínov aktivace GSM-R	13.-N-14.	8:00-N-16:00	aktivace základního rádiového spojení GSM-R, úprava rádiovníků, úprava stávajícího zapojení VNPN v technologické místnosti v ŽST Louka u Litvínova		SSZ	
536	73161 A	S. Role + S. Role-N. Role + N. Role + N. Role-Potůčky, novorol. záhl. +TK+starorol. a nejd. záhl. a zhl. +1.a 2. SK+TK	22.-N-31.	7:20-N-17:00	oprava přejezdů v km 6,923 (P149), km 11,485 (P155), km 16,695 (P166), souvislé zpracování, doplnění šterku	ZP+ND, dodatečný požadavek ST K. Vary	UNL	
dílčí změny:								
504	73094 E	Řehlovice – Trmice 1. TK+TV	29.5.-N-1.6.	7:30-N-17:30	SVK, úprava UT, zřízení BK, oprava konstrukce přejezdu P2078	původně dle ROV B 72A32111 v termínu 29.-31.5. navýšeno z důvodu opravy přejezdu	UNL	

504	73142 B	Světce 6. SK+TV včetně větve "B", omezení vlečky ÚÚ Ledvice větve "B"	29.-N-30.	7:00-N-16:30	svařování, oprava výh. č. 22, výměna LIS, defektoskopie	NVÚ, původně 29.,30.5. navýšení prací	UNL	
504	70008 H	Most n.n. 18., 30. SK	27.-N-29.	7:00-N-16:00	výměna pražců, úprava GPK	původně 28.-N-29. jen 30. SK		
522	63087 A	Rakovník – Jesenice TK	2.4.-N-17.6.	7:00-N-21:00	TSO mostů a TK	ZP+ND, původně 2.4. až 2.6.2024	PHA	
522	63087 B	Jesenice – Blatno u Jesenice TK	18.5.-N-17.6.	7:15-N-21:00	TSO mostu a TK	ZP+ND, původně 4.5. až 17.6.2024	PHA	
522	63087 C	Jesenice – celá stanice	18.5.-N-17.6.	7:15-N-21:00	TSO kolejí a výhybek	ZP+ND, původně 4.5. až 2.6.2024	PHA	
535	73148 A	Osek město – Moldava v Kr.h. TK	15.-N-31.	7:30-N-14:00	výměna kol. roštu, pražců, úprava GPK, zřízení BK	ZP+ND, původně 15.-N-30.5., navýšení objemu prací	UNL	
zrušeno:								
533	73140 E	Chodov zhl.-N.Sedlo u L., 2. TK+TV	30.	7:00-18:00	strojní podbíjení v km 195,750-197,270	nově zařazeno do ROV 73198 B	UNL	
536	73113 A	Nejdek-Potůčky, TK+celá dopr. D3	13.,14., 15., 16.,17.	7:00-17:00	propracování koleje, odstranění defektoskopických vad kolejnic	ZP+ND, na požadavek ČD, a.s. zařazeno do ROV 73161 A	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: květen 2024

datum: 23.02.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
326	33127 A	Svitavy-Březová n.S., 1., 2. jen TV, jejich část od ÚO NP11, ÚO NP12 v km 228,194 NP po ÚO 411, ÚO 412 v km 213,960 v ŽST Březová n.S.	6./7., 13./14., 14./15.	23:50-3:50	přetah VN linek ČEZ v km 88,500	ND+LNT	CPS	
501	53051 B1	Č. Třebová směr. sk., zhl. střední, jeho část od IS v km 2,466 (mezi v.č. 143a a 146) po náv. Se179	13.,14., 15., 16., 17.	7:00-19:00	výstavba nových základů TV, montáž a regulace TV		CPS	areál Metrans

501	53051 C1	Č. Třebová směr.sk., zhl. střední, jeho část od náv. Se250, Se240, Se234, Se233, Se239 po N v.č. 285b, Č. Třebová směr.sk., 201.-222. jen TV	20.,21., 22., 23.,24.	7:00-19:00	úprava zabezpečovacího zařízení		CPS	areál Metrans
501	53079 A	Č. Třebová vj.sk., 109.,111.+TV, její část od náv. Sc109 po náv. Lc109 a od náv. Sc111 po náv. Lc111	25.,26., 27., 28.,29.	7:00-18:00	stavba a výstroj trakčních stožárů		HKR	
501	53079 B	Č. Třebová vj.sk., 101.,102.,104. bez TV, zhl. TK směr Opatov, včetně části kol. č. 101 od náv. Se117 po náv. Se123	30.,31.	7:00-18:00	stavba a výstroj trakčních stožárů		HKR	
501	53081 D	Odb. Parník - Č. Třebová, 3.+TV, její část od IS v km 248,997 na Odb. Parník po náv. NS, Č. Třebová, záhl. 3.TK směr Parník od náv. NS po náv. Se496	27.,28., 29.,30.	7:00-21:00	výměna pražců, odstranění blátivých míst, oprava GPK		HKR	
501	53051 E	Č. Třebová směr.sk., 214. bez TV	2.4.-N- 16.6.	8:00-17:00	výstavba nového osvětlení		CPS	areál Metrans
501	53071 D	Č. Třebová vj.sk., 103. bez TV 103. SK, její část od náv. Lc103 po náv. Sc103	19.2.-N- 30.6.	18:00-N-30.6.	provizorní zakotvení TV po MÚ	havarijní stav	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>0</b>								
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

Červeně – výluky doplněné (upravené) po RG poradě

Modře – výluky doplněné (upravené) na/po CP poradě





Správa železnic, s.o.  
Odbor operativního řízení provozu a výluk  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1  
110 00

Praha, 21.2.2024


Vaše č.j.: —  
Naše č.j.: 19/2024

Věc: Vyjádření k podkladům CMVP konané 22.2.2024

Prostřednictvím elektronické pošty jsme obdrželi od zástupce vaší organizace dokumenty určené k projednání na CMVP, která bude konána dne 22.2.2024. S ohledem na jiný program se zástupci dopravce CityRail, a.s. nemohou uvedené porady zúčastnit, proto vám zasíláme naše stanovisko k zaslaným podkladům pro měsíc květen 2024 a žádáme o jeho projednání včetně jeho zapsání do záznamu z této CMVP, a to k střednědobému plánu výluk pro měsíc květen 2024. Taktéž si dovoluujeme vás upozornit na skutečnost, že případné nevyjádření připomínek automaticky neznamená, že je uvedená věc projednána bez připomínek, jak předjímá vaše pozvánka na tuto poradu.

Ze zaslaných podkladů pro měsíc 05/2024 vyplývá zařazení nových výluk na rameni 324 a to výluk označených jako Z-33050 A až (možná) F z nichž některé jsou navíc červeně označeny jako výluky „Nad RPV“ (viz sloupec X téhož sešitu). Dovolujeme si vám sdělit, že s konáním uvedených výluk nesouhlasíme, přičemž důvody, proč s jejich konáním nesouhlasíme, jsme vám opakovaně sdělili již v rámci projednávání ročního plánu výluk pro rok 2024 a pro měsíce březen i duben 2024. Vámi aktuálně předkládaný dokument neodpovídá vámi již projednanému dokumentu „Dočasné omezení kapacity na roky 2023 a 2024“, jež je součástí důkazů ve spise o ročním plánu výluk. Kromě této skutečnosti si vám dovoluujeme připomenout, že dne 16.2.2024 bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen UOHS) rozhodnuto o tom, že o neschválení výluk v úseku Vítkov u Tišnova – Křižanov z ročního plánu 2024 se vrací k prvostupňovému rozhodování ve věci. Rozhodnutí čísla jednacího ÚOHS-07147/2024/164 jistě máte k dispozici. Důvodně se stále domníváme, že vaše organizace zařazením identických výluk do projednávaných návrhů střednědobých plánů výluk pro květen 2024, pouze obchází povinnosti provozovatele dráhy uvedené v zákoně o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění (dále jen zákon), konkrétně pak §23b, odst. 4 zákona a §23c odst. 1 a 6 zákona a navrhuje nové výluky zcela obsahově odpovídající výlukám, jejichž konání není aktuálně nijak a ničím povoleno. Jak jsme již opakovaně uvedli, jde zřejmě o snahu rozptýlit pozornost a nezákonně projednat obsahově shodné výluky mimo rámec ročního plánu pro rok 2024 a především dokumentu „Dočasné omezení kapacity na roky 2023 a 2024“ a to bez ohledu na skutečnost, že neexistuje žádné jiné pravomocné rozhodnutí, kterým by bylo rozhodnutí o konání výluk, resp. o omezení provozování dráhy v uvedeném úseku.

Dovolujeme si vás proto předem upozornit na to, že pokud bude dne 22.2.2024 na CMVP takto předložený střednědobý plán projednán a nebudou naše námítky, které byly uvedeny již v rámci řízení o RPV 2024, řádně vypořádány, budeme podnikat další právní kroky pro zamezení konání nahoře vyjmenovaných výluk. Pro připomenutí pouze zopakujeme, že naše zásadní námítka k uvedeným akcím je, že dopad změn a omezení drážní dopravy u těchto výluk (nyní označených v návrhu pro březen 2024 jako Z-33050 až F) je v přímém rozporu s ustanovením §23b, odstavec 2, písm. b) resp. s §23b, odstavec 5., věta druhá zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění.



e-mail: [office@cityrail.cz](mailto:office@cityrail.cz)  
tel.: +420 737 204 543  
[www.cityrail.cz](http://www.cityrail.cz)

CityRail, a.s.  
Magistrů 16/202  
140 00 Praha 4

IČO 24199010, DIČ CZ24199010  
Firma zapsána v Obchodním rejstříku  
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17774

Závěrem vás opakovaně žádáme o zahrnutí tohoto našeho stanoviska do zápisu z CVMP, která se bude konat dne 22.2.2024, aby při následném správním řízení byl s jeho obsahem seznámen i UOHS, a aby nedošlo k aplikaci vašeho mylného předpokladu o tom, že včas neuplatněné připomínky buď neexistují nebo jsou považovány za projednané. Pro budoucí vyloučení případných pochybností dodáváme, že do doby konečného a vykonatelného rozhodnutí UOHS o ročním plánu výluk pro rok 2024 platí toto naše stanovisko i pro případné další pokusy o zahrnutí dlouhodobých nepřetržitých výluk na rameni 324 v úseku Vítkov u Tišnova (včetně) – Křižanov (včetně) do střednědobých či krátkodobých plánů.

S pozdravem



CityRail

Digitálně podepsal

Bc. Jan Hruška

Datum: 2024.02.21

19:46:45 +01'00'

Bc. Jan Hruška

člen správní rady




e-mail: [office@cityrail.cz](mailto:office@cityrail.cz)  
tel.: +420 737 204 543  
[www.cityrail.cz](http://www.cityrail.cz)

CityRail, a.s.  
Magistrů 16/202  
140 00 Praha 4

IČO 24199010, DIČ CZ24199010  
Firma zapsána v Obchodním rejstříku  
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17774

**Příloha č. 5 Aktuální mapa vypnutí ETCS a Harmonogram předpokládaného zapínání**



Harmonogram předpokládaného zapínání		
Výlukový rozkaz	Místo vyloučení systému ETCS	Ukončení
25016 A	Dětmárovice (včetně) – Petrovice u Karviné (včetně)	9. 6. 2024
25016 A	Dětmárovice (včetně) – Karviná hl.n. (mimo)	9. 6. 2024
25016 A	Odb. Závada (včetně) – Odb. Koukolná (včetně)	9. 6. 2024
25011 A	Olomouc hl.n. (mimo) – Štěpánov (mimo)	29. 2. 2024
25011 B	Štěpánov (včetně) – Červenka (mimo)	29. 2. 2024
25003 A	Napajedla (mimo) – Otrokovice – Tlumačov (mimo)	14. 8. 2026
33001 B	Lanžhot st.hr. – Lanžhot (mimo)	30. 6. 2024
55001 B	Kostěnice (mimo) – Pardubice hl.n. (mimo)	15. 12. 2024
55001 A	Pardubice hl.n.	15. 12. 2024
55001 C	Pardubice hl.n. (mimo) – Přelouč (mimo)	15. 12. 2024
55001 H	Přelouč (včetně) – Kolín (mimo)	9. 6. 2024
65003 A	Praha-Běchovice (mimo) – Praha-Malešice – Praha-Libeň (mimo)	30. 9. 2024
65003 A	Praha-Hostivař (mimo) – Praha-Malešice – Praha-Zahradní město (mimo)	30. 9. 2024
95002 A	Ejpovice (mimo) – Plzeň hl.n. (mimo)	28. 6. 2024
95002 B	Plzeň hl.n. (mimo) – Plzeň-Křimice (mimo)	28. 6. 2024
65004 A	Velký Osek (mimo) – Kolín – Kutná Hora hl.n. (mimo)	9. 6. 2024
65004 A	Kolín (včetně) – Velim (mimo)	15. 7. 2024
25002 A	Lipník nad Bečvou (mimo) – Drahotuše (mimo)	13. 12. 2025
25002 B	Lipník nad Bečvou	13. 12. 2025
55001 I	Ústí nad Orlicí (mimo) – Kostěnice (včetně)	15. 3. 2024





















**Projednání měsíčních výlukových plánů 4/2024, 5/2024, 6/2024**
**Porada**

Datum konání 22.02.2024

Čas 10:00–12:30 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ POLNÍK	SŽ 012	725 982 179	Polnik@spravazeleznice.cz	
JIŘÍ NOVÁK	SŽ 012	725 745 542	NovakJiri@spravazeleznice.cz	
YIŘÍ JEHLÍK	SŽ 012	972 424 202	jehlík@spravazeleznice.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	Hajnis@spravazeleznice.cz	
KLÁRA ŽELINKA	SŽ OR UNL	724 517 179	zelinka@spravazeleznice.cz	
Deena Víšková	SŽ 012/2	941 424 103	viskova@spravazeleznice.cz	
Ivana Sedláčková	SŽ 012/2	602 607 34	sedlakova@spravazeleznice.cz	
Josef Valach	SŽ-LSV	724 982 377	valach@spravazeleznice.cz	
František Novák	SŽ 015	607 252 262	novak@spravazeleznice.cz	
MARELA ZACHOVÁ	SŽ OR OVA	724 567 042	zachova@spravazeleznice.cz	
PETR VÉVODA	SŽ 015	602 172 663	vevoda@spravazeleznice.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 043	MORAVKA@spravazeleznice.cz	
Jaroslav JANČEK	SŽ 012	724 027 577	janec@spravazeleznice.cz	
DALIBOR KOTASEK	SŽ OR OVA	725 887 379	kotasek@spravazeleznice.cz	
Jan Hájek	SŽ OR OVA	941 626 079	Hajek@spravazeleznice.cz	
Petr LNEVICKÝ	ČD Praha	702 292 252	lnevicky@spravazeleznice.cz	
Vilém Hrnáček	ČD Praha	725 068 965	Hrnacek@spravazeleznice.cz	
JANA HANOVSKÁ	SŽ 015	602 384 408	HANOVSKA@spravazeleznice.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Luboš Mokříž	SŽ 012	604040263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ-OR-HKR	720972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
Jana Kolářová	SŽ 012	725 813 405	Kolarova@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-015	724 993 908	Jelinek@spravazeleznic.cz	
MILAN KREJČI	SŽ-OR-AR	725 710 456	Krejci@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ OR	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SRZ	722 773 103	Holar@spravazeleznic.cz	
LUKAŠ KALOUSEK	SŽ OR PHA	607 013 012	Kalousek@spravazeleznic.cz	
STANISLAV HOVÁK	SŽ OR	602 605 824	Hovak@spravazeleznic.cz	
MILAN KRATKÝ	SŽ 012	602 237 495	Kratky@spravazeleznic.cz	
JOSEF HAJEK	SŽ OR	725 813 510	Hajek@spravazeleznic.cz	
PEJL KURK	SŽ OR	725 865 307	Kurk@spravazeleznic.cz	
Hedvika Dospělá	MTR s.v.o	704 128 221	ROSEY PALLOVA@METRANSRAIL.EU	
Jaroslav Týka	ŽESNAD.CZ	602 590 462	offic@zesnad.cz	
ONDŘEJ JEDLIVÝ	ROPID	722 471 040	JEDLIVY@ROPID.CZ	
Jan ROŽENSKÝ	ROPID	723 408 498	rozencky.jan@ropid.cz	
MARTIN ZAHRADKA	IZOK	722 450 063	ZAHRAKA.MARTIN@IZOK.CZ	
Zdeněk Čech	ODC	725 743 427	zdenek.cech@odc.cz	
JAROSLAV FLEČEK	SŽ NRP	777 735 345	FLECEK@SZ.NRP.CZ	
RICHARD PALACH	PKPCI	604 456 723	richard.palach@pkpci.cz	
VOJTECH GAWLINSKI	PKPCI	724 577 716	wojciech.gawlinski@pkpci.com	
Pařík Šlampa	KORDIS-JMK	607 646 807	pslampa@kordis-jmk.cz	

**Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.**