

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 9681/2023-SŽ-GŘ-O12  
Listů/příloh 127/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz  
Datum 09.02.2023

**- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

**Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce  
březen, duben a květen 2023**

Dne 26.01.2023 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA  
ředitel odboru plánování a koordinace výluk  
podepsáno elektronicky

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky březen a duben 2023
- Příloha č. 4 – Plán pravidelného měření dynamických parametrů TV na koridorových tratích  
Správy železnic, s. o. v roce 2023
- Příloha č. 5 – Plán pravidelného měření na tratích Správy železnic, s. o. – 1. cyklus 2023
- Příloha č. 6 – Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

## Příloha č. 1 Rozdělovník

### Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

### Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

### Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

### Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHLA ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gzui
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

#### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

# Zápis z jednání

## Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce březen, duben a květen 2023

Datum konání 26.01.2023  
Čas 10:00 – 13:00  
Zapsala Ing. Hana Rejhon  
Přítomni viz Prezenční listina

### Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – květen 2023
5. Projednání změn MP – březen 2023
6. Projednání změn SUP – duben 2023
7. Projednání změn SP – květen 2023
8. Různé
9. Závěr

---

## 1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Požádal dopravce, aby si na Portále provozování dráhy zkontrolovali složky s vloženými opatřeními a neaktuální opatření z minulých let z nich odstranili. Správa železnic, státní organizace bude v nejbližší době provádět revizi dokumentů, v rámci které budou všechny neplatné dokumenty odstraněny.
- Informoval, že na Portále provozování dráhy se také nově objeví zatřídění zahraničí, ve kterém bude Správa železnic, státní organizace zveřejňovat dokumenty týkající se, koordinace se zahraničím.
- Seznámil přítomné s aktuálním vývojem přípravy RPV pro rok 2024, ve kterém je naplánováno zahájení velkého množství staveb a investičních akcí. Zanedlouho budou probíhat interní jednání v rámci Správy železnic, státní organizace, po kterých bude následovat standardní proces projednávání s dalšími subjekty.
- S ohledem na skutečnost, že nyní jsou v médiích zveřejňovány různé spekulace ohledně výluky 3b. staniční koleje v dopravně **Brno hlavní nádraží**, zavedené z důvodu zjištěného závažného poškození mostu v km 142,475 pod touto kolejí, upřesnil aktuální informace. V současné době zde probíhají opravné práce, které jsou naplánovány do konce GVD 2022/2023 tj. do 09.12.2023. Nelze však garantovat, že se opravu mostu podaří realizovat v daném termínu, ani zda bude případně možné její dokončení v dřívejším termínu.

Zástupce GR, ředitel odboru O6 Ing. Pavel Paidar, který úvodem:

- Informoval o vývoji situace při přípravě stavby **Výtoňského mostu**. Správa železnic, státní organizace prošla, za vědomí hlavního města Prahy, architektonickou soutěží, při které byla opětovně nastolena diskuze ke snaze o záchranu stávajícího mostu. Přesto se Správa železnic, státní organizace snaží pokračovat v přípravě stavby dál s tím, že termín předpokládané realizace výměny samotné mostní konstrukce připadá na rok 2026. Ideálně bude realizace probíhat v zastaveném provozu, společně s vyloučeným úsekem mezi Prahou hlavním nádražím a Prahou-Vyšehradem, společně s jižní částí vinohradského zhlaví v dopravně Praha hlavní nádraží, tak aby byly zrealizovány práce v co největším možném úseku v rámci jednoho společného bloku výluk. Ještě před realizací stavby Výtoňského mostu se počítá se dvěma tendry týkajícími se Prahy-Smíchova. Nejprve tendr na nultou etapu, která bude řešit přípravné práce jako je sejmutí stávajících odstavných kolejí a následně druhý tendr v úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov. V současné době je snahou Správy železnic, státní organizace, aby všem těmto výše uvedeným stavbám předcházela stavba na zdvoukolejnění trati mezi Odbočkou Tunel a Prahou-Krčí, jejíž realizace by měla následně umožnit jak odklon nákladní dopravy, tak i odklon dálkové dopravy v období, kdy bude probíhat výluková činnost v Praze-Smíchově, která bude značně omezovat průjezd danou dopravnou. Je prioritou, abychom na konci roku 2024, případně začátkem roku 2025 měli zajištěný průjezd vlaků kapacitním směrem z Prahy-Radotína přes Odbočku Tunel do Prahy-Krče.
- Informoval o vývoji při přípravě stavby **Branického mostu** (lidově přezdívaného též most Inteligence). Během přípravy dané stavby probíhaly i rozsáhlé diskuze ohledně možného zdvoukolejnění Chuchelského tunelu. Tato varianta byla prověřována. Vybudování 2. traťové koleje by dle současných norem a předpisů znamenalo nutnost získání řady výjimek na potřebné parametry, a jejichž získání by nebylo jisté. Proto zatím tento cca 400 m dlouhý úsek bude ponechán jednokolejný. Zpracovaná dopravní technologie ukazuje, že i s ohledem na výhled odklonové vozby je v tuto chvíli dostatečně kapacitní.

Zástupce SSZ, technický náměstek ředitele Ing. Jakub Bazgier, který úvodem:

- Doplnil informace k vývoji při přípravě stavby **Branického mostu**. V současné době byl již vypsán tendr a v druhém kvartálu tohoto roku, by Správa železnic, státní organizace chtěla mít již vysoutěženého zhotovitele. K zahájení stavby by mělo dojít v červenci tohoto roku. V současné době jsou výluky se zastaveným provozem naplánovány od října 2023 do dubna 2024. Potom by následoval jednokolejný provoz do července 2024 a následné dokončení stavby. Jedním z požadovaných zadávacích kritérií je zkrácení doby realizace zastaveného provozu, protože stav Výtoňského mostu se dle každodenního monitoringu neustále zhoršuje. Konkrétní diskuze ohledně délky zastaveného provozu pak bude probíhat až s vítězným zhotovitelem stavby.

Průběh porady řídil VO O12/2, p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Požádal, na základě obdržených připomínek dopravců, zpracovatele výlukových rozkazů, aby pro lepší orientaci dopravců uváděli ve sloupečku poznámka u každého ROV, které přidělují dopravcům pro vložení opatření, do kdy je třeba dané opatření uzavřít tak, aby byl dodržen termín pro vydání ROV. K této problematice doplnil Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA informaci, že bude do budoucna snahou Správy železnic, státní organizace tuto problematiku řešit v rámci vývoje aplikace CSV.
- Informoval, že součástí zápisu z této porady bude aktualizovaný Plán pravidelného měření dynamických parametrů trakčního vedení na koridorových tratích Správy železnic, státní organizace v roce 2023 (příloha č. 4). Původní plán pravidelného měření byl součástí zápisu z roční výlukové porady konané v Konferenčním hotelu LUNA (Kouty 77, Ledec nad Sázavou) dne 25.05.2022. Zároveň požádal objednavatele výluk, aby pokud to nebude nezbytně nutné, nepřidávali další nepředpokládané výluky v době jízdy měřících vlaků.

- Informoval zejména objednavatele výluk o požadavku společnosti **ČEPRO, a. s.** (ve které došlo k personálním změnám a ukončení pracovního poměru pana Michala Helta ke dni 31.01.2023), na zasílání a sdělování informací k výlukám ovlivňujícím provoz některé z vleček společnosti ČEPRO, a. s. na novou kontaktní osobu, a to **pana Romana Pokorného, tel.: +420 221 968 176, +420 602 771 004, e-mail: [roman.pokorny@ceproas.cz](mailto:roman.pokorny@ceproas.cz).**
- V průběhu projednávání důležitých staveb doplnil informace Ing. Josefa Valacha a upozornil na změny v týdenních plánech u výluk na stavbě „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“. Podrobnější informace jsou uvedeny v bodě 3 tohoto zápisu. Dané změny nebudou vyžadovat větší opatření ze strany dopravců.
- Omluvil se, že z důvodu velkého množství změn, které byly dohodnuty těsně před poradou, obdrželi účastníci porady dodatečné podklady k projednání až ráno v den porady. (Některé porady ke stavbám probíhaly až v týdnu konání celostátní výlukové porady.)
- V průběhu projednávání důležitých staveb doplnil informace Bc. Tomáše Holara pro úsek **České Budějovice – Horní Dvořiště**, kdy Správa železnic, státní organizace obdržela dosud nepodložené informace, že Rakouská strana by ráda posunula termín našich výluk. Správa železnic, státní organizace upozorňuje, že výluky na České straně schválené v rámci RPV pro rok 2023 budou konány v původních termínech, tak jak jsou uvedeny v plánech, bez ohledu na případné změny na Rakouské straně.
- V rámci informací o akcích investora SS upozornil na překročení výluky na stavbě CPS (ŘSD) dálnice D35 v Opatovci. Všechny posuny jsou součástí změnových tabulek a plánů výluk na červen 2023.
- Informoval o dodatečných změnách u únorových výluk v obvodech schvalovatelů výluk č. 2 a 9, které budou doplněny do týdenních plánů:
  - Na **VR 308** – Dojde k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 23044 etapy B** v dopravně **Vsetín**. Výluka měla probíhat v termínu od 16.02.2023 – do 31.05.2023. Nově (z důvodu problémů při výstavbě opěrné zdi u řeky Bečvy) bude probíhat až do 07.06.2023 (06:20 hod.).
  - Na **VR 501** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 53031 etapa G** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 24./25.02.2023 v čase od 23:20 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro stavbu brány v děličích (souběh s výlukou dle ROV 53031 etapou E).

Zástupce sdružení ŽESNAD, Ing. Jaroslav Tyle během projednávání:

- Vzněl dotaz na vývoj situace ohledně plánovaných březnových nepřetržitých výluk na **VR 305** dle **ROV 23077 etap A, B** s postupnými jednokolejnými provozy v úseku **Jistebník – Studénka**. Zda bude regionální osobní doprava vedena prostředky ND a uvolní tak trasy nákladní dopravy, což byla podmínka souhlasu sdružení s konáním daných výluk.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – V současné době probíhají jednání. Jejich výsledky ke dni konání celostátní výlukové porady nemá Správa železnic, státní organizace k dispozici.

## 2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během lednové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

### 3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

#### **Zástupci SSV Ing. Pavel Krošeska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:**

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmárovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, proběhly výměny SW. Z důvodu nedostatku kapacit zhotovitele vyvolaného MU v ŽST Otrokovice byly projednány úpravy HMG předmětné stavby, realizace na jaře 2023.

Stavba „**Dětmárovice - Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od dubna 2023 dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, broušení). Probíhají jednání pro výměnu izolátorů, od tohoto se bude odvíjet realizace funkčních zkoušek TV.

Stavba „**Osoblažka, výstavba 3 ks zabezpečení přejezdů v rámci P 500**“ – investice byla projekčně v přípravě OŘ, tam byly stanoveny i technické parametry. SSV pouze zajišťuje realizaci. Při zkoušení bylo zjištěno, že nainstalované KO plně nevyhovují k zajištění správné činnosti dotčených 3 ks PZZ.

Dne 25.01.2023 byly přejezdy přezkoušeny a uvedeny do činnosti.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – projekt schválen, stavební povolení nabylo právní moci, čeká se na rozhodnutí o financování, v současné době se přepracovává ZOV, soutěž na zhotovitele by měla být vypsaná v dubnu 2023, zahájení realizace září 2023.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – požadavek zhotovitele ze dne 24.11.2022 – z důvodů požadavku zastavení práce na výpravní budově od památkářů (NPÚ) a s tím spojené práce na přístupových cestách na nástupiště požaduje omezení po ukončení výluky 10.12.2022:

- Zkrácení nástupní hrany vnějšího nástupiště č. 1 u koleje č. 1 od km 12,957 – 13,017 na 60 m do 31.01.2023.
- Vyloučení nástupiště č. 2 poloostrovního u koleje č. 2 do 31.01.2023.
- Vyloučení koleje č. 4 (bez nakládky) do 31.05.2023 (zařízení staveniště pro stavbu).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – pokračuje výluka SK 2a + TV z důvodu nepředvídatelného podloží původní opěrné zdi, změna projektu, změna technologie. Předpoklad ukončení 06.07.2023. Probíhají práce na ZZ – přepínání kabelizace. Od 16.02.2023 zahájení SP3 – výluka LKS.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – v březnu proběhnou demoliční práce objektu u SK 3, úpravy PHS i u SK 10.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc**“ – projekt schválen, stavební povolení nabylo právní moci, je vypsaná soutěž na zhotovitele. V roce 2023 přípravné práce, v roce 2024 i s výlukovou činností.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – předpoklad definitivního zvýšení rychlosti se změnou GVD v polovině roku 2023.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – na přelomu dubna a května jsou v plánu dokončovací práce 10N se ZP (3. podbití, regulace TV, broušení).

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – z důvodu nehodové události pokračuje výluka ETCS v ŽST Otrokovice a TZZ směr Napajedla a Tlumačov.



Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ –stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – po ekonomickém vyhodnocení bylo rozhodnuto, že na České straně bude realizován „S“ propoj v termínu 03. – 06.03.2023 se ZP. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 10.10.2023.

25.01.2023 proběhla nepodložená informace, že na Slovenské straně bude stavební činnost zastavena. Slovenský investor tyto spekulace vyvrátil.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“, „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ a „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled**“ – pro pokračování projekčních prací (resp. přepracování dokumentací) a pro schvalovací proces nutno v rámci probíhajících jednání urgentně rozhodnout o koncepci výluk a NAD – ovlivňuje technické řešení a ekonomiku staveb s přímým vlivem na přípravu zadávacích dokumentací pro vypsání zakázek na realizaci staveb, výhledový limitní termín vypsání zakázek - do 05/2023.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – v druhé polovině 04/2023 krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – v 03 a 04/2023 výluky pro provedení dokončovacích prací.

Stavby „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ a „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – výluky pro dokončovací práce v plánech na 04/2023.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – z důvodu nerespektování návěstí pro elektrický provoz došlo na několika místech k poškození TV, správce zařízení požaduje jeho opravu. Dále bude provedena výměna vybraných vadných izolátorů TV. Nastaly komplikace s dodáním materiálu pro únorové výluky na výměnu TV a jeho regulaci po provizorním stavu v ŽST Brandýs n. O. S důrazem na provedení výše uvedených prací do 30.06.2023 žádá zhotovitel:

- výluky SKS Brandýs n. O. + 2. TK Brandýs n. O. – Choceň v termínu 22.-25.02.2023 neobjednat,
- doplnit denní výluky LKS v Brandýse n. O. na termíny 23., 24.02.2023,
- zahájit blok výluk 1. TK Choceň – Brandýs n. O. + LKS Brandýs n. O. o 1 den dříve, tj. 25.02.2023 (původně 26.02.2023),
- výše uvedenými úpravami dochází ke snížení omezení žel. provozu v 02/2023,
- další výluky na 06/2023, které budou projednávány na následujících výlukových poradách.

Od 03/2023 budou probíhat výluky pro sanační práce.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – 17.01.2023 zahájeny rekonstrukční práce v oblasti kolejí LKS 1-11 vč. rekonstrukce nástupiště číslo 4, předpoklad trvání do 30.06.2023. Průběžně se konají ZP (práce na TV, pažení, kabelovod, práce na ŽSv).

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – setrvalý stav - probíhají práce bez požadavků na výluky, práce vyžadující výlukovou činnost od dubna 2023.

Stavba „**Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka**“ – pro provedení IG vrtů proběhne výluka 4N Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem v období 13.-16.02.2023.

Stavby „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec**“ a „**Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice**“ – do 04/2023 bezvýlukový stav.

## **Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:**

Stavba **„Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci březnu nepřetržitými výlukami postupně obou traťových kolejí v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí a v měsíci dubnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Modernizace trati Sudoměřice – Votice“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci dubnu nepřetržitými výlukami postupně obou traťových kolejí v úseku Olbramovice – Červený Újezd – Chotoviny a v měsíci květnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – pokračuje bez výluk, v měsíci březnu proběhnou krátkodobé noční výluky pro napěťové zkoušky, na přelomu března a dubna proběhne nepřetržitá výluka 4. staniční koleje v ŽST Velim pro prodloužení nástupiště u této koleje, a noční výluky 2. staniční koleje v ŽST Velim pro demolici nástupiště u této staniční koleje.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Semily pro rekonstrukci koleje a výstavbu nástupiště, a nepřetržitou výlukou 3. a části 5. staniční koleje v ŽST Semily pro jejich demolici a uvolnění prostoru pro výstavbu nového podchodu, které poběží do konce června. Na konci února proběhne výluka 1. staniční koleje, do které bude vloženo mostní provizorium, na ní bude od začátku března navazovat výluka 2. staniční koleje pro budování podchodu pod 4. a 2. staniční kolejí současně, které poběží do konce června.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, v měsíci únoru a dubnu proběhnou denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Čelákovice – Mstětice pro betonáž TZ, v březnu proběhne 15denní nepřetržitá výluka staničních kolejí v ŽST Mstětice pro provizorní propojení vlečky ČEPRO, která znemožní obsluhu vlečky ČEPRO po dobu výluky.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží jako překročená do poloviny května, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Mstětice – Praha-Horní Počernice pro zahájení demontáže odbočky Zeleneč a zprovoznění podchodu na zastávce Zeleneč, která poběží do poloviny března. V polovině března bude překlopená na výluku 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – Mstětice pro dokončení demontáže odbočky Zeleneč a zprovoznění podchodu na zastávce Zeleneč, která poběží do druhé poloviny dubna. V druhé polovině měsíce dubna bude zahájená nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku výh. Skály – Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a zahájení demontáže odbočky Černý Most.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou zbytných kolejí v ŽST Praha-Bubny pro jejich demontáž. V polovině března bude zahájená nepřetržitá traťové koleje v úseku Praha-Bubny – Praha-Dejvice včetně celé navazující části liché části stanice ŽST Praha-Bubny pro jejich rekonstrukci, která poběží do konce roku 2024. Na začátku dubna bude zahájená nepřetržitá výluka 4. staniční koleje v ŽST Praha-Bubny, která znemožní využívání vlečky v této ŽST. V první polovině května proběhne týdenní nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Praha-Bubny pro napojení provizorní koleje, od poloviny května pak začne výluka 1. a 3. staniční koleje s provozem po provizorně přeložené koleji, která poběží do konce roku 2024.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci dubnu nepřetržitými výlukami postupně všech částí stanice a traťových kolejí pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice“** – bude zahájená v měsíci březnu nepřetržitými výlukami postupně sudých staničních kolejí v ŽST Lovosice pro výstavbu kabelovodu, a nepřetržitou výlukou 3., 5. a 7. staniční koleje v ŽST Lovosice pro výstavbu provizorního nástupiště u 5. koleje. V měsíci dubnu bude zahájená nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 13, 15 a 17 v ŽST Lovosice pro prodloužení podchodu, která poběží do konce června.

Stavba **„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci dubnu týdenní nepřetržitou výlukou v úseku Blíževedly – Litoměřice horní nádraží a denními výlukami v ostatních úsecích pro dokončovací práce.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – pokračuje překročenou nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží do konce února.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov“** – pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny prosince. Na konci února proběhne nepřetržitá výluka vlečkové koleje směr Chabařovice staré nádraží pro zřízení provizorního propojení jako příprava na rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu. V první polovině března bude zahájená nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu, která poběží do poloviny září, a výluka 3. a 5. staniční koleje v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části ŽST Krupka-Bohosudov, která poběží do poloviny června. V polovině dubna bude zahájená výluka 1. staniční koleje v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části ŽST, která poběží do poloviny června. Tato výluka znemožní křižování vlaků v ŽST Krupka-Bohosudov.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany“** – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2024 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ“** – bude realizována nepřetržitou 6 měsíční výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která bude zahájená na konci května, a poběží do začátku listopadu.

Stavba **„Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany, rekonstrukce PZS a doplnění závor“** – bude realizována na přelomu měsíce dubna a května 11denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Sadská – Nymburk město.

Stavba **„Výstavba PZS přejezdu P4642 v km 22,145 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka“** – bude realizována v měsíci červenci 12denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba **„Výstavba přejezdu P4646 v km 24,300 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka“** – bude realizována v měsíci červenci 12denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“** – bude realizována v měsíci dubnu, květnu a červnu 80 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Noutonice – Středokluky se zachováním obsluhy vlečky v km 29,620.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)“** – bude realizována v měsíci dubnu, květnu a červnu 80denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Podlešín – Noutonice.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“** – bude realizována v měsíci dubnu 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“**, **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I. etapa“**, **„Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov“** a **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“**.

## **Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:**

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – v květnu pokračují denní a noční výluky dle ROV 73130 pro vyřezání určených původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje a určené etapy budou využity i pro výměnu pražců, úpravu GPK a práce na výhybkách. Práce budou pokračovat i v dalších měsících (aktuálně předpoklad zhotovitele 7/23).

Stavba „**Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří**“ – investiční akce bude zahájena na konci dubna 2023 první výlukou pro betonáž základů TV (lichá kolejová skupina). V květnu s příslušným časovým odstupem pro vyzrání materiálu navazují práce na samotném neutrálním poli (montáž stožárů a bran trakčního vedení, montáž napájecích převěsů, úprava dispečerské řídicí techniky, úpravy a změny ukolejnění, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů). Uvedené práce se konají ve stejném rozsahu i v sudé kolejové skupině. Výluky se konají vždy s vypínáním napětí trakčního vedení a vyjma určených staničních kolejí v ŽST Vojkovice nad Ohří ovlivňují i TK směr Ostrov nad Ohří. ZOV stavby obsahuje i dva zastavené provozy v noční době (bez ND) pro montáž stožárů a bran TV vedení a montáž napájecích převěsů. Výluky v liché kolejové skupině ŽST Vojkovice nad Ohří (včetně dvou nočních ZP) generují zastavení provozu na vlečku Mattoni, se kterou se omezení projednávají (bude smluvně podchyceno).

**Určené mostní objekty v úseku Kaštice – Žabokliky – Žatec západ** – následné podbití po investiční akci z roku 2022 na určených mostních objektech a částech trati v úseku Kaštice – Žabokliky – Žatec západ proběhne v jedné denní výluce 3. května (10 hod.). Jedná se o společnou výlukou s OŘ.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v březnu a v dubnu stavba nepožaduje změny ve výlukách. V květnu se bude konat 9 výluk (v noční době) pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 01:15 – 03:45.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v březnu a v dubnu stavba nepožaduje změny ve výlukách. V květnu pokračují nepřetržité výluky pro modernizaci a manipulaci pro účely stavby dle ROV 93003 et. A, B, C. Etapa A bude ukončena 19.05., etapy B a C pak 09.06. Na ukončenou etapu A ROV 93003 navazuje nová etapa A ROV 93026 a to z důvodu úpravy (změny) popisu rozsahu vyloučení (obě etapy řeší modernizační práce). Od 01. do 19.05. se bude konat výluka dle etapy B ROV 93026, která řeší úpravu napojení vleček v ŽST Plzeň-Koterov. Tato výluka je o několik dní delší oproti schválenému RPV 2023. Nová délka omezení byla řádně předjednána s vlečkaři (dán písemný souhlas) a s dopravcem ČD Cargo. Od 01.05. do 05.05. se bude konat výluka dle etapy C ROV 93026, ve které bude prováděno navážení materiálu, montáž kolejí a TV. Tato výluka je oproti schválenému RPV 2023 prokrácena. Uvedená výluka bude konána v souběhu s výlukou pro opravné práce OŘ Plzeň, kdy dojde nejprve k zastavení provozu ve 2. TK Plzeň-Koterov – Plzeň hl. n. a v ŽST Plzeň-Koterov a následně pak pro práce OŘ Plzeň (od 02.05.) v úseku Plzeň-Koterov (mimo) – Nepomuk. V termínu 15.-19.05. bude konána výluka dle etapy E ROV 93026 pro úpravy trakčního vedení (201. SK Plzeň hl. n.). V termínu 18./19.05. bude konána noční výluka dle aktuálně navrhované etapy G ROV 93026, při které budou řešeny práce na zabezpečovacím zařízení výhybky č. 18 (dotčená výhybka je ve spojce s výhybkou č. 19, která se nachází ve vyloučené části kolejiště). Je navržena noční výluka o délce 4 hodiny v čase 23:00-03:00, kdy dojde k zastavení provozu, bez potřeby ND (dotčená výhybka bude po dobu prací bez dohledu – uvedené omezení by generovalo jízdy na PN, při kterých by ale mohlo dojít k uvážnutí vlaku při průjezdu stávajícím neutrálním polem TV). Zbývající noční výluky v květnu (ZP bez ND v čase 23:00-04:30), určené pro práce na TV, jsou plánovány v rozsahu 1x dle etapy E ROV 93003 (09./10.05.) a následně pak 3x dle etapy D ROV 93026 (22./23., 23./24. a 29./30.05.). Původně byla plánována ještě noční výluka v termínu 19./20.05. Tato výluka měla být určena pro práce na výhybce č. 18 (viz výše), proto byla zrušena a všechny práce na uvedené výhybce budou provedeny 18./19.05. v etapě G.

Stavba „**Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná a rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice** – v termínu 03. – 29.05.2023 bude realizována investiční akce v ŽST Včelná, která řeší rekonstrukci výhybek č. 4 a 6, rekonstrukci určených částí staničních kolejí (žel. svršek a spodek) a s tím související rekonstrukci přilehlých nástupišť (včetně ramp a přístupů), následnou úpravu GPK a regulaci trakčního vedení. Zároveň budou provedeny úpravy PZS přejezdu P5578 v km 111,662, kdy dojde k rozšíření stávajícího silničního přejezdu o část pro pěší a cyklisty (včetně souvisejícího doplnění technologie PZS). Z důvodu výše uvedených úprav bude potřeba zajistit i výměnu SW (ROV 93058 et. D). Výluka bude konána v částečném souběhu s výlukou po OŘ Plzeň (délka 8N) ve zbylé části trati.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – v březnu byla doplněna denní výluka dle ROV 63029 C1 (27.03.) – úprava upínací teploty (1., 3. SK Praha-Radotín). V dubnu byly doplněny denní výluky pro demontáž závěsného optického kabelu v úseku Praha-Smíchov - odb. Závodiště dle ROV 63030 E1+U1 a v úseku Praha-Radotín – odb. Tunel dle ROV 63030 A1+V1 (01. a 02.04.). V ŽST Praha-Radotín byly doplněny výluky dle ROV 63029 M1+P1 (02.04. – demontáž závěsného optického kabelu). V květnu pokračují (do 10.05.) nepřetržité výluky dle ROV 63029 pro strojní podbíjení a úpravu GPK, pro úpravu šterkového lože a stezek, dále v květnu pokračuje ROV 63001 Z (výluka TV NP 4/N104). Dále se konají dílčí denní výluky pro laníčkování, FS 3 a georadar a pro broušení.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – březen a duben beze změn ve výlukových požadavcích. V květnu pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63031 C (do 02.05.) a ROV 63031 D (do 03.11.) pro výstavbu kabelových tras, výstavbu kanalizace a modernizaci (do 03.11.2023). Výluky TK Kladno – Unhošť a Kladno – Kladno-Ostrovec se (i dle požadavku ČD, ROPID a IDSK) budou konat od 01.07.2023 a to v termínu 01.07. – 21.07.2023 pro úsek Kladno – Unhošť a 01.07.2023 – 31.07.2024 pro úsek Kladno – Kladno-Ostrovec. Výluka TK směr Kamenné Žehrovice v roce 2023 platí dle projednaného POV.

Stavba „**Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice**“ – investiční akce řešící prodloužení podchodu v ŽST Hořovice je vysoutěžena a je podepsána smlouva se zhotovitelem a bylo předáno staveniště (jedná se o společnou akci SŽ a města Hořovice). 24.01. bylo svoláno jednání k harmonogramu výluk, který byl v rámci porady projednán a výluky budou zařazeny na příští regionální výlukovou poradu v Praze.

#### **Ostatní stavby, popř. stavby menšího rozsahu (příprava a realizace SSZ Plzeň nebo příprava OŘ Plzeň a realizace SSZ Plzeň):**

**VR 702 „(Tábor – Písek)“** – původně plánovaná výluka traťové koleje Záhoří - Písek dle ROV 93034 et. G pro rekonstrukci nástupišť (a úpravu čekárenského přístřešku) zastávky Vrcovice je v měsíci dubnu zrušena (ROV je upraveno). Výluka bude po dohodě s dopravci požadována na podzim 2023. Výluka byla posunuta na nový termín z důvodu zrušení výběrového řízení na zhotovitele, které bude opakováno a původní termín výluky by se nestihl.

**VR 702 „(Tábor – Bechyně)“** – v souběhu s výlukou pro opravné práce OŘ Plzeň (18.-31.05. – ROV 93060) budou realizovány investiční akce na určených přejezdech (P6310, P6311, P6322). Jedná se především o rekonstrukce přejezdových konstrukcí a o úpravu rozhledových poměrů přejezdů. Dotčené přejezdy by měly být následně osazeny novými PZS, aktivace se předpokládá na podzim 2023.

**VR 706 „(Rybník – Loučovice)“** – v souběhu s opravnými pracemi OŘ Plzeň (22.-26.05. – ROV 93061) bude realizována úprava napájení u přejezdů P6111 a P6116 (demontáž transformátorů z TV) a dále pak při výluce ZZ dle ROV 95005 v termínu 15.-26.05. bude provedeno doplnění závor u výše uvedených přejezdů (včetně úpravy kabelizace, vypínání dalších dotčených PZS ve vazbě na upravované přejezdy a k výměně SW v Rybníce).

**VR 708 „(Vodňany)“** – v souběhu s opravnými pracemi OŘ Plzeň (15.05.-01.06. – ROV 93048) bude realizována investiční akce na přejezdu P1417 a na části koleje v km 3,920 – 4,240 (rekonstrukce žel. svršku a spodku, úpravy odvodnění, rekonstrukce přejezdové konstrukce, rekonstrukce propustky, snesení výh. č. 1 a její náhrada kolejovým polem, rekonstrukce stávajícího PZS přejezdu P1417).

**VR 714 „(Příkosice – Nezvěstice)“** – v souběhu s opravnými pracemi OŘ Plzeň (29.05.-23.06. – ROV 93064) bude realizována investiční akce na přejezdech P1237, P1239, P1246, P1248 (s potřebou vypínání dalších přejezdů, které jsou s dotčenými přejezdy ve vazbě). Na přejezdech bude buď zřízeno zcela nové PZS (kde aktuálně není), anebo budou stávající PZS zrekonstruována a doplněna o závory. Úpravami projdou i kolejové rošty ovládacích úseků přejezdů (uchycení PCN). Rekonstrukční práce se předpokládají i na přejezdu P1343 (zde včetně konstrukce).

**VR 716 „(Blatná – Sedlice)“** – v souběhu s opravnými pracemi OŘ Plzeň (22.05.-08.06. – ROV 93039) bude realizována investiční akce na přejezdech P1352 a P1361 a dojde ke zrušení přejezdu P1353. Na rekonstruovaných přejezdech (a určených částech traťové koleje) budou provedeny úpravy žel. svršku a spodku (včetně prací na propustcích), rekonstrukce přejezdových konstrukcí a dojde k výstavbě PZS. Zrušený přejezd P1353 bude snesen a bude zřízena nová účelová komunikace v délce 154 m jako náhrada za zrušený přejezd.

**VR 717 „(Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice)“** – v souběhu s opravnými pracemi pro OŘ Plzeň bude realizována rekonstrukce mostu v km 20,691 (31.05.-09.07. – ROV 93073).



## 4. Projednání výluk nad RPV – květen 2023

Květnové výluky projednané na lednové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

### Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23070 A	Třinec (Trzyniec), 13a., 15. bez TV, 11., 13., 13a., 15. jen TV	02.05.2023-03.05.2023	07:15 - 17:00	CPS-Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP (plynového potrubí): Montáž lešení a ochranných sítí.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT. Byly projednány v 6+.
301	Z-23070 B	Třinec (Trzyniec), 1., 1a., 5., 5a., 5b., 13a., 15. bez TV, lichá jen TV	04.05.2023	07:15 - 17:00	CPS-Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP (plynového potrubí): Montáž lešení a ochranných sítí OŘ Ova- údržba zastřešení nástupiště.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT. Byly projednány v 6+.
301	Z-23070 C	Třinec (Trzyniec), 2., 2a., 4., 6a. bez TV, sudá jen TV	05.05.2023	07:15 - 17:00	CPS-Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP (plynového potrubí): Montáž lešení a ochranných sítí OŘ Ova- údržba zastřešení nástupiště.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Byly projednány v 6+.
301	Z-23070 D	Třinec (Trzyniec), 6a. bez TV	09.05.2023-12.05.2023	07:15 - 17:00	CPS-Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP: Osazení nových styčníků pro lanové závěsy.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). Byly projednány v 6+.
301	Z-23070 D	Třinec (Trzyniec), 6a. bez TV	16.05.2023	07:15 - 17:00	CPS-Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP: Svařování nových styčníků, trapéz 12.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). Byly projednány v 6+.
301	Z-23070 E	Třinec (Trzyniec), 1., 1a., 5., 5a., 5b., 6., 6a., 6b. bez TV, lichá jen TV	18.05.2023-19.05.2023	07:15 - 17:00	CPS-Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP: Svařování nových styčníků spodní sedlo trapézu 12.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT. Byly projednány v 6+.
301	Z-23070 D	Třinec (Trzyniec), 6a. bez TV	24.05.2023	07:15 - 17:00	CPS-Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP: Nové styčnický, NDT svarů, PKO.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). Byly projednány v 6+.

301	Z-23178 E2	Český Těšín, 107. bez TV, 105., 107. jen TV	22.05.2023-25.05.2023	12:00 - 19:00	Demolice drážního objektu	Nad RPV. LNT.
301	Z-23104 A	Petrovice u Karviné - Závada odb., 1. bez TV, Dětmarovice - Petrovice u Karviné, 1. jen TV, Petrovice u Karviné, 7c,9a,9c bez TV, 1., 1a., 1b., 3., 5a., 7., 7a., 7b., 9., 9b. + TV, záhl. a zhl. ze směru Dětmarovice z 1. TK. Petrovice u Karviné - Karviná město, 90. bez TV	02.05.2023-03.05.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, definitivní regulace TV.	Nad RPV. ZP+NVÚ.
301	Z-23104 G	Dětmarovice, lichá + TV, záhl. a zhl. ze směru Karviná 1. TK. Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží, 1. + TV	19.05.2023-20.05.2023	22:00 - 04:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	Nad RPV.
301	Z-23104 H	Dětmarovice, lichá + TV, záhl. a zhl. ze směru Bohumín 1. TK. Bohumín - Dětmarovice, 1. + TV	20.05.2023-21.05.2023	22:00 - 04:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23104 I	Dětmarovice, 1., 2., 6. bez TV, celá jen TV	21.05.2023-22.05.2023	22:00 - 04:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23104 J	Dětmarovice, 2. + TV, záhl. ze směru Karviná 2. TK. Koukolná odb. - Dětmarovice, 2. + TV	22.05.2023-23.05.2023	22:00 - 04:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23104 K	Dětmarovice, 2. + TV, záhl. a zhl. ze směru Bohumín 2. TK. Dětmarovice - Bohumín, 2. + TV	23.05.2023-24.05.2023	22:00 - 04:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23104 L	Dětmarovice, 4., 6. bez TV, 4., 6., 8. jen TV, záhl. ze směru Petrovice u Karviné 1. TK. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, 1. jen TV	24.05.2023-25.05.2023	22:00 - 04:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23104 N	Dětmarovice, 6., 8. + TV, Petrovice u Karviné - Dětmarovice, 2. jen TV	25.05.2023-26.05.2023	22:00 - 04:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23104 M	Dětmarovice, 6., 8. + TV	28.05.2023	07:30 - 15:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	Nad RPV. NVÚ.



301	Z-23104 O	Dětmárovice - Petrovice u Karviné, 1. + TV, Koukolná odb. - Závada odb., traťová + TV	29.05.2023	07:30 - 15:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	Nad RPV. ZP. ZP v úseku Koukolná odb. - Závada odb.
301	Z-23104 E1	Petrovice u Karviné, 5., 11. bez TV	01.05.2023-09.05.2023	07:00 - 17:00	Odstavení mechanizace.	Nad RPV.
301	Z-23104 F	Petrovice u Karviné, 24., 26. bez TV	09.05.2023-19.05.2023	17:00 - 17:00	Odstavení mechanizace.	Nad RPV.
301	Z-23104 E2	Petrovice u Karviné, 5., 11. bez TV	19.05.2023-30.06.2023	17:00 - 17:00	Odstavení mechanizace.	Nad RPV.
301	Z-23104 B	Petrovice u Karviné, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru 1. TK Zebrzydowice. Petrovice u Karviné st. hr. - Petrovice u Karviné, 2/1. + TV	04.05.2023-05.05.2023	07:15 - 17:00	BC PEDE - úprava GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, úprava stezek, definitivní regulace TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23104 C	Petrovice u Karviné, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice 1. TK. Zebrzydowice - Petrovice u Karviné, 2/1. + TV	06.05.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - definitivní regulace TV a el. dělení na st. hranici.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23104 D	Petrovice u Karviné, 2. bez TV, 2.-10. jen TV, výh.: 38, 43, 46, 50, 51, 56, záhl. a zhl. ze směru Dětmárovice 2. TK	09.05.2023-10.05.2023	07:40 - 19:40	BC PEDE - úprava GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23104 D1	Petrovice u Karviné, sudá + TV, výh.: 5, 6, 7, 8, záhl. a zhl. ze směru Dětmárovice 2. TK a zebrzydowické ze směru 1/2. Petrovice u Karviné - Dětmárovice, 2. + TV, Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr., 1/2. + TV	11.05.2023	07:40 - 19:40	BC PEDE - úprava GPK ASP, broušení, sypání štěrků, definitivní regulace TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23104 D2	Petrovice u Karviné, sudá + TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice ze směru 1/2. Petrovice u Karviné st. hr. - Petrovice u Karviné, 1/2. + TV	12.05.2023	07:40 - 19:40	BC PEDE - úprava GPK ASP, broušení, sypání štěrků, definitivní regulace TV.	Nad RPV. LNT.

301	Z-23104 D3	<b>Petrovice u Karviné</b> , 10.-22. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice ze směru 1/2. <b>Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné</b> , 1/2. + TV	13.05.2023	07:40 - 19:40	BC PEDE - úprava GPK ASP, úprava stezek, definitivní regulace TV a el. dělení na st. hranici.	<b>Nad RPV. LNT.</b>
301	Z-23104 D4	<b>Petrovice u Karviné</b> , 10.-22. bez TV, sudá jen TV	14.05.2023	07:40 - 19:40	BC PEDE - úprava GPK ASP, úprava stezek, definitivní regulace TV.	<b>Nad RPV. LNT.</b>
301	Z-23104 D5	<b>Petrovice u Karviné</b> , 8., 10. bez TV, 6., 8., 10. jen TV	15.05.2023	07:00 - 17:00	BC PEDE - definitivní úprava a regulace TV.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
301	Z-23104 D6	<b>Petrovice u Karviné</b> , 12., 14. bez TV, 12.-20. jen TV	16.05.2023	07:00 - 17:00	BC PEDE - definitivní úprava a regulace TV.	<b>Nad RPV. LNT.</b>
301	Z-23104 D7	<b>Petrovice u Karviné</b> , 16., 18. bez TV, 12.-20. jen TV	17.05.2023	07:00 - 17:00	BC PEDE - definitivní úprava a regulace TV.	<b>Nad RPV. LNT.</b>
301	Z-23104 D8	<b>Petrovice u Karviné</b> , 22. bez TV, 22., 24., 26. jen TV	18.05.2023-19.05.2023	07:00 - 17:00	BC PEDE - definitivní úprava a regulace TV.	<b>Nad RPV. LNT.</b>
301	Z-23104 P	<b>Petrovice u Karviné - Dětmarovice</b> , 2. + TV	30.05.2023	07:30 - 15:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	<b>Nad RPV.</b>
301	Z-23104 R	<b>Petrovice u Karviné - Dětmarovice</b> , 1., 2. + TV, <b>Petrovice u Karviné</b> , celá jen TV, <b>Petrovice u Karviné st. hr. - Petrovice u Karviné</b> , 1/2., 2/1. jen TV	31.05.2023	22:00 - 24:00	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	<b>Nad RPV. ZP+LNT.</b>
301	Z-23130 G	<b>Ostrava uhelné nádraží</b> , 803. bez TV, 803., 804. jen TV, ost. zař.: vyloučena část V. nástupiště přiléhající ke SK 803. v celé délce . <b>Ostrava uhelné nádraží</b> , ost. zař.: vyloučena část V. nástupiště přiléhající ke SK 804. od km 0,061 do km 0,100, od km 0,288 do km 0,368 včetně poloviny schodiště k začátku nástupiště a schodišťového ramene směřujícího ke konci nástupiště	04.05.2023-12.06.2023	14:00 - 19:00	Oprava povrchu nástupiště.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
305	Z-23183 A	<b>Ostrava hlavní nádraží</b> , 4., 2b. jen TV, ost. zař.: část 2. nástupiště od km 267,192 do km 267,258 u 4. staniční koleje	20.05.2023-26.06.2023	07:30 - 16:00	Výměna rámců oken a prosklení lávky pro pěší, včetně opravy pochozích ploch.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>

316	Z-23166 A	Huštěnovice - Napajedla, 1. + TV	11.05.2023-12.05.2023	00:30 - 03:20	D55, přepojení neutrálního pole.	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.</b>
316	Z-23148 A	Huštěnovice - Napajedla, 1. + TV	15.05.2023-08.08.2023	08:15 - 17:00	D55, výstavba železničního mostu v km 144,829.	<b>Změna od RPV.</b> Navýšení časového rozsahu (v RPV T: 15.05. - 02.08.2023). <b>CPS (cizí právní subjekt).</b>
317	Z-23196 A	Uherský Brod - Hradčovice, traťová bez TV, Hradčovice, celá bez TV, Hradčovice - Kunovice, traťová bez TV, Kunovice, záhl. směr Hradčovice	23.05.2023-24.05.2023	08:00 - 17:00	Oprava TK, výměna kolejnic, odstranění def. vad, svařování do BK, doplnění štěrku, odstranění porostů, oprava GPK, výměna hmoždinek betonových pražců, úprava průjezdného průřezu.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
317	23136 B	Ostrožská Nová Ves, 1. bez TV	03.05.2023-04.05.2023	08:00 - 17:00	Výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK ASP, svařování do BK.	<b>Nad RPV.</b>
317	Z-23195 A	Luhačovice, celá bez TV, Luhačovice - Újezdec u Luhačovic, traťová bez TV	16.05.2023-18.05.2023	08:00 - 17:00	Výměna kolejnic, odstranění def. vad, svaření do BK, čištění blátivých míst.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu a úprava rozsahu (v RPV T: 13. - 22.06.2023, navýšení o Luhačovice celá). <b>ZP+ND.</b>

#### Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23124 G	Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí, traťová bez TV, Baška, celá bez TV, Pržno, celá bez TV, Frýdek-Místek, 9. bez TV	06.05.2023-N-14.05.2023	07:00-N-17:00	Oprava koleje, strojní čištění koleje, svařování, oprava BK, čištění příkopů, oprava svahů.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
302	Z-23107 A	Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice, traťová bez TV, Frýdlant nad Ostravicí, 3a., 3., 3b., 3c. bez TV	15.05.2023-N-25.05.2023	07:00-N-19:00	Oprava koleje, strojní čištění koleje, svařování, oprava BK, čištění příkopů, oprava svahů.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

302	Z-23170 A	Český Těšín - Hnojník, traťová bez TV, Hnojník, záhl. ze směru Český Těšín od náv. L po náv. Se2	09.05.2023-N-18.05.2023	08:00-N- 12:00	P500 - Rekonstrukce žel. svršku a spodku, dále rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdů: - P8341 v km 134,649; P8340 v km 134,169; P8326 v km 127,066 na trati Český Těšín - Hnojník; Výměna kolejnic v km 135,500-136,600; oprava přejezdu P8263.	Změna od RPV. Změna rozsahu, navýšení prací. ZP+ND.
302	Z-23170 B	Hnojník - Dobrá u Frýdku- Místku, traťová bez TV, Hnojník, záhl. a zhl. ze směru Dobrá u Frýdku-Místku od náv. S po náv. L1	18.05.2023-N-29.05.2023	12:00-N- 14:00	P500 - Rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku a rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdů: - P8325 v km 126,462; P8324 v km 125,250 trati Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku.	Nad RPV. ZP+ND.
304	23150 A	Bylnice - Brumov, traťová bez TV, Brumov, celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky, traťová bez TV	06.05.2023-N-22.05.2023	07:40-N- 15:00	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048), akce "P500", po dobu výluky bypass přes přejezd opravné práce TK, čištění šterkového lože, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad.	Změna od RPV. Změna termínu, navýšení délky na 17N, v RPV 20. - 24.03.2023 5N, navýšení prací + akce "P500". ZP+ND.
304	Z-23110 A	Kroměříž, záhl. směr Kojetín. Kroměříž - Kojetín, traťová bez TV, Kojetín, záhl. směr Kroměříž	10.05.2023-N-23.05.2023	07:20-N- 15:20	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233), akce "P500", ST OLC - opravné práce TK, čištění šterkového lože, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad.	Změna od RPV. navýšení délky na 14N, navýšení prací, v RPV 23. - 27.10.2023 5N. ZP+ND.
304	Z-23110 B	Kojetín - Kroměříž, zab. zař.: PZZ v km 3,376 (P7233)	10.05.2023-N-26.05.2023	07:20-N- 15:00	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233), akce "P500".	Nad RPV.

304	Z-23045 C	<b>Vsetín</b> , zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová. <b>Vsetín</b> , záhl. směr Halenkov. <b>Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva</b> , ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín	01.05.2023-09.05.2023	21:15 - 05:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, dokončení st. postupu č. 2, stavba stožárů a bran z SK č. 1a.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
304	Z-23045 E	<b>Vsetín</b> , zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová. <b>Vsetín</b> , záhl. směr Halenkov. <b>Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva</b> , ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín	16.05.2023-31.05.2023	07:25 - 17:20	Rekonstrukce ŽST Vsetín, zatrolejování koleje km 35,450-36,800, demontáž provizorního kotevního úseku, montáž definitivního kotevního úseku, montáž závěsného kabelu 6kV.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
304	23150 B	<b>Valašské Klobouky - Brumov</b> , zab. zař.: PZZ v km 6,167 (P8048)	06.05.2023-N-26.05.2023	07:40-N-15:00	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048), akce "P500", po dobu výluky bypass přes přejezd opravné práce TK, čištění šterkového lože, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad.	<b>Nad RPV.</b>
307	Z-23187 C	<b>Kravaře ve Slezsku</b> , záhl. a zhl. ze směru Opava východ od náv. S po náv. L3, L1, L2, L4	11.05.2023-N-12.05.2023	08:15-N-17:00	Výměna pražců, výměna srdcovky včetně svaření na výhybce č. 16.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
308	Z-23045 D	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od stavebního konce výh. č. 5 (nová) v km 35,408 po námezník výh. č. 3 (nová). <b>Vsetín</b> , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín</b> , TV jeho část od izolace v km 35,408 (námezník výh. č. 5 nová) ve Vsetíně po ÚO 402 v km 35,145 <b>Valašská Polanka - Vsetín</b> , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	16.05.2023-31.05.2023	07:25 - 17:20	ŽST Vsetín, zatrolejování koleje km 35,450-36,800, demontáž provizorního kotevního úseku, montáž definitivního kotevního úseku, montáž závěsného kabelu 6kV.	<b>Nad RPV.</b>

308	Z-23045 B	<p><b>Vsetín</b>, zhl. částečně od km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA) po náv. Lc1a.</p> <p><b>Vsetín</b>, 1. jen TV, 1. SK částečně od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753</p> <p><b>Vsetín</b>, 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, 1a. + TV,</p> <p><b>Vsetín</b>, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po hrot jazyka výh. č. 2 (nová).</p> <p><b>Vsetín</b>, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka.</p> <p><b>Vsetín - Valašská Polanka</b>, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka</p>	01.05.2023-09.05.2023	21:15 - 05:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, dokončení st. postupu č. 2, stavba stožárů a bran z SK č. 1a.	<p><b>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.</b></p> <p>Souběh s ROV 23044 B, souběh s ROV 23045 C (VR 304).</p>
308	Z-23045 A	<p><b>Vsetín</b>, zhl. částečně od km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA) po náv. Lc1a.</p> <p><b>Vsetín</b>, 1. jen TV, 1. SK částečně od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753</p> <p><b>Vsetín</b>, 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, 1a. + TV,</p> <p><b>Vsetín</b>, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po hrot jazyka výh. č. 2 (nová).</p> <p><b>Vsetín</b>, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka.</p> <p><b>Vsetín - Valašská Polanka</b>, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka</p>	09.05.2023-13.05.2023	23:15 - 02:55	Rekonstrukce ŽST Vsetín, dokončení st. postupu č. 2, obsluha stavby, sypání kameniva do kol. č. 2a.	<p><b>Nad RPV. ZP+NVÚ.</b></p> <p>Souběh s ROV 23044 B.</p>
308	Z-23144 A	<p><b>Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město</b>, 1. + TV</p>	01.05.2023-N-05.05.2023	08:00-N-15:00	Betonáže TV, vrtání mikropilot; opravné práce v TK, úprava průjezdného průřezu. ST OLC - výměna kolejnic.	<p><b>Změna od RPV.</b></p> <p>Rozetapizování a přesun výluk na jiný termín, v RPV 01.-30.05.2023.</p>

308	Z-23144 B	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, 2. + TV	13.05.2023-N-17.05.2023	08:00-N- 15:00	Betonáže TV, vrtání mikropilot, výměna kolejnic, úprava průjezdného průřezu. ST OLC - výměna kolejnic Po dohodě OZOV zajistí obsahu vlečky CEMENT Hranice.	<b>Změna od RPV.</b> Rozetapizování výluk, změna termínu, v RPV 01. - 30.04.2023
308	Z-23144 A	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, 1. + TV	18.05.2023-N-27.05.2023	08:00-N- 15:00	Betonáže TV, vrtání mikropilot, opravné práce v TK, úprava průjezdného průřezu.	<b>Změna od RPV.</b> Rozetapizování a přesun výluk na jiný termín, v RPV 01. - 30.05.2023.
308	Z-23144 B	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, 2. + TV	28.05.2023-N-01.06.2023	08:00-N- 15:00	Betonáže TV, vrtání mikropilot, úprava průjezdného průřezu. Po dohodě OZOV zajistí obsahu vlečky CEMENT Hranice.	<b>Změna od RPV.</b> Rozetapizování výluk, změna termínu, v RPV 01. - 30.04.2023.
310	Z-23156 Z1	Valšov - Dětrichov nad Bystřicí, zab. zař.: TZZ a PZS v km 48,851 (P7551). PZS v km 47,174 (P7549). Dětrichov nad Bystřicí - Moravský Beroun, zab. zař.: TZZ a PZS v km 44,644 (P7548)	07.05.2023-N-17.05.2023	08:00-N- 15:00	P500 - výstroj PZS přejezdu v km 44,644 (P7548) v úseku Moravský Beroun - Dětrichov nad Bystřicí P500 - výstroj PZS přejezdu v km 48,851 (P7551) v úseku Valšov - Dětrichov nad Bystřicí demontáže reléového stojanu v RD km 48,851, vypnutí PZS v km 47,174 (P7549).	<b>Nad RPV.</b>
311	Z-23154 G	Lipová Lázně - Horní Lipová, zab. zař.: traťové a PZZ P4290 v km 28,238	18.05.2023-N-27.05.2023	07:00-N- 18:00	Výstavba PZS v km 28,238 (P4290).	<b>Nad RPV.</b>
311	Z-23154 D	Lipová Lázně - Horní Lipová, traťová bez TV, Horní Lipová, celá bez TV, Horní Lipová - Ostružná, traťová bez TV, Ostružná, celá bez TV, Ostružná - Branná, traťová bez TV, Branná, celá bez TV, Branná - Jindřichov na Moravě, traťová bez TV, Jindřichov na Moravě, celá bez TV	18.05.2023-N-27.05.2023	07:00-N- 18:00	ST Olomouc - odstranění závad žel. svršku - úprava průjezdného průřezu.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v termínu 03. - 12.05.2023. <b>ZP+ND.</b>

311	Z-23154 C	<b>Jindřichov na Moravě - Hanušovice</b> , traťová bez TV, <b>Hanušovice</b> , 101. bez TV, záhl. směr Jindřichov na Moravě	09.05.2023-N-12.06.2023	07:00-N-18:00	SMT Olomouc - oprava technicky vadného mostu v km 1,122 - výměna klenbové konstrukce za železobetonový monolitický rám - odstranění a navrácení žel. svršku s následným svařením do BK. ST Olomouc - odstranění závad žel. svršku - ÚPP.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
311	Z-23154 A	<b>Hanušovice</b> , 1., 1a., 1b., 1c., 2., 3., 3a., 3b., 4., 4a., 5., 6., 7., 8., 8a., 10., 12. bez TV, <b>Hanušovice</b> , zhl. směr Staré Město pod Sněžníkem, Dolní Lipka částečně od námezníku výhybky 12, 13, 14, 15 po návěstidlo Se5. <b>Hanušovice</b> , zhl. směr Jindřichov na Moravě. <b>Hanušovice</b> , záhl. a zhl. směr Bohdíkov. <b>Hanušovice - Bohdíkov</b> , traťová bez TV, <b>Bohdíkov</b> , celá bez TV, <b>Bohdíkov - Ruda nad Moravou</b> , traťová bez TV, <b>Ruda nad Moravou</b> , celá bez TV, <b>Ruda nad Moravou - Bludov</b> , traťová bez TV, <b>Bludov</b> , 5a., 90. bez TV, záhl. a zhl. směr Ruda nad Moravou	09.05.2023-N-12.05.2023	07:00-N-18:00	- Úprava GPK v TK Hanušovice-Bohdíkov - úprava GPK, GPKv v celé dopravně Hanušovice (záhlaví, zhlaví, SK) - výměna pražců, kolejnic, úprava a zřízení BK - úprava průjezdného průřezu.	<b>Změna od RPV.</b> Změna rozsahu a termínu – v RPV: Hanušovice - Bludov TK bez TV, Bohdíkov celá bez TV, Ruda nad Moravou celá bez TV; T: 10. - 13.11.2023. <b>ZP+ND.</b> Silniční uzávěra - P4261 (km 70,623) a P4145 (km 71,018).
312	Z-23154 B	<b>Hanušovice</b> , 104., 105. bez TV, záhl. a zhl. směr Staré Město pod Sněžníkem, Dolní Lipka částečně od návěstidla Se5 po návěstidlo ML, DL. <b>Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem</b> , traťová bez TV, <b>Staré Město pod Sněžníkem</b> , celá bez TV	09.05.2023-N-17.05.2023	07:00-N-18:00	- Úprava GPK v TK Hanušovice, odbočka Morava – Staré Město p. S. - výměna pražců a kolejnic - úprava průjezdného průřezu - odstranění závad žel. svršku.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu a rozsahu výluky - v RPV Hanušovice - Morava - Staré M. pod S.: TK bez TV, Staré M. pod S. celá bez TV; T: 01. - 08.06.2023. <b>ZP+ND.</b>



312	Z-23154 E	Lipová Lázně - Vápenná, část traťové koleje bez TV, od km 4,000 do km 9,336 Vápenná, celá bez TV, Vápenná - Žulová, traťová bez TV, Žulová, celá bez TV, Žulová - Velká Kraš, traťová bez TV, Velká Kraš, celá bez TV, Velká Kraš - Javorník ve Slezsku, traťová bez TV, Javorník ve Slezsku, celá bez TV	28.05.2023-12.06.2023	07:00 - 18:00	- Výměna pražců, kolejnic, úprava a zřízení BK - úprava průjezdného průřezu - úprava GPK v TK.	<b>Změna od RPV.</b> Navýšení termínu - v RPV 03. - 12.05.2023; etapizace. <b>ZP+ND.</b>
312	Z-23154 H	Žulová, zab. zař.: přejezdové P4352 v km 13,108	28.05.2023-N-10.06.2023	07:00-N- 18:00	Doplnění závor, oprava přejezdové konstrukce a rozsáhlá rekonstrukce PZS P4352 v km 13,108 - výměna vnitřní i venkovní výstroje, doplnění závor a rekonstrukce napájení.	<b>Nad RPV.</b>
313	Z-23163 B	Třebčín, celá bez TV, Třebčín - Kostelec na Hané, traťová bez TV, Kostelec na Hané, záhl. směr Třebčín	25.05.2023-N-31.05.2023	07:30-N- 17:00	Výměna kolejnic, svařování kolejnic, výměna pražců, navarování výh. součástí, sypání stěrku, strojní podbití ASP, úprava kol. lože.	<b>Změna od RPV.</b> navýšení rozsahu, v RPV Kostelec - Třebčín TK. <b>ZP+ND.</b>
313	Z-23163 A	Senice na Hané - Drahanovice, traťová bez TV, zab. zař.: PZS - P7638 v km 20,126. Drahanovice, celá bez TV, zab. zař.: PZS - P7642 v km 23,538. Drahanovice - Třebčín, traťová bez TV, zab. zař.: PZS - P7643 v km 24,554 a P7647 v km 27,576	19.05.2023-N-31.05.2023	07:30-N- 17:00	Doplnění závor na přejezdy (P500), výměna pražců a kolejnic, svařování do BK a ÚPP.	<b>Změna od RPV.</b> Navýšení termínu - v RPV 25. - 31.05.2023. <b>ZP+ND.</b>

## Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	33077 B	<b>Břeclav přednádraží</b> , zhl. jižní 420., 422., 424., 426., 428. koleje, jeho část od návěstidla Se205 po hroty jazyků výhybky číslo 217, námezník výhybky číslo 208 a po námezník výhybky číslo 213. <b>Břeclav přednádraží</b> , 426. bez TV, její část od návěstidla Sc426 po námezník výhybky číslo 208 <b>Břeclav přednádraží</b> , 428. bez TV, její část od návěstidla Sc428 po námezník výhybky číslo 213 <b>Břeclav přednádraží</b> , 420., 422., 424., 426., 428., 430., 432., 434., 436., 438., 440., 442., 444. jen TV	15.05.2023-19.05.2023	07:30 - 14:30	Výměna výh. součástí ve výhybkách 205, 207, 208 a 213, svařování do BK, výměna LIS, oprava GPK.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
320	33077 E	<b>Břeclav přednádraží</b> , 426. bez TV	24.05.2023-26.05.2023	07:30 - 14:30	Výměna kolejnic a svaření koleje číslo 426.	<b>Nad RPV.</b>
320	33006 A	<b>Brno-Maloměřice</b> , 1., 1a., 3k. + TV, <b>Brno-Maloměřice</b> , 3., 3a., 3b., 5., 5b., 7., 9. jen TV, <b>Brno-Maloměřice</b> , zhl. 1. staniční koleje směr Brno-Židenice. <b>Brno-Maloměřice</b> , záhl. a zhl. traťové koleje T4 směr Brno-Židenice. <b>Brno-Maloměřice - Brno-Židenice</b> , 4. + TV, traťová kolej T4, napětově její část od ÚO 201 v km 158,500 ve směru Brno-Maloměřice	23.05.2023-27.05.2023	07:30 - 16:30	Zrušení neutrálního pole v koleji 1a, montáž nového trakčního vedení v koleji 1a.	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>

320	33006 C	<p><b>Brno-Maloměřice</b>, 1b., 1p., 2b., 4., 4a., 6., 8., 10., 10a., 10b., 56., 57., 101., 101b., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115. jen TV,</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123. jen TV,</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 1V., 2., 2a., 51., 52., 53., 53a. + TV,</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, zhl. staniční koleje číslo 2, 2a, 51, 52, 53 směr Brno-Židenice.</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, zhl. staniční koleje číslo 53a směr Brno-Židenice, jeho část od námezvníku výhybky číslo 5A po hroty jazyků výhybky číslo 4.</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, záhl. traťové koleje T6 směr Brno-Židenice.</p> <p><b>Brno-Židenice - Brno-Maloměřice</b>, 6. + TV, traťová kolej T6</p>	28.05.2023-01.06.2023	07:30 - 16:30	Zrušení neutrálních polí kolejí 2a, 51a, 51, 52, 53 a montáž nového trakčního vedení kolejí 2a, 51a, 51, 52, 53.	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.</b>
-----	---------	--	-----------------------	---------------	--	---

320	Z-33087 B1	<p><b>Brno-Maloměřice</b>, 4c. jen TV, její část od ÚD číslo 55 v km 160,785 ve směru severního zhlaví</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 126b. jen TV, její část od ÚD číslo 41 v km 160,563</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 4k., 10c., 10k., 92., 126c., 126d. jen TV,</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 540., 541. jen TV, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 543. jen TV, její část od ÚD číslo 60 v km 160,321 ve směru severního zhlaví, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 544. jen TV, její část od ÚD číslo 40 v km 160,378 ve směru severního zhlaví, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice</p>	09.05.2023-10.05.2023	07:30 - 17:30	Rekonstrukční práce na trakčním vedení.	<b>Nad RPV. LNT.</b>
-----	------------	---	-----------------------	---------------	---	----------------------

320	Z-33087 C	<p><b>Brno-Maloměřice</b>, 10c. bez TV, její část od návěstidla Se135 po námezník výhybky číslo 222</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 10k. bez TV, <b>Brno-Maloměřice</b>, zhl. jižní koleje 10k.</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 92. bez TV, <b>Brno-Maloměřice</b>, zhl. severní koleje číslo 92.</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 126b. bez TV, její část od návěstidla Se120 po námezník výhybky číslo 216</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, zhl. severní koleje 126b.</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 126c. bez TV, její část od návěstidla Se207 po námezník výhybky číslo 220</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 10c., 10k., 92., 125., 126., 126b., 127., 128., 129. jen TV,</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 601., 604., 605., 605a. jen TV, TV vlečky číslo 5402 OKV Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 540., 541. jen TV, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 543. jen TV, její část od ÚD číslo 60 v km 160,321 ve směru severního zhlaví, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Židenice - Brno-Maloměřice</b>, 8. jen TV, traťová kolej T8</p>	11.05.2023-12.05.2023	07:30 - 17:00	Rekonstrukční práce na trakčním vedení.	Nad RPV. LNT.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	---	---------------

320	Z-33087 C	<p><b>Brno-Maloměřice</b>, 10c. bez TV, její část od návěstidla Se135 po námezník výhybky číslo 222</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 10k. bez TV, <b>Brno-Maloměřice</b>, zhl. jižní koleje 10k.</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 92. bez TV, <b>Brno-Maloměřice</b>, zhl. severní koleje číslo 92.</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 126b. bez TV, její část od návěstidla Se120 po námezník výhybky číslo 216</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, zhl. severní koleje 126b.</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 126c. bez TV, její část od návěstidla Se207 po námezník výhybky číslo 220</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 10c., 10k., 92., 125., 126., 126b., 127., 128., 129. jen TV,</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 601., 604., 605., 605a. jen TV, TV vlečky číslo 5402 OKV Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 540., 541. jen TV, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 543. jen TV, její část od ÚD číslo 60 v km 160,321 ve směru severního zhlaví, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Židenice - Brno-Maloměřice</b>, 8. jen TV, traťová kolej T8</p>	15.05.2023-16.05.2023	07:30 - 17:00	Rekonstrukční práce na trakčním vedení.	Nad RPV. LNT.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	---	---------------

320	Z-33087 D	<p><b>Brno-Maloměřice</b>, 4c. bez TV, její část od návěstidla Se139 po námezník výhybky číslo 223</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 4k. bez TV, <b>Brno-Maloměřice</b>, zhl. jižní koleje 4k.</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 126c. bez TV, od návěstidla Se207 po námezník výhybky číslo 223</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 4c. jen TV, její část od ÚD číslo 55 v km 160,785 ve směru severního zhlaví</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 126b. jen TV, její část od ÚD číslo 41 v km 160,563</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 4k., 10c., 10k., 92., 126., 126c., 126d. jen TV,</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 540., 541. jen TV, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 543. jen TV, její část od ÚD číslo 60 v km 160,321 ve směru severního zhlaví, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 544. jen TV, její část od ÚD číslo 40 v km 160,378 ve směru severního zhlaví, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice</p>	17.05.2023-19.05.2023	07:30 - 17:00	Rekonstrukční práce na trakčním vedení.	<b>Nad RPV. LNT.</b>
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	---	----------------------

320	Z-33087 E	<p><b>Brno-Maloměřice</b>, 126b. bez TV, její část od návěstidla Se120 po námezník výhybky číslo 216</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, zhl. severní koleje 126b, jeho část od námezníku výhybky číslo 216 po hrot výhybky číslo 220.</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 126c. bez TV, její část od hrotu výhybky číslo 220 po návěstidlo Se137</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 4c. jen TV, její část od ÚD číslo 55 v km 160,785 ve směru severního zhlaví</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 4k., 10c., 10k., 92., 125., 126b., 126c., 126d., 127., 128., 129. jen TV,</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 601., 604., 605., 605a. jen TV, TV vlečky číslo 5402 OKV Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Maloměřice</b>, 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507., 515., 516., 517., 518., 524., 525., 526., 531., 532., 534., 535., 536., 540., 541., 543., 544., 544a., 551., 552., 554., 559., 563. jen TV, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. – Brno-Maloměřice</p> <p><b>Brno-Židenice - Brno-Maloměřice</b>, 8. jen TV, traťová kolej T8</p>	20.05.2023-21.05.2023	07:30 - 17:00	Rekonstrukční práce na trakčním vedení.	Nad RPV. LNT.
515	Z-63116 A	<p><b>Skovice - Žleby</b>, traťová bez TV, traťová bez TV,</p> <p><b>Ronov nad Doubravou - Třemošnice</b>, traťová bez TV,</p> <p><b>Žleby</b>, celá bez TV,</p> <p><b>Ronov nad Doubravou</b>, celá bez TV,</p> <p><b>Třemošnice</b>, celá bez TV</p>	15.05.2023-13.06.2023	07:30 - 14:00	Souvislá výměna pražců, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, čištění šterkového lože, svařování, úprava upínací teploty, úprava odvodnění, odstranění vegetace, úprava GPK strojně.	Nad RPV. ZP+ND.



## Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-63136 A	Kolín seřadovací nádraží, výh.: 9X, 13X, od námezvníku výh. č. 7 po námezvník výhybek č. 12X a 13X Kolín seřadovací nádraží, 32. bez TV	22.05.2023-26.05.2023	07:00 - 19:00	Oprava výhybek č. 9X, 13X, výměna pražců, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK.	Nad RPV.
501	Z-63136 B	Kolín seřadovací nádraží, výh.: 8X, 11X	27.05.2023-31.05.2023	07:00 - 19:00	Oprava výhybek č. 8X, 11X, výměna pražců, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK.	Nad RPV.
501	63062 D	Český Brod, 3. bez TV, kolejově od náv. S3 po náv. L3 Český Brod, záhl. a zhl. směr Úvaly od náv. L1, L3 (včetně částí SK 1 a 3) po náv. 1S. Český Brod, 1., 3. jen TV	10.05.2023	07:30 - 17:30	Stavba TP, převěšení TV.	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ. Platí VNJŘ pro 63062 B.
501	Z-63134 A	Český Brod, výh.: 12, 13, Český Brod, 6., 6a., 6b., 8. jen TV	20.05.2023-23.05.2023	08:00 - 20:00	Výměna pražců ve výhybkách, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava BK, strojní úprava GPK.	Nad RPV.
502	Z-63135 A	Kolín, 112c. bez TV, 112b., 112c., 112d. jen TV, ost. zař.: přechod pro chodce v km 299,222	27.05.2023-28.05.2023	07:00 - 17:00	Oprava železničního přejezdu v km 299,222 (P3576), výměna kolejnic, doplnění šterkového lože, svařování, podbití, úprava živičného povrchu.	Nad RPV.
502	Z-63135 B	Kolín, 114c bez TV, 114b., 114c., 114d. jen TV, ost. zař.: přechod pro chodce 299,222	29.05.2023-30.05.2023	07:00 - 17:00	Oprava železničního přejezdu. V km 299,222 (P3576), výměna kolejnic, doplnění šterkového lože, svařování, podbití, úprava živičného povrchu.	Nad RPV.

505	Z-53076 A	<b>Pardubice-Rosice nad Labem,</b> 1., 1c. bez TV, 1. SK její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 19 <b>Pardubice-Rosice nad Labem,</b> zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od námezníku výhybky číslo 19 po návěstidlo Sc1c. <b>Pardubice-Rosice nad Labem,</b> zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidla L1c k počítacímu bodu PPB55 v km 4,234	09.05.2023-12.05.2023	08:00 - 17:30	Montáž a regulace TV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 53076 F, K.
505	Z-53076 K	<b>Pardubice-Rosice nad Labem,</b> celá jen TV, <b>Pardubice hlavní nádraží -</b> <b>Pardubice-Rosice nad Labem,</b> traťová jen TV	09.05.2023-12.05.2023	08:00 - 17:30	Montáž a regulace TV.	<b>Nad RPV.</b> <b>LNT+ND.</b> V souběhu s výlukou 53076 A, F.
505	Z-53076 B	<b>Pardubice-Rosice nad Labem,</b> 2., 2b., 2c. bez TV, 2. SK její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 17 <b>Pardubice-Rosice nad Labem,</b> zhl. 2. TK směr Semtín, její část od návěstidla Se17 po námezník výhybky 17. <b>Pardubice-Rosice nad Labem,</b> zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo Sc2c	14.05.2023-18.05.2023	01:20 - 03:50	Montáž a regulace TV.	<b>Nad RPV.</b>
505	Z-53076 L	<b>Pardubice-Rosice nad Labem,</b> napětově zhlaví 2. TK směr Stéblová od provizorního zakotvení v km 4,232 a provizorně vloženého děliče mezi výhybkami číslo 26 a 27 po ÚO 412	14.05.2023-18.05.2023	03:50 - 01:20	Montáž a regulace TV.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53076 B.

## Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	63112 A1	Praha-Běchovice, 102a. + TV	01.05.2023	09:00 - 14:00	Vykládka šterku.	Nad RPV.
501	Z-63130 A	Praha-Běchovice, 102a. bez TV, Praha-Běchovice, zhl. směr Úvaly, jeho část, od návěstidla Lc102a po návěstidlo Sc102. Praha-Běchovice, 102. bez TV, od návěstidla Sc102 po námezník výhybky č. 114 Praha-Běchovice, 102a, 102., 102c, 104. jen TV	02.05.2023-11.05.2023	08:00 - 17:00	Výměna kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava BK, strojní úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.
501	Z-63130 C	Praha-Běchovice, 101. bez TV, od námezniku výhybky č. 104 po námezník výhybky č. 117 Praha-Běchovice, 101a, 101., 101c, 103. jen TV	12.05.2023-17.05.2023	08:00 - 17:00	Výměna kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava BK, strojní úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.
521	63030 B1	Tunel odb., záhl. radotínské od námezniku výh. č. 1 po náv. 4S. Tunel odb. - Závodiště odbočka, 4. bez TV, Závodiště odbočka, záhl. krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 4L po náv. 4S. Závodiště odbočka - Praha- Radotín, 4. bez TV, Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. 4L po náv. Se6 (včetně celé 4a. staniční koleje)	13.05.2023	08:30 - 18:30	Laníčkování.	Nad RPV.
521	63030 T1	Tunel odb. - Závodiště odbočka, 4. jen TV, Závodiště odbočka - Praha- Radotín, 4. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 414 v km 10,760 v dopravně Tunel po elektrické dělení ÚO 414 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín	13.05.2023	08:30 - 18:30	Laníčkování.	Nad RPV. NVÚ.

521	63030 B1	Tunel odb., záhl. radotínské od námez níku výh. č. 1 po náv. 4S. <b>Tunel odb. - Závodiště odbočka</b> , 4. bez TV, <b>Závodiště odbočka</b> , záhl. krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 4L po náv. 4S. <b>Závodiště odbočka - Praha-Radotín</b> , 4. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. 4L po náv. Se6 (včetně celé 4a. staniční koleje)	21.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	Nad RPV.
521	63030 B8	Tunel odb., záhl. radotínské od námez níku výh. č. 1 po náv. 4S. <b>Tunel odb. - Závodiště odbočka</b> , 4. bez TV, <b>Závodiště odbočka</b> , záhl. krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 4L po náv. 4S. <b>Závodiště odbočka - Praha-Radotín</b> , 4. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. 4L po náv. Se6 (včetně celé 4a staniční koleje)	27.05.2023-28.05.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	Nad RPV. Souběh s etapami F8, D8.
521	Z-63029 A2	<b>Praha-Radotín - Dobřichovice</b> , 2. + TV, <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 2S k náv. Lc2 (včetně SK 2c)	04.05.2023-05.05.2023	19:00 - 05:00	ASP.	Nad RPV. <b>PVNJR</b> . PVNJR 19:00-23:20 hod., pak souběh s etapou B3 do 4:20 hod. = ZASTAVEN PROVOZ.
521	Z-63029 D2	<b>Praha-Radotín</b> , 6a., 8a. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , zhl. dobřichovické od náv. Lc8 a Lc10 po námez ník výh. č. 22a a 24. <b>Praha-Radotín</b> , zhl. mezi kolejemi 6 a 6b	04.05.2023-05.05.2023	19:00 - 05:00	ASP sp. 24/27.	Nad RPV.

521	Z-63029 C3	<b>Praha-Radotín</b> , 1., 3. bez TV, záhl. smíchovské/krčské od náv. Se8 k náv. S3 a od náv. S1b k Sc1 (včetně SK 1b). <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. Lc1 a Lc3 k náv. Se16	04.05.2023-05.05.2023	23:20 - 04:20	ASP sp 26/28.	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapami E9, G9, H9.
521	Z-63029 L3	<b>Praha-Radotín</b> , zhl. smíchovské/krčské od počítačícího bodu RPB17 u nám. výh. č. 6 k náv. S1b	04.05.2023-05.05.2023	23:20 - 04:20	ASP sp. 3/6 + 8/11.	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapami I9, J9, K9.
521	Z-63029 P3	<b>Praha-Radotín</b> , 1., 1a., 1b., 1c., 3., 3a. jen TV	04.05.2023-05.05.2023	23:20 - 04:20	Kontrola sjízdnosti TV.	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou T9.
521	Z-63029 D1	<b>Praha-Radotín</b> , 6a., 8a. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , zhl. dobřichovické od náv. Lc8 a Lc10 po námezník výh. č. 22a a 24. <b>Praha-Radotín</b> , zhl. mezi kolejemi 6 a 6b	11.05.2023-14.05.2023	08:30 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky, laníčkování.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 E1	<b>Praha-Radotín</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , zhl. smíchovské/krčské od náv. S2b k náv. Sc2 (včetně SK 2b)	11.05.2023-14.05.2023	08:30 - 18:30	laníčkování	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 F1	<b>Praha-Radotín</b> , 4b., 6. bez TV, zhl. mezi kolejemi 4b a 6 od náv. Lc4b k náv. Sc4 a Sc6	11.05.2023-14.05.2023	08:30 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky, laníčkování.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 G1	<b>Praha-Radotín</b> , 4. bez TV	11.05.2023-14.05.2023	08:30 - 18:30	Laníčkování.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 H1	<b>Praha-Radotín</b> , 8., 10. bez TV	11.05.2023-14.05.2023	08:30 - 18:30	Laníčkování.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 J1	<b>Praha-Radotín</b> , zhl. smíchovské/krčské od náv. Se7 k náv. S2b	11.05.2023-14.05.2023	08:30 - 18:30	Laníčkování.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 K1	<b>Praha-Radotín</b> , zhl. smíchovské/krčské od náv. Lc2a k náv. Se7	11.05.2023-14.05.2023	08:30 - 18:30	Laníčkování.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b> Souběh s etapou I1.
521	Z-63029 T1	<b>Praha-Radotín</b> , 2., 2a., 2b., 2c., 4., 4b., 4c., 4d., 6., 6a., 6b., 8., 8a., 10., 10a. jen TV	11.05.2023-14.05.2023	08:30 - 18:30	Laníčkování.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>

521	Z-63029 A6	<b>Praha-Radotín - Dobřichovice,</b> 2. + TV, <b>Praha-Radotín,</b> záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 2S k náv. Lc2 (včetně SK 2c)	14.05.2023	09:30 - 13:30	Laničkování.	<b>Nad RPV. VNJŘ.</b> Souběh s etapami K1, I1.
521	63030 A1	<b>Praha-Radotín,</b> záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 po náv. 3L (včetně celé 3a. staniční koleje). <b>Praha-Radotín - Závodiště odbočka,</b> 3. bez TV, <b>Závodiště odbočka,</b> záhl. radotínské, zhlaví a zhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. <b>Závodiště odbočka - Tunel odb.,</b> 3. bez TV, <b>Tunel odb.,</b> záhl. radotínské a zhlaví od náv. 3S po zarážedlo odvrtné koleje	20.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapami E1, C1.
521	63030 C1	<b>Praha-Radotín,</b> záhl. smíchovské od námezničku výh. č. 6 po náv. 1L (včetně celé 1a staniční koleje). <b>Praha-Radotín - Závodiště odbočka,</b> 1. bez TV, <b>Závodiště odbočka,</b> záhl. radotínské od náv. 1S po námezničku výh. č. 1	20.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapami A1, C1.
521	Z-63029 C1	<b>Praha-Radotín,</b> 1., 3. bez TV, záhl. smíchovské/krčské od náv. Se8 k náv. S3 a od náv. S1b k Sc1 (včetně SK 1b). <b>Praha-Radotín,</b> záhl. a zhl. dobřichovické od náv. Lc1 a Lc3 k náv. Se16	20.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 L1	<b>Praha-Radotín,</b> zhl. smíchovské/krčské od počítačio bodu RPB17 u nám. výh. č. 6 k náv. S1b	20.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b>

521	63030 D1	<b>Závodiště odbočka,</b> záhl. radotínské od námeztníku výh č. 2 po náv. 2S. <b>Závodiště odbočka - Praha- Radotín,</b> 2. bez TV, <b>Praha-Radotín,</b> záhl. smíchovské od náv. 2L po náv. Lc2a (včetně celé 2a staniční koleje)	21.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapami B1, F1.
521	Z-63029 D1	<b>Praha-Radotín,</b> 6a., 8a. bez TV, <b>Praha-Radotín,</b> zhl. dobřichovické od náv. Lc8 a Lc10 po námeztník výh. č. 22a a 24. <b>Praha-Radotín,</b> zhl. mezi kolejemi 6 a 6b	21.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 E1	<b>Praha-Radotín,</b> 2. bez TV, <b>Praha-Radotín,</b> zhl. smíchovské/krčské od náv. S2b k náv. Sc2 (včetně SK 2b)	21.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 F1	<b>Praha-Radotín,</b> 4b., 6. bez TV, zhl. mezi kolejemi 4b a 6 od náv. Lc4b k náv. Sc4 a Sc6	21.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 G1	<b>Praha-Radotín,</b> 4. bez TV	21.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 H1	<b>Praha-Radotín,</b> 8., 10. bez TV	21.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 I1	<b>Praha-Radotín,</b> zhl. smíchovské/krčské od náv. Se6 po náv. S4b, S8 a S10 (včetně SK 10a)	21.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou K1.
521	Z-63029 J1	<b>Praha-Radotín,</b> zhl. smíchovské/krčské od náv. Se7 k náv. S2b	21.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 K1	<b>Praha-Radotín,</b> zhl. smíchovské/krčské od náv. Lc2a k náv. Se7	21.05.2023	08:30 - 18:30	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou I1.
521	Z-63029 A7	<b>Praha-Radotín - Dobřichovice,</b> 2. + TV, <b>Praha-Radotín,</b> záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 2S k náv. Lc2 (včetně SK 2c)	21.05.2023	19:00 - 22:00	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b>

521	Z-63029 E4	<b>Praha-Radotín</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , zhl. smíchovské/krčské od náv. S2b k náv. Sc2 (včetně SK 2b)	27.05.2023	07:00 - 22:00	Broušení.	<b>Změna od RPV.</b> Původně 6/2023.
521	Z-63029 F4	<b>Praha-Radotín</b> , 4b., 6. bez TV, zhl. mezi kolejemi 4b. a 6. od náv. Lc4b k náv. Sc4 a Sc6	27.05.2023	07:00 - 22:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 G8	<b>Praha-Radotín</b> , 4. bez TV	27.05.2023-28.05.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 H4	<b>Praha-Radotín</b> , 8., 10. bez TV	27.05.2023	07:00 - 22:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b> ZP vlečka Cementárna.
521	Z-63029 I8	<b>Praha-Radotín</b> , zhl. smíchovské/krčské od náv. Se6 po náv. S4b, S8 a S10 (včetně SK 10a)	27.05.2023-28.05.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 J8	<b>Praha-Radotín</b> , zhl. smíchovské/krčské od náv. Se7 k náv. S2b	27.05.2023-28.05.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 K8	<b>Praha-Radotín</b> , zhl. smíchovské/krčské od náv. Lc2a k náv. Se7	27.05.2023-28.05.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 A7	<b>Praha-Radotín - Dobřichovice</b> , 2. + TV, <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 2S k náv. Lc2 (včetně SK 2c)	27.05.2023	19:00 - 22:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJR.</b>
521	Z-63029 D7	<b>Praha-Radotín</b> , 6a., 8a. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , zhl. dobřichovické od náv. Lc8 a Lc10 po námezník výh. č. 22a a 24. <b>Praha-Radotín</b> , zhl. mezi kolejemi 6 a 6b	27.05.2023	19:00 - 22:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 E8	<b>Praha-Radotín</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , zhl. smíchovské/krčské od náv. S2b k náv. Sc2 (včetně SK 2b)	28.05.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 F8	<b>Praha-Radotín</b> , 4b., 6. bez TV, zhl. mezi kolejemi 4b a 6 od náv. Lc4b k náv. Sc4 a Sc6	28.05.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 H8	<b>Praha-Radotín</b> , 8., 10. bez TV	28.05.2023	07:00 - 19:00	Broušení kolejnic.	<b>Změna od RPV.</b> Původně 6/2023 ZP vlečka Cementárna.



521	63030 D2	<b>Závodistiště odbočka</b> , záhl. radotínské od námeztníku výh. č. 2 po náv. 2S. <b>Závodistiště odbočka - Praha-Radotín</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , záhl. smíchovské od náv. 2L po náv. Lc2a (včetně celé 2a staniční koleje)	29.05.2023-01.06.2023	19:00 - 05:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapami B2, F2.
521	Z-63029 B3	<b>Dobřichovice - Praha-Radotín</b> , 1. + TV, <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S k náv. Se16 (včetně SK 1c)	04.05.2023-05.05.2023	23:20 - 04:20	ASP sp. 29/30.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou A2.
521	Z-63029 B7	<b>Dobřichovice - Praha-Radotín</b> , 1. + TV, <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S k náv. Se16 (včetně SK 1c)	19.05.2023	19:00 - 22:00	FS 3 + georadar.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b>
521	63030 E3	<b>Závodistiště odbočka</b> , zhl. a záhlaví smíchovské od námeztníku výh. č. 1 po náv. 1L. <b>Závodistiště odbočka - Praha-Smíchov</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Smíchov</b> , záhl. radotínské od náv. SR po náv. LZ1	04.05.2023-05.05.2023	23:20 - 04:20	snášení říms	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou F9 a ROV 63029 A2, B3.
521	63030 E3	<b>Závodistiště odbočka</b> , zhl. a záhlaví smíchovské od námeztníku výh. č. 1 po náv. 1L. <b>Závodistiště odbočka - Praha-Smíchov</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Smíchov</b> , záhl. radotínské od náv. SR po náv. LZ1	05.05.2023-06.05.2023	23:20 - 04:20	Snášení říms.	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou F9.
521	63030 E3	<b>Závodistiště odbočka</b> , zhl. a záhlaví smíchovské od námeztníku výh. č. 1 po náv. 1L. <b>Závodistiště odbočka - Praha-Smíchov</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Smíchov</b> , záhl. radotínské od náv. SR po náv. LZ1	20.05.2023-22.05.2023	23:20 - 04:20	Snášení říms.	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapami U3, F3, R3.

521	63030 F3	<b>Praha-Smíchov</b> , záhl. radotínské od náv. Se10 po náv. 2S. <b>Praha-Smíchov - Závodistiě odbočka</b> , 2. bez TV, <b>Závodistiě odbočka</b> , záhl. smíchovské a zhlaví od náv. 2L po námezník výh. č. 2	20.05.2023-22.05.2023	23:20 - 04:20	Snášení říms.	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> Souběh s etapami E3, U3, R3.
521	63030 R3	<b>Praha-Smíchov - Závodistiě odbočka</b> , 2. jen TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravě Praha-Smíchov po elektrické dělení ÚO 402 v km 5,875 v dopravě Závodistiě	20.05.2023-22.05.2023	23:20 - 04:20	Snášení říms.	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> Souběh s etapami E3, F3, U3.
521	63030 F8	<b>Praha-Smíchov</b> , záhl. radotínské od náv. Se10 po náv. 2S. <b>Praha-Smíchov - Závodistiě odbočka</b> , 2. bez TV, <b>Závodistiě odbočka</b> , záhl. smíchovské a zhlaví od náv. 2L po námezník výh. č. 2	27.05.2023-28.05.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	<b>Změna od RPV.</b> původně 6/2023. <b>VNJŘ.</b> Souběh s etapami B8, D8.
521	63030 F2	<b>Praha-Smíchov</b> , záhl. radotínské od náv. Se10 po náv. 2S. <b>Praha-Smíchov - Závodistiě odbočka</b> , 2. bez TV, <b>Závodistiě odbočka</b> , záhl. smíchovské a zhlaví od náv. 2L po námezník výh. č. 2	29.05.2023-01.06.2023	19:00 - 05:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b> Souběh s etapami B2, D2.
521	Z-63124 A	<b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. směr Praha Krč. <b>Praha-Zahradní Město - Praha-Krč</b> , traťová + TV, <b>Praha-Krč</b> , záhl. směr Praha Zahradní Město	22.05.2023-26.05.2023	08:00 - 18:00	Čištění šterkového lože, výměna kolejnic, oprava GPK, oprava odvodnění.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b>
523	Z-63122 A	<b>Týnec nad Sázavou</b> , záhl. směr Jílové u Prahy. <b>Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy</b> , traťová bez TV, <b>Jílové u Prahy</b> , záhl. směr Týnec nad Sázavou	02.05.2023-05.05.2023	08:00 - 18:00	Oprava přejezdu Krhanice P5696 v km 13,286.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>

525	63030 U3	<b>Závodiště odbočka - Praha-Smíchov</b> , 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 5,875 v dopravně Závodiště po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov	04.05.2023-06.05.2023	23:20 - 04:20	Snášení říms.	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).</b> Souběh s etapou R9.
525	63030 U3	<b>Závodiště odbočka - Praha-Smíchov</b> , 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 5,875 v dopravně Závodiště po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov	20.05.2023-22.05.2023	23:20 - 04:20	Broušení.	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).</b> Souběh s etapami E3, F3, R3.
526	63006 B	<b>Praha-Bubny</b> , 2., 4. bez TV, kolejově - jejich část od návěstidel S2 a S4 po návěstidla L2 a L4 <b>Praha-Bubny</b> , zhl. směr TGM od počítacího bodu PB6 v km 411,575 (mezi výhybkami č. 1 a č. 4) po návěstidla S2, S4, S8, S10, S12, S14 (včetně SK 4a a včetně částí SK 2, 4, 8, 10, 12, 14). <b>Praha-Bubny</b> , zhl. směr P. Holešovice od počítacího bodu PB52 v km 412,827 (mezi výh. č. 117 a č. 121) po návěstidla L2, L4, L8, L10, L12, L14 (včetně částí SK 2, 4, 8, 10, 12, 14). <b>Praha-Bubny</b> , 2. jen TV, <b>Praha-Holešovice zastávka</b> , ost. zař.: nástupiště u 2. SK	02.05.2023-09.05.2023	08:00 - 17:00	Propojení provizorní položky na obou zhlavích.	<b>Změna od RPV.</b> Původně plánovaná v březnu.

526	63006 D	<p><b>Praha-Bubny</b>, 1., 3., 3b. bez TV, kolejově - část SK 1 a SK 3 od návěstidel S1, S3 po návěstidla L1, L3</p> <p><b>Praha-Bubny</b>, zhl. směr P. Holešovice od počítacího bodu PB v km (mezi výhybkami č. 115 a č. 119) po návěstidla L1, L3 (včetně částí SK 1 a SK 3).</p> <p><b>Praha-Bubny</b>, zhl. směr TGM od počítacího bodu PB v km (mezi výhybkami č. 3 a č. 6) a od námezníku výh. č. 11 po návěstidla S1, S3, Se6 a S7-S13 (včetně částí SK1-SK13).</p> <p><b>Praha-Bubny</b>, 2., 4. bez TV, kolejově od PB v km (mezi návěstidlem S2 a výh. č. 5) a od návěstidla S4 po návěstidla L2, L4</p> <p><b>Praha-Bubny</b>, 1., 2., 3., 3b, 4., 5., 7. jen TV</p>	09.05.2023-09.12.2023	17:00 - 24:00	Rekonstrukce.	<b>Změna od RPV.</b> Úprava etap.
704	Z-63054 I2	<p><b>Chotoviny - Červený Újezd u Votic</b>, 2. bez TV, <b>Červený Újezd u Votic</b>, záhl. a zhl. směr Chotoviny od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 101,826 mezi výhybkami č. 1 a č. 4 (včetně SK 2a)</p>	01.05.2023-02.05.2023	21:00 - 05:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b>
704	Z-63054 E2	<p><b>Červený Újezd u Votic</b>, 2., 4. bez TV, jejich část od návěstidel Sc2 a Sc4 po návěstidla Lc2 a Lc4</p> <p><b>Červený Újezd u Votic</b>, zhl. směr Olbramovice od návěstidel Lc2 a Lc4 (včetně částí SK1 a SK4) po Se7.</p> <p><b>Červený Újezd u Votic</b>, zhl. směr Chotoviny od návěstidel Sc2 a Sc4 po izolovaný styk v km 101,826 mezi výhybkami č. 1 a č. 4</p>	01.05.2023-02.05.2023	21:00 - 05:00	Broušení.	<b>Nad RPV.</b>

706	Z-93061 A	Rybník - Lipno nad Vltavou, traťová bez TV, Rožmberk nad Vltavou, celá bez TV, Vyšší Brod klášter, celá bez TV, Loučovice, celá bez TV, Lipno nad Vltavou, celá bez TV	22.05.2023-26.05.2023	07:00 - 14:15	Výměna pražců ve výhybkách s opravou rozchodu v dopravně Loučovice a Lipno nad Vltavou. Běžná údržba železničního svršku s výměnou def. vadných kolejnic, oprava RK a BK. Výstavba PZZ v km 5,019 (P6111) a km 8,523 (P6116).	<b>Změna od RPV.</b> Krácení rozsahu prací ST České Budějovice z důvodu přesunu financí. <b>ZP+ND.</b>
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	---	--

#### Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
708	Z-93048 A	Čičenice - Vodňany, traťová bez TV, Vodňany, celá bez TV, Vodňany - Bavorov, traťová bez TV, Bavorov, celá bez TV, Bavorov - Strunkovice nad Blanicí, traťová bez TV, Strunkovice nad Blanicí, zab. zař.: PZS v km 18,474 (P1446)	15.05.2023-01.06.2023	08:15 - 19:35	TSO koleje v km 3,920-4,240 včetně rek. žel. přej. P1417 v km 4,233 v dopravně Vodňany vč. nového zabezpečení a aktivace PZZ P1417 (investiční akce OŘ Plzeň), TSO TK v km 14,740-15,540 (Bavorov - Strunkovice nad Blanicí), běžná údržba žel. svršku	<b>Změna od RPV.</b> Výluka v úseku Čičenice - Vodňany a v dopravně Vodňany dle RPV, u výluky v úseku Bavorov - Strunkovice n. B. Navýšení o 5 N, ostatní úseky nad RPV. <b>ZP+ND.</b>
708	Z-93048 B	Strunkovice nad Blanicí, celá bez TV	29.05.2023-31.05.2023	07:30 - 16:45	Zrušení výhybky č. 3 a SK č. 101 (postradatelné zařízení), strojní podbíjení výhybek č. 5, 6, a 7, běžná údržba žel. svršku.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV pouze výluka 3. SK, záhlaví a zhlaví směr Prachatic, výluka 1. SK, záhlaví a zhlaví směr Bavorov v termínu 15.-22.05. <b>ZP+ND.</b>

709	93024 A1	<p><b>Nemanice II</b>, 202., 201., 203., 203b., 205., 207., 207a. bez TV, <b>Nemanice II</b>, zhl. směr České Budějovice v části od námezníků výhybek č. 104, 106, 107, 207, 211 k návěstidlům Se201, Lc103 a Lc101</p> <p><b>Nemanice II</b>, záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou v části od námezníků výhybek č. 110, 111, 109, 222, 220 k návěstidlům Se12 a HS</p> <p><b>Nemanice II</b>, 202., 201., 203., 203b., 205., 207., 207a. jen TV, včetně navazujících zhlaví, včetně části záhlaví směr Hluboká nad Vltavou, včetně části spojovací koleje číslo 101 a včetně části spojovací koleje číslo 103 v úseku od děličů TV č. 9 a 10 k elektrickému dělení ÚO 411</p>	07.05.2023-09.05.2023	06:30 - 16:30	Běžná údržba železničního svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic se svařováním, běžná údržba TV, demontáž stožáru 110 kV včetně vodičů vzdušného vedení v obvodu výhybny Nemanice II (akce EG.D na SOD).	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
709	93024 C3	<b>Zliv - Dívčice</b> , 1., 2. + TV	09.05.2023	06:30 - 17:55	Rekonstrukce silničního nadjezdu v km 233,130 "Zbudov" (práce CPS na SOD) - montáž nové ocelové konstrukce a ztraceného bednění desky středního pole, běžná údržba žel. svršku a TV	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

709	Z-93055 C	<p><b>Čičenice</b>, zhl. v části od hrotu jazyku výhybky č. 15 k námezvníku výhybky č. 24. <b>Čičenice</b>, 15., 13., 11., 9., 7. bez TV, <b>Čičenice</b>, 5., 3. bez TV, v části od návěstidel S5, S3 k námezvníkům výhybek č. 32, 33 <b>Čičenice</b>, 1. bez TV, v části mezi návěstidly S1 a L1 <b>Čičenice</b>, zhl. směr Protivín v části od námezvníku výh. č. 28 k námezvníku výhybky č. 33. <b>Čičenice</b>, liché jen TV, <b>Čičenice</b>, obcházecí vedení TV v ŽST Čičenice <b>Čičenice</b>, zab. zař.: PZS v km 243,559 (P1145)</p>	10.05.2023-19.05.2023	04:00 - 18:00	TSO výhybek č. 31 a 32 včetně přípojných polí v ŽST Čičenice, souvislá výměna izolátorů v ŽST Čičenice.	<p><b>Změna od RPV.</b> V RPV ve dnech 09. - 18.05.2023, posun o 1 den. <b>NVÚ.</b></p>
709	Z-93055 I	<p><b>Protivín</b>, 1. bez TV, <b>Protivín</b>, zhl. směr Ražice v části od námezvníku výhybky č. 28 ke hrotu jazyku výhybky č. 32</p>	25.05.2023-27.05.2023	07:00 - 18:30	TSO výhybky č. 28 včetně přípojných polí v ŽST Protivín.	<p><b>Změna od RPV.</b> V RPV ve dnech 28. - 30.05.2023, doplněna výluka 1. SK. V souběhu s ROV 93055 B, 1 hrana.</p>
709	93024 A2	<p><b>Nemanice II</b>, 202., 201., 203., 203b., 205., 207., 207a. bez TV, <b>Nemanice II</b>, zhl. směr České Budějovice v části od námezvníků výhybek č. 104, 106, 107, 207, 211 k návěstidlům Se201, Lc103 a Lc101 <b>Nemanice II</b>, záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou v části od námezvníků výhybek č. 110, 111, 109, 222, 220 k návěstidlům Se12 a HS <b>Nemanice II</b>, 202., 201., 203., 203b., 205., 207., 207a. jen TV, včetně navazujících zhlaví, včetně části záhlaví směr Hluboká nad Vltavou, včetně části spojovací koleje číslo 101 a včetně části spojovací koleje číslo 103 v úseku od děličů TV č. 9 a 10 k elektrickému dělení ÚO 411</p>	27.05.2023	18:20 - 21:30	Montáž nového stožáru 110 kV v obvodu výhybny Nemanice II (akce EG.D na SOD).	<p><b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 93055 B.</p>

709	Z-93026 B	<b>Plzeň-Koterov</b> , 3a., 3. bez TV, <b>Plzeň-Koterov</b> , zhl. směr Starý Plzenec část mezi návěstidly Se5 a Sc3 a od hrotu jazyka výhybky č. 16XA k námeznicům výhybek 16XA, 17XA	01.05.2023-19.05.2023	08:00 - 18:00	Demontáž provizorních stavů a stávající napojení vlečky OVERLAK, úprava GPK, výstavba staniční koleje 3N, svařování, úprava BK, realizace TV.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 14 N, navýšení o 5 N. Nemožná obsluha VNVK a vleček.
709	Z-93026 C	<b>Plzeň-Koterov</b> , záhl. a zhl. traťové koleje směr Starý Plzenec mezi návěstidly L - S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1; mezi návěstidly Sc4 - Se6. <b>Plzeň-Koterov</b> , 2., 2a., 4. + TV, <b>Plzeň-Koterov</b> , záhl. 2. traťové koleje a navazující zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly L2, L4, L6 - 2S. <b>Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží</b> , 2. + TV, <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , 202. jen TV, TV E12 dle příl. 2 SR	01.05.2023-05.05.2023	08:00 - 16:00	Navážení materiálu, montáž kolejí, úprava GPK, práce na TV.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV etapizováno, ve dnech 28.04. - 03.05., 03.- 05.05., 05.05.2023. <b>ZP+LNT+ND.</b> V souběhu s ROV 93003 A.
709	Z-93026 G	<b>Plzeň-Koterov</b> , zab. zař.: SZZ výhybka č. 18	18.05.2023-19.05.2023	23:00 - 03:00	Úprava SZZ výhybky č. 18.	<b>Nad RPV. ZP.</b>
710	Z-93077 A	<b>Hrádek u Sušice - Kolinec</b> , traťová bez TV, <b>Kolinec</b> , celá bez TV, <b>Kolinec - Nemilkov</b> , traťová bez TV, <b>Nemilkov</b> , celá bez TV, <b>Nemilkov - Běšiny</b> , traťová bez TV, <b>Běšiny</b> , celá bez TV, <b>Běšiny - Klatovy</b> , traťová bez TV, <b>Klatovy</b> , záhl. směr Běšiny, od návěstidla Lc3b k Se2. <b>Klatovy</b> , 3a., 3b. bez TV, od návěstidla BL k Lc3b	02.05.2023-23.05.2023	07:30 - 14:30	Výměna pražců a kolejnic, oprava DVK, oprava výhybek, oprava nástupiště v dopravně Nemilkov, oprava PZS v km 36,838 (P918) a v km 44,057 (P928), oprava mostů v km 49,702 a v km 50,917, výstavba PZS km 54,959 (P939).	<b>Změna od RPV.</b> V úseku Nemilkov - Běšiny - Klatovy dle RPV, v úseku Kolinec - Nemilkov navýšení o 7 N, ostatní úseky nad RPV. <b>ZP+ND.</b>
711	Z-93079 A	<b>Klatovy</b> , výh.: 112., od hrotu jazyka k námeznicí	22.05.2023-26.05.2023	07:00 - 14:00	Oprava výh. č. 112.	<b>Nad RPV.</b>
712	Z-93075 C	<b>Staňkov</b> , 3. bez TV, část od návěstidla S3 k návěstidlu Lc3	16.05.2023-26.05.2023	08:00 - 16:00	Výměna pražců a kolejnic.	<b>Nad RPV.</b> 2 hrany.



715	Z-63120 A	<b>Liteň</b> , záhl. směr Všeradice. <b>Liteň - Všeradice</b> , traťová bez TV, <b>Všeradice</b> , celá bez TV, <b>Všeradice - Hostomice pod Brdy</b> , traťová bez TV, <b>Hostomice pod Brdy</b> , záhl. směr Liteň	15.05.2023-20.05.2023	08:00 - 18:00	Výměna pražců, zřízení BK, podbíjení ASP, oprava nástupiště zastávka Vižina.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
716	Z-93039 C	<b>Blatná - Sedlice</b> , traťová bez TV	22.05.2023-08.06.2023	08:20 - 17:25	Rekonstrukce koleje v km 24,100-24,455 a 28,440- 29,215 včetně železničních přejezdů č. P1352 v km 24,254 a P 1361 v km 28,870. Výstavba a aktivace nového zabezpečovacího zařízení PZZ č. P 1352 a P1361 typ 3ZBI; zrušení žel. přejezdu P1353.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV ve dnech 05. - 22.05.2023. <b>ZP+ND.</b>
717	Z-93073 A	<b>Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice</b> , traťová bez TV	31.05.2023-09.07.2023	07:00 - 16:00	Rekonstrukce mostu km 20,691 - výměna nosné konstrukce, provedení sanace spodní stavby, rekonstrukce žel. svršku, úprava žel. spodku a GPK, výměna pražců, výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 13,723 (P697).	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v termínu 03.04. - 12.05.2023. <b>ZP+ND.</b>
717	Z-93073 B	<b>Domažlice odb. v. 401 - Klenčí pod Čerchovem</b> , traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Domažlice - Klenčí pod Čerchovem. <b>Klenčí pod Čerchovem</b> , celá bez TV	31.05.2023-16.06.2023	07:00 - 14:00	Souvislá výměna pražců km 16,000 - 17,500, OVP, výměna kolejnic, oprava v. č. 4 Trhanov, SVP 1. SK Klenčí p. Č.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v termínu 03. - 21.04.2023. <b>ZP+ND.</b>
719	Z-93076 A	<b>Plzeň seřadovací nádraží</b> , 931. bez TV, část 931. staniční koleje, mezi návěstidly Lc931 - Sc931	15.05.2023-18.05.2023	07:00 - 18:00	Výměna kolejnic, zřízení BK.	<b>Nad RPV.</b>
719	Z-93076 B	<b>Plzeň seřadovací nádraží</b> , 310,308 bez TV, část od návěstidel Sc308, Sc310 k námezníku výhybky č. 314	19.05.2023-23.05.2023	07:00 - 18:00	Výměna kolejnic a pražců, zřízení BK, výměna drobného kolejiva, čištění KL.	<b>Nad RPV.</b>

<b>719</b>	<b>Z-93076 D</b>	<b>Plzeň seřadovací nádraží,</b> výh.: 432, od hrotu jazyka výhybky č. 432 k námezníku výhybky č. 432 <b>Plzeň seřadovací nádraží,</b> 425., 427. bez TV, část od námezníku výhybky č. 432 ke kolejovým brzdám KB3, KB4	24.05.2023-02.06.2023	07:00 - 18:00	Výměna kolejnic a pražců, zřízení BK, výměna drobného kolejiva.	<b>Nad RPV.</b>
------------	------------------	---	-----------------------	------------------	---	-----------------

#### Schvalovatel 7

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>úsek TK, ŽST SK</b>	<b>Datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka</b>
<b>502</b>	<b>Z-63117 E</b>	<b>Poděbrady - Libice nad Cidlinou,</b> 1. + TV, <b>Poděbrady,</b> záhl. a zhl. 1. TK směr Libice nad Cidlinou	09.05.2023-11.05.2023	07:00 - 20:30	Oprava výhybek č. 2, 3, 4, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	<b>Nad RPV.</b> Etapizace, souběh D+E [TV].
<b>503</b>	<b>Z-63125 C</b>	<b>Všetaty,</b> zhl. 1. TK směr Dřísy, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S1a. <b>Všetaty,</b> 1., 3. jen TV	22.05.2023-24.05.2023	07:30 - 17:30	Oprava výhybky č. 11, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, podbití.	<b>Nad RPV.</b> Výluka nad RPV, v souběhu s ROV 63092 E1.
<b>503</b>	<b>Z-73113 A</b>	<b>Děčín východ dolní nádraží,</b> 1., 3. jen TV, zhl. boletické 1. staniční koleje - část od námezníku výhybky č. 1 (výhybka č. 1) a navazující boletické záhlaví 1. traťové koleje. napětově jen část 1. SK od ÚO 411 směr Boletice n. L. <b>Děčín východ - Boletice nad Labem,</b> 1. + TV	02.05.2023-03.05.2023	10:00 - 14:00	Realizace inženýrsko- geotechnických vrtů v km 454,500 a v km 454,600, výměna jazyka a opornice výh. č. 1, svařování, odstranění blátivých míst.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
<b>503</b>	<b>Z-73129 A</b>	<b>Děčín východ dolní nádraží,</b> 16. bez TV, kolejové mezi návěstidly S16 - L16	15.05.2023-19.05.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců v 16. SK, úprava GPK.	<b>Nad RPV.</b>

503	Z-73129 C	<b>Děčín východ</b> , záhl. traťové koleje směr Děčín hl. n. – část po návěstidlo Se104. <b>Děčín východ - Děčín hlavní nádraží</b> , traťová + TV, <b>Děčín hlavní nádraží</b> , 10., 10a., 10b., 12., 12a. jen TV, záhl. východoděčínské traťové koleje - část po návěstidlo Se58. napěťové část staniční koleje č. 10a po ÚO 209	22.05.2023-23.05.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic.	<b>Nad RPV. ZP+NVÚ.</b>
508	Z-50007 A	<b>Liberec</b> , 101. bez TV, ZV 60 - ZV 95	09.05.2023-02.06.2023	07:00 - 18:00	Sanace železničního spodku, úprava odvodnění, výměna kolejového lože, souvislá výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, zřízení BK, úprava stezek, oprava přechodů.	<b>Nad RPV.</b>
510	Z-53101 A	<b>Kunčice nad Labem - Hostinné</b> , traťová bez TV	29.05.2023-22.06.2023	07:40 - 17:00	Mosty v km 100,174 a km 100,468 - nové mostnice, PKO, sanace spodní stavby; propustky v km 97,762 a km 97,813 – přestavba.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
510	Z-53100 A	<b>Nový Bydžov - Smidary</b> , traťová bez TV, <b>Smidary - Ostroměř</b> , traťová bez TV, <b>Smidary</b> , celá bez TV, <b>Nový Bydžov</b> , záhl. a zhl. smidarské	15.05.2023-19.05.2023	07:30 - 16:30	Výměna mostnic mostu v km 44,049, cyklická výměna jazyků výhybek na smidarském zhlaví v dopravně Nový Bydžov.	<b>Změna od RPV.</b> Posun z června 2023. <b>ZP+ND.</b>
527	Z-63086 A	<b>Kralupy nad Vltavou</b> , 104. bez TV, od hrotu jazyků výhybky č. 124 po hrot jazyků výhybky č. 1 <b>Kralupy nad Vltavou</b> , zhl. střední, jeho část od hrotu výhybky č. 1 po návěstidlo Se23 včetně části SK 104a	22.05.2023-28.05.2023	07:00 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření.	<b>Nad RPV.</b>
527	Z-63086 E	<b>Kralupy nad Vltavou</b> , 2. bez TV, její část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky č. 33 <b>Kralupy nad Vltavou</b> , 4. bez TV, od námezníku výh. č. 13 po námezník výhybky č. 31	22.05.2023-05.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření, oprava nástupiště č. 2.	<b>Nad RPV.</b>

527	Z-73131 A	Prackovice nad Labem - Lovosice, 1. + TV	14.05.2023-18.05.2023	07:00 - 20:00	Výměna kolejnic, výměna kompletů Skl 24, úprava BK, strojní úprava GPK, demont. a mont. přejezdu v km 499,184.	Změna od RPV. Větší objem prací +1N. VNJR+ND.
537	Z-63121 A	Mladá Boleslav hlavní nádraží, 7., 9. bez TV, zhl. směr Mladá Boleslav Debř a Mladá Boleslav město, jeho část, od návěstidel Lc7 a Lc9 a Se16 k námezniční výhybky č. 23. kolejově výhybky č. 20 a 22	02.05.2023-11.05.2023	08:40 - 14:40	Výměna dřevěných pražců ve staničních kolejích, výměna dřevěných pražců ve výhybkách č. 20, 22, výměna upevňovačů, výměna kolejnic, odstranění zbahněného lože, doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK.	Nad RPV.
539	Z-73143 A	Dobkovičky - Úpořiny, část traťové koleje bez TV, od km 22,300 po návěstidlo ŽS v ŽST Úpořiny	29.05.2023-02.06.2023	07:00 - 20:00	Výměna kolejnic, čištění příkopu, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 15,682 - výměna KL a pražců.	Nad RPV. ZP+ND.
540	Z-73160 A	Benešov nad Ploučnicí, 3. bez TV, část mezi návěstidly Sc3a - OPřS3	01.05.2023-05.05.2023	08:00 - 17:00	Stavební a výkopové práce v průjezdném průřezu 3. SK.	Nad RPV.
540	Z-53063 B	Mimoň, výh.: 3., 4., 18., 19., ZV 3 km 99,838 - KV 4 km 99,904 KV km 100,59818 - ZV 19 km 100,662 nebude možná obsluha kol. č. 7	11.05.2023-15.05.2023	07:00 - 18:00	Oprava SK.	Nad RPV.
540	Z-53063 C	Mimoň, 3. bez TV, KV 3 km 99,871 - KV 19 km 100,637 Mimoň, 5. bez TV, KV 4 km 99,871 - KV 18 km 100,612	11.05.2023-25.05.2023	07:00 - 18:00	Oprava SK.	Nad RPV.
540	Z-53063 D	Mimoň, 2. bez TV, od ZV č. 5 km 99,871 po L2 do km 100,649 Mimoň, 4. bez TV, od ZV 5 km 99,871 po VK 5 km 100,674 Mimoň, výh.: 5, 6, 13	26.05.2023-24.06.2023	07:00 - 18:00	Oprava SK.	Nad RPV.
546	Z-75011 A	Krásná Lípa, zab. zař.: SZZ celá. NELZE KŘÍŽOVAT	23.05.2023-24.05.2023	08:00 - 19:00	Vymístění výpravčích do provizorní dopravní kanceláře.	Nad RPV. VNJR.
546	Z-75009 A	Rumburk, zab. zař.: PZS v km 91,437 (P3279), v km 91,519 (P3280), v km 91,852 (P3281). PZS v km 91,437, 91,519 a 91,852 uzavírány ruční obsluhou z JOP nebo DNO, jízdy vlaků bez omezení	15.05.2023-19.05.2023	08:00 - 18:00	Vypnutí PZS, úprava ovládání PZS, zapnutí a přezkoušení PZS.	Nad RPV.

546	Z-75009 B	<b>Rumburk</b> , zab. zař.: PZS v km 90,509 (P3278), v km 0,169 (P3531). PZS v km 90,509 a 0,169 uzavírány ruční obsluhou z JOP nebo DNO, vjezdy/odjezdy na PN	17.05.2023-19.05.2023	08:00 - 18:00	Vypnutí PZS, úprava ovládání PZS, zapnutí a přezkoušení PZS.	<b>Nad RPV.</b>
546	Z-73140 A	<b>Mikulášovice dolní nádraží - Panský</b> , traťová bez TV	15.05.2023-19.05.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, zřízení BK, svařování, osazení kotev, strojní úprava GPK.	<b>Nad RPV. ZP.</b>
546	Z-73140 A	<b>Mikulášovice dolní nádraží - Panský</b> , traťová bez TV	22.05.2023-26.05.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, zřízení BK, svařování, osazení kotev, strojní úprava GPK.	<b>Nad RPV. ZP.</b>
546	Z-73140 A	<b>Mikulášovice dolní nádraží - Panský</b> , traťová bez TV	29.05.2023-02.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, zřízení BK, svařování, osazení kotev, strojní úprava GPK.	<b>Nad RPV. ZP.</b>
548	Z-53093 A	<b>Jablonec nad Nisou - Smržovka</b> , traťová bez TV, <b>Jablonec nad Nisou</b> , záhl. a zhl. TK směr Smržovka	01.05.2023-11.05.2023	08:00 - 18:00	Rekonstrukce mostu 65-002 v Jablonci nad Nisou, jehož investorem je ŘSD ČR a dalších 2 mostů, jejichž investorem je město Jablonec nad Nisou.	<b>Změna od RPV.</b> Zkrácení požadavku. <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP+ND.</b>

#### Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-75012 A	<b>Krupka-Bohosudov</b> , zab. zař.: PZS v km 13,239, jízdy vlaků na rozkazy Op	17.05.2023-31.05.2023	07:00 - 17:00	Zřízení konstrukčních vrstev přejezdu.	<b>Nad RPV.</b>
504	73023 V	<b>Krupka-Bohosudov</b> , zhl. směr Chabařovice, jeho část od námezničky výhybky č. 1 po námezničku výhybky č. 5. <b>Krupka-Bohosudov</b> , napěťově od ÚO 401 provizorního děliče PD A (v km XX,XXX) po provizorní dělič PD 1 (v km 12,360) v dopravně Krupka-Bohosudov	29.05.2023-31.05.2023	07:00 - 17:00	Montáž a úprava kotevního úseku P1b a provizorních TP.	<b>Nad RPV. LNT+ND.</b>

504	73023 W	<b>Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov</b> , 1. + TV, <b>Krupka-Bohosudov</b> , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jeho část od návěstidla S po izolovaný styk v km 13,597 (mezi výhybkami č. 23 a 26)	27.05.2023-28.05.2023	07:00 - 17:00	Montáž a úprava kotevního úseku P1c a regulace TV.	<b>Nad RPV. PVNJŘ.</b>
504	Z-73150 A	<b>Ohníč</b> , záhl. úpořinské 1. traťové koleje od návěstidla Se1. <b>Ohníč - Úpořiny</b> , 1. + TV, <b>Úpořiny</b> , lichá jen TV, záhl. a zhl. ohníčské koleje č. 1 - část po návěstidlo Se13	02.05.2023-15.05.2023	07:30 - 15:00	TSO km 18,595 - 15,200 (strojní čištění ŠL, výměna podložek, LIS, svařování, navaření v. č. 25 Úpořiny.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
504	Z-73150 B	<b>Ohníč</b> , 1. bez TV, lichá jen TV, zhl. úpořinské lichých kolejí mezi návěstidly S1, S3, S5, Se3 - Se1. 1. staniční kolej od návěstidla L1	02.05.2023-07.05.2023	07:30 - 19:00	Čištění ŠL, zrušení A-LIS u ZV5, obsazení mechanizací.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu a rozsahu výluky. <b>NVÚ.</b>
504	Z-73147 A	<b>Bílina</b> , 1. + TV, zhl. oldřichovské 1. staniční koleje po návěstidlo Se3	09.05.2023-11.05.2023	07:30 - 14:45	Výměna KL v 1. SK, oprava výhybky č. 3ab.	<b>Nad RPV. NVÚ+PVNJŘ.</b>
504	Z-70006 A	<b>České Zlatníky odb.</b> , 1a. bez TV, kolejově mezi námeznicí v.č. 3 - 9	09.05.2023-12.05.2023	07:00 - 16:00	Prohození kol. pásů, svařování.	<b>Nad RPV.</b>
504	Z-73151 C	<b>Chomutov</b> , 1. jen TV, zhl. kadaňské koleje č. 1 - část od izol. styku mezi výhybkami č. 64 - 70 po návěstidlo L1. napětově jen část 1. SK po ÚO 411 (kadaňská strana)	15.05.2023-26.05.2023	07:30 - 18:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 63, 64.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
528	63031 A	<b>Kladno</b> , zhl. unhošťské od námeznicí výh. č. 15 po náv. VS5, VS7 a námeznicí výh. č. 25. <b>Kladno</b> , 5., 7. bez TV, <b>Kladno</b> , zhl. žehrovické/ostrovecké od náv. VL5, VL7, VL9, VL11, VL13 po námeznicí výh. č. 76b	03.05.2023-03.11.2023	08:00 - 17:00	Výstavba kabelovodu a kanalizačních svodů pod staničními kolejemi, demontáž provizorního nástupiště u 7. koleje.	<b>Změna od RPV.</b> Původně 12.08. - 13.10.2023.
528	63027 I	<b>Nové Strašecí</b> , 3. bez TV, kolejově od námeznicí výh. č. 5 po náv. S3	10.05.2023-12.05.2023	07:00 - 17:00	Nahrazení bývalé výhybky č. 7 kolejovým polem.	<b>Nad RPV.</b>

529	63109 A1	Kralupy nad Vltavou předměstí, záhl. olovnické. Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice, traťová bez TV, Olovnice, celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves, traťová bez TV, Zvoleněves, celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín, traťová bez TV, Podlešín, záhl. zvoleněvské	02.05.2023-04.05.2023	07:30 - 16:50	Oprava přejezdu P2116 v km 2,104, údržbové práce na TK.	Nad RPV. ZP+ND.
529	Z-73155 A	Louny, zhl. libochovické - část mezi návěstidly Se6 - S2b	05.05.2023-10.05.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybce č. 20ab.	Nad RPV. ZP+ND.
531	Z-73152 C	Postoloprty, 5., 7. jen TV, zhl. vrbské koleji č. 3, 5, 7 - část od námezniční výhybky č. 13 po návěstidla L3, L5	08.05.2023-12.05.2023	07:00 - 20:00	Výměna pražců a oprava GP výhybek č. 9, 10, 11.	Nad RPV.
531	Z-73152 D	Postoloprty, zhl. vrbské 1. staniční koleje - část od námezniční výhybky č. 17 po návěstidlo L1, současně s etapou C	10.05.2023-12.05.2023	07:00 - 20:00	Oprava přejezdu km 215,140, svařování.	Nad RPV. ND.
531	Z-73152 B	Postoloprty, celá jen TV, záhl. lišanské traťové koleje. Postoloprty - Lišany u Žatce, traťová + TV	22.05.2023-26.05.2023	07:00 - 20:00	SVK, svařování, čištění KL, odstranění porostu, oprava GPK.	Nad RPV. ZP+LNT+ND.
531	Z-73152 G	Počerady, lichá jen TV, zhl. obrnické - část od ZV44 po návěstidla L7, L9. napětově včetně celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“; omezení vlečky „EPC“	15.05.2023-19.05.2023	07:30 - 15:30	Oprava výhybek č. 38, 40 - výměny jazyků, opornic, pražců, svařování.	Nad RPV. LNT.
531	Z-73162 A	Počerady - Obrnice, 2. + TV, Obrnice, 2., 4., 6., 8. jen TV, záhl. počeradské 2. traťové koleje. napětově ETAPIZACE	29.05.2023-05.06.2023	07:30 - 15:30	SVK.	Nad RPV. LNT.
533	Z-73151 D	Kadaň-Prunéřov - Dubina odb., 1. bez TV, Dubina odb. - Chomutov, 1. bez TV, Chomutov, záhl. a zhl. kadaňské koleje č. 1 - část po izol. styk mezi výhybkami č. 64 - 70. současně s etapou C	21.05.2023-26.05.2023	07:30 - 18:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 70, 71, svařování, oprava GP výhybek č. 63, 64, 70, 71, dotažení upevňovadel, svaz dřeva.	Nad RPV.

533	Z-73130 A	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 19 po hroty jazyků výhybky č. 27	02.05.2023	07:00 - 17:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 B	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 15 po námezník výhybky č. 18	03.05.2023	07:00 - 15:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 C	<b>Cheb</b> , 90. bez TV	04.05.2023	07:00 - 15:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 D	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 6	09.05.2023	08:00 - 16:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 E	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 18 po námezník výhybky č. 20. <b>Cheb</b> , 14. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 do km 454,720 a od km 454,755 po návěstidlo L14 <b>Cheb</b> , 16 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo L16	10.05.2023	07:00 - 17:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 F	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 18 po námezník výhybky č. 24, 26. <b>Cheb</b> , 8. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo S8 <b>Cheb</b> , 10. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo S10 <b>Cheb</b> , 12. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo S12	08.05.2023	08:00 - 16:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 G	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 24 po námezník výhybky č. 24, 26. <b>Cheb</b> , 8., 10., 12. bez TV	05.05.2023-07.05.2023	08:00 - 12:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců, jazyků a oporníc určených výhybek.	<b>Nad RPV.</b>



533	Z-73130 H	<b>Cheb</b> , 14. bez TV, její část od návěstidla S14 do km 454,720 a od km 454,755 po námezník výhybky č. 61 <b>Cheb</b> , 16. bez TV, její část od návěstidla S16 po námezník výhybky č. 59 <b>Cheb</b> , 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po námezník výhybky č. 57 <b>Cheb</b> , 20. bez TV, její část od návěstidla S20 po námezník výhybky č. 56	07.05.2023	12:10 - 16:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 I	<b>Cheb</b> , zhl. střední, v části od námezníku výhybky č. 313 po hroty jazyků výhybky č. 314. <b>Cheb</b> , 303., 305. bez TV	07.05.2023	16:10 - 18:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 J	<b>Cheb</b> , zhl. střední, v části od námezníku výhybky č. 312 po hroty jazyků výhybky č. 312. <b>Cheb</b> , 309., 311. bez TV	07.05.2023	18:10 - 20:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 J1	<b>Cheb</b> , zhl. střední, v části od námezníku výhybky č. 312 po hroty jazyků výhybky č. 312. <b>Cheb</b> , 309., 311. bez TV	17.05.2023	08:00 - 16:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Nad RPV.</b>
533	Z-73130 K	<b>Cheb</b> , 18. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo L18	12.05.2023	08:00 - 14:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 L	<b>Cheb</b> , záhl. a zhl. směr Schirnding, v jejich části od návěstidla PS po námezník výhybky č. 9	13.05.2023-14.05.2023	23:00 - 06:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> ZP směr Schirnding.
533	Z-73130 M	<b>Cheb</b> , zhl. směr Schirnding, v části od námezníku výhybky č. 9 po námezník výhybky č. 13	14.05.2023-15.05.2023	23:00 - 06:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Nad RPV.</b> ZP z osobního nádraží, jízdy z/do Schirnding možné z/na koleje č. 8 – 20.
533	Z-73130 N	<b>Cheb</b> , zhl. střední, v části od námezníku výhybky č. 313 po hroty jazyků výhybky č. 314. <b>Cheb</b> , 303. bez TV	15.05.2023	07:00 - 17:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Úprava délky výluky.

533	Z-73130 O	<b>Cheb</b> , zhl. střední, v části od námeztníku výhybky č. 311 po hroty jazyků výhybky č. 311. <b>Cheb</b> , 313., 315. bez TV	16.05.2023	07:00 - 17:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Úprava délky výluky.
533	Z-73130 P	<b>Cheb</b> , 305., 307. bez TV	18.05.2023	08:00 - 16:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Úprava délky výluky.
533	Z-73130 R	<b>Cheb</b> , 20. bez TV	19.05.2023	08:00 - 14:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 S	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se28 po námeztník výhybky č. 34, 35	20.05.2023-23.05.2023	23:00 - 05:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje, výměna jazyků a opornic ve výhybce č. 32.	<b>Nad RPV.</b>
533	Z-73130 T	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se27 po návěstidlo Se29 a námeztník výhybky č. 33. <b>Cheb</b> , 4a. bez TV, <b>Cheb</b> , 6. bez TV, její část od námeztníku výhybky č. 33 po návěstidlo S6	24.05.2023	07:00 - 17:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 U	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 28 do km 454,720 a od km 454,755 po návěstidlo Se32	25.05.2023	07:00 - 17:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky, úprava délky výluky.
533	Z-73130 V	<b>Cheb</b> , zhl. směr Schirnding, v jeho části od námeztníku výhybky č. 13 po hroty jazyků výhybky č. 30	29.05.2023-30.05.2023	23:00 - 05:00	ETCS - odstranění původních LIS, zřízení nové BK a úprava GPK, výměna pražců.	<b>Nad RPV.</b>

## Schvalovatel 9

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, ŽST SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
<b>501</b>	<b>Z-53080 B</b>	<b>Ústí nad Orlicí</b> , 2. bez TV, její část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky číslo 34 <b>Ústí nad Orlicí</b> , 2., 2c. jen TV, napětově od ÚO 412 po ÚO 422 v dopravně Ústí nad Orlicí <b>Ústí nad Orlicí</b> , zhl. 2. TK směr Odb Bezprávi, jeho část od námezníku výhybky číslo 34 po námezník výhybky číslo 36	02.05.2023-04.05.2023	07:00 - 07:00	Sanace, zřízení železničního spodku a svršku.	<b>Nad RPV. LNT.</b> V souběhu s výlukou 53080 A.
<b>512</b>	<b>Z-23154 B1</b>	<b>Hanušovice-Morava - Červený Potok</b> , traťová bez TV	02.05.2023-05.06.2023	07:00 - 18:00	ST Olomouc: úprava GPK, výměna pražců a kolejnic, ÚPP a odstranění závad. SMT Olomouc: oprava technicky vadného mostu v km 73,743 - oprava spodní stavby.	<b>Změna od RPV.</b> Navýšení rozsahu vyloučení (v RPV jen část koleje bez TV do km 83,664). <b>ZP+ND.</b>

## 5. Projednání změn MP – březen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 305** – Na žádost dopravce došlo ke změně časů u denních výluk dle **ROV 23082 etap A** v dopravě **Ostrava hlavní nádraží**. Denní výluky budou probíhat ve dnech 01.03.2023, 02.03.2023, 06.03.2023, 07.03.2023, 08.03.2023 v časech od 07:40 hod. – do 17:40 hod. Výluky jsou požadovány pro výměnu šikmých izolovaných konzol.

**VR 305** – Na žádost dopravce došlo ke změně časů u denních výluk dle **ROV 23082 etap B** v dopravě **Ostrava hlavní nádraží**. Denní výluky budou probíhat ve dnech 09.03.2023, 10.03.2023 v časech od 07:40 hod. – do 17:40 hod. Výluky jsou požadovány pro výměnu šikmých izolovaných konzol.

**VR 326** – Dojde k překročení nepřetržité výluky dle **ROV 53004 etapy A** v úseku **Svitavy – Opatov**. Výluka probíhá od 11.12.2022 (od 0:00 hod.) a měla být ukončena dne 31.03.2023 (ve 23:30 hod.), bude ale dále pokračovat až do 16.05.2023 (23:30 hod.) jako překročená. Výluka je požadována CPS pro vybudování nového mostu v km 233,017.

**VR 326** – Došlo ke **zrušení** nočních výluk pro CPS dle **ROV 53037 etap I** v úsecích **Opatov – Svítavy – Březová nad Svítavou** a v dopravě **Svítavy**. Výluky v termínech 14./15.03.2023, 15./16.03.2023, 16./17.03.2023, 17./18.03.2023, 18./19.03.2023, 19./20.03.2023 požadovány nebudou a budou přesunuty do měsíce května 2023.

**VR 501** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 53058 etapa M** v dopravě **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 31.03./01.04.2023 v čase od 23:20 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro převěšení a regulaci TV.

**VR 501/505** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53051 etapa C** v dopravě **Chocen**. Výluka bude probíhat dne 23.03.2023 v čase od 07:25 hod. – do 14:25 hod. a je požadována pro opravu výhybek č. 53 a 61, v souběhu s výlukou dle ROV 53051 etapou A.

**VR 502** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63022 etapa B2** v úseku **Libice nad Cidlinou – Poděbrady** dne 21.03.2023 v čase od 0:10 hod. – do 04:00 hod. Výluka je požadována pro demontáž napájecího převěsu.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73168 etapa A** v dopravě **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 06.03.2023 (od 07:00 hod.) – 31.07.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu v km 495,102.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73168 etapa B** v dopravě **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 01.03.2023 (od 07:00 hod.) – 17.03.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu kabelovodů v km 495,004 a 495,168.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73168 etapa C** v dopravě **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 11.03.2023 (od 07:00 hod.) – 17.03.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu kabelovodů v km 495,004 a 495,168.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73168 etapa D** v dopravě **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 17.03.2023 (od 17:00 hod.) – 23.03.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu kabelovodů v km 495,004 a 495,168.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73168 etapa E** v dopravě **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 23.03.2023 (od 17:00 hod.) – 31.03.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu kabelovodů, zřízení provizorního nástupiště u 5. staniční koleje a úpravu 4. nástupiště.

**VR 527** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73168 etapa F** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat dne 06.03.2023 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro odizolování TV nad 17. staniční kolejí.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73168 etapa G** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 06.03.2023 (od 17:00 hod.) – 31.07.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu v km 49,102.

**VR 527** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73168 etapa H** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat dne 07.03.2023 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro vložení děličů.

**VR 527** – Došlo k úpravě termínu konání u nepřetržité výluky dle **ROV 73057 etapy A** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 29.03.2023 (od 07:00 hod.) – 04.04.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výměnu pražců ve výhybkách č. 108, 110, 112 a DKS.

**VR 527** – Došlo ke změně termínu a času konání u nepřetržité výluky dle **ROV 73057 etapy B** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 24.03.2023 (od 07:00 hod.) – 29.03.2023 (do 07:00 hod.) a je požadována pro výměnu pražců ve výhybkách č. 109, 111 a DKS.

**VR 527** – Došlo ke změně termínu konání u denní výluky dle **ROV 73058 etapy A** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat dne 05.03.2023 v čase od 07:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro navaření dvojitých srdcovek v DKS výhybek č. 31ab a 33ab.

**VR 527** – Došlo k úpravě termínu konání u nepřetržité výluky dle **ROV 73086 etapy A** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 18.03.2023 (od 07:00 hod.) – 23.03.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výměnu pražců ve výhybce č. 306ab.

**VR 529** – Byla doplněna poznámka ND +ZP u denní výluky dle **ROV 63110 etapy A** v úseku **Středokluky - Tuchoměřice**. Výluka bude probíhat dne 01.03.2023 v čase od 11:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro výřez vegetace, včetně odvozu MHS.

**VR 529** – Byla doplněna poznámka ND +ZP u denní výluky dle **ROV 63110 etapy B** v úseku **Tuchoměřice - Noutonice**. Výluka bude probíhat dne 01.03.2023 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro výřez vegetace, včetně odvozu MHS.

**VR 529** – Byla doplněna poznámka ND +ZP u denní výluky dle **ROV 63110 etapy C** v úseku **Noutonice - Podlešín**. Výluka bude probíhat dne 02.03.2023 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro výřez vegetace, včetně odvozu MHS.

**VR 529** – Byla doplněna poznámka ND +ZP u denní výluky a na žádost ROPIDU došlo k úpravě času dle **ROV 63109 etapy A** v úseku **Kralupy nad Vltavou předměstí – Podlešín**. Výluka bude probíhat dne 03.03.2023 v čase od 07:30 hod. – do 16:50 hod. a je požadována pro výřez vegetace, včetně odvozu MHS.

**VR 529** – Byla doplněna poznámka ND +ZP u denní výluky a na žádost ROPIDU došlo k úpravě času dle **ROV 63109 etapy B** v úseku **Podlešín - Slaný**. Výluka bude probíhat dne 06.03.2023 v čase od 07:30 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro výřez vegetace, včetně odvozu MHS.

**VR 529** – Byla doplněna poznámka ND +ZP u denní výluky dle **ROV 63109 etapy C** v úseku **Slaný – Zlonice**. Výluka bude probíhat dne 07.03.2023 v čase od 07:30 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro výřez vegetace, včetně odvozu MHS.

**VR 529** – Byla doplněna poznámka ND +ZP u denní výluky a na žádost ROPIDU došlo k úpravě času dle **ROV 63109 etapy D** v úseku **Zlonice - Klobouky**. Výluka bude probíhat dne 08.03.2023 v čase od 07:30 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro výřez vegetace, včetně odvozu MHS.

**VR 532** – Na žádost dopravce došlo k úpravě časů u denních výluk dle **ROV 63066 etap A** v úseku **Brandýs nad Labem – Neratovice**. Výluky budou probíhat ve dnech 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023 v časech od 08:30 hod. – do 17:30 hod. a jsou požadovány pro výřez a odvoz vegetace.

## 6. Projednání změn SUP – duben 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 301** – U denní výluky dle **ROV 23187 etapy E** v dopravně **Opava východ** nebude zavedena ND. Výluka bude probíhat dne 01.04.2023 v čase od 12:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro opravu výhybky č. 20 a odstranění defektoskopických vad.

**VR 309** – Došlo k úpravě vymezení (vyjmutí napěťové výluky) u denní výluky dle **ROV 53073 etapy E** v dopravně **Krasíkov**. Výluka bude probíhat dne 28.04.2023 v čase od 07:15 hod. – do 14:10 hod. a je požadována pro výměnu defektoskopických vad, LIS a broušení výhybky č. 3.

**VR 309** – Došlo k úpravě vymezení (vyjmutí napěťové výluky) u denní výluky dle **ROV 53073 etapy G** v úseku **Rudoltice v Čechách – Krasíkov** a v dopravně **Rudoltice v Čechách** dne 27.04.2023 v čase od 07:30 hod. – do 14:15 hod. Výluka je požadována pro výměnu defektoskopicky vadných kolejnic, broušení výhybek.

**VR 326** – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 53037 etapy I** v úsecích **Opatov – Svitavy – Březová nad Svitavou** a v dopravně **Svitavy**. Výluky budou probíhat v termínech 27./28.04.2023, 28./29.04.2023, 29./30.04.2023, 30.04./01.05.2023 v časech od 23:30 hod. – do 03:50 hod. a jsou požadovány CPS pro demontáž původních stožárů TV. Výluky byly přesunuty z měsíce března 2023.

**VR 326** – Dojde k překročení nepřetržité výluky dle **ROV 53004 etapy A** v úseku **Svitavy – Opatov**. Výluka probíhá od 11.12.2022 (od 0:00 hod.) a měla být ukončena dne 31.03.2023 (ve 23:30 hod.), bude ale dále pokračovat až do 16.05.2023 (23:30 hod.) jako překročená. Výluka je požadována CPS pro vybudování nového mostu v km 233,017.

**VR 501** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 53058 etapy M** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 31.03./01.04.2023 v čase od 23:20 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro převěšení a regulaci TV.

**VR 504** – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 73023 etapy L** v úseku **Krupka-Bohosudov – Chabařovice** v termínech 02./03.04.2023, 03./04.04.2023, 04./05.04.2023 v časech od 22:50 hod. – do 03:45 hod. Výluky jsou požadovány pro demontáž nosných bran a úpravu TV.

**VR 524** – Dojde k překročení nepřetržité výluky dle **ROV 63007 etapy A** v dopravně **Praha-Vysočany**. Výluka měla být původně ukončena dne 21.04.2023. Nově bude překročena do 15.05.2023, 16:00 hod. Výluka je požadována pro modernizační práce.

**VR 524** – Zástupce ROPID Ing. Miroslav Valenta požádal u denní výluky dle **ROV 63100 etapy J4** v úseku **výhybna Skály – Praha-Horní Počernice** a v dopravnách **výhybna Skály** a **Praha-Horní Počernice** požadované dne 20.04.2023 v čase od 09:00 hod. – do 17:00 hod. a která bude probíhat v souběhu s výlukou traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – Mstětice o její přesun do noční doby, případně zkrácení, tak aby nezasahovala do odpolední špičky.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek bereme na vědomí a na následující regionální výlukové poradě bude řešena alternativa nahrazení dané denní výluky dvěma kratšími výlukami realizovanými mimo odpolední špičku.

**VR 525** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63005 etapy P1** v úseku **Praha-Vršovice – ONJ vjezd** dne 03.04.2023 v čase od 07:30 hod. – do 17:30 hod. Výluka je požadována pro kabelové připojení SpS Vjezd.

**VR 525** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63005 etapy Y1** v úseku **Praha-Vršovice – Praha-Krč** ve dnech 04.04.2023, 05.04.2023 v časech od 07:30 hod. – do 17:30 hod. Výluky jsou požadovány pro kabelové připojení SpS Vjezd.

**VR 525** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63005 etapy S1** v dopravně **Praha-Vršovice** ve dnech 04.04.2023, 05.04.2023 v časech od 07:30 hod. – do 17:30 hod. Výluky jsou požadovány pro kabelové připojení SpS Vjezd.

**VR 525** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63005 etapy Z1** v dopravně **Praha-Vršovice** ve dnech 04.04.2023, 05.04.2023 v časech od 07:30 hod. – do 17:30 hod. Výluky jsou požadovány pro kabelové připojení SpS Vjezd.

**VR 525** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63004 etapy D3** v úseku **Praha Jih – Praha-Eden** a v dopravně **Praha-Eden** v termínu 11./12.04.2023 v čase od 23:00 hod. – do 05:00 hod. Výluka je požadována pro kabelové připojení SpS Odjezd.

**VR 525** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63004 etapy R3** v dopravně **Praha-Eden** v termínu 11./12.04.2023 v čase od 23:00 hod. – do 05:00 hod. Výluka je požadována pro kabelové připojení SpS Odjezd.

**VR 525** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63004 etapy Z3** v úseku **Praha-Zahradní Město – Praha-Eden** a v dopravně **Praha-Eden** v termínu 11./12.04.2023 v čase od 23:00 hod. – do 05:00 hod. Výluka je požadována pro kabelové připojení SpS Odjezd.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73168 etapy A** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 06.03.2023 (od 07:00 hod.) – 31.07.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu v km 495,102.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73168 etapy G** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 06.03.2023 (od 17:00 hod.) – 31.07.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu v km 49,102.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73169 etapy A** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 03.04.2023 (od 08:00 hod.) – 29.06.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu v km 49,102.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73169 etapy B** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 03.04.2023 (od 08:00 hod.) – 27.09.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu v km 49,102.

**VR 527** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 73169 etapy C** v dopravně **Lovosice**. Výluky budou probíhat ve dnech 05.04.2023, 06.04.2023, 07.04.2023, 08.04.2023 v časech od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány pro pažení podchodu.

**VR 527** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73169 etapy D** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat dne 03.04.2023 v čase od 07:00 hod. – do 08:00 hod. a je požadována pro rozpojení provizorních děličů P03, P04 nad 15. staniční kolejí a P05, P06 nad 13. staniční kolejí.

**VR 537** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63081 etapy F** v úseku **Loukov u Mnichova Hradiště – Příšovice** a v dopravně **Loukov u Mnichova Hradiště**. Výluka bude probíhat v termínu 17.04.2023 (od 08:00 hod.) – 22.04.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro opravu výhybek č. 3, 10, odstranění blátivého lože, úprava ŠL, GPK (práce byly přesunuty na žádost dopravce z ROV 63126 etapy A).

**VR 537** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63081 etapy D** v úseku **Loukov u Mnichova Hradiště – Mnichovo Hradiště** a v dopravně **Mnichovo Hradiště**. Výluka bude probíhat v termínu 03.04.2023 (od 08:00 hod.) – 22.04.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro opravu TZZ a SZZ.

**VR 537** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63081 etapy E** v úseku **Mnichovo Hradiště – Bakov u Mnichova Hradiště**. Výluka bude probíhat v termínu 03.04.2023 (od 08:00 hod.) – 01.05.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro opravu TZZ.

**VR 537** – Došlo ke změně času konce nepřetržité výluky dle **ROV 63107 etapy A** v dopravně **Mladá Boleslav hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 18.04.2023 (od 18:00 hod.) – 22.04.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro výměnu pražců ve výhybkách.



**VR 537** – Zástupce IDSK, Ing. Martin Zahrádka vznesl dotaz k plánované 20denní nepřetržité výluce schválené v rámci RPV pro rok 2023 v úsecích **Bakov nad Jizerou – Bělá pod Bezdězem, Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště, Zálučí odbočka – Dolní Bousov** a v dopravně **Bakov nad Jizerou**, zda by místo v sobotu dne 22.04.2023 nemohla být výluka ukončena již v pátek dne 21.04.2023.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Vzhledem ke skutečnosti, že daná výluka byla zkoordinována s dalšími výlukami, její dřívější ukončení nebude možné.

**VR 540** – Na žádost dopravce došlo ke změně termínů konání denních výluk **dle ROV 73089 etap A** v úseku **Benešov nad Ploučnicí – Horní Police** a v dopravních **Benešov nad Ploučnicí a Horní Police**. Výluky budou probíhat ve dnech 19.04.2023, 20.04.2023 v časech od 07:00 hod. – do 15:00 hod. a jsou požadovány pro odstranění defektoskopických vad, zřízení BK a svařování.

**VR 542** – Dále zástupce IDSK, Ing. Martin Zahrádka vznesl dotaz k nepřetržité výluce **dle ROV 63070 etapě A** v úseku **Mladá Boleslav – Dolní Bousov**, zda by šla posunout o jeden den doleva.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Daná výluka (viz níže) nebude v měsíci dubnu realizována a bude přesunuta do měsíce července 2023.

**VR 542** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka **dle ROV 63070 etapa A** v úseku **Mladá Boleslav – Dolní Bousov** v termínu 13.04.2023 – 24.04.2023. Výluka byla požadována pro výměnu přejezdové konstrukce u přejezdů v km 22,145 a 24,300. Nově bude přesunuta do měsíce července 2023.

**VR 542** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka **dle ROV 63081 etapa C** v dopravně **Dolní Bousov** v termínu 13.04.2023 – 24.04.2023. Výluka byla požadována pro opravu výhybek. Nově bude přesunuta do měsíce července 2023 do zákrytu s výlukou pro SSZ dle ROV 63070 etapou A.

**VR 702** – Byla doplněna denní výluka **dle ROV 93034 etapa G** v úseku **Záhoří – Písek město** dne 17.04.2023 v čase od 08:40 hod. – do 15:05 hod. Výluka je požadována pro údržbové práce Správy tratí (údržba plánována původně provést v rušené nepřetržité výluce dle ROV 93034 etapa G).

**VR 702** – Na žádost dopravce a v souvislosti se zrušením nepřetržité výluky dle ROV 93034 etapa G došlo k úpravě času a vymezení u nepřetržité výluky **dle ROV 93034 etapy F** v úseku **Vlastec – Záhoří** a v dopravně **Vlastec**. Výluka bude probíhat v termínu 17.04.2023 (od 08:20 hod.) – 20.04.2023 (do 17:30 hod.) a je požadována pro opravné a údržbové práce.

**VR 702** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka **dle ROV 93034 etapa G** v úseku **Záhoří – Písek město** v termínu od 17.04.2023 – do 26.04.2023. Výluka byla požadována pro rekonstrukci zastávky Vrcovice.

---

## 7. Projednání změn SP – květen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

**Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

**Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 310** – Bude **zrušena etapa Z2** dle **ROV 23156** pro nepřetržitou výluku PZS v km 47,174 (P7549) v úseku **Valšov – Dětrichov nad Bystřicí**. Práce budou převedeny pod **etapu Z1**.



**VR 326** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 53037 etapa I** v úsecích **Opatov – Svitavy – Březová nad Svitavou** a v dopravně **Svitavy**. Výluka bude probíhat v termínu 30.04./01.05.2023 v čase od 23:30 hod. – do 03:50 hod. a je požadována CPS pro demontáž původních stožárů TV. Výluka byla přesunuta z měsíce března 2023.

**VR 326** – Dojde k překročení nepřetržité výluky dle **ROV 53004 etapy A** v úseku **Svitavy – Opatov**. Výluka probíhá od 11.12.2022 (od 0:00 hod.) a měla být ukončena dne 31.03.2023 (ve 23:30 hod.), bude ale dále pokračovat až do 16.05.2023 (23:30 hod.) jako překročená. Výluka je požadována CPS pro vybudování nového mostu v km 233,017.

**VR 501** – V rámci dalších porad dojde ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 53109** požadovaných pro broušení kolejnic v úsecích a dopravnách **Přelouč – Řečany nad Labem – Zábolí nad Labem** a to z důvodu, že v současných termínech nebude k dispozici brousící vůz.

**VR 524** – Dojde k překročení nepřetržité výluky dle **ROV 63007 etapy A** v dopravně **Praha-Vysočany**. Výluka měla být původně ukončena dne 21.04.2022. Nově bude překročena do 15.05.2023, 16:00 hod. Výluka je požadována pro modernizační práce.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73168 etapa A** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 06.03.2023 (od 07:00 hod.) – 31.07.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu v km 495,102.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73168 etapa G** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 06.03.2023 (od 17:00 hod.) – 31.07.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu v km 49,102.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73169 etapa A** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 03.04.2023 (od 08:00 hod.) – 29.06.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu v km 49,102.

**VR 527** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73169 etapa B** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat v termínu 03.04.2023 (od 08:00 hod.) – 27.09.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu v km 49,102.

**VR 531** – Zástupce dopravce GW Train Regio, a. s., p. Josef Kurfiřt vznesl dotaz k výlukám dle **ROV 73152** v dopravně **Postoloprty**, a to na rozsah omezení a snížení kapacity zejména pro souběhy jednotlivých **etap (C, D, H, E)**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Bude prověřeno a řešeno v rámci následující regionální výlukové rady.

**VR 537** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63081 etapa E** v úseku **Mnichovo Hradiště – Bakov u Mnichova Hradiště**. Výluka bude probíhat v termínu 03.04.2023 (od 08:00 hod.) – 01.05.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro opravu TZZ.

**VR 546** – Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka upozornil na skutečnost, že při nepřetržité výluce SZZ dle **ROV 75011 etapě A** v dopravně **Krásná Lípa** konané v termínu 09.05.2023 (od 08:00 hod.) – 10.05.2023 (do 19:00 hod.) nebude možné realizovat pravidelné křižování vlaků a budou muset být přijata opatření ze strany dopravců.

**VR 712** – Dojde k posunu všech **etap (A, B, C)** výluk dle **ROV 93075** v úseku **Nýřany – výhybna Chotěšov – Stod** a v dopravnách **Nýřany** a **Staňkov** o týden doprava.

**VR 713** – Zástupce SSZ oblast Praha Bc. Tomáš Holar informoval, že v rámci dalších porad budou doplněny výluky v dopravně **Hořovice** požadované pro kabelizaci.

**VR 719** – Zástupce dopravce GW Train Regio, a. s., p. Josef Kurfiřt požádal o prověření možnosti přesunu denních výluk dle **ROV 73156 etap A, B** v úsecích **Kaštice – Žabokliky – Žatec západ** a v dopravnách **Žabokliky** a **Žatec západ** do měsíce června, do souběhu s výlukou dle ROV 73197 v úseku Petrohrad – Blatno u Jesenice.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí. Možnost přesunu bude prověřena a řešena v rámci následující regionální výlukové rady.

Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.

---

## 8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Zástupce CTD, Správy diagnostiky elektrotechniky, Mgr. Petr Kluz předložil kromě aktualizovaného ročního Plánu pravidelného měření dynamických parametrů TV na koridorových tratích SŽ, s. o. zmíněného v úvodu (příloha č. 4), také Plán pravidelného měření na tratích Správy železnic, s. o. – 1. cyklus 2023, který je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

---

## 9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v únoru 2023 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

**Příloha č. 3 Změnové tabulky březen a duben 2023**

**Změnové tabulky březen 2023**

**Schvalovatel 1**

**měsíc: březen 2023**

**datum: 26. 1. 2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>301</b>	<b>23066 G</b>	Ostrava-Bartovice výh. 25 (ovlivněna 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice)	7.	7:30-14:00	Odstranění def. vad- navaření srdcovky výh. 25.	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>301</b>	<b>23066 H</b>	Ostrava střed - Ostrava-Kunčice 2. TK bez TV, Ostrava-Kunčice záhl, zhl směr Ostrava střed od náv. 2L po náv. Se6	6.	7:40-15:00	Odstranění def. vad- navaření srdcovky výh. 1.	<b>VNJŘ</b> (původně zrušená akce ze dne 12.12. (ROV 23023 C)	OVA	
<b>305</b>	<b>23066 I</b>	Polanka nad Odrou zhlaví ze směru Ostrava Svinov od nám. výh. 5 po nám. výh. 6 (nelze po 1. TK Polanka n/O - Ostrava-Svinov)	9.	7:30-14:00	Odstranění def. vad- navaření srdcovky výh. 5.	<b>VNJŘ</b> (původně zrušená akce ze dne 12.12. (ROV 23014)	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>305</b>	<b>23082 A</b>	Ostrava hl. n. SK 5a, 7a, 7e jen TV, SK 3, 3b, 3c, 5, 7, 7b + TV	1.,2.,6.,7.,8.	7:40-17:40	Výměna šikmých izolovaných konzol.	Na žádost dopravce ČD Cargo, a. s. změna času (původně 7:15-17:15)	OVA	
<b>305</b>	<b>23082 B</b>	Ostrava hl. n. SK 5, 5a, 7, 7a, 7b, 7e jen TV, SK 1, 3, 3b, 3c + TV	9.,10.	7:40-17:40	Výměna šikmých izolovaných konzol.	Na žádost dopravce ČD Cargo, a.s. změna času (původně 7:15-17:15)	OVA	
<b>316</b>	<b>23071 H</b>	Staré Město u Uher. Hradiště záhl. 2. TK směr Nedakonice, Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice 2. TK+TV, Nedakonice záhl. 2. TK směr St. Město u Uh. Hr.	28.	8:10-17:00	Odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, úprava průjezdného průřezu.	na žádost CDT, jízda MVTV, změna termínu, původní termín 27. 3. 2023	OVA	
<b>316</b>	<b>23007 C</b>	Napajedla KS sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Huštěnovice	6.	8:00-15:00	Údržba TV.	<b>NVÚ</b> , na žádost SEE OLC, změna času, původní čas 8:00-13:00 hod, souběh s ROV 23007 etapa A	OVA	
<b>316</b>	<b>23071 I</b>	Tlumačov SK celá jen TV	13.	8:10-14:45	Údržba TV.	<b>LNT</b> , na žádost SEE OLC, změna času, původní čas 8:10-13:00 hod	OVA	

316	23071 J	Tlumačov - Hulín: 1. TK + TV, Tlumačov lichá KS+TV, zhl, záhl. 1. TK směr Hulín	14.	8:10-14:45	Údržba TV.	NVÚ, na žádost SEE OLC, změna času, původní čas 8:10-12:55 hod.	OVA	
316	23071 G1	Otrokovice - Tlumačov 1. TK+TV, Tlumačov KS lichá +TV	23.	8:20-15:00	Údržba TV.	NVÚ, na žádost SEE OLC, změna času, původní čas 8:20-13:20 hod., souběh s etapou G	OVA	
316	23071 F1	Tlumačov - Otrokovice 2. TK+TV, Tlumačov SK sudá + TV	24.	8:20-15:00	Údržba TV.	NVÚ, na žádost SEE OLC, změna času, původní čas 8:20-13:20 hod., souběh s etapou F	OVA	
316	23071 K	Nedakonice SK celá jen TV	31.	8:05-13:10	Údržba TV.	LNT, na žádost SEE OLC, změna času, původní čas 8:05-12:00 hod., přesun z 28. 1. 2023 z důvodu přesunu výluky ROV 23071 H	OVA	
316	23071 M	Nedakonice - Moravský Písek 2. TK + TV, Nedakonice KS sudá + TV, zhl, záhl. 2. TK směr M. Písek	29.	8:10-14:30	Údržba TV.	NVÚ, na žádost SEE OLC, změna času, původní čas 8:10-12:00 hod.	OVA	
316	23071 L	Moravský Písek - Nedakonice 1.TK+TV, Nedakonice KS lichá + TV, zhl, záhl. 1. TK směr M. Písek	30.	9:10-13:10	Údržba TV.	NVÚ, na žádost SEE OLC, změna času, původní čas 8:00-12:00 hod.	OVA	
zrušeno:								
0								

## Schvalovatel 2

měsíc: březen 2023

datum: 26. 1. 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
309	23151 C	Dluhonice výh. záhlaví TK 1 směr Přerov (včetně SK č. 1a), Dluhonice výh.- Přerov 1. TK+TV	1.	8:00-12:00	Dodatečné úpravy návěstidla Se1.	Na žádost SSV a zhotovitele dodatečná žádost pro zlepšení viditelnosti náv. Se1	SSV	Přerov 2

309	23034 A	Grygov - Brodek u Přerova 1. TK+TV	18.	7:00- 13:00	Úprava průjezdného průřezu.	<b>VNJR</b> , náhradní termín za odvolanou z 14.1. z důvodu nepředpokl. výluky	OVA	
315	23086 C	Nezamyslice zhlaví směr Ivanovice na Hané – od hrotu jazyka výh. 28 po námezník výhybky 25	24.	8:20- 15:00	Výměna LIS mezi výhybkami.	havarijní stav, souběh s ROV 23086 A, ROV 33036 F	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
306	23078 C	Suchdol nad Odrou - Odry TK	16.	7:50- 14:10	Odstranění vegetace – kácení.	<b>ZP+ND</b> , na žádost KODIS úprava času (původní čas 7:50-14:25 hod.)	OVA	
309	23151 A	Dluhonice výh. SK 8a bez TV, SK 8., 10., 10a. jen TV, záhl. směr Prosenice – od náv. Se5 po náv. 2HL (nelze po 2. TK Dluhonice – Prosenice)	3.	8:00 – 15:55	Dodatečná úprava protihlukové zdi.	<b>NVÚ+VNJR</b> , na žádost SEE OLC doplnění koleje 10a. jen TV	SSV	Přerov 2
310	23090 B	Skrochovice - Krnov TK	8., 9.	8:40- 15:35	Odstranění vegetace – kácení.	<b>ZP+ND</b> , na žádost dopravce ČD Cargo úprava času (původní čas 8:20-15:20 hod.)	OVA	
311	23098 A	Bohuňovice: záhl. směr Olomouc hl. n. od náv. S po náv. Se4. Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: TK+TV, Olomouc hlavní nádraží: záhl. směr Bohuňovice.	6., 7.	7:45- 17:30	Rizikové kácení, výřez vegetace, údržba TV.	<b>ZP+ND</b> , úprava času na žádost KIDSOK, pův. 7:35-17:30 hod.	OVA	
311	23098 B	Šternberk: záhl. směr Bohuňovice. Šternberk - Bohuňovice: TK+TV, Bohuňovice: záhl. směr Šternberk od náv. L po náv. Se1.	8., 9.	7:45- 17:30	Rizikové kácení, výřez vegetace, údržba TV.	<b>ZP+ND</b> , úprava času na žádost KIDSOK, pův. 7:30-17:30 hod.	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: březen 2023

datum: 26. 1. 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
320	33077 A	Břeclav přednádraží SK 215 bez TV část od náv. Sc 215 po náv. L 215	22.	7:30- 15:30	nutné odstranění defektoskop. vad	havarijní stav	BNO	
320	33098 A	Brno hl. n. SK 3b bez TV, část sever. zhlaví SK 3b po NV 11	6.2.-N- 9.12.	7:00-N- 24:00	poškození mostu v km 142,475	VNJŘ, havarijní stav	BNO	
322	33088 A	Okříšky - Bransouze - Luka nad Jihl. TK, Bransouze celá	27.,28., 29.,30.	7:45- 17:25	výměna defektoskop. vadných kolejnic, svařování	ZP+ND, havarijní stav	BNO	
322	33088 B	Luka nad Jihl. celá, Luka nad Jihl. - Jihlava TK	27.,28., 29.,30.	7:45- 17:25	výměna defektoskop. vadných kolejnic, svařování	ZP+ND havarijní stav	BNO	
324	33072 C	Křižanov SK 1 od náv. L1 po náv. S1	27.	8:10- 10:10	údržba TV, odstranění vegetace	souběh s etapou A	BNO	
324	33072 D	Křižanov SK 2 od náv. S2 po náv. L2	28.	8:10- 10:10	údržba TV, odstranění vegetace	souběh s etapou B	BNO	
507	33093 D	Ždírec nad Doubravou záhlaví TK směr Hlinsko v Čechách, Ždírec nad Doubr. - Hlinsko v Č. TK	28.3.-N- 16.4.	9:30-N- 15:30	oprava propustků v km 27,729; km 29,987 a km 36,345; úprava GPK, čištění příkopů, odstranění vegetace, údržba ŽS	ZP+ND přesun z června (dle RPV) z důvodu uzavírky silnice I/37 (uzavírka 17.4.-6.8.)	BNO	
701	33096 A	Kostelec u Jihl. - Rantířov TK+TV, Rantířov celá+TV	25.	7:45- 15:10	výměna defektoskop. vadných kolejnic, svařování, odstr. vegetace	ZP+ND, havarijní stav	BNO	
701	33096 B	Rantířov - Jihlava město - Jihlava TK+TV, Jihlava město celá+TV	25.	7:45- 15:10	výměna defektoskop. vadných kolejnic, svařování, odstr. vegetace	ZP+ND, havarijní stav	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
322	33040 A	Znojmo - Olbramkostel TK	23.	10:00- 15:30	výměna defektoskop. vadných kolejnic, svařování, odstr. vegetace	ZP+ND, změna termínu (pův. 27.3.) nevhodný souběh s doplněnou výl. dle ROV 33088)	BNO	

322	33040 B	Olbramkostel - Šumná TK	24.	10:05-15:45	výměna defektoskop. vadných kolejnic, svařování, odstr. vegetace	<b>ZP+ND</b> , změna termínu (pův. 28.3.) nevhodný souběh s doplněnou výl. dle ROV 33088)	BNO	
324	33072 A	Sklené nad Osl. - Křižanov 1. TK+TV, Křižanov lichá jen TV	27.	7:45-15:50	údržba trakčního vedení, odstranění vegetace	<b>NVÚ+VNJR</b> , změna def. vylouč. zařízení (dopl. Křižanov lichá TV)	BNO	
324	33072 B	Křižanov sudá jen TV, Křižanov - Sklené nad Osl. 2. TK+TV	28.	7:45-15:50	údržba trakčního vedení, odstranění vegetace	<b>NVÚ+VNJR</b> , změna def. vylouč. zařízení (dopl. Křižanov sudá TV), změna termínu (pův. 29.3.) požad. CTD - měření koridoru	BNO	
502	63058 B	K. Hora hl .n. SK 3., 3b, 3c, 5, 5b+TV, část zhl. směr Kolín od náv. L3 a L5 po nám. výh. č. 31	19.,20.	8:20-17:20	odstranění zbahněného lože, doplnění ŠL, DFV, svařování	změna času (pův. 8:00-17:00) požad. ŘP	PHA	
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

#### Schvalovatel 4

měsíc: březen 2023

datum: 27. 1. 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	53107 A	Kolín seř. n. - Záborej n. Labem 1. TK + obě záhlaví a zhlaví jejich část, Kolín seř.n. 1a, 1b, 1c SK Záborej n. Labem 1 SK	28./29.	19:15-01:00	broušení kolejnic v km 337,472 – 345,848	<b>VNJR</b> ; brousící kampaň	HKR	
501	53107 B	Záborej n. Labem - Řečany n. Labem 1. TK	29.	1:00-5:00	broušení kolejnic v km 331,250 – 333,882	brousící kampaň	HKR	

501	53107 C	Záboří n. Labem - Kolín seř. n. 2. TK + obě záhlaví a zhlaví, Záboří n. Labem 2. SK, Kolín seř. n. 2a, 2b, 2c SK	29./30.	19:15-01:00	broušení kolejnic v km 337,412 – 345,848	VNJŘ; brousící kampaň	HKR	
501	53107 D	Řečany n. Labem - Záboří n. Labem 2. TK	30.	1:00-5:00	broušení kolejnic v km 331,249 – 334,989	brousící kampaň	HKR	
501	63002 R2	Poříčany SK 0, 2, 4, 4a, 6 + záhl/zhl směr ČB od náv. 0S+2S po náv. L0, L2-L8	14.3.	0:30-4:15	ASP	nutná úprava GPK, Poříčany-ČB možno pouze po TK1	SSZ	PoVel
501	63010 I	Velim SK 4	30.3.-N-11.4.	7:30-N-17:30	úprava 1. nástupiště	před bouráním 2. nástupiště	SSZ	PoVel
501	63010 S8	Velim TV sudé	30.3.-N-11.4.	7:30-N-17:30	úprava 1. nástupiště	před bouráním 2. nástupiště	SSZ	PoVel
dílčí změny:								
501	53057 E	Záboří nad Labem - Řečany nad Labem 1. TK + TV + záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří, jeho část od 1S po námezník výhybky 25. v dopravně Řečany nad Labem	25.	8:20-14:00	navaření výhybek č. 28 a 25 v Řečanech nad Labem, broušení, odstranění def. vad	VNJŘ; ND; rozšíření vyloučení o výhybku č. 25 z důvodu def. vady na výhybce	HKR	
501	53040 F	Pardubice hl. n.: zhl. přeloučské, jeho část od námezníku výhybky číslo 54XN po námezník výhybky číslo 65XN. Pardubice hl. n.: 19., 21., 21a., 23., 25., 27., 29., 31. jen TV,	22.	20:00-23:40	skládání kolejnic	přesun ze dne 21.	SSV	Stavba Pardubice



<b>501</b>	<b>53040 E</b>	<p>Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 17XN.</p> <p>Pardubice hl. n.: 2., 2a., 6c. bez TV, Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 82 po návěstidlo 2S.</p> <p>Pardubice hl. n.: výh.: 41, Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová + TV, Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem.</p> <p>Pardubice-Rosice n. L.: celá jen TV, Pardubice hl. n.: 2., 2a, 4., 6., 6c, 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31., 404., 408., 410., 412. jen TV, Pardubice hl. n.: napětově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 304,825 (mezi výhybkami číslo 12XN a 15XN) v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p> <p>Pardubice hl. n.: 1c jen TV, od vložené izolace v km 306,161 (mezi výhybkami číslo 84 a 88b) po ÚO 411</p>	22./23.	23:40-03:50	skládání kolejnic	<b>ZP, ND;</b> změna termínu na žádost dopravce nevhodný souběh (původní termín 21./22.)		Stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>63008 B</b>	Český Brod záhlaví, Úvaly - ČB 1. TK	20., 21., 22.	9:50-12:50	BOTV, výřez	změna termínu B<->C, jízda měřicího vozu	PHA	
<b>501</b>	<b>63008 C</b>	Český Brod záhlaví, ČB - Úvaly 2. TK	27., 28., 29.	9:50-12:50	BOTV, výřez	změna termínu C<->B, jízda měřicího vozu	PHA	
<b>501</b>	<b>63062 A</b>	Č. Brod 4+TV 2 jen TV, záhlaví a zhlaví 2. TK ze směru Úvaly	23.-N-29.	7:30-17:30	výkop a betonáž TP - zakládání mikropilotů	<b>NVÚ, VNJR, ND;</b> změna termínu A<->B, jízda měřicího vozu	PHA	

501	63062 B	Č. Brod 3+TV 1 jen TV; záhlaví a zhlaví 1. TK ze směru Úvaly	16.-N-22.	7:30- 17:30	výkop a betonáž TP - zakládání mikropilotů	<b>NVÚ, VNJR, ND;</b> změna termínu B<->A, jízda měřicího vozu	PHA	
505	53040 C	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. Lab. TK +TV + Rosice nad Labem celá jen TV	13.,14.,15.	8:15- 17:20	stavba bran, úprava pevných bodů a usazení IZT	<b>ZP, ND;</b> úprava času na žádost dopravce (původně 8:00-17:30)	SSV	Stavba Pardubice
513	53035 C	Častolovice - Týniště n. O.: TK; Častolovice: záhl. týnišťské od náv. S po náv. SE7	5.,12.	8:10- 16:10	kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva	<b>ZP, ND;</b> úprava času - požadavek dopravce (pův. 8:00-16:00)	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
501	53040 I	Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části staniční koleje číslo 2a od návěstidla 2L po návěstidlo S2a.	22./23.	23:40- 03:50	sypání šterku	<b>ZP, ND;</b> nahrazena přesunutou etapou E	SSV	

#### Schvalovatel 5

měsíc: **březen 2023**

datum: **30. 1. 2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	63052 D	P. Běchovice úvalské zhlaví od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 1	11.	7:00- 17:00	navazování srdcovky výh. č. 9 -odstranění defektoskop. závady		PHA	
516	63123 A	Ledečko 4a. SK	27.-N- 31.	7:00-N- 15:00	oprava popelové jámy, výměna pražců a upevňovačel		PHA	
516	63123 B	Ledečko část 2. SK od km 39,570 po nám. výh. č. 9	30.-N- 31.	7:00-N- 15:00	výměna pražců a upevňovačel, doplnění ŠL		PHA	
521	63029 C1	P. Radotín 1., 3. SK	27.	8:30- 18:30	úprava upínací teploty		SSZ	Smíchov-Černošice
525	63108 A	P. Libeň-P. Vysočany TK+TV	15.	8:00- 16:00	výřez vegetace	<b>ZP</b>	PHA	
525	63141 A	P. Vršovice-Praha hl.n. 2. TK, P. Vršovice přilehlé pražské záhlaví	25.	10:00- 16:00	odstranění blátivých míst		PHA	

525	63141 B	Praha hl.n.-P. Vršovice 3. TK, P. Vršovice přilehlé pražské záhlaví	26.	10:00- 16:00	odstranění blátivých míst		PHA	
526	63108 D	P. Libeň-P. Holešovice 2. TK+TV, P. Holešovice 92a, b, c, d SK+TV	13.	9:00- 16:30	výřez vegetace	PVNJŘ+NVÚ	PHA	
526	63108 E	P. Holešovice-P.Libeň 1. TK+TV, P. Holešovice 91a, b, c, d SK+TV	14.	9:00- 16:30	výřez vegetace	PVNJŘ+NVÚ	PHA	
526	63108 B	odb. Bal.-P. Vysočany 301. TK+TV	4.	8:00- 16:00	výřez vegetace		PHA	
526	63108 C	P. Vys.-odb. Balabenka 302. TK+TV	5.	8:00- 16:00	výřez vegetace		PHA	
526	63075 H, I	P. Bubeneč roztocké zhlaví od nám. výh. č. 11 k nv č. 12 + TV sudá	18.	8:00- 16:00	výměna srdcovky a kolejnic		PHA	
527	63075 J, K	P. Bubeneč-Roztoky u P. 2. TK+TV, + sudé záhlaví v obou dopravnách	18.	8:00- 16:00	výřez vegetace a svoz	VNJŘ	PHA	
702	93027 B1	Malšice-Bechyně TV TK, Bechyně celá+TV, Sudoměřice u B TV celá	12./13.	23:30- 4:15	úpravy TV - postradatelnost zařízení SK 3a v Bechyni - přípravné práce	ZP+LNT	PLZ	
702	93027 B	Malšice-Bechyně TV TK, Bechyně celá+TV, Sudoměřice u B TV celá	13./14.- 15./16.	21:20- 4:15	úpravy TV - postradatelnost zařízení SK 3a v Bechyni - přípravné práce	ZP+LNT	PLZ	
706	93041 G	Včelná - Č. Budějovice TK,	25.-N- 26.	21:10-N- 7:50	broušení km 113,250- 113,750	do již ZP+ND - etapa E, 5.1. porucha mechanizace	CPS	
dílčí změny:								
532	63066 A	Brandýs n/L-Neratovice TK	29.-31.	8:30- 17:30	výřez vegetace, odvoz	ZP+ND, úprava času na požadavek ČD a.s. - původně 8:00-17:00 hod.	PHA	

<b>zrušeno:</b>								
<b>501</b>	<b>63052 C</b>	P. Běchovice úvalské záhlaví a zhlaví od náv. 0L po nám. výh. č. 4	11.	7:00-17:00	navaření srdcovky výh. č. 3	práce vykonány v předstihu	PHA	
<b>501</b>	<b>63052 B</b>	P. Běchovice 101a., 101b. SK	18.	9:00-15:00	odstranění DFV, svařování	práce přesunuty na 05/2023	PHA	
<b>704</b>	<b>93031 D</b>	Planá n/L-Soběslav 1. TK, Soběslav 1., 3. SK+záhlaví a zhlaví směr Planá n/L	26./27.-29./30.	19:00-5:00	broušení	<b>PVNJŘ</b> , odřeknuto investorem	SSZ	SO-DO
<b>704</b>	<b>93031 E</b>	Soběslav-Planá n/L 2. TK, Soběslav 2., 4. SK+záhlaví a zhlaví směr Planá n/L	30./31.,31.3./1.4.	19:00-5:00	broušení	<b>PVNJŘ</b> , odřeknuto investorem	SSZ	SO-DO

**Schvalovatel 6**

**měsíc: březen 2023**

**datum: 27. 1. 2023**

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>vyloučený úsek, doprava</b>	<b>datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka, důvod změny</b>	<b>výluka pro</b>	<b>název stavby</b>
<b>doplněno:</b>								
<b>710</b>	<b>95007 A</b>	Velké Hydčice - Žichovice TZZ	6.-N-10.	8:00-N-17:00	oprava TZZ v úseku Velké Hydčice - Žichovice, aktivace nového TZZ typu AHP-03D		PLZ	
<b>713</b>	<b>63128 E</b>	Hořovice 5. SK, část 3. SK + TV nad 3. 5. SK, zhlaví 5. SK	9.	9:00-13:20	BOTV, výřez	<b>NVÚ</b>	PHA	
<b>713</b>	<b>63128 F</b>	Zdice SK 3, 3a., TV SK 3, 3a, 3b, 5, 7, část zhlaví od návěstidla Se 7 po návěstidla Sc 3 a Sc 5	10.	9:40-15:10	BOTV, výřez	<b>NVÚ</b>	PHA	
<b>713</b>	<b>63128 A</b>	Hořovice - Zdice 1. TK + TV	25.	9:20-17:00	BOTV, výřez	<b>VNJŘ</b>	PHA	
<b>713</b>	<b>63128 B</b>	Zdice - Hořovice 2. TK + TV	26.	7:00-14:00	BOTV, výřez	<b>VNJŘ</b>	PHA	

dílčí změny:								
714	93047 B	Chrát u Plzně celá dopravná, Chrát u Plzně - Stupno TK, Chrát u P. zastávka celá dopravná, Stupno celá dopravná	28.3.-N-4.4.	7:40-N-16:00	souvislá výměna pražců v km 10,120 - 10,200, oprava přechodu v km 10,179, oprava GPK, odstranění DVK, svařování	<b>ZP, ND</b> původně v termínu 30.3. - 6.4.2023, posun kvůli mechanizaci	PLZ	
zrušeno:								
709	93030 C	Strakonice - Horažďovice předměstí TK + TV, Katovice celá dopravná + TV, Střelské Hoštice celá dopravná + TV	27.-30.	7:35-14:40	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava BK vč. UT, úpravy GPK strojním podbitím, výměna upevňovadel, údržba TV a ověření sjízdnosti TV	<b>ZP, ND</b> přesun do dubna kvůli zařazení kolizních výluk na odstranění havarijního stavu v OŘ Brno	PLZ	

#### Schvalovatel 7

měsíc: březen 2023

datum: 27. 1. 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63022 B2	Libice n. C.-Poděbrady 2. TK	21.	0:10-4:00	DMT napájecího převěsu	nutný zastavený provoz přes obě koleje ZP		SEE
502	63050 C1	NBK seř.n. 34. SK	1. - 8.	7:00-17:00	Odstavení mechanizace, montážní kolej.	Etapizace (pův. jen etapa C 12N), na žádost ČDC.	PHA	
503	63042 T	NS Stará Boleslav	20., 21.	7:00-13:00	R110kV, celková výluka	údržba NS	PHA	
508	53081 A	Liberec 90. SK	1.3.-N-21.5.	7:20-N-18:00	Rekonstrukce mostu ev. č. 35-022.2 pro Ředitelství silnic a dálnic -výstavba lešení		CPS	Uzel Liberec
527	63075 J	P. Bubeneč - Roztoky 2. TK	18.	8:00-16:00	Výřez vegetace včetně odvozu	<b>VNJŘ</b>	PHA	
527	63075 K	P. Bubeneč - Roztoky 2. TK - pouze TV	18.	8:00-16:00	Práce mechanizace pod TV	<b>NVU</b>	PHA	

527	73075 A	D. Beřkovice 1. SK, výh. č. 13	3.	7:30- 13:30	odstranění def. vad - navaření srdcovky výh. č. 13		UNL	
527	73168 A	Lovosice 17. SK	6.3.-N- 31.7.	7:00-N- 17:00	výstavba podchodu v km 495,102		SSZ	Lovosice podchod
527	73168 B	Lovosice 6. SK + TV nad 6., 8., 10. SK	1.-N-17.	7:00-N- 17:00	výstavba kabelovodů v km 495,004 a 495,168		SSZ	Lovosice podchod
527	73168 C	Lovosice 4. SK + TV nad 2., 2a, 4., 6a, 102b SK	11.-N-17.	7:00-N- 17:00	výstavba kabelovodů v km 495,004 a 495,168	NVÚ	SSZ	Lovosice podchod
527	73168 D	Lovosice 2. SK + TV nad 2., 2a, 4., 6., 6a, 8., 10., 102b. SK	17.-N-23.	17:00-N- 17:00	výstavba kabelovodů v km 495,004 a 495,168	NVÚ	SSZ	Lovosice podchod
527	73168 E	Lovosice 3., 5., 7. SK + TV nad 1., 1a, 3., 5., 7., 7a. SK	23.-N-31.	17:00-N- 17:00	výstavba kabelovodů, zřízení provizorního nástupiště u 5. SK, úprava 4. nástupiště	NVÚ	SSZ	Lovosice podchod
527	73168 F	Lovosice 13., 15., 17., 117a. SK jen TV	6.	7:00- 17:00	odizolování TV nad 17. SK	NVÚ	SSZ	Lovosice podchod
527	73168 G	Lovosice 17. SK jen TV	6.3.-N- 31.7.	17:00-N- 17:00	výstavba podchodu v km 495,102	NVÚ	SSZ	Lovosice podchod
527	73168 H	Lovosice 13., 15. SK + TV nad 13., 15., 17., 117a. SK (napěťově 17. SK mimo úsek mezi provizorními děliči P01 v km 495,030 - P02 v km 495,140 (vyloučeno v etapě G)	7	7:00- 17:00	vložení děličů (proklemování)	NVÚ	SSZ	Lovosice podchod
530	63109 E	Straškov - Zlonice TK	9.	7:00- 17:00	Výřez vegetace včetně odvozu-MHS	ZP+ND	PHA	
540	73120 A	Benešov n.Pl. - Františkov n. Pl. TK	1.	8:00- 12:00	kácení stromů	ZP+ND, nelze provést za provozu souběh s ROV 53034 A OŘ-HKR	UNL	
546	73122 A	Benešov n.Pl. - Markvartice TK	6., 7.	8:10- 14:10	ořez stromů	ZP+ND	UNL	

dílčí změny:								
502	63050 C	NBK seř.n. 34. SK	9.-N-12.	7:00-N-17:00	Vým. pražců, upevňovadel, doplnění ŠL.	Etapizace (nově denní výluky C1) a zkrácení z12N na 4N, pož. ČDC.	PHA	
527	72A34511	Bohušovice n. O. - Hrobce 1. TK+TV	20.	7:00-16:30	jízda MVTV	původně 23.3.	UNL	
527	73057 A	Lovosice jih 91.,119a SK jen TV bohuš. zhl. po hroty jazyků výh. č. 105	29.3.-N-4.4.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 108, 110, 112 a v DKS	<b>NVÚ</b> , původně v termínu 27.3.-N-3.4. nemožná obsluha vlečky, koordinace s výlukami podle ROV 73168	UNL	
527	73057 B	Lovosice jih 101. SK jen TV bohuš. zhl. po hroty jazyků výh. č. 107	24.-N-29.	7:00-N-7:00	výměna pražců ve výh. č. 109, 111 a v DKS	<b>NVÚ</b> , původně v termínu 3.-N-11.4. v čase 17:00-N-17:00 koordinace s výlukami podle ROV 73168	UNL	
527	73058 A	Lovosice směr Chotiměř - část v úseku mezi nám. výh. č. 31a - 33b (část výh. č. 31ab, 33ab)	5.	7:00-15:00	navazování dvojitých srdcovek v DKS výh. č. 31ab, 33ab	původně 6.3. koordinace s výlukami podle ROV 73168	UNL	
527	73086 A	Lovosice 301a. SK zhl. stř. v úseku od nám. výh. č. 306a po hroty jazyků výh. č. 305 a náv. Se301 (výh. č. 306ab)	18.-N-23.	7:00-N-17:00	výměna 100% pražců ve výh. č. 306ab	původně 20.-N-25. koordinace s výlukami podle ROV 73168	UNL	
<b>zrušeno:</b>								
527	73025 D	Lovosice SK 9, 11+ TV	15.	8:00-16:00	betonáž TZ	<b>NVÚ</b> , zpoždění soutěže	SSZ	Lovosice podchod
527	73025 E	Lovosice SK 11, 12, TV nad SK 9, 11, 13, 15, 17, 117a	16.	8:00-16:00	betonáž TZ	<b>NVÚ</b> , zpoždění soutěže	SSZ	Lovosice podchod
527	73025 F	Lovosice SK 15, 17, TV nad SK 13, 15, 17, 117a	17.,18.	8:00 - 16:00	betonáž TZ	<b>NVÚ</b> , zpoždění soutěže	SSZ	Lovosice podchod
527	73025 A	Lovosice 4., 6. SK bez TV	19.3.-N-12.4.	8:00-N-17:00	výstavba kabelovodu	zpoždění soutěže	SSZ	Lovosice podchod
527	73025 B	Lovosice 1., 2. SK bez TV	13.4.-N-9.5.	8:00-N-17:00	výstavba kabelovodu	zpoždění soutěže	SSZ	Lovosice podchod

Schvalovatel 8

měsíc: březen 2023

datum: 27. 1. 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
504	73125 A	UL západ vj.n. 51. SK	27.	7:00-17:00	odstranění def. vad, svařování, odstranění porostu		UNL	
504	73095 B	UL západ 2. SK po náv. Sc2 +TV nad 1., 1a, 2., 2a, 4., 4a, 6., 8. SK, řehlovické záhl. a zhl.	30.,31.	7:30-20:00	TSO 2. TK, nájezd mechanizace, sypání výzisku	NVÚ, současně s etapou A, B	UNL	
504	73023 L1	Krupka-Bohosudov - Chabařovice 1. TK+TV	11./12.	22:50-05:00	montáž a demontáž nosných bran, úprava TV	ZP+ND,	SSZ	Bohosudov
504	73023 M1	Krupka-Bohosudov celá	11./12.	22:50-05:00	montáž a demontáž nosných bran, úprava TV	ZP+ND	SSZ	Bohosudov
504	73054 C	Č. Zlatníky odb. - Obrnice TK + TV, Č. Zlatníky odb. 200. SK jen TV	16.,17.	7:40-19:00	TSO 1. TK Most – Č. Zlatníky odb. sypání výzisku	LNT, NVÚ, současně s etapou A, B	UNL	
529	63110 A	Středokluky - Tuchoměřice TK	1.	11:00-17:00	výřez vegetace včetně odvozu-MHS	ZP+ND	PHA	
529	63110 B	Tuchoměřice - Noutonice TK	1.	7:00-17:00	výřez vegetace včetně odvozu-MHS	ZP+ND	PHA	
529	63110 C	Noutonice - Podlešín TK	2.	7:00-17:00	výřez vegetace včetně odvozu-MHS	ZP+ND	PHA	
529	63109 A	Kralupy př. - Podlešín TK	3.	7:30-16:50	výřez vegetace včetně odvozu-MHS	ZP+ND	PHA	
529	63109 B	Podlešín - Slaný TK	6.	7:30-17:00	výřez vegetace včetně odvozu-MHS	ZP+ND	PHA	
529	63109 C	Slaný - Zlonice TK	7.	7:30-17:00	výřez vegetace včetně odvozu-MHS	ZP+ND	PHA	
529	63109 D	Zlonice - Klobuky TK	8.	7:30-17:00	výřez vegetace včetně odvozu-MHS	ZP+ND	PHA	
531	75010 A	Obrnice SZZ částečně ovládací pult v dopravní kanceláři	13.-17.	8:00-16:00	oprava SZZ v dopravní kanceláři a na St.2 v ŽST Obrnice	jízda na PN	UNL	
531	75010 B	Obrnice 14. SK	20.	7:30-14:00	oprava SZZ v dopravní kanceláři a na St.2 v ŽST Obrnice	souběh s 73055 A vlaky z/na kontejnerové překladiště přestavovat	UNL	



531	75010 C	Obrnice SZZ částečně St.2	27.3.-N-7.4.	8:00-N-16:00	oprava SZZ v dopravní kanceláři a na St.2 v ŽST Obrnice	jízdy na PN	UNL	
531	75010 D	Obrnice SZZ částečně výh. č. 14, 21A, 21B, 25ab, 26, 27ab, 30ab, 34, 35, 45	27.	8:00-16:00	oprava SZZ v dopravní kanceláři a na St.2 v ŽST Obrnice	nelze na kontejnerové překladiště	UNL	
533	73062 G	Vojkovice n.O.-Ostrov n.O., 2. TK+TV	7.,8.	8:00-15:00	výřez dřevin, čištění odvodňovacích příkopů	dodatečný požadavek, navýšení prací	UNL	
dílčí změny:								
504	73095 A	UL záp. vj. n. - Řehlovice 2. TK+TV, Řehlovice 2., 4. SK jen TV, ústecké záhl. 2. TK po náv. Se2	27.3-N-6.4.	7:30-N-19:00	TSO - SČ600	NVÚ, původně s 1. SK jen TV UL záp. vj. n.	UNL	
504	73023 I	Chaba. - Krupka-Boho. 2. TK+TV Krupka-Boho záhl. po náv. Se1	6.3.-N-11.9.	15:30-N-10:00	rekonstrukce části koleje a TV, mostu v km 13,697	původně do 30. 8. 2023 v čase od 17:00 hod. do 17:00 hod.	SSZ	
504	73054 A	Most - Č. Zlatníky odb. 1. TK+TV, Most 1., 3. SK jen TV, Č. Zlatníky odb. mostecké záhl. po nám. výh. č. 10	13.3.-N-24.3.	7:40-N-19:00	TSO, výměna pražců a kolejnic, čištění ŠL, svařování opětovné zřízení BK, úprava stezek	NVÚ, původně v čase 7:40-N-15:30, změna vymezení etapy „A“ provedena etapizace (etapy B, C dle ZT)	UNL	
504	73054 B	Č. Zlatníky odb. 1. kol. jen TV, mostecké zhl. mezi nám. výh. č. 10 - 9	15.-24.	7:00-19:00	výměna ŠL	NVÚ, původně Most 1., 3. SK jen TV 15., 16. 3. v čase 7:40-15:30	UNL	
520	63049 C	Beroun-Závodí - Vráž u B. TK; Vráž u B. celá; Vráž u B. - Loděnice TK; Loděnice celá; Loděnice - Nučice TK; Nučice celá	27.,28.,29.,30., 31.	9:15-16:45	výřez a svoz porostu	ZP+ND, přidána Nučice celá	PHA	
531	73166 A	Obrnice výh. č. 211	6.	7:00-14:00	výměna pražců	původně jako ROV A 70002 A	UNL	
531	73166 B	Obrnice výh. č. 212	7.,8.	7:00-14:00	výměna pražců	původně jako ROV A 70002 B	UNL	
531	73166 C	Obrnice výh. č. 213	9.	7:00-14:00	výměna pražců	původně jako ROV A 70002 C	UNL	
531	73166 D	Obrnice výh. č. 214	10.	7:00-14:00	výměna pražců	původně jako ROV A 70002 D	UNL	

<b>zrušeno:</b>								
<b>504</b>	<b>73064 E</b>	Ústí n.L. západ výh. č. 29	27.	7:00-14:00	navažení srdcovky výh. č. 29	přesun do dubna	UNL	

**Schvalovatel 9**

**měsíc: březen 2023**

**datum: 26. 1. 2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>326</b>	<b>53108 A</b>	Svitavy, záhl. 2. TK směr Opatov, jeho část od náv. Se26 po náv. 2S	6.-N-9.	7:00-17:00	odstranění def. vad, úprava GPK, čištění štěrkového lože, oprava přejezdu P6830	v souběhu s výlukou 53004 A bez vlivu na provoz	HKR	
<b>501</b>	<b>53053 F</b>	Dlouhá Třebová, výh. č. 11	20./21.	20:00-3:00	oprava def. vady na srdcovce výh. č. 11		HKR	
<b>501</b>	<b>53058 M</b>	Česká Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně částí kolejí č. 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16, od náv. L2, Se56, L6, L8, L12, L14, L16 po náv. Se70. Česká Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník, včetně částí kolejí č. 1, 3b, 5, 7 od náv. L1, Se58, L5, L7 po náv. Se66. Česká Třebová odj. sk., zhl. 4. TK směr Odb. Parník, jeho část od námezničku výh. č. 33 po náv. Se68. Česká Třebová, 1., 2., 3b, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.+TV (napětově pouze pražská část)	31.3./1.4.	23:20-4:00	převěšení a regulace TV	<b>ve směru Česká Třebová os. n. – Praha a opačně zastaven provoz</b> projíždějící vlaky vedeny po odklonových trasách trati: 309 C, D, 326 B, 501 C		

dílčí změny:								
326	53004 A	Svitavy - Opatov, 2. TK + TV	11.12.-N-16.5.	00:00-N-23:30	vybudování nového železničního mostu v km 233,017 v 1. a 2. traťové koleji	změna HMG stavby na žádost zhotovitele - prodloužení termínu původně N-31.3.2023 od 31.3.2023 (23:30) do 16.5.2023 (23:30) bude výluka evidována jako <b>překročená výluka!</b>	CPS	
501	53039 B	Ústí n. Orli., 1., 1d bez TV, 1., 1c, 1d, 3., 5. jen TV, 1. SK, její část od nám. výh. č. 27 po náv. Sc1; Ústí n. Orlicí: 3. bez TV, její část od km 256,440 po námezník výhybky číslo 26 Ústí n. Orli., zhl. 1. TK směr Odb. Bezprávi; Ústí n. Orli., zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výh. č. 27 po námezník výh. č. 26.	1.-N-8.	20:00-N-24:00	zřízení žel. spodku a svršku, zřízení trakce	<b>NVÚ</b> změna termínu a času původně 2.-N-8. v čase 7:00-N-24:00	SSV	
501 505	53051 C	Choceň, výh. č. 53, 61, jejich část od hrotu výhybek po jejich námezníky	23.	7:25-14:25	oprava výhybek 53 a 61	dodatečný požadavek ST Pardubice, v souběhu s výlukou 53051 A na trati 505	SSV	
512	53049 A	Letohrad - Lanšperk, TK + TV, Letohrad, záhl. TK směr Lanšperk, jeho část od náv. Se14 po náv. S, Lanšperk, celá + TV, Lanšperk - Ústí nad Orlicí, TK + TV.	13.,14.	8:00-18:00	kácení stromů, odstranění křovin strojově, podbíjení, broušení kolejnic	<b>ZP+ND</b> rozšíření času původně do 16:00 hod.	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
326	53037 A	Opatov - Svítavy 1., 2. TK + TV	31.3./1.4.	23:30-03:50	zapojení TZZ z kolejové přeložky,	<b>ZP+ND</b> - přesun na květen	CPS	
326	53037 I	Opatov - Svítavy, 1. TK + TV. Březová n. Svít. - Svítavy, 1., 2. jen TV. Svítavy, celá jen TV	14./15., 15./16., 16./17., 17./18., 18./19., 19./20.	23:30-03:50	demontáž původních stožárů TV,	<b>ZP+ND</b> - přesun na duben a květen	CPS	

### Změnové tabulky duben 2023

**Schvalovatel 1**

**měsíc: duben 2023**

**datum: 26. 1. 2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>301</b>	<b>25008 N3</b>	zabezpečovací zařízení TZZ 1. traťové koleje v úseku Louky nad Olší - Chotěbuz zabezpečovací zařízení TZZ 1. traťové koleje v úseku Chotěbuz - Český Těšín zabezpečovací zařízení TZZ 2. traťové koleje v úseku Český Těšín - Louky nad Olší zabezpečovací zařízení PZS v km 321,086/ 1,820 (P8288) v úseku Český Těšín - Chotěbuz	12.	00:10- 05:00	ETCS - výměna adresného SW v TZZ ve směru Louky nad Olší, Albrechtice u ČT	<b>VNJŘ</b> , rozetapizování ROV 25008 N, N1, N2	SSZ	
<b>301</b>	<b>23123 K</b>	Ostrava-Kunčice SK 5., zhlaví od náv. L5 po nám. výh. č. 87	24.	7:00- 14:00	výměna a vevaření přechodových kolejnic		OVA	
<b>305</b>	<b>23125 J</b>	Ostrava hl. n. výh. č. 103a/b, zhlaví od náv. Se89 po nám. výh. č. 98	1.	8:00- 16:00	oprava srdcovky ve výh. č.103a/b		OVA	
<b>305</b>	<b>23197 A</b>	Hranice na Moravě - Polom 1. TK bez TV, Polom záhl. 1. TK směr Hranice n.M. od náv 1S po náv. Se9, Hranice na Moravě záhl. 1.TK směr Polom od náv 1L po náv. Se5	9./10.	19:25- 05:25	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 A1</b>	Hranice na Moravě zhl. 1. TK směr Polom od náv S1 po náv. Se5	9.	19:25- 21:55	Brousící kampaň (SPENO)		OVA	
<b>305</b>	<b>23197 B</b>	Polom - Hranice na Moravě 2. TK+TV, Polom záhl. 2. TK směr Hranice na Moravě od náv 2S po náv Se8, Hranice na Moravě záhl. 2. TK směr Polom od náv. 2L po náv. Se10	10./11.	19:25- 02:25	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	

<b>305</b>	<b>23197 B1</b>	Hranice na Moravě zhl. 2. TK směr Polom od náv S2 po náv. Se10	10.	19:25-21:55	Brousící kampaň (SPENO)		OVA	
<del>305</del>	<del>23197 C1</del>	<del>Polom SK 2 bez TV, zhl. 2. TK směr Hranice n.M. od náv L2 po náv. Se8</del>	<del>15.</del>	<del>02:00-03:00</del>	<del>Brousící kampaň (SPENO)</del>	<b>VNJŘ</b>	<del>OVA</del>	-
<b>305</b>	<b>23197 C</b>	Suchdol nad Odrou – Polom 2. TK bez TV, Polom, záhl., zhl. 2. TK ze směru Suchdol n.O. od náv 2L po náv. S2, Suchdol nad Odrou záhl. 2. TK směr Polom od náv Se31	11.	02:25-05:25	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 D</b>	Hranice na Moravě – Polom 1. TK bez TV, Polom SK 1 bez TV, zhl, záhl. 1. TK směr Hranice n.M. od náv L1 po náv. 1S	11.	19:25-23:25	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 D1</b>	Polom – Suchdol nad Odrou 1. TK bez TV, Polom SK 1 bez TV, zhl, záhl. 1. TK směr Suchdol n.O. od náv. S1 po náv. 1L	11./12.	23:25-01:55	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 E</b>	Suchdol nad Odrou – Studénka 1. TK bez TV, Suchdol nad Odrou SK 1 bez TV, zhl, záhl. 1. TK směr Studénka od náv 1L po náv. S1, Studénka záhl. 1. TK směr Suchdol n.O. od náv. 1S po náv. Se 46	12.	01:55-05:25	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 F</b>	Suchdol nad Odrou – Studénka 1. TK bez TV, Studénka SK 101 bez TV, zhl, záhl. 1. TK směr Suchdol n.O. od náv. L101 po náv. 1S	12.	19:35-21:30	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 G</b>	Studénka – Jistebník 1.TK bez TV, Studénka SK 1 bez TV, zhl, záhl. 1.TK směr Jistebník od náv. S1 po náv. 1L, Jistebník záhl. ze směru Studénka od náv. 1S po náv. Se12	12./13.	21:30-05:10	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	

<b>305</b>	<b>23197 H</b>	Studénka – Jistebník 1. TK bez TV, Studénka záhl. 1. TK směr Jistebník od náv. Se3 po náv. 1L, Jistebník záhl. směr Studénka od náv. 1S po náv. Se12	13.	19:10-22:10	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 H1</b>	Jistebník – Polanka nad Odrou 1. TK bez TV, Jistebník záhl. 1. TK směr Polanka n. O. od náv. Se3 po náv. 1L, Polanka nad Odrou zhl, záhl. 1TK směr Jistebník od náv. 1S po náv. L1	13.	22:10-24:00	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 I</b>	Polanka nad Odrou - Jistebník 2. TK bez TV, Polanka nad Odrou SK 2 bez TV, zhl, záhl. 2. TK směr Jistebník od náv. L2 po náv. 2S, Jistebník záhl. 2. TK směr Polanka n.O. od náv. 2L po náv. Se4	14.	00:00-01:30	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 I1</b>	Jistebník - Studénka 2. TK bez TV, Jistebník záhl. 2. TK směr Studénka od náv. Se11 po náv. 2S, Studénka SK 2 bez TV, zhl, záhl. 2. TK směr Jistebník od náv. 2L po náv. S2	14.	01:30-04:00	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 J</b>	Studénka SK 102 bez TV, kolejově záhlaví a zhlaví 2. TK ze směru Suchdol nad Odrou od náv.2S po náv.L102 v dopravně Studénka (ovlivněna 2. TK Studénka – Suchdol n/O)	14.	04:00-05:00	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 J1</b>	Studénka SK 102 bez TV, zhl, záhl. 2. TK směr Suchdol nad Odrou od náv. L102 po náv. 2S (ovlivněna 2. TK Studénka – Suchdol n/O)	14.	19:35-21:35	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 K</b>	Studénka – Suchdol nad Odrou 2. TK bez TV, Suchdol nad Odrou SK 2 bez TV, zhl, záhl. 2. TK směr Studénka od náv. S2 po náv. 2L	14.	19:35-23:00	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	

<b>305</b>	<b>23197 K1</b>	Suchdol nad Odrou - Polom 2.TK bez TV, Suchdol nad Odrou SK 2 bez TV, zhl, záhl. 2.TK směr Polom od náv. L2 po náv. 2S, Polom záhl. 2. TK ze směru Suchdol n.O. od náv 2L po náv. Se4	14./15.	23:00- 04:30	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23197 K2</b>	Suchdol nad Odrou - Polom 2. TK bez TV, Suchdol nad Odrou SK 2 bez TV, kolejově záhlaví a zhlaví 2. TK ze směru Polom od náv. 2S po náv.L2 , Polom kolejově záhlaví 2. TK ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 2L po náv. Se4	15.	04:30- 06:30	Brousící kampaň (SPENO)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>301</b>	<b>25008 N</b>	SZZ Český Těšín, SZZ Chotěbuz zabezpečovací zařízení TZZ 1. a 2. v úseku Český Těšín - Třinec, zabezpečovací zařízení TZZ v úseku Český Těšín - Český Těšín st. hr., zabezpečovací zařízení TZZ v úseku Český Těšín - Hnojník, zabezpečovací zařízení PZZ v km 137,775 (P8343) Český Těšín, zabezpečovací zařízení PZZ v km 136,825 (P8263) Český Těšín, zabezpečovací zařízení PZZ v km 317,026 (P8287) v úseku Český Těšín - Třinec	12.	00:10- 01:00	ETCS - Výměna SW v ŽST Český Těšín.	<b>ZP,</b> úprava rozsahu vyloučeného místa.	SSZ	

<b>301</b>	<b>25008 N1</b>	SZZ Český Těšín, SZZ Chotěbuz zabezpečovací zařízení PZZ v km 136,825 (P8263) v dopravně Český Těšín zabezpečovací zařízení PZZ v km 137,775 (P8343) v dopravně Český Těšín zabezpečovací zařízení PZZ v km 317,026 (P8287) v úseku Český Těšín - Třinec	12.	01:00- 09:00	ETCS - Aktivace/přezkoušení SZZ a PZZ, jízdy na PN v ŽST Český Těšín.	<b>VNJŘ</b> , úprava rozsahu vyloučeného místa	SSZ	
<b>301</b>	<b>25008 N2</b>	zabezpečovací zařízení TZZ 1. traťové koleje v úseku Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz, zabezpečovací zařízení TZZ 2. traťové koleje v úseku Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína	12.-N-14.	00:10-N- 17:00	ETCS - úprava TZZ	<b>VNJŘ</b> , úprava rozsahu vyloučeného místa a času (původní začátek 8:00hod.)	SSZ	
<b>301</b>	<b>23123 J</b>	Odra odb. - Ostrava-Svinov TK bez TV, Odra odb. zhl. ze směru Ostrava-Svinov, jeho část od náv. OS po IS mezi výh. č. 205 - 202	15.	08:10- 17:00	navaření srdcovky ve výh. č. 205, výměna pražců v TK Ostrava- Svinov - Odra odb.	<b>ZP,ND</b> změna rozsahu a navýšení časové náročnosti (pův. 8:10 - 15:00h)	OVA	
<b>305</b>	<b>23134 A</b>	Hranice na M. SK 9., 11., 13., 15., 17., 21a, 21b, 23., 25., 27., 53. jen TV, SK 21., 24.+TV, záhl. 4. TK směr Drahotuše, Hranice na M. - Drahotuše 4. TK+TV	3.-N-6.	7:00-N- 20:00	Odstranění def. vad, opravy GPK a výměna kolejnic, oprava osvětlovacích lamp na SK 21	<b>LNT</b> ; na žádost SEE Olomouc úprava vyloučení (SK 17 jen TV)	OVA	
<b>305</b>	<b>23112 A</b>	Prosenice záhl., záhl. směr Přerov, od námeztníku výh. č. 28 po náv. 1S. (nelze po 1. TK v úseku Přerov - Prosenice)	20.	7:00- 19:00	Navaření srdcovek, výměna kolejnic	<b>VNJŘ</b> ; koordinace výluk na reg. Poradě - změna termínu; původně 17. 4. 2023	OVA	
<b>316</b>	<b>23141 F</b>	Tlumačov - Hulín 1.TK+TV, Tlumačov záhl. 1. TK směr Hulín.	6.	8:10- 15:00	Oprava TK	na žádost dopr. ČD a.s., změna času, původně 8:00-15:00 hod	OVA	
<b>316</b>	<b>23141 E</b>	Hulín - Tlumačov 2. TK+TV, Tlumačov záhl. 2. TK směr Hulín	23.	8:10- 15:00	Oprava TK	na žádost dopr. ČD a.s., změna času, původně 8:00-15:00 hod	OVA	



zrušeno:								
301	23126 B	Haviřov - Albrechtice u Č.T. 1.TK+TV, Haviřov SK 7. bez TV, lichá KS jen TV, záhl. ze směru Albrechtice u Č.T. od náv. 1L po náv. Se5	18.-N-20.	7:10-N- 17:00	oprava kolejí, strojní čištění, svařování, oprava BK, čištění přikopů, oprava svahů	NVÚ+VNJŘ, přeorganizování prioritních akcí	OVA	

## Schvalovatel 2

měsíc: duben 2023

datum: 26. 1. 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23187 D	Opava východ zhl. od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 9 (ovlivnění jízdy směr Opava západ)	1.	7:00- 12:00	oprava výh. č. 10, odstranění defektoskopických vad	ZP+ND	OVA	
301	23187 E	Opava východ výh. č. 20	1.	12:00- 17:00	oprava výh. č. 20, odstranění defektoskopických vad		OVA	
309	23192 I	Lukavice na Moravě: SK 2 bez TV, záhl. TK 2 směr Zábřeh na Moravě. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. TK+TV, Zábřeh na Moravě: záhl. TK 2 směr Lukavice na Moravě.	24.	6:55- 18:25	Úprava GPK	VNJŘ; koordinace požadavku ST Olomouc na květen	OVA	
309	23192 J	Mohelnice: záhl. TK 1 směr Moravičany. Mohelnice - Moravičany: 1. TK+TV, Moravičany: záhl. TK 1 směr Mohelnice.	25.	7:00- 11:00	Úprava GPK	VNJŘ; koordinace požadavku ST Olomouc na květen	OVA	
309	23192 K	Moravičany: záhl. TK 1 směr Červenka. Moravičany - Červenka: 1. TK+TV, Červenka: záhl. TK 1 směr Moravičany.	25.	11:00- 18:45	Úprava GPK	VNJŘ; koordinace požadavku ST Olomouc na květen	OVA	

309	23192 L	Červenka: záhl. TK 2 směr Moravičany. Červenka - Moravičany: 2. TK+TV, Moravičany: záhl. TK 2 směr Červenka.	26.	6:05-16:45	Úprava GPK	<b>VNJŘ</b> ; koordinace požadavku ST Olomouc na květen	OVA	
311	23127 G	Mikulovice: zab. zař.: PZS - P4325 v km 49,079	1.-N-18.	8:40-N-16:00	Doplnění závor na PZS - P4325 v km 49,079 a opravné práce	Rozetapizována etapa D, Uzávěra přejezdu P4325 v km 49,079 v termínu 1.-18.4. Důvod: dokončení stavebních prací v závislosti na provozu betonárky	OVA	
314	33086 A	Šebetov - Velké Opatovice TK	29.4.-N-2.5.	7:00-N-18:00	nutná oprava přejezdu v km 12,688 (P6953)	<b>ZP+ND</b>	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
307	23118 B	Opava východ - Hradec nad Moravicí TK, Odb. Moravice celá; Odb. Moravice - Svobodné Heřmanice TK	26., 27.	8:20-15:35	Údržbové práce	<b>ZP+ND</b> , úprava rozsahu vyloučení, na žádost KODIS posunutí času (původní 7:20-14:35hod.)	OVA	
308	23138 B	Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou 2.TK+TV, Valašské Meziříčí záhlaví 2. TK směr Lhotka nad Bečvou	11.-N-13.	7:30-N-18:00	výměna kolejnic, GPK, odstraňování defektoskopických vad	na žádost SEE Olomouc, úprava času, původně 7:30 -N-20:00 hod, souběh s ROV 23138 etapa D	OVA	
308	23138 D	Valašské Meziříčí SK 2., 2a, 4., 4a, 6. jen TV	11.,12.,13.	7:30-18:00	výměna kolejnic, GPK, odstraňování defektoskopických vad	<b>LNT</b> ; na žádost SEE Olomouc, úprava času, původně 7:30 - 20:00 hod, souběh s ROV 23138 etapa B	OVA	
309	23139 A	Štěpánov: záhlaví TK 1 směr Olomouc hl. n. Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. TK+TV Olomouc hlavní nádraží: záhlaví směr Štěpánov	18.	7:25-18:55	Úprava GPK, výměna a žlábkování kolejnic, odstranění def. vad.	<b>VNJŘ</b> ; na žádost CDP Přerov změna času (původně 7:25-19:00)	OVA	

309	23111 A	Olomouc hlavní nádraží - Blatec: TK+TV, Blatec - celá + TV, Blatec - Vrbátky: TK + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Prostějov: TK + TV	11.,12.,13.,14.	8:30- 17:30	Rekonstrukce a opravné práce mostů a mostní estakády - demolice říms mostu na D35; údržba TV	<b>ZP+ND;</b> na žádost SEE Olomouc navýšení rozsahu vyloučení.	OVA	
309	53073 E	Krasíkov SK 1., 1b, 3 bez TV + výh. č. 3 + <del>Krasíkov - lichá jen TV</del>	28.	7:15- 14:10	výměna def. vadných LIS, broušení výh. č. 3	<del>NVÚ,</del> změna termínu (původně 26.4.) z důvodu nevhodných souběhu s OR Ostrava, úprava vyloučení nově je bez TV.	HKR	
309	53073 G	Rudoltice v Čechách - Krasíkov předjízdne koleje: 1. TK bez TV Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od námeznic výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Rudoltice v Čechách: 1., 3. bez TV, jejich část od návěstidel L1 a L3 po námeznic výhybky č. 6	27.	7:30- 14:15	výměna defektoskopicky vadných kolejnic broušení výhybek č. 5 a 6 v ŽST Rudoltice v Čechách	<b>VNJŘ,</b> úprava vyloučení nově je bez TV.	HKR	
311	23127 D	Mikulovice - Mikulovice st. hr.: TK	1.-N-14.	8:40-N- 17:30	Doplnění závor na PZS - P4325 v km 49,079 a opravné práce	<b>ZP+ND,</b> rozetapizováno, úprava termínu na 1.-14.4.. Původně 3.-14.4. Důvod: dokončení stavebních prací v závislosti na provozu betonárky.	OVA	
311	23127 E	Písečná: celá, Písečná - Mikulovice: TK, Mikulovice: celá,	1.-N-14.	8:40-N- 17:30	Doplnění závor na PZS - P4325 v km 49,079 a opravné práce	<b>ZP+ND,</b> úprava termínu na 1.-14.4.. Původně 3.-14.4. Důvod: dokončení stavebních prací v závislosti na provozu betonárky.	OVA	

<b>311</b>	<b>23127 A</b>	Bludov - Šumperk: TK+TV, Šumperk: zab. zař.: PZS - P4241 v km 44,529. Šumperk: 1., 1b, 2., 2b, 3., 4., 6., 8. jen TV, Šumperk: záhl. směr Bludov - od náv. L po námezník výh. 7, 13, 15, 18. Šumperk: 1b, 2b, 4., 6., 8. bez TV, částečně od náv. S1b, S2b, S4, S6, S8 po námezník výh. 7, 13, 10, 14	17.-N-26.	8:40-N- 16:50	SSV - Doplnění závor na PZS - P4241 v km 44,529 a opravné práce ST OLC - Úprava GPK všech vyloučených výhybek včetně přípojů.	<b>ZP+ND</b> ; na žádost ST a SSZT Olomouc úprava účelu výluky a km polohy přejezdu	OVA	
<b>311</b>	<b>23127 B</b>	Šumperk SK 5., 5a, 7., 7a, 9a, bez TV, SK 3b, 5b, 7b + TV, zhl. směr Bludov - od námezníku výh. č. 3, 5 po námezník výh. č. 12	11.-N-26.	8:40-N- 16:50	ST OLC - Snesení SK 9b, náhrada výh. 9 kol. polem, výměna kol. roštu v SK 7a; výměna pražců a úprava GPK	Na žádost ST OLC doplnění účelu výluky a změna rozsahu vyloučení z důvodu změny ZDD	OVA	
<b>311</b>	<b>23113 A</b>	Šumperk kolejově záhlaví směr Nový Malín dřevosklad od náv. Se31 po náv. S Šumperk - Nový Malín dřevosklad TK+TV Nový Malín dřevosklad celá +TV Nový Malín dřevosklad - Libina TK+TV Libina celá +TV Libina - Troubelice TK+TV Troubelice celá +TV Troubelice - Uničov TK+TV Uničov kolejově záhlaví směr Troubelice od náv. Se1 po náv. L	27.4.-N-6.5.	7:00-N- 18:00	3. podbití, definitivní regulace TV	<b>ZP+ND</b> , na žádost PO Olomouc, úprava vyloučeného úseku na záhlaví na od Se1 po náv. L, původně od Se2 po náv. L	SSV	elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina - Uničov
<b>312</b>	<b>23127 D1</b>	Mikulovice - Zlaté Hory: TK, zab. zař.: PZS - P4393 v km 0,645. Mikulovice: zab. zař.: PZS - P4325 v km 0,132.	1.-N-14.	8:40-N- 17:30	Doplnění závor na PZS - P4325 v km 49,079 a opravné práce	<b>ZP+ND</b> , úprava termínu na 1.-14.4. Původně 3.-14.4. Důvod: dokončení stavebních prací v závislosti na provozu betonárky	OVA	

<b>zrušeno:</b>								
<b>304</b>	<b>23150 A</b>	Bylnice - Brumov: TK, Brumov: celá, Brumov - Valašské Klobouky: TK	26.4.-N-11.5.	7:40-N- 15:00	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048), akce "P500", po dobu výluky bypass přes přejezd opravné práce TK, čištění štěrkového lože, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad	<b>ZP+ND</b> , na žádost dopravce ČD CARGO, změna termínu konání výluky na nový termín 6. - 22. 5. 2023	SSV,OVA	
<b>304</b>	<b>23150 B</b>	Valašské Klobouky - Brumov: zab. zař.: PZZ v km 6,167 (P8048)	26.4.-N-15.5.	7:40-N 15:00	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048), akce "P500", po dobu výluky bypass přes přejezd opravné práce TK, čištění štěrkového lože, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad	na žádost dopravce ČD CARGO, změna termínu konání výluky na nový termín 6. - 26. 5. 2023	SSV,OVA	
<b>307</b>	<b>23145 A</b>	Moravice odb. - Svobodné Heřmanice TK, Mladecko celá, Hradec nad Moravicí celá	20.4.-N-19.5.	7:00-N- 16:00	oprava propustků v km 9,931; 12,127; 14,995; 19,378	<b>ZP</b> , přeorganizování prioritních akcí (realizace říjen/ listopad 2023)	OVA	

**Schvalovatel 3**

**měsíc: duben 2023**

**datum: 26. 1. 2023**

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>vyloučený úsek, dopravna</b>	<b>datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka, důvod změny</b>	<b>výluka pro</b>	<b>název stavby</b>
<b>doplněno:</b>								
<b>318</b>	<b>33062 A</b>	Hodonín - Mutěnice TK, Mutěnice celá	12.	7:20-17:00	3. podbití kolejí, údržba	<b>ZP+ND</b>	BNO	
<b>318</b>	<b>33062 B</b>	Mutěnice - Čejč TK, Čejč celá	12.	7:20-17:00	3. podbití kolejí, údržba	<b>ZP+ND</b>	BNO	
<b>318</b>	<b>33062 C</b>	Čejč - Kobylí na Moravě TK, Kobylí na Moravě celá	12.	7:20-17:00	3. podbití kolejí, údržba	<b>ZP+ND</b>	BNO	

318	33062 D	Kobylí na M. - Vel. Pavlovice - Zaječí TK, Velké Pavlovice celá	12.	7:20-17:00	3. podbití kolejí, údržba	ZP+ND	BNO	
320	33062 E	Zaječí část záhlaví TK směr Velké Pavlovice od náv. PL po náv. Se8	12.	7:20-17:00	3. podbití kolejí, údržba	ZP+ND	BNO	
320	33078 A	Lanžhot celá+TV, Lanžhot - Břeclav 1., 2. TK+TV	29.,30.	8:00-16:00	údržba TV	ZP+ND v souběhu se ZP dle ROV 33031	BNO	
320	33098 A	Brno hl. n. SK 3b bez TV, část sever. zhlaví SK 3b po NV 11	6.2.-N-9.12.	7:00-N- 24:00	poškození mostu v km 142,475	VNJŘ havarijní stav	BNO	
322	33095 A	Kojetice na Moravě - Stařeč TK	17.,18.	7:40-14:25	nutná výměna defektoskop. vadných kolejnic	ZP+ND	BNO	
502	32H08002	Golčův Jeníkov NS	26.,27.	7:00-13:00	údržba zařízení		BNO	
507	33093 C	Chotěboř - Ždírec nad Doubravou TK	17.4.-N-16.5.	8:40-N- 16:00	oprava mostu v km 19,925; oprava propustku v km 20,765; čištění příkopů, odstr. vegetace, údržba ŽS	ZP+ND přesun z června (dle RP) z důvodu uzavírky silnice I/37 (uzavírka 17.4.-6.8.)	BNO	
507	33093 D	Ždírec nad Doubravou záhlaví TK směr Hlinsko v Čechách, Ždírec nad Doubr. - Hlinsko v Č. TK	28.3.-N-16.4.	9:30-N- 15:30	oprava propustků v km 27,729; km 29,987 a km 36,345; úprava GPK, čištění příkopů, odstranění vegetace, údržba ŽS	ZP+ND přesun z června (dle RP) z důvodu uzavírky silnice I/37 (uzavírka 17.4.-6.8.)	BNO	
703	33058 D	Horní Cerekev SK 2, 4 + TV	12.,13.	8:00-16:00	demontáž napájecích převěsů		BNO	
dílčí změny:								
320	33064 A	Brno dol. n. část SK 2 bez TV od náv. L2 po nám. výh. č. 76, část zhlaví SK 2 směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská od nám. výh.č.76 po iz. styk výh. č. 79	15.	8:00-14:00	výměna jazyka a opornice ve výhybce číslo 76	změna termínu (pův. 3.4. - Po) přesun na So, požadavek KORDIS, v prac. den kolize s ROV 33098 (pošk. mostu km 142,475 Brno hl.n.),	BNO	

320	33069 C	Brno-H. Heršpice část SK 1 bez TV od náv. L1 po nám. výh. č. 41b, část záhl., zhl. 1. TK směr Brno hl. n., od nám. výh. č. 41 po náv. Se27, SK 1, 1a jen TV	25./26., 26./27.	23:20-4:40	čištění blátivých míst	<b>NVÚ</b> <b>ovliv. 1. TK Brno hl.n.</b> <b>přednádraží -</b> <b>Brno H. Heršpice,</b> zm. termínu (pův. 23.4. 8:20-16:00), v denní době kolize s ROV 33098 (pošk. mostu km 142,475 Brno hl.n.)	BNO	
320	33069 D	Brno-H. Heršpice část SK 2 bez TV od náv. L2 po nám. výh. č. 42, část záhl. a zhl. 2. TK směr Brno hl. n. od nám. výh. č. 42 po náv. Se25, SK 2, 2a jen TV	17./18., 18./19., 19./20.	23:20-4:40	čištění blátivých míst	<b>NVÚ</b> <b>ovliv. 2. TK Brno H.</b> <b>Heršpice -</b> <b>Brno hl.n.</b> <b>přednádraží</b> , změna termínů (pův. 15.4.,16.4. 8:20-16:00), v denní době kolize s ROV 33098 (pošk. mostu km 142,475 Brno hl.n.)	BNO	
320	33060 A	Brno hl. n. přednádraží část sev. zhlaví SK 3b od nám. výh. č. 11 po nám. výh. č. 18	1.	12:10- 20:50	výměna výhybkových součástí výhybky číslo 16, svařování	změna def. vyloučeného zařízení (pův. od nám. výh. č. 16), rozšíření z důvodu konání výluky dle ROV 33098 A	BNO	
320	33060 A1	Brno hl. n. přednádraží část sev. zhlaví SK 3b od nám. výh. č.11 po nám. výh. č. 18	2.	5:00-13:50	výměna výhybkových součástí výhybky číslo 16, svařování	změna def. vyloučeného zařízení (pův. od nám. výh. č. 16), rozšíření z důvodu konání výluky dle ROV 33098 A	BNO	
322	33060 E	Zastávka u Brna - Rapotice - Kralice nad Oslavou TK, Rapotice celá	1.,2.,3.,4.	7:50-16:05	výměna kolejnic, svařování, oprava GPK ASP, čištění blátivých míst, výřez porostu	<b>ZP+ND</b> změna času ukončení (pův. 15:50)	BNO	

322	33060 E1	Zastávka u Brna - Rapotice - Kralice nad Oslavou TK, Rapotice celá	5.	7:50-15:20	výměna kolejnic, svařování, oprava GPK ASP, čištění blátivých míst, výřez porostu	<b>ZP+ND</b> změna času ukončení (pův. 15:50) požadavek dopravce, reetapizace (pův. etapa E)	BNO	
322	33060 F	Kralice nad Oslavou celá, Kralice nad Osl. - Náměšť nad Osl. TK	1.,2.,3.,4.	7:50-16:05	výměna kolejnic, svařování, oprava GPK ASP, čištění blátivých míst, výřez porostu	<b>ZP+ND</b> změna času ukončení (pův. 15:50)	BNO	
322	33060 F1	Kralice nad Oslavou celá, Kralice nad Osl. - Náměšť nad Osl. TK	5.	7:50-15:20	výměna kolejnic, svařování, oprava GPK ASP, čištění blátivých míst, výřez porostu	<b>ZP+ND</b> změna času ukončení (pův. 15:50) požadavek dopravce, reetapizace (pův. etapa F)	BNO	
324	33052 A	Křižanov - Vlkov u Tišnova 1. TK+TV, Křižanov TV lichá	1.	7:30-16:30	úprava GPK, výměna defektoskop. vadných kolejnic, údržba TV	<b>VNJŘ+NVÚ</b> změna def. vyloučeného zařízení (doplněno Křižanov TV lichá)	BNO	
324	33052 B	Vlkov u Tišnova - Křižanov 2. TK+TV, Křižanov TV sudá	2.	7:30-16:30	úprava GPK, výměna defektoskop. vadných kolejnic, údržba TV	<b>VNJŘ+NVÚ</b> změna def. vyloučeného zařízení (doplněno Křižanov TV sudá)	BNO	
325	33056 A	Tišnov - Nedvědice TK	24.-N-28.	7:30-N- 15:25	souvislá výměna kolejnic, pražců, svařování kolejnic, čištění blátivých míst, výřez vegetace	<b>ZP+ND</b> změna režimu výluky (pův. denní 24.-28.4. 7:30-14:25), navýšení objemu opravných prací	BNO	
502	33009 B1	Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé 2. TK+TV	11./12.	23:50-4:30	údržba TV	změna termínu (pův. 21./22.4.)	BNO	
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								



Schvalovatel 4

měsíc: duben 2023

datum: 27. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	63010 I	Velim SK 4	30.3.-N-11.4.	7:30-N-17:30	úprava 1. nástupiště	před bouráním 2. nástupiště	SSZ	PoVel
501	63010 S8	Velim TV sudé	30.3.-N-11.4.	7:30-N-17:30	úprava 1. nástupiště	dtto	SSZ	PoVel
501	63010 J5	Velim SK 2+4a + navaz. zhl.	4./5.4. - 10./11.4.	19:00-5:00	rušení 2. nástupiště		SSZ	PoVel
501	63129 A	Úvaly, zhlaví 0. TK, od nám. výh. č. 18 po nám. výh. č. 21	11.4.	8:00-11:00	Výměna LIS ve spojení výh. č. 19-17, svařování.	Nelze po 0. TK Úvaly -PHA-Běchovice.	PHA	
501	63129 B	Úvaly, zhlaví 2. TK, od náv. L2 po náv. Se16	11.4.	11:00-14:00	Výměna LIS ve spojení výh. č. 17-19, svařování.	Navazuje na etapu A.	PHA	
502	63127 A	Kolín-Zálabí OP SK, od námezničku výhybky č. 201 po konec výhybky DP1	15.,16.4.	7:00-15:00	Výměna kolejnic, svařování.	Bez vlivu na osobní dopravu.	PHA	
505	53070 B	NS Hradec Králové	28./29.	23:00-4:30	údržba NS	požadavek SEE; napájení plačické spojky a vlečky EOP zajištěno; v úseku Pardubice hl. n. (mimo) - Opatovice (mimo) zákaz jízdy vl. el. trakce; <b>v souběhu s 53070 A</b>	HKR	
505	53070 B1	NS Hradec Králové	29./30.	22:25-4:30	údržba NS	požadavek SEE; napájení plačické spojky a vlečky EOP zajištěno; v úseku Pardubice hl. n. (mimo) - Opatovice (mimo) zákaz jízdy vl. el. trakce; <b>v souběhu s 53070 A1</b>	HKR	
506	53072 B	Teplice n. M. - Meziměstí: TK; Meziměstí: celá	17.-N-28.	7:30-N-16:00	oprava kol. č. 92 a spojky 3a; oprava výh. č. 14, 17, 19, čištění blátivých míst	<b>ZP+ND;</b> v souběhu s 53072 A	HKR	
508	53085 A	Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka: TK	18.-N-19:	8:00-N-17:30	rekonstrukce mostu 16-056 v Horce u Staré Paky na silnici I/16.	<b>ZP, ND;</b> požadavek CPS	CPS	

dílčí změny:								
501	63083 A	Velim, zhl směr Pečky, od nám. v. č. 27 po námezník v. č. 23	26/27.4.	22:10-4:50	Výměna vadného LIS v kolejové spojení výhybek č. 25 - 27, svařování.	po přesunu 63010 I+S8 na žádost O12, vznikl konflikt s výlukou 63083 A v pův. termínu 1./2.4.	PHA	
501	63083 B	Velim záhl/zhl. směr Pečky, od náv. Se28 po náv. L1	27/28.4. +28/29.4.	22:10-4:50	Výměna středové kolejnice ve výhybce č. 28, svařování.	po přesunu 63010 I+S8 na žádost O12, vznikl konflikt s výlukami 63083 B v pův. termínu 2./3.4. + 3./4.4. Nelze na 1. TK Pečky - Cerhenice	PHA	
501	63062 A	Č. Brod 4.+TV 2. jen TV, záhlaví a zhlaví 2. TK ze směru Úvaly	19.-N-25.4.	7:30-17:30	Výkop a betonáž TP - zakládání mikropilotů	<b>VNJR, ND, NVÚ;</b> změna termínu A<->B, jízda měřicího vozu	PHA	
501	63062 B	Č. Brod 3.+TV 1 jen TV; záhlaví a zhlaví 1. TK ze směru Úvaly	12.-N-18.4.	7:30-17:30	Výkop a betonáž TP - zakládání mikropilotů	<b>VNJR, ND, NVÚ;</b> změna termínu B<->A, jízda měřicího vozu	PHA	
505	53076 E	Pardubice-Rosice nad Labem kolejově 5b + zhlaví střední od Se22 a Se23 a nám. Výh 23 po náv. Lc5, Lc7, Lc9, a Se16	22.	8:00-17:30	montáž a regulace TV	změna termínu (původně 24.)	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
<b>zrušeno:</b>								
505	53076 G	Pardubice-Rosice nad Labem 2. TK + TV + obě záhlaví a zhlaví	22.	8:00-17:30	montáž a regulace TV	na žádost dopravce přesun na 13. května	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
505	53076 I	Stéblová kolejově 2., 2a, 4. SK + napětově sudá + kolejově záhlaví a zhlaví směr odb. Elna	22.	8:00-17:30	montáž a regulace TV	na žádost dopravce přesun na 13. května	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
505	53076 J	Stéblová - ELNA Opatovice nad Labem 2. TK + TV	22.	8:00-17:30	montáž a regulace TV	na žádost dopravce přesun na 13. května	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová

Schvalovatel 5

měsíc: duben 2023

datum: 30. 1. 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	63112 A1	P.Běchovice 102a. SK+TV	28.-30.	9:00-14:00	vykládka šterku		SSZ	Vysočany-Mstětice
521	63030 E1,U1	P.Smíchov-odb.Závodiště 1. TK+TV	1.	8:30-18:30	dmt ZOK	VNJŘ+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 A1,V1	P.Radotín-odb.Tunel 3. TK+TV, P.Radotín krčské/smíchov. záhlaví	1.,2.	8:30-18:30	dmt ZOK	NVÚ	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 M1,P1	P.Radotín 3. SK+TV lichá	2.	8:30-18:30	dmt ZOK	NVÚ	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 E3,U3	odb.Závodiště-P.Smíchov 1. TK+TV	18./19.	23:20-4:20	montáž ochranné lávky	souběh se ZP+ND P.Radotín-Dobřichovice	CPS	Barrandovský most
521	63030 F3,R3	P.Smíchov-odb.Závodiště 2. TK+TV	18./19.	23:20-4:20	montáž ochranné lávky		CPS	Barrandovský most
524	63007 A	P.Vysočany 4.-12. SK, část zhlaví balabenského a počernického, TV 4., 6., 8.SK	-N-15.5.	-N-16:00	modernizace	překroční výluky - původně do 21.4. 16:00 hod.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63100 J4	výh. Skály-P.H.Počernice 1. TK+TV, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	20.	9:00-17:00	skládka kolejnic	VNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63100 K4	výh. Skály 2. SK (mezi Se5 a Se10)	26.,27.	9:00-17:00	sestava soupravy KP na odvoz		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63100 L5	výh. Skály vysočanské záhl., zhlaví 2., 4. SK	25.,26.,28., 29.	0:40-4:20	přesun PKP		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63100 J6	výh. Skály-P.H.Počernice 1. TK+TV, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	27./28.- 30.4./1.5.	22:30-4:20	těžení ŠL, nakládka výhybek na odb. Č.Most	ZP+ND, souběh s etapou A	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63005 P1	P.Vršovice-ONJ vj. TK+TV	3.	7:30-17:30	kabelové připojení SpS Vjezd	ZP	SSZ	Hostivař II
525	63005 Y1	P.Vršovice-P.Krč TV TK	4.,5.	7:30-17:30	kabelové připojení SpS Vjezd	LNT	SSZ	Hostivař II
525	63005 S1	P.Vršovice TV 7.SK	4.,5.	7:30-17:30	kabelové připojení SpS Vjezd	NVÚ	SSZ	Hostivař II
525	63005 Z1	P.Vršovice NV 1/2-11	4.,5.	7:30-17:30	kabelové připojení SpS Vjezd		SSZ	Hostivař II

525	63004 D3	P.jih-Praha Eden TK+TV, P.Eden 205., 205a, 207., 207a SK	11./12.	23:00-5:00	kabelové připojení SpS Odjezd	ZP	SSZ	Hostivař II
525	63004 R3	P.Eden TV 203., 205a, 207a, 207. SK	11./12.	23:00-5:00	kabelové připojení SpS Odjezd	NVÚ	SSZ	Hostivař II
525	63004 Z3	P.Z.Město-P.Eden nap.vedení N162	11./12.	23:00-5:00	kabelové připojení SpS Odjezd		SSZ	Hostivař II
526	63006 G	P.Bubny 4. SK+holešovické a masaryčské zhlaví	1.4.-N-2.5.	8:00-N- 8:00	budování přeložky koleje		SSZ	Výstaviště
532	63015 A1	Čelákovice-Mochov TK	6.4.-N-30.6.	7:00-N- 18:00	manipulace s materiálem	ZP	SSZ	Čelákovice-Mstětice
702	93034 G	Záhoří-Písek město TK	17.	8:40-15:05	údržba ŽS	ZP+ND, souběh s etapou F	PLZ	
704	63042 P	Benešov u Prahy NS	4.	7:00-13:00	revize 110kV		PHA	
704	63054 E2	Č.Újezd u V. 2., 4.SK+olbramovické a chotovinské sudé zhlaví	26./27.- 29./30.	21:00-5:00	broušení	souběh s etapou I2 Chotoviny-Č.Újezd u V. 2. TK	SSZ	SU-VO
705	93033 E	Č.Budějovice zhlaví 91a SK od náv. Lc91a po nám. výh. č. 3	19.	7:10-14:15	odstranění defektoskopických vad ve výh. č. 3	do již ZP+ND	PLZ	
705	93033 D1	Č.Budějovice zhlaví 91a SK od náv. Lc91a po nám. výh. č. 6	20.	6:45-14:45	odstranění defektoskopických vad ve výh. č. 6	do již ZP+ND	PLZ	
dílčí změny:								
515	63069 A	K.Hora město-Zruč n/S TK, Malešov a Zbraslavice celá	1.4.-N-18.6.	8:00-N- 16:00	SVK, čištění, doplnění ŠL, úprava GPK, oprava přejezdů a mostů	ND, původně do 19.6., požadavek IDSK	PHA	
702	93034 F	Vlastec-Záhoří TK, Vlastec přilehlé záhlaví a zhlaví	17.-N-20.	8:20-17:30	opravné a údržbové práce	ZP+ND, úprava času a vymezení -požadavek ČD a.s.	PLZ	
zrušeno:								
702	93034 G	Záhoří-Písek město TK	17.-N-26.	8:15-N- 17:30	rekonstrukce zastávky Vrcovice, výměna DVK, oprava RK....	neúspěšné VŘ	SSZ	
704	93031 E	Soběslav-Planá n/L 2. TK, Soběslav 2., 4. SK+záhlaví a zhlaví směr Planá n/L	1./2.,2./3., 4./5.	19:00-5:00	broušení	PVNJŘ, odřeknuto investorem	SSZ	SO-DO

<b>704</b>	<b>93031 D</b>	Planá n/L-Soběslav 1. TK, Soběslav 1., 3. SK+záhlaví a zhlaví směr Planá n/L	3./4.	19:00-5:00	broušení	<b>PVNJŘ</b> , odřeknuto investorem	SSZ	SO-DO
<b>704</b>	<b>93031 A2</b>	Planá n/L-Soběslav 1. TK+TV, Soběslav 1., 3. SK+TV lichá, záhlaví a zhlaví směr Planá n/L	5./6.	19:00-5:00	broušení a terénní úpravy	<b>PVNJŘ</b> , odřeknuto investorem	SSZ	SO-DO
<b>704</b>	<b>93031 B2</b>	Soběslav-Planá n/L 2. TK+TV, Soběslav 2., 4. SK+TV sudá, záhlaví a zhlaví směr Planá n/L	6./7.	19:00-5:00	broušení a terénní úpravy	<b>PVNJŘ</b> , odřeknuto investorem	SSZ	SO-DO

**Schvalovatel 6**
**měsíc: duben 2023**
**datum: 27. 1. 2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>708</b>	<b>95008 A</b>	Čičenice - Záboří u Čičenic PZS v km 1,220 "A1" (P1511)	17.-N-21.	8:00-N- 16:00	výměna reléového domku PZS v km 1,220		PLZ	
<b>708</b>	<b>95008 B</b>	Čičenice - Temelín TZZ	17.-N-21.	8:00-N- 16:00	vypnutí TZZ v souvislosti s vyloučeným PZS v km 1,220 dle etapy A		PLZ	
<b>709</b>	<b>93030 D</b>	Ražice zhlaví směr Čejetice od námezíku ke hrotům výhybky č. 23, záhlaví směr Čejetice	4.	7:35-17:30	odstranění def. vadných výhybkových součástí ve výhybce č. 23	v souběhu s ROV 93030 B	PLZ	
<b>709</b>	<b>93030 D1</b>	Ražice zhlaví směr Čejetice od námezíku ke hrotům výhybky č. 23, záhlaví směr Čejetice	5.	7:35-14:10	odstranění def. vadných výhybkových součástí ve výhybce č. 23 a odstranění zavedené PJ	v souběhu s ROV 93030 B1	PLZ	

<b>709</b>	<b>93030 E</b>	Ražice zhlaví směr Čejetice od námezničku výh. č. 19 ke hrotům jazyků výh. č. 19	6.	7:00-14:45	odstranění def. vadných výhybkových součástí ve výhybce č. 19		PLZ	
<b>709</b>	<b>93030 C</b>	Strakonice - Horažďovice předměstí TK + TV, Katovice celá doprava + TV, Střelské Hoštice celá doprava + TV	17.,18.,20.	7:35-14:40	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava BK vč. UT, úpravy GPK strojním podbitím, výměna upevňovadel, údržba TV a ověření sjízdnosti TV	<b>ZP, ND</b>	PLZ	
<b>709</b>	<b>93030 C1</b>	Strakonice - Horažďovice předměstí TK + TV, Katovice celá doprava + TV, Střelské Hoštice celá doprava + TV	19.	8:00-13:00	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava BK vč. UT, úpravy GPK strojním podbitím, výměna upevňovadel, údržba TV a ověření sjízdnosti TV	<b>ZP, ND</b>	PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>709</b>	<b>93030 B</b>	Ražice - Strakonice TK + TV, Čejetice celá doprava + TV	3.,4.	7:35-17:30	výměna def. vadných kolejnic, úprava parametrů GPK strojním podbitím, výměna opotřebovaných upevňovadel, odstraňování závad po jízdách MV, běžná údržba TV a ověření jeho sjízdnosti, údržba a oprava osvětlovacích stožárů v ŽST Čejetice	<b>ZP, ND</b> původně v čase 7:35 - 16:55	PLZ	
<b>714</b>	<b>93047 B</b>	Chrást u Plzně celá doprava, Chrást u Plzně - Stupno TK, Chrást u P. zastávka celá doprava, Stupno celá doprava	28.3.-N-4.4.	7:40-N-16:00	souvislá výměna pražců v km 10,120 - 10,200, oprava přechodu v km 10,179, oprava GPK, odstranění DVK, svařování	<b>ZP, ND</b> původně v termínu 30.3. - 6.4.2023, posun kvůli mechanizaci	PLZ	

<b>715</b>	<b>63102 A</b>	Zdice záhlaví směr Lochovice, Zdice - Lochovice TK, Lochovice záhlaví a zhlaví směr Zdice, SK 1, 2, 2a, záhlaví a zhlaví směr Jince, Lochovice - Jince TK, Jince celá dopravná, Jince - Bratkovice TK, Bratkovice záhlaví směr Jince	17.-19.	8:50-16:10	odstranění defektoskopických závad, odbroušení a oprava svarů podkladnic na mostě v km 83,912	<b>ZP, ND</b> původně v úseku Zdice - Lochovice a záhlaví v dopravnách Zdice a Lochovice v čase 8:45 - 16:20, doplněny práce pro SMT Praha	PHA	
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

**Schvalovatel 7**

**měsíc: duben 2023**

**datum: 27. 1. 2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>503</b>	<b>72A30211</b>	Hoštka - Štětí 1. TK + TV	28.	7:00-16:00	výměna LIS - svařování, odstranění blátivých míst		UNL	
<b>503</b>	<b>73113 B</b>	V. Březno - Boletice n. L. + Boletice n. L. 2. TK + záhlaví	3.-6.	8:00-17:00	realizace inženýrsko-geotechnických vrtů v km 449,160, km 448,800, km 448,790 a v km 448,580		SSZ	DC vých. - UL Střekov optimalizace
<b>503</b>	<b>73113 C</b>	Boletice n.L - V.Březno 1. TK + TV	7.-N-14.	8:00-N-17:00	realizace inženýrsko-geotechnických vrtů v km 446,950, km 447,150, km 447,450, km 447,500, km 448,470 a v km 448,550		SSZ	DC vých. - UL Střekov optimalizace

<b>503</b>	<b>73113 D</b>	V. Březno - Boletice n.L. 2. TK + TV	15.-N-24.	8:00-N- 17:00	realizace inženýrsko- geotechnických vrtů v km 440,610, km 440,700, km 440,750, km 440,840, km 440,960, km 443,220, km 443,320, km 443,730, km 444,200 a km 444,300		SSZ	DC vých. - UL Střekov optimalizace
<b>503</b>	<b>73113 E</b>	V. Březno - Boletice n. L. 2. TK+TV, V. Březno bolet. záhl. po náv. Se6	25.,26.	8:00-17:00	realizace inženýrsko-geotech. vrtu v km 440,480		SSZ	DC vých. - UL Střekov optimalizace
<b>527</b>	<b>63074 O</b>	Roztoky u Prahy výh. č. 1	22.	8:00-18:00	Výměna jazyků, opornic a LISů vč. 1	<b>VNJŘ</b> Nelze na 1. TK Roztoky P.-Pha. Bubeneč	PHA	
<b>527</b>	<b>63074 M</b>	Roztoky u Prahy lichá - pouze TV	22.	8:00-14:00	Práce mechanizace pod TV		PHA	
<b>527</b>	<b>72A34120</b>	D. Beřkovice - Hněvice 2. TK	17.	7:30-13:00	odstranění def. vady v km 463,908, svařování		UNL	
<b>527</b>	<b>73168 A</b>	Lovosice 17. SK	6.3.-N-31.7.	7:00-N- 17:00	výstavba podchodu v km 495,102		SSZ	Lovosice podchod
<b>527</b>	<b>73168 G</b>	Lovosice 17. SK jen TV	6.3.-N-31.7.	17:00-N- 17:00	výstavba podchodu v km 495,102		SSZ	Lovosice podchod
<b>527</b>	<b>73169 A</b>	Lovosice 15. SK+TV	3.4.-N-29.6.	8:00-N- 17:00	výstavba podchodu v km 495,102		SSZ	Lovosice podchod
<b>527</b>	<b>73169 B</b>	Lovosice 13. SK+TV	3.4.-N-27.9.	8:00-N- 17:00	výstavba podchodu v km 495,102	<b>NVU</b>	SSZ	Lovosice podchod
<b>527</b>	<b>73169 C</b>	Lovosice 11. SK + TV nad 9., 11. SK	5.-8.	7:00-17:00	pažení podchodu	<b>NVÚ</b>	SSZ	Lovosice podchod
<b>527</b>	<b>73169 D</b>	Lovosice 13., 15. SK + TV nad 13., 15., 17., 117a. SK	3.	7:00-8:00	rozpojení provizorních děliců P03, P04 nad 15. SK a P05, P06 nad 13. SK	<b>NVÚ</b>	SSZ	Lovosice podchod
<b>537</b>	<b>63131 A</b>	P. Čakovice SK 9	24.-N-29.	7:00-N- 18:00	mnt/dmt PKP		SSZ	Mstě_Vys
<b>537</b>	<b>63131 B5</b>	P. Čakovice záhl. + zhl. satalické	25., 26., 28., 29.	0:40-4:00	přesun PKP	<b>ZP</b> v souběhu s et. C5	SSZ	Mstě_Vys



537	63131 C5	Vých. Skály - P. Satalice - P. Čakovice TK	25., 26., 28., 29.	0:40-4:00	přesun PKP		SSZ	Mstě_Vys
537	63081 F	Loukov u MH-Příšovice TK, 2., 4a SK	17.-N-22.4	8:00-N- 16:00	Oprava vých. č. 3, 10, odstranění blátivého lože, úprava ŠL, GPK.	Práce přesunuty z ROV 63126 na žádost dopravce - zajištění NAD.	PHA	
537	63081 D	Mnichovo Hradiště SZZ, Mnichovo Hradiště- Loukov u M.H. TZZ	3.4.-N-22.4.	8:00-N- 16:00	Oprava SZZ, TZZ.		PHA	
537	63081 E	Mnichovo Hradiště- Bakov u M.H. TZZ	3.4.-N-1.5.	8:00-N- 16:00	Oprava TZZ, po ukončení etapy A jízdy vlaků na telef. dorozumívání, jízdy vlaků na Odb. Zálučí na PN.		PHA	
540	53091 A	Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem TK + záhl. a zhl. Bělé pod Bezdězem	15.-N-18.	7:00-16:00	odstranění def vad, úprava BK , oprava Přejetzdu v km 3,574 P3208	<b>ZP+ND</b> v souběhu s výukou OŘ Praha <b>dle ROV 63081</b>	HKR	
542	63081 C	Zálučí odb.- Dolní Bousov TK, záhl. a zhl.MBm, Bakov n/J. v dopr. Dolní Bousov	13.-N-24.	8:00-N- 16:00	Oprava výhybek č. 1, 2, 3, 4 v Dolním Bousově, SČ, výměna ŠL, výhybkových dílů, svařování, úprava GPK strojně.	<b>ZP+ND</b> V souběhu s ROV 63070, 63107, spolu s OŘ HK, etapizace.	PHA	
<b>dílčí změny:</b>								
503	63192 A1	Dřísy - St. Boleslav 1. TK + TV; Dřísy zhl./ záhl. směr Bol. od IS v km 353,647 + záhl. + St. Boleslav záhl. Směr Dřísy	15.,16.,24.,25., 26.,27.,28.,29., 30.	7:30-17:30	stavba TZ + TS	změna vymezení	PHA	
503	73094 C	Štětí sudá jen TV	15.-N-21.4.	7:30-N- 17:30	montáž TV + zesilovacího vedení	<b>NVÚ</b> , původně 11. - 21. 4.	UNL	
503	73113 F	V. Březno záhl. a zhl. boletické + liché + TV	11.,12.	7:00-15:00	odstranění def. vad, výměna LIS mezi ZV7 a ZV9 svařování, kácení stromů u 3. SK	<b>NVÚ</b> , původně 72D30751 dne 3.,4.4.2023, dáno do souběhu s doplněným ROV 73113 C	UNL	

<b>503</b>	<b>73113 G</b>	V.Březno 2. SK+TV, od náv. S2 vypnutí TV včetně celé dráhy-vlečky Místní dráha V. Březno - Úštěk boletické záhl. a zhl.	17.,18.	7:00-15:00	odstranění def. vad, výměna LIS mezi ZV8 a ZV10, svařování	<b>NVÚ</b> , původně 73075 A dne 5.,6.4.2023, dáno do souběhu s doplněným ROV 73113 D	UNL	
<b>503</b>	<b>73113 H</b>	Boletice n.L. sudá +TV, velkobřezenské záhl. a zhl.	19.	7:00-15:00	odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst, oprava GPK	<b>NVÚ</b> , původně 72C30750 dne 11.4.2023, dáno do souběhu s doplněným ROV 73113 D	UNL	
<b>503</b>	<b>73113 I</b>	Boletice n.L. záhl. velkobřezenské 2.TK	20.	7:00-15:00	odstranění def. vad, výměna LIS u vjezd. náv., svařování, odstranění blátivých míst, oprava GPK	původně 72C30753 dne 12.4.2023, dáno do souběhu s doplněným ROV 73113 D	UNL	
<b>503</b>	<b>72C30953</b>	Boletice n. L. + Boletice n. L. - Děčín vých. část záhl. + 2. TK + TV jen TK	27.,28.	7:00-15:00	odstranění def. vad, výměna LIS u vjezd. náv., svařování, odstranění blátivých míst, oprava GPK	původně 17.,18.4.2023 - nevhodný souběh s doplněným ROV 73113 D	UNL	
<b>510</b>	<b>53064 B</b>	Lázně Bělohrad: záhl. a zhl. ostroměřské, jeho část od návěstidla S po hrot výhybky č. 5, námezník výhybky č. 6 a 8 a výkolejku Vk2; 2. SK, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2	25./26.	22:25-4:20	oprava SK č. 1	změna termínu (pův. 26./27.); požadavek zhotovitele	HKR	
<b>510</b>	<b>53064 C</b>	Lázně Bělohrad: záhl. a zhl. novopacké, jeho část od návěstidla L po výkolejku Vk1, námezník výhybky č. 1 a 3, a hrot výhybky č. 4; 2. SK, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 3	25./26.	22:25-4:20	oprava SK č. 1	změna termínu (pův. 26./27.); požadavek zhotovitele	HKR	
<b>537</b>	<b>63107 A</b>	MBhl.n. výh. 27. 28, 30, 31	18-N-22.	8:40-N- 16:00	vým. Pražců ve výhybkách	pův 3N navýšení prací (5N) úprava termínu a času upravena na pož dopravce ČD		

537	63081 A	Bakov n/J.- Zálučí odb. TK, záhl. a zhl. směr Bělá p.B., Zálučí odb. v dopravě Bakov n/J., celá dopravná Zálučí odb.	3. -N-22.4.	8:00-N-16:00	Oprava výh.č.22, 23, 24, 25 v Bakově n/J. a oprava výh. č. 1 Zálučí odb., výměna výhybkových dílů, výměna pražců, ŠL, ASP, BK.	<b>ZP+ND, současně s OŘ HKR</b>	PHA	
540	53014 A	Brniště - Jablonné v Podještědí	13.-N-16.	7:00-18:00	oprava mostu nad tratí	požadavek ARRIVA mimo velikonoce: nutné dodržení technologie prací nepřetržité výluky dle harmonogramu: dříve 5. - 8.4.	CPS	
540	73089 A	Benešov n.Pl. - Hrní Police TK, Benešov n/Pl. záhl. směr Františkov n/Pl., Horní Police záhl. směr Františkov n/Pl.	19., 20	7:00-15:00	odstranění defektoskopických vad, zřízení BK, svařování	ZP+ND přesun z 25., 26.4. z důvodu vzniklé kolize po přesunu výluk OŘ HKR na pož. dopravce ARRIVA	UNL	
540	53014 A1	Brniště - Jablonné v Podještědí	25.4.-N-2.5.	7:00-18:00	oprava mostu nad tratí	požadavek ARRIVA mimo velikonoce: nutné dodržení technologie prací nepřetržité výluky dle harmonogramu: dříve 17. - 22.4.	CPS	
540	73089 A	Benešov n. Pl. - H. Police TK Benešov n. Pl. záhl. směr Fr. n. Pl. H. Police záhl. směr Fr. n. Pl.	19.,20.	7:00-15:00	odstranění def. vad, zřízení BK, svařování	původně v termínu 25.,26., nevhodný souběh s ROV 53014 A, A1 OŘ HKR požadavek dopravce Arriva	UNL	
<b>zrušeno:</b>								
503	63092 E1	Všetaty - Dřísy 1. TK + TV	22., 23.	7:30-17:30	stavba TZ	požadavek zhotovitele	PHA	
503	63092 C1	Dřísy 1., 3. + TV	22., 23.	7:30-17:30	stavba TZ + TP	požadavek zhotovitele	PHA	
527	73025 A	Lovosice SK 4, 6	19.3.-N-12.4.	8:00-N-17:00	výstavba kabelovodu	zpoždění soutěže	SSZ	Lovosice podchod
527	73025 B	Lovosice 1., 2. SK bez TV	13.4.-N-9.5.	8:00-N-17:00	výstavba kabelovodu	nové ROV 73.....	SSZ	
542	63070 A	Mladá Boleslav - Dolní Bousov TK	13-N-24.	8:00-N-17:00	Výměna přejezdové konstrukce na přej. v km 22,145 (P4642) a km 24,300 (P4646)	<b>ZP+ND</b> - přesun výluky do července	SSz	

542	63081 C	Dol. Bousov výh 1, 2, 3, 4, záhl TK	13-N-24.	8:00-N-16	oprava výhybek	<b>ZP+ND</b> přesun do zákryt s výl 63070 pro SSZ	PHA	
-----	---------	-------------------------------------	----------	-----------	----------------	---	-----	--

Schvalovatel 8

měsíc: duben 2023

datum: 27. 1. 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73119 A	UL západ os.n. 134. SK, 134., 159. SK TV, výh. č. 116ab	17.-N-22.	7:00-N-17:00	kompletní výměna pražců ve výh.č. 116ab, strojní úprava GP výh.	<b>NVÚ</b> , vyžilé pražce a špatná drážebnost upevňovadel ve výh. č. 116ab	UNL	
504	73064 E	UL západ výh. č. 29, 32	24.	7:00-14:00	navážení srdcovky výh. č. 29, výměna LIS ve spojení výh. č. 29 - 32, svařování	přesun z 27.3.2023 z důvodu příznivějších teplot - doplněna výměna LIS - svařování	UNL	
504	73087 B	UL západ výh. č. 111ab	4.	7:00-16:00	oprava hákových závěrů výh. č. 111ab		UNL	
504	73088 B	UL západ-Trmice 3., 3a SK	13.	7:00-14:00	odstranění def. vad, svařování	navýšení počtu defektoskopických vad	UNL	
504	73119 B	UL západ výh.č. 115ab	25.	7:00-16:00	oprava hákových závěrů výh. č. 115ab		UNL	
504	73095 B	UL západ 2. SK po náv. Sc2 +TV nad 1., 1a., 2., 2a., 4. SK, řehlovické záhl. a zhl.	1.	7:30-20:00	TSO 2. TK, nájezd mechanizace, sypání výzisku	<b>NVÚ</b> , současně s etapou A	UNL	
504	73095 C	Řehlovice 2., 4. SK, ústecké zhl. od náv. Se2 po náv. L2, L4	4.,5.,6.	7:30-18:00	oprava výh. č. 2, 5, zřízení provizorního nástupišť u 4. SK pro TSO 1.SK Řehlovice	současně s etapou A	UNL	
504	73097 C	Úpořiny - Řehlovice 1. TK+TV Řehlovice úpořinské záhl. a zhl. po IS mezi výh. č. 10-12	16.-N-19.	7:30-N-19:00	oprava výh. č. 12, 14, svařování, výměna podložek a upevňovadel, oprava DKS 902	současně s etapou A	UNL	

504	73097 D	Řehlovice 3. SK bez TV mezi nám. výh. č. 10 a náv. S3	26.,27.,28.	7:30-18:00	obsazení mech. při TSO 5. SK		UNL	
504	73023 L	Krupka-Bohosudov - Chabařovice 1. TK	2./3./3./4./4./5.	22:50-3:45	demontáž nosných bran a úprava TV		SSZ	Bohosudov
504	73159 A	Oldřichov u D. - Řetenice 1. TK	6.	7:30-14:00	broušení kolejnic - odstranění defekt. vad		UNL	
504	73099 H	Č. Zlatníky odb. - Bílina 1. TK, Bílina 1. SK jen TV záhl. a zhl. po náv. L1, Se13, L5, L7, L9	21.	7:30-18:45	oprava výh. č. 29 a 37, svařování	NVÚ, defektoskopické vady	UNL	
504	73098 A	Č. Zlatníky odb. - Obrnice TK	23.	7:30-18:00	odstranění defekt. vad, svařování	ZP	UNL	
529	73105 B 1	Klobuky - Peruc - Vrbno n. L. TK, včetně celých dopraven	12.-N-14.	7:00-N- 18:00	výměna pražců ve výh. č. 1, oprava GPK 1., 2. SK, oprava přejezdu km 78,152	ZP+ND, dáno do souběhu s výlukou ROV 73105 A	UNL	
531	75010 C	Obrnice SZZ částečně St.2	27.3.-N-7.4.	8:00-N- 16:00	oprava SZZ v dopravní kanceláři a na St.2 v ŽST Obrnice		UNL	
533	73132 A	Stráž n.O., voj. záhlaví a zhlaví 2. TK + 2. a 2a. SK	4.	8:00-12:00	odstranění def. vady ve výh. č. 9 navážením srdcovky	dodatečný požadavek	UNL	
543	73145 A	Vojtanov - Bad Brambach, TK	18.,19.,20.,21.	7:00-15:00	odstranění def. vad, čištění příkopů, oprava GPK, svoz dřeva	ZP+ND, souběh s výlukou Betra č. 40486 Bad Brambach-Adorf (DB NETZ), původně 15. 5. 2023	UNL	
dílčí změny:								
504	73095 A	UL záp. vj. n. - Řehlovice 2. TK+TV, Řehlovice 2., 4. SK jen TV, ústecké záhl. 2. TK po náv. Se2	27.3.-N-6.4.	7:30-N- 19:00	TSO - SČ600	NVÚ, původně s 1. SK jen TV UL záp. vj. n.	UNL	
504	73099 E	Ohníč - Světec 2. TK bez TV Světec záhl. ohničské po náv. Se2	21.,25.	7:45-15:30	výměna upevňovadel a pryžových podložek	původně 17., 18.	UNL	

504	73097 A	Řehlovice lichá + TV úpoř. zhl. od IS mezi výh.č. 10-12 a část úst. zhl. po náv. výh.č. 1	11.-N-19.	7:30-N- 19:00	TSO - SČ600, výměna kolejnic a pražců	<b>NVÚ</b> , původně kolejově mezi námeznyky výh. č. 3XB - 10	UNL	
504	73023 I	Chaba. - Krupka-Boho. 2. TK+TV Krupka-Boho záhl. po náv. Se1	6.3.-N-11.9.	15:30-N- 10:00	rekonstrukce části koleje a TV, mostu v km 13,697	původně do 30. 8. 2023 v čase od 17:00 hod. do 17:00 hod.	SSZ	
504	73023 S	Krupka-Boho. 1. SK + TV lichá zhl. teplické po IS v km 13,597	17.4.-N-12.6.	21:00-N- 12:00	kompletní rekonstrukce SK, včetně TV, mostů a propustků	původně do 7:00 hod.	SSZ	
504	73099 A	Světec - Bílina 2. TK, Světec bílinské záhl. kol. č. 2 Bílina záhl. a zhl. po náv. Se6	20.	7:30-15:00	výměna čelistových závěrů výh. č. 33a, 35 v žst. Světec, oprava výh. č. 2 v žst. Bílina	původně ovlivnění 2. TK Světec - Bílina	UNL	
504	73098 A	Č. Zlatníky odb. - Obrnice TK	22.	7:30-18:00	odstranění defekt. vad, svařování	<b>ZP</b> , původně 7:30-14:30	UNL	
<b>zrušeno:</b>								
504	73096 A	Řehlovice - Úpořiny 2. TK Úpořiny řehlovické záhl. po Se2	25.,26.	8:00-14:00	výměna LIS, svařování	přesun kapacit, práce budou provedeny v září při SVK	UNL	
531	73100 A	Žatec záhl. 901.kol., směr Žatec záp., mezi náv. Se13 - Sc901	28.	8:00-11:00	svařování, výměna upevňovačů	<b>ZP+ND</b> , přesun do 3.5. souběh s ROV 73156 A ovlivnění TK Žatec - Žatec záp.	UNL	

**Schvalovatel 9**

**měsíc: duben 2023**

**datum: 23. 1. 2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
326	53037 I	Opatov - Svitavy, 1. TK + TV. Březová n. Svit. - Svitavy, 1., 2. jen TV. Svitavy, celá jen TV	27./28., 28./29., 29./30., 30.4./1.5.	23:30- 03:50	demontáž původních stožárů TV,	<b>ZP+ND</b> změna HMG stavby - přesun z března	CPS	

dílčí změny:								
326	33029 P	Adamov, 1., 3., 3a, 3b bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Svitava, od náv. 1L po náv. S1, S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Adamov - Odb Svitava, ze směru Adamov. Adamov, zhl. jižní koleje 3b. Adamov, záhl. a zhl. 1. TK směr Blansko, od náv. 1S po náv. L1, L3b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Blansko - Adamov, ze směru Adamov. Adamov: lichá jen TV.	2.	0:35-2:20	závěrečná regulace TV	<b>ZP</b> v souběhu 33029 N, O, úprava času z důvodu jízd vlaků 587,4040 a 571 původně 0:30-2:30	SSV	BC Brno-Blansko
zrušeno:								
326	53037 B	Opatov - Svitavy 1. TK+TV	1.-N-25.	03:50-N-23:00	demontáž provizorní přeložky a zpětná montáž do původní stopy	změna HMG stavby - přesun na květen	CPS	
326	53037 C	Opatov - Svitavy 2. TK+TV	1.-N-25.	7:00-19:00	definitivní zapojení TZZ+ PZZ na 2. TK	změna HMG stavby - přesun na květen	CPS	
326	53037 D	Opatov - Svitavy PZZ v km 231,759 (P6831)	26.	7:00-19:00	definitivní zapojení TZZ+ PZZ na 2. TK	změna HMG stavby - přesun na květen	CPS	
326	53037 E	Opatov - Svitavy PZZ v km 233,175 (P6832)	26.	7:00-19:00	definitivní zapojení TZZ+ PZZ na 2. TK	změna HMG stavby - přesun na květen	CPS	
326	53037 F	Opatov - Svitavy PZZ v km 233,722 (P6833)	26.	7:00-19:00	definitivní zapojení TZZ+ PZZ na 2. TK	změna HMG stavby - přesun na květen	CPS	
326	53037 G	Opatov - Svitavy kabel 6kV a 22kV	30.	7:00-23:00	přepojení 6kV a 22kV na definitivní kabel	změna HMG stavby - přesun na květen	CPS	
326	53037 H	Opatov - Svitavy 2. TK+TV + Svitavy jen TV celá + Březová nad Svitavou - Svitavy 1., 2. jen TV	23./24., 24./25.	23:30-03:50	převěšení TV	změna HMG stavby - přesun na květen	CPS	

**PLÁN PRAVIDELNÉHO MĚŘENÍ DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ TRAKČNÍHO VEDENÍ  
NA KORIDOROVÝCH TRATÍCH SPRÁVY ŽELEZNIC V ROCE 2023**

**Podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění pozdějších předpisů.,** je zpracován plán měření trakčního vedení pro Oblastní ředitelství Správy železnic. Měření bude provedeno v síti Správy železnic, státní organizace, v období od 20. 3. 2023 – 30. 3. 2023 a to včetně návozu a odvozu MVPTZ. Měření bude probíhat rychlostmi pro klasické soupravy dle horních rychlostníků.

**Požadavky pro jízdy MVPTZ:**

Na tratích, na kterých v konkrétní den probíhá měření, se nesmí v denní době v intervalu 7 - 18 hodin konat žádné výluky, které by měření jakkoli omezovaly, to jak na měřené koleji, tak i na dvukolejných a tříkolejných tratích na koleji sousední. Výjimkou mohou být pouze rozsáhlé investiční akce naplánované ročním plánem výluk, nebo rozsáhlé akce z OPD plánované v tříměsíčním intervalu. Za tímto účelem budou znovu předloženy, resp. ze strany CTD nebo dopravce potvrzeny, termínové požadavky na jízdy měřících vlaků 3 měsíce předem tak, aby opětovně proběhla koordinace měření a výluk a mohly být naplánovány výluky v termínu dle předpisu D7/2.

**Řazení soupravy:**

Pro tyto jízdy bude měřící vlak sestaven takto: hnací vozidlo elektrické trakce + vložené osobní vozy (6 osobních vozů pro rychlost 160 km/h) + měřící vůz.

**Požadavek na odstavení měřícího vozu**

Po skončení měření bude měřící vůz odstaven dle dohody mezi CTD a dopravcem. MVPTZ bude připojen na jeden z následujících zdrojů elektrické energie:

- 3x400V / 50Hz
- Stojan EPZ
- Na soupravě v režimu aktivního odstavení hnacího vozidla.

Za výsledky měření a funkčnost měřícího vozu zodpovídá Ing. Stanislav Žurek

Složení měřícího týmu bude uvedeno v evidenčním listě měřícího vozu.

**MĚŘENÍ IPTV.**

Měření je uznatelné, pouze pokud je vlak veden nesníženou traťovou rychlostí – MĚŘÍCÍ JÍZDY MAJÍ ABSOLUTNÍ PŘEDNOST PŘED VŠEMI VLAKY VYJMA NUTNÝCH POMOCNÝCH VLAKŮ.

(Poznámka: měření IPTV = měření dynamických parametrů trakčního vedení.)

**MĚŘENÍ GPT**

Měření je uznatelné v rozsahu rychlostí od 1 km/h až do rychlosti 160 km/h - MĚŘÍCÍ JÍZDY MAJÍ PŘEDNOST PŘED VŠEMI VLAKY VYJMA NUTNÝCH POMOCNÝCH VLAKŮ, AVŠAK V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SMÍ BÝT VLAK VEDEN VE SLEDU ZA VLAKEM S NIŽŠÍM POŘADÍM DŮLEŽITOSTI (s nižší rychlostí) nebo i zadržen na určené koleji ve stanici.

(Poznámka: měření GPT = měření geometrických parametrů trolejového vodiče)



## POŘADÍ MĚŘICÍCH JÍZD 2023

Měření TV – tučné písmo

Přeprava – kurzíva

20. 3. 2023

**Bohumín – Praha hl.n.** - Praha ONJ – na pravidelném vlaku ČD návoz + měření IPTV

21. 3. 2023

Praha ONJ – **Praha Vršovice – České Budějovice - IPTV***České Budějovice – Nemanice II***Nemanice II – Nemanice I po 103. koleji - GPT***Nemanice I – České Budějovice***České Budějovice – Praha Vršovice – IPTV****Praha Vršovice – Praha Smíchov – Beroun - GPT****Beroun – Plzeň - IPTV**

22. 3. 2023 – odjezd cca 6:30

**Plzeň – Cheb - IPTV****Cheb – Nové Sedlo u Lokte za plotem – Bílina – GPT****Bílina – Teplice - IPTV****Teplice – Bílina - IPTV****Bílina - Nové Sedlo u Lokte za plotem - GPT****Nové Sedlo u Lokte – Chodov stanice – sune - GPT****Chodov stanice – Cheb - GPT****Cheb – Vojtanov – sune - GPT****Vojtanov – Tršnice - GPT****Tršnice – Františkovy Lázně GPT****Františkovy Lázně – Cheb – GPT****Cheb - Mariánské Lázně - IPTV**

23. 3. 2023

**Mariánské Lázně – Plzeň – Beroun – IPTV****Beroun - Praha hl.n. – GPT****Praha hl. n. Praha Holešovice – Prostřední Žleb - IPTV****Prostřední Žleb – Praha Holešovice – Praha Libeň – Pardubice - IPTV***Pardubice – Přelouč – přetah bez měření na odstavení soupravy*

24. 3. 2023

**Přelouč – Dětmarovice - IPTV**

*Dětmarovice – Bohumín – přetah bez měření na odstavení soupravy*

27. 3. 2023

**Bohumín – Čadca - IPTV**

**Čadca – Ostrava hl. n. – Přerov – Břeclav – Kúty - IPTV**

**Kúty – Břeclav - IPTV**

**Břeclav – Břeclav st. hr. (CZ/A) obě koleje formou posunu - GPT**

28. 3. 2023

**Břeclav – Brno dolní – Česká Třebová – Praha Holešovice - IPTV**

**Praha Holešovice – Česká Třebová – Brno dolní - IPTV**

29. 3. 2023

**Brno dolní – Žďár nad Sázavou – IPTV**

**Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod – Kolín - GPT**

**Kolín – Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – GPT**

**Žďár nad Sázavou – Brno dolní - Břeclav - IPTV**

30. 3. 2023

**Břeclav – Lipník nad Bečvou - IPTV**

**Lipník nad Bečvou – Česká Třebová – IPTV**

*Česká Třebová – Poříčany bez měření*

**Poříčany – Praha hl. n. – IPTV**

*Praha hl. n. - Praha ONJ – bez měření*

## **Plán měření – 1.cyklus 2023**

**\*Diagnostika trakčního vedení**

**\*Měřicí vůz – MVPTZ**

**8. týden 2023**

20. 02.	Po	>Údržba	km 000+000
21. 02.	Út	>Údržba	km 000+000
22. 02.	St	>Údržba	km 000+000
23. 02.	Čt	>Údržba	km 000+000
24. 02.	Pá	>Údržba	km 000+000
25. 02.	So	>Údržba	km 000+000
26. 02.	Ne	>Údržba	km 000+000

**9. týden 2023**

27. 02.	Po	>Údržba	km 000+000
28. 02.	Út	>Zkušebna SEE Ostrava	km 000+000
01. 03.	St	>Údržba	km 000+000
02. 03.	Čt	>Zkušební jízda >Bohumín – Ostrava Kunčice >Ostrava Kunčice – Polanka nad Odrou >Polanka nad Odrou - Bohumín	km 000+000
03. 03.	Pá	>Údržba	km 000+000
04. 03.	So	>Údržba	km 000+000
05. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000

**10. týden 2023**

06. 03.	Po	>Údržba	km 000+000
07. 03.	Út	>Bohumín – Studénka – Mošnov >Mošnov – Polanka nad Odrou – Ostrava Vítkovice – Český Těšín >Český Těšín – Český Těšín st. hr. – Český Těšín >Český Těšín – Ostrava Kunčice – Ostrava Stodolní – Ostrava hl. n. >Ostrava hl. n. – Ostrava Stodolní – Ostrava Kunčice >Ostrava Kunčice – Ostrava Svinov – Opava východ >Opava východ – Ostrava Svinov >Ostrava Svinov – Bohumín	km 000+000
08. 03.	St	>Bohumín – Petrovice u Karviné st. hr. >Petrovice u Karyné st. hr. – Dětmárovice >Dětmárovice – Český Těšín >Český Těšín – Dětmárovice >Dětmárovice – Karviná >Karviná – Petrovice u Karviné >Petrovice u Karviné – Chalupki >Chalupki – Vrbice >Vrbice – Bohumín	km 000+000
09. 03.	Čt	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000
10. 03.	Pá	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000
11. 03.	So	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000
12. 03.	Ne	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000

**11. týden 2023**

13. 03.	Po	>Údržba	km 000+000
14. 03.	Út	>Údržba	km 000+000
15. 03.	St	>Údržba	km 000+000
16. 03.	Čt	>Údržba	km 000+000
17. 03.	Pá	>Údržba	km 000+000
18. 03.	So	>Údržba	km 000+000
19. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000

**12. týden 2023**

20. 03.	Po	>Bohumín – Praha – návoz na měření koridorů IPTV	km 000+000
21. 03.	Út	>Praha Vršovice – České Budějovice >České Budějovice – Nemanice II >Nemanice II – Nemanice I >Nemanice I – České Budějovice >České Budějovice – Praha – Mariánské Lázně	km 000+000
22. 03.	St	>Mariánské Lázně – Cheb – Teplice >Teplice – Nové Sedlo u Lokte >Nové Sedlo u Lokte – Chodov >Chodov – Cheb >Cheb – Vojtanov >Vojtanov – Tršnice >Tršnice – Františkovy Lázně >Františkovy Lázně – Mariánské Lázně	km 000+000
23. 03.	Čt	>Mariánské Lázně – Plzeň – Praha – Prostřední Žleb >Prostřední Žleb – Děčín východ – TBZ Strabag >Děčín východ – Děčín hl. n. >Děčín hl. n. – Praha – Pardubice >Pardubice – Přelouč	km 000+000
24. 03.	Pá	>Přelouč – Dětmárovice >Dětmárovice – Bohumín	km 000+000
25. 03.	So	>Údržba	km 000+000
26. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000

**13. týden 2023**

27. 03.	Po	>Bohumín – Čadca (možná konec měření v ŽST Mosty u Jablunkova) >Čadca – Kúty (možná konec měření v ŽST Lanžhot) >Kúty – Břeclav >Břeclav Břeclav st. hr. – Břeclav	km 000+000
28. 03.	Út	>Břeclav – Brno dolní – Česká Třebová – Praha Holešovice >Praha Holešovice – Česká Třebová – Brno	km 000+000
29. 03.	St	>Brno – Havlíčkův Brod – Kolín >Kolín – Havlíčkův Brod – Brno dolní – Břeclav	km 000+000
30. 03.	Čt	>Břeclav – Lipník nad Bečvou >Lipník nad Bečvou – Česká Třebová – Praha	km 000+000
31. 03.	Pá	>Údržba	km 000+000
01. 04.	So	>Údržba	km 000+000
02. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

**14. týden 2023**

03. 04.	Po	>Údržba	km 000+000
04. 04.	Út	>Bohumín – Hranice na Moravě >Hranice na Moravě – Lúky pod Makytou >Lúky pod Makytou – Zábřeh na Moravě – Kouty nad Desnou >Kouty nad Desnou – Hanušovice	km 000+000
05. 04.	St	>Hanušovice – Lichkov >Lichkov – Lichkov st. hr. >Lichkov st. hr. – Ústí nad Orlicí >Ústí nad Orlicí – Česká Třebová 100. kolej – Dlouhá Třebová >Dlouhá Třebová – Česká Třebová 200. kolej – Odb. Les -	km 000+000
06. 04.	Čt	>Údržba	km 000+000
07. 04.	Pá	>Svátek	km 000+000
08. 04.	So	>Údržba	km 000+000
09. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

**15. týden 2023**

10. 04.	Po	>Svátek	km 000+000
11. 04.	Út	>Bohumín – Hranice na Moravě – spojka – Drahotuše – Šlapanice – Brno hl. n. – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Šlapanice – Holubice >Holubice – Křenovice – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Brno Slatina – PSS >Brno Slatina – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Židlochovice >Židlochovice – Hrušovany u Brna >Hrušovany u Brna – Hustopeče >Hustopeče – Šakvice >Šakvice – Břeclav	km 000+000
12. 04.	St	>Břeclav – Hodonín >Hodonín – Hodonín st. hr. – Hodonín >Hodonín – Šatov st. hr. >Šatov st. hr. – Střelice – Brno Horní Heršpice >Brno Horní Heršpice – Střelice >Střelice – Vyškov – Prostějov	km 000+000
13. 04.	Čt	>Prostějov – Olomouc >Olomouc – Přerov >Přerov – Dluhonice >Dluhonice – Bohumín	km 000+000
14. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000
15. 04.	So	>Údržba	km 000+000
16. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

**16. týden 2023**

17. 04.	Po	>Bohumín – Praha >Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava – České Velenice	km 000+000
18. 04.	Út	>České Velenice – České Budějovice ranžír >České Budějovice ranžír – Horní Dvořiště st. hr. >Horní Dvořiště st. hr. – Lipno nad Vltavou >Lipno nad Vltavou – Rybník >Rybník – České Budějovice	km 000+000
19. 04.	St	>České Budějovice – Plzeň – Klatovy >Klatovy – Plzeň – Písek >Písek – Nemanice II – Nemanice I – Tábor	km 000+000
20. 04.	Čt	>Tábor – Bechyně >Bechyně – Tábor – Praha >Praha – Bohumín	km 000+000
21. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000
22. 04.	So	>Údržba	km 000+000
23. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

**17. týden 2023**

24. 04.	Po	>Bohumín – Kolín >Kolín – Poděbrady – Dolní Žleb st. hr. >Dolní Žleb st. hr. – Děčín hl. n. >Děčín hl. n. – ÚNL Střekov	km 000+000
25. 04.	Út	>ÚNL Střekov – Ohníč – Žatec západ >Žatec západ – Březno u Chomutova >Březno u Chomutova – Obrnice – Most – Kadaň >Kadaň – Most nové – Oldřichov u Duchcova >Oldřichov u Duchcova – Litvínov >Litvínov – Louka u Litvínova >Louka u Litvínova – Most	km 000+000
26. 04.	St	>Most – Ohníč – ÚNL jih – Roudnice nad Labem >Roudnice nad Labem – ÚNL západ >ÚNL západ – ÚNL sever >ÚNL sever – Teplice >Teplice – ÚNL Střekov – Milovice >Milovice – Lysá nad Labem >Lysá nad Labem – Kolín >Kolín – Praha – Bohumín	km 000+000
27. 04.	Čt	>Údržba	km 000+000
28. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000
29. 04.	So	>Údržba	km 000+000
30. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000



**18. týden 2023**

01. 05.	Po	>Svátek	km 000+000
02. 05.	Út	>Bohumín – Tábor – návoz na TBZ	km 000+000
03. 05.	St	>TBZ Odb. Doubí – Soběslav – Strabag	km 000+000
04. 05.	Čt	>TBZ Odb. Doubí – Soběslav – Strabag	km 000+000
05. 05.	Pá	>Tábor – Bohumín - odvoz z TBZ	km 000+000
06. 05.	So	>Údržba	km 000+000
07. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000

**19. týden 2023**

08. 05.	Po	>Svátek	km 000+000
09. 05.	Út	>Údržba	km 000+000
10. 05.	St	>Bohumín – Svitavy – návoz na TBZ >TBZ Svitavy – Brno Maloměřice – EŽ Praha + Energo engineering	km 000+000
11. 05.	Čt	>TBZ Svitavy – Brno Maloměřice – EŽ Praha + Energo engineering >Svitavy – Bohumín – odvoz z TBZ	km 000+000
12. 05.	Pá	>Údržba	km 000+000
13. 05.	So	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000
14. 05.	Ne	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000

**20. týden 2023**

15. 05.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
16. 05.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
17. 05.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
18. 05.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
19. 05.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
20. 05.	So	>Údržba	km 000+000
21. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000

**21. týden 2023**

22. 05.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
23. 05.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
24. 05.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
25. 05.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
26. 05.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
27. 05.	So	>Údržba	km 000+000
28. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000

**22. týden 2023**

29. 05.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
30. 05.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
31. 05.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
01. 06.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
02. 06.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
03. 06.	So	>Údržba	km 000+000
04. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

**23. týden 2023**

05. 06.	Po	>Údržba	km 000+000
06. 06.	Út	>Bohumín – Česká Třebová >Česká Třebová – HK – Praskačka >Praskačka – Jaroměř >Jaroměř – Pardubice >Pardubice – Kanín – Nymburk	km 000+000
07. 06.	St	>Nymburk – Poříčany >Poříčany – Lysá nad Labem >Lysá nad Labem – Čelákovice – Praha hl.n. – Praha Malešice – Úvaly >Úvaly – Praha Krč – Praha Radotín >Praha Radotín – Praha Krč – Praha Smíchov >Praha Smíchov – Praha Vršovice	km 000+000
08. 06.	Čt	>Vršovice – Hostivař >Hostivař – Libeň >Libeň – Vysočany >Vysočany – Libeň >Libeň – Masarykovo >Masarykovo – Bubeneč >Bubeneč – Hl. n. >Hl. n. – Bubeneč >Bubeneč – Libeň >Libeň – Bubeneč >Bubeneč – Masarykovo >Masarykovo – Karlín – Vysočany >Vysočany – Hl. n. >Hl. n. – Vysočany >Vysočany – Masarykovo >Masarykovo – Čelákovice – Lysá nad Labem >Lysá nad Labem – Bohumín	km 000+000
09. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000
10. 06.	So	>Údržba	km 000+000
11. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

**24. týden 2023**

12. 06.	Po	>Bohumín – Praha Smíchov – návoz na TBZ	km 000+000
13. 06.	Út	>TBZ Praha Smíchov – Praha Radotín – EŽ Praha	km 000+000
14. 06.	St	>TBZ Praha Smíchov – Praha Radotín – EŽ Praha	km 000+000
15. 06.	Čt	>TBZ Praha Smíchov – Praha Radotín – EŽ Praha	km 000+000
16. 06.	Pá	>Praha Smíchov – Bohumín – odvoz z TBZ	km 000+000
17. 06.	So	>Údržba	km 000+000
18. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

**25. týden 2023**

19. 06.	Po	>Příprava MV na revizi	km 000+000
20. 06.	Út	>Příprava MV na revizi	km 000+000
21. 06.	St	>Příprava MV na revizi	km 000+000
22. 06.	Čt	>Příprava MV na revizi	km 000+000
23. 06.	Pá	>Příprava MV na revizi	km 000+000
24. 06.	So	>Údržba	km 000+000
25. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

**26. týden 2023**

26. 06.	Po	>Příprava MV na revizi	km 000+000
27. 06.	Út	>Příprava MV na revizi	km 000+000
28. 06.	St	>Příprava MV na revizi	km 000+000
29. 06.	Čt	>Příprava MV na revizi	km 000+000
30. 06.	Pá	>Příprava MV na revizi	km 000+000
01. 07.	So	>Údržba	km 000+000
02. 07.	Ne	>Údržba	km 000+000



Projednání měsíčních výlukových plánů 3/2023, 4/2023, 5/2023

Porada

Datum konání 26.01.2023

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	GE 012	725 982 179	rolnik@spravazeleznic.cz	
JMÍ NOVÁK	GE 012	725 745 544	novakjm@spravazeleznic.cz	
MILOŠ KRATKÝ	-11-	602 237 495	KratkyMi@spravazeleznic.cz	
PAVEL FAJDA	OG	602 525 078	paidla@spravazeleznic.cz	
JAKUB BAZGIC	SSZ		bazgic@s2.cz	
JIRÍ STEHLÍK	PR-012	972 424 262	stehlik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ-OR UNL	972 424 285	HajnisP@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@spravazeleznic.cz	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ-OR UNL	702 472 514	zelinka.v@spravazeleznic.cz	
Alena Visková	SŽ-OR 012/2	972 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
Lucie Selosková	SŽ-OR 012/2	604 670 134	seloskova@spravazeleznic.cz	
PAVEL KRÁSTKA	SŽ-SSZ	729 212 365	krastka@spravazeleznic.cz	
Václav Václav	-11-	-11-377	vavach@spravazeleznic.cz	
JIRÍ GLOS	OR-ORV-OP	702 210 496	glosj@spravazeleznic.cz	
DAUBOR KOTÁSEK	OR-ORV-OP	725 887 379	KotasekD@spravazeleznic.cz	
PETR VĚRDA	GE 011	602 472 663	verda@spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ-OR 015	607 252 262	novakfr@spravazeleznic.cz	
Jaroslav JAVORKA	SŽ-OR	729 027 897	javorka@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.



jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
VÍT GREGOR	CTO SZ	601128746	GREGORVIT@SPRAVAZELEZNIC.CZ	Gen
Vítězslav Krmouz	CDP Praha	725068965	KrmouzV@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Macella	OR PHA	71512691	MacellaJaroslav@spravazeleznic.cz	
Liboš Mokříš	SŽ O-12	607070263	MokrisL@spravazeleznic.cz	
Dvořák VITOLAZIL	SŽ-O12	602665821	VitolazilD@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ-OR-HKR	720972248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
Marcela Ryšavá	OR BRNO	972646797	RysavaM@spravazeleznic.cz	
Jana Kubíčková	SŽ O12	725813905	KubickovaJ@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelinek	SŽ-O15	724993908	JelinekV@spravazeleznic.cz	
MICHAL KUBÍČEK	OR PLZ	725440496	KubicekM@spravazeleznic.cz	
Věra Kubíčková	OR PLZ	972522444	KubickovaV@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-RS2	722173103	HolarT@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ O12	602650466	VlasataJ@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ OR PHA	607013012	KalousekL@spravazeleznic.cz	
MOUHIŘ BURSÁ	SŽ O12	607968995	BursaM@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ O12	725805797	KunikP@spravazeleznic.cz	
JOSEF KURFIRT	SŽ O12	725813710	KurfirtJ@spravazeleznic.cz	
HELENA ROŽENSKÁ	MTR s.r.o.	702112881	ROZENSKAHELENA@MTR.CZ	
Jaroslav TYL	ŽESNAD.CZ	602590462	tyl@zesnad.cz	
Jiří BUZOVSKÝ	ČD GARGO	725708384	buzej@cdgargo.cz	
MIROSLAV VALENTA	ROPID	720947869	valenta@ropid.cz	
Jan Roženský	ROPID	723408798	rozencky.jan@ropid.cz	
MARTIN ZAHRAJKA	ROPID	722450263	ZAHRAJKA.MARTIN@ROPID.CZ	
JOSEF KURFIRT	GWTR	725930389	josef.kurfirt@gwtr.cz	
ANDRŠ PĚTIL	ROPID	702112040	PETILANDR@ROPID.CZ	

[illegible]

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3385709

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5475af5e-14ae-4880-8dc0-7207f0bde24c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana REJHON)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.02.2023 20:26:09



4b13a0c4-60e9-4082-a8ee-7fcf087f4775