

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 47302/2023-SŽ-GR-O12
Listů/příloh 113/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 13.07.2023

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce srpen, září a říjen 2023

Dne 29.06.2023 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky srpen a září 2023
- Příloha č. 4 – Technický stav trati v úseku Benešov nad Ploučnicí – Horní Police
- Příloha č. 5 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbx2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcg3p3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
 - KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
 - KIDSOK, p. o. idz9c2j
 - KOVED, s. r. o. bv4gfwe
 - KODIS, s. r. o. 24tgfvk
 - KORDIS JMK, a. s. gwpghss
 - JIKORD, s. r. o. pw7jc78
 - IDOK, p. o. apjkk4k
 - IDSK, p. o. pdrwknv
 - OREDO, s. r. o. dinrnxn
 - POVED, s. r. o. 4xwp5cq
 - ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt

- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce srpen, září a říjen 2023

Datum konání 29.06.2023
Čas 09:00 – 12:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – říjen 2023
5. Projednání změn MP – srpen 2023
6. Projednání změn SUP – září 2023
7. Projednání změn SP – říjen 2023
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Informoval, že prostřednictvím aplikace MS Teams jsou připojeni k jednání zástupci cizích právních subjektů – Ředitelství silnic a dálnic ČR a společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., a to z důvodu, aby zde představili dodatečný požadavek na zařazení srpnových (následně i říjnových) výluk pro CPS na VR 305 v dopravně Polom požadovaných v rámci stavby silničního mostu na silnici R48 (SO 204) pro pokládku nosníku na mostní objekt silničního nadjezdu.
- Informoval zástupce dopravců, objednavatelů, případně i dalších subjektů o možnosti účasti na diskusi k rozeslaným třem dopravním studiím (1. Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n., 2. Drahotuše – Lipník nad Bečvou, 3. Odklony VR 505 – výluka Pardubice – Kostěnice), která proběhne hned po skončení této celostátní měsíční výlukové porady.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který v úvodu a během jednání:

- Představil změny u červencových výluk požadovaných v obvodech schvalovatelů č. 1, 2, 3, které budou zapracovány do týdenních výlukových plánů. Prezentované změny jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka změn výluk červenec 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
316	33124 A	Hrušky – Břeclav přednádraží 2. TK+TV	05.	07:45–17:15	Betonáž základů stožárů TV.	VNJR, na žádost zhotovitele místo výluky 33124 D.
316	33124 B1	Břeclav přednádraží – Hrušky 1. TK+TV	08., 09.	07:45–17:15	Betonáž základů stožárů TV.	VNJR, na žádost zhotovitele místo výluky 33124 D.
322	35022 A	Střelice – Tetčice PZS v km 3,735 (P3518), Střelice za. zař.: řídicí stanice PZZ EAV, indikace PZS	18.	08:20–13:40	Přeložka kabelů.	Jízdy na Op.
322	35022 B	Střelice – Tetčice TZZ TK – čidlo počítače náprav PB1 v km 1,144	19.	08:20–13:40	Přeložka kabelů.	Jízdy na PN.
322	35022 C	Střelice – Tetčice sděl. zař.: modem EPS, EZS	19.	08:20–15:00	Přeložka kabelů.	
322	35022 D	Střelice – Tetčice – Zastávka u Brna sděl. zař.: systém TRS Tesla	17.	08:20–15:00	Přeložka kabelů.	
322	35022 E	Střelice – Tetčice sděl. zař.: traťový telefonní okruh	18.	08:20–15:00	Přeložka kabelů.	
322	35022 F	Střelice – Tetčice sděl. zař. VTO km 2,200; VTO km 3,000; VTO v km 3,735; VTO km 4,408; VTO km 5,371	18. –N– 21.	08:20 –N– 15:00	Přeložka kabelů.	
322	35022 G	Tetčice – Zastávka u Brna VTO km 8,155; VTO km 8,577; VTO km 9,105	18. –N– 21.	08:20 –N– 15:00	Přeložka kabelů.	
322	35022 H	Tetčice – Zastávka u Brna sděl. zař.: traťový telef. okruh, Zastávka u Brna – Rosice u Brna rozhlas IDS	19.	08:20–15:00	Přeložka kabelů.	
322	35022 I	Zastávka u Brna – Rosice u Brna sděl. zař.: rozhlas IDS	20.	08:20–15:00	Přeložka kabelů.	
322	35022 J	Zastávka u Brna – Tetčice sděl. zař.: ovládání rozhlasu	20.	08:20–15:00	Přeložka kabelů.	
322	35022 K	Zastávka u Brna – Tetčice ostat. zař.: osvětlení EOv	20.	08:20–15:00	Přeložka kabelů.	
dílčí změny:						
308	23096 C	Vsetín: 1a jen TV, část TV od izolace v km 36,967 po ÚO 401 v km 35,145	14. –N– 16.	07:30 –N– 17:30	Rek. ŽST Vsetín, demontáže TV stávajícího kotevního úseku a montáž definitivního úseku	LNT. Na žádost zhotovitele, pův. 10.–16.06. Z důvodu sloučení a zkrácení doby výstavby SP4+SP5 není možné provést definitivní stav kotevního úseku nad SK č. 1. Nebude mít vliv na ukončení výluky.
317	33132 A	Rohatec – Sudoměřice nad Moravou TK	13.07. –N– 10.09.	07:00 –N– 17:00	Odstranění defektoskopickýc h vad, svařování, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění ŠL a blátivých míst, přestavba propust. km 13,954; výměna izolačních prvků, sanace spodní stavby, údržba infrastruktury, výměna výstražníků na PZS km 7,599.	ZP+ND změna termínu (pův. 03.07.–N– 31.08.), pozdní vysoutěžení zhotovitele
317	33132 B	Sudoměřice nad Moravou celá, Sudoměřice nad Moravou – Strážnice TK	13.07. –N– 10.09.	07:00 –N– 17:00	Odstranění defektoskopickýc h vad, svařování, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění ŠL a blát. Míst.	ZP+ND změna termínu (pův. 03.07.–N– 31.08.), pozdní vysoutěžení zhotovitele

317	33132 C	Strážnice celá, Strážnice – Veselí nad Moravou TK	13.07. –N– 10.09.	07:00 –N– 17:00	odstranění defektoskopickýc h vad, svařování, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění ŠL a blát. míst, ŽST Strážnice – oprava nástupišť u SK 1,3, TSO SK, výhybek, oprava přejezdu v km 8,258; doplnění ŠL, úprava stezek	ZP+ND změna termínu (pův. 03.07.–N– 31.08.), pozdní vysoutěžení zhotovitele
317	33132 E	Strážnice PZS km 8,258 (P8142)	13.07. –N– 10.09.	07:00 –N– 17:00	Oprava PZS.	změna termínu (pův. 03.07.–N– 31.08.), pozdní vysoutěžení zhotovitele
317	33132 F	Strážnice PZS km 7,599 (P8141)	13.07. –N– 10.09.	07:00 –N– 17:00	Oprava PZS.	změna termínu (pův. 03.07.–N– 31.08.), pozdní vysoutěžení zhotovitele
317	33132 G	Strážnice SSZ	13.07. –N– 10.09.	07:00 –N– 17:00	Úpravy SZZ v rámci kolejových úprav ŽST Strážnice.	změna termínu (pův. 03.07.–N– 31.08.), pozdní vysoutěžení zhotovitele
320	33136 D	Brno–Horní Heršpice SK 606, 606a jen TV, část kol. 96 jen TV po ÚD č. 2 směr Brno dolní nádraží, část kol. 98 jen TV po ÚD č. 30 směr Brno jih	01. –N– 15.	07:00 –N– 17:00	Výměna kolejového lože, oprava GPK.	LNT změna termínu ukončení – navýšení o 10 dní (pův. 01.– 05.07.), velký objem opravných prací
zrušeno:						
308	23096 D	Vsetín zhl. směr Valašská Polanka od stavebního konce výh. č. 9XA nová po náv. Lc1a. Vsetín 1a bez TV	10., 11., 12., 13.	07:30 –N– 17:30	Rek. ŽST Vsetín, demonáž TV stávajícího kotevního úseku a montáž definitivního úseku.	Na žádost zhotovitele, Z důvodu sloučení a zkrácení doby výstavby SP4+SP5 není možné provést definitivní stav kotevního úseku nad SK č. 1. Nebude mít vliv na ukončení výluky.
320	33124 D	Břeclav přednádraží – Podivín 2. TK+TV	05., 08., 09.	08:00–18:00	Betonáž základů stožárů TV.	VNJŘ , nahrazeno výlukami dle ROV 33124 A, B1, požadavek zhotovitele

- Upozornil na skutečnost, že vzhledem k blížícím se státním svátkům a čerpáním dovolených, bude týdenní plán výluk na 28. týden vydán v předstihu, a to již v pondělí dne 03.07.2023.

Zástupce OŘ Brno Ing. Jaroslav Macálka v průběhu jednání:

- Informoval o nutnosti překročení nepřetržitých výluk zabezpečovacího zařízení ETCS na VR 326 dle ROV 35002 etap A až H v celém úseku odbočka Svitava – Opatov (včetně dopraven, vyjma odbočky Svitava). Výluky ETCS měly být ukončeny dne 30.06.2023 v 16:00 hod., ale budou pokračovat až do 15.09.2023 (08:00 hod.).

Zástupce GŘ O12 p. Josef Hájek během jednání:

- Požádal účastníky připojené přes aplikaci MS Teams, o vyplnění formuláře Prezenční listiny, na který byl vložen odkaz do chatu této aplikace.

Zástupce zhotovitele, společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. Ing. Martin Janoško v průběhu jednání:

- Představil zúčastněným požadavek CPS (akce Ředitelství silnic a dálnic ČR) na doplnění nočních výluk potřebných pro pokládku nosníku na mostní objekt silničního nadjezdu v dopravně Polom (suchdolském záhlaví) generujících zastavený provoz. A seznámil je s požadovaným HMG prací, ve kterém je počítáno se čtyřmi typy nočních výluk – A,B,C,D.

Během výluk typu A a D bude možný průjezd vybraných vlaků osobní dopravy lokomotivami nezávislé trakce. V době konání výluk typu B a C nebude možný průjezd žádných vlaků. Při všech etapách bude po celou dobu výluk vypnuté napětí TV. V rámci srpnových výluk dojde k osazení pouze jednoho mostního objektu, pro který bude potřeba zařadit do plánů celkem pět výluk (jednu noční výluk typu A, jednu noční výluk typu B, dvě noční výluky typu C a jednu noční výluk typu D). Další výluky pak budou doplněny v rámci následujících porad do měsíce října 2023.

Vyjádření subjektů k požadavku na doplnění srpnových výluk na VR 305 pro CPS:

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán:

- Dopravce považuje za nevhodné plánování výluk vyžadujících opatření ze strany dopravců v takto krátkém časovém období, a to zejména s ohledem na obtížnost přetrasování vlaků v rezervačním systému, vlivu na mezinárodní dopravu a další faktory. Přesto bude požadované výluky doplněné do měsíce srpna akceptovat za předpokladu, že budou probíhat v noční době v rozmezí maximálně od 22:30 hod. – do 02:30 hod. Všeobecně však vznesl požadavek, aby v rámci budoucího plánování k takovýmto situacím nedocházelo.

Zástupce dopravce Leo Express, s. r. o. Ing. Hynek Richter:

- Dopravce se připojil k vyjádření dopravce České dráhy, a. s. Doplněné srpnové noční výluky bude také akceptovat.

Zástupce nákladních dopravců, sdružení ŽESNAD.CZ Ing. Jaroslav Tyle:

- Za nákladní dopravce jsou dané výluky v noční době akceptovatelné. Zároveň ale upozornil na nevhodnost konání případné výluky dne 16.08.2023, a to z důvodu možného souběhu s plánovanou výlukou dle ROV 23275 etapou A v dopravně Lipník nad Bečvou požadovanou pro výměnu LIS, v rámci, které nebude možné uskutečňovat jízdy vlaků po 2. traťové koleji v úseku Drahotuše – Lipník nad Bečvou.

Zástupci Správy železnic, státní organizace:

- Poděkovali dopravcům a objednavatelům za jejich vstřícnost. Doplněné srpnové výluky budou zařazeny do měsíčních výlukových plánů a zapracovány do změnových tabulek s přihlédnutím k požadavku dopravce České dráhy, a. s. na jejich konání v rozmezí maximálně od 22:30 hod. – do 02:30 hod. (etapa A od 21:30 hod. – do 02:30 hod. s umožněním průjezdu vyjmenovaných vlaků v čase od 22:40 hod. – do 23:10 hod.) Současně bude zpracován ROV 23439 obsahující požadované výluky. Dále bude prověřena možnost přesunu denní výluky dle ROV 23275 etapy A v dopravně Lipník nad Bečvou do zákrytu s výlukami stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše, BCⁿ. Kromě prověření přesunu této výluky zůstanou všechny ostatní výluky, uvedené aktuálně v plánech, beze změn.

Zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR Mgr. Jan Šváb:

- Poděkoval všech dotčeným subjektům za vstřícnost a pozitivní vyřízení požadavku CPS.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během červnové celostátní měsíční výlukové rady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – probíhá přepočítání ekonomiky stavby, vydání rozhodnutí o výběru dodavatele a podpis SoD předpokládán v průběhu 07/2023, zahájení SP0 předpokládáno v 10/2023.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Ostrava Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou** – projektant předložil žádost o výluky pro geotechnický průzkum na srpen 2023. Z důvodu konání jiných údržbových prací OŘ Ostrava v kolizních ramenech budou výluky poskytnuty v první polovině listopadu.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – probíhá přepočítání ekonomiky stavby, vydání rozhodnutí o výběru dodavatele a podpis SoD předpokládán v průběhu 07/2023, zahájení realizace předpokládáno v 09/2023 pracemi pro výstavbu provizorní Odb. Jezernice A.

- září 2023 – betonáž základů trakčních stožárů
- říjen, listopad 2023 – pažení v ose os
- prosinec 2023 – úpravy ZZ a aktivace Odb. Jezernice A (po aktivaci nového ZZ bude v mezistaničním úseku Drahotuše – Lipník maximální rychlost 100 km/h).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – v termínu 04. – 06.10.2023, v zákrytu s pracemi OŘ Ostrava, ST, budou provedeny dokončovací práce (3. podbití, stezky atd).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – v rámci SP3 probíhá výluka LKS do 01.08.2023.

V rámci aktivace provizorního ZZ bude v období 17.07.–01.08.2023 vyloučeno TZZ obou TK Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka. V termínu 19.07.–01.08.2023 výluka TK 1 Jablůnka – Vsetín pro snesení stávající krajní výhybky a následné provizorní napojení zhlaví SK 3, 5, 7, 9. Bylo projednáno sloučení SP4 a SP5 (rekonstrukce zhlaví a záhlaví směr Jablůnka). V roce 2024 proběhne SP6 a SP7 (dokončovací práce na zhlaví směr Jablůnka a Valašská Polanka).

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – zhotovitel požaduje výluky pro betonáže základů trakčních stožárů – listopad TK 1+TV 3x10hodin, TK 2+TV 3x10hodin.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na České straně byl v termínu 03. – 06.03.2023 realizován „S“ propoj. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 18.09.2023 (podklad ŽSR).

Dne 22.03.2023 proběhla porada stavby na Slovenské straně, kde bylo konstatováno, že chybí jedno stavební povolení, předpoklad vydání v srpnu 2023. Bylo sděleno, že termín překlopení 18.09.2023 je velmi nereálný. Zpoždění je odhadováno minimálně na 3 měsíce.

Řeší se problematika TZZ a PZZ.

Dne 09.05.2023 proběhlo jednání i za účasti Slovenské strany s těmito předpoklady:

- 13.10. – 18.10.2023 ZP (20:30 – 16:00 hod.) – zrušení „S“ na naší a zrušení „S“ na slovenské straně, zavedení provozu v koleji č. 2 (včetně nového mostu) – v činnosti zůstane původní TZZ a PZS (zachováno napájení 6 kV)
- na jaře 2024 aktivace nového elektronického TZZ

Dne 02.06.2023 zaslala Slovenská strana nové termíny zprovoznění mostu ve 2.TK.

1. termín ZP 13. – 25.10.2023
2. termín ZP 26.01. – 01.02.2024

Dne 20.06.2023 proběhlo jednání, na kterém Slovenská strana potvrdila nový termín ZP **13. – 25.10.2023** pro zprovoznění mostu ve 2. TK.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – v roce 2023 přednostně výstavba na „zelené louce“. Od 11.04.2023 vyloučena SK 4 v ŽST Zastávka u Brna pro budování podchodu. Do července doplněny výluky pro přeložky kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení s minimálním dopadem na provozování dráhy. ZP proběhne v termínu 30.04.–14.12.2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – aktuální předpokládaný termín otevírání obálek na realizaci 18.07.2023, termín je závislý na dotazech uchazečů.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“, „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ a „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled**“ – příprava soutěží na realizaci, zahájení soutěží předpokládáno v 07/2023.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – dnes, 29.06.2023, bude ukončena výluka 2. TK Odb Bezpráví – Brandýs nad Orlicí, čímž budou dokončeny hlavní stavební práce, v 09/2023 3. podbití a broušení kolejnic, v 10/2023 napěťové zkoušky TV.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – v pátek 30.06.2023 bude s koncem nepřetržité výluky zprovozněna LKS, nástupiště č. 4 a nové nástupiště č. 5. Od 01.07.2023 bude probíhat modernizace SK 2, 4, 6 a 8 vč. nástupiště č. 3, předpoklad trvání do 12/2023. V termínu 01.–10.07.2023 blok denních ZP Pardubice hl. n. – Pardubice–Rosice nad Labem pro převěšení TV a demontáž TV. Pro posun elektrického dělení a injektáž poruch železničního spodku se bude v období 28.–31.07.2023 konat výluka 2. TK Pardubice hl. n. – Přelouč.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice–Rosice nad Labem – Stéblová**“ – v červenci 3. podbití úseku Pardubice–Rosice nad Labem – Stéblová, následně od 09.10.2023 výluky pro aktivaci def. ZZ a nepřetržitý ZP Pardubice hl. n. – Pardubice–Rosice n. L. pro modernizaci zhlaví a záhlaví směr Pardubice hl. n. a Medlešice s předpokladem trvání do 12/2023.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha–Smíchov I. etapa**“ – bude zahájena na začátku září nepřetržitými výlukami jednotlivých staničních kolejí pro jejich postupnou demontáž, které budou v polovině října zapracovány do ZDD. Na začátku října dojde k 8denní nepřetržité výluce traťové koleje Praha–Smíchov – Praha–Žvahov, při které dojde k aktivaci a napojení provizorního úvraťového propojení mezi tratí do Prahy–Žvahova a ŽST Praha–Smíchov osobní nádraží.

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha–Krč – Spořilov**“ – bude zahájena v polovině července krátkodobými nočními výlukami pro přípravné práce, v srpnu a září proběhnou denní výluky traťové koleje Praha–Krč – Praha–Vršovice a Praha–Krč – Praha–Braník pro betonáž TZ. Od poloviny října bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje odbočka Tunel – Praha–Krč pro rekonstrukci mostu, která poběží do poloviny dubna roku 2024, a nepřetržitá výluka traťové koleje Praha–Krč – Praha–Zahradní město pro rekonstrukci koleje a zahájení výstavby odbočky Spořilov a nového nástupiště na zastávce Praha–Kačerov, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – pokračuje v měsíci červenci a srpnu krátkodobými výlukami v ŽST Poříčany a v traťových úsecích pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. a 3. staniční koleje v ŽST Semily pro jejich rekonstrukci, které poběží do začátku října, a nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Semily pro rekonstrukci koleje a výstavbu nového nástupiště, která poběží do poloviny července. Na ní bude navazovat výluka 1. staniční koleje v ŽST Semily pro odstranění mostního provizoria, rekonstrukci koleje, rekonstrukci nástupiště a dokončení výstavby podchodu, která poběží do začátku října.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, v průběhu července budou probíhat denní výluky 1. traťové koleje v úseku Čelákovice – Mstětice pro betonáž TZ.

V měsíci srpnu proběhnou výluky staničních kolejí v ŽST Mstětice pro stavbu provizorních nástupišť, po nich bude zahájena nepřetržitá výluka 1. a 2. staniční koleje v ŽST Mstětice pro vrtání zápor budoucího podchodu, která poběží do začátku října.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha–Vysočany (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku výh. Skály – Praha–Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a zahájení demontáže odbočky Černý Most, která poběží do poloviny srpna. Od poloviny července bude zahájena nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Praha–Horní Počernice včetně skalského záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci skalského zhlaví, která poběží do poloviny srpna. V polovině srpna bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Praha–Horní Počernice – výh. Skály pro rekonstrukci traťového úseku a dokončení demontáže odbočky Černý Most, která poběží do poloviny prosince. V polovině srpna bude rovněž zahájena nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Praha–Horní Počernice včetně skalského záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci liché kolejové skupiny a zhlaví, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Praha–Bubny (včetně) – Praha–Výstaviště (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha–Bubny – Praha–Výstaviště, která poběží do poloviny roku 2025, a všech staničních kolejí v ŽST Praha–Bubny pro jejich demontáž. Tyto výluky staničních kolejí budou k polovině srpna zapracovány do změny ZDD.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1, 3, 7, 9 a 11 v ŽST pro rekonstrukci IV. a III. nástupiště včetně přilehlých kolejí a související části podchodu, která poběží do konce září. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka sudé části kolejiště pro rekonstrukci II. a I. nástupiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Litoměřice dolní nádraží pro rekonstrukci traťové koleje a PHS, která poběží do poloviny září. Po jejím ukončení bude následovat výluka 2. traťové koleje v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro rekonstrukci traťové koleje a stavbu PHS, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín–Prostřední Žleb**“ – pokračuje bez výluk, v měsíci říjnu proběhne týdenní nepřetržitá výluka traťové koleje Děčín východ – Děčín–Prostřední Žleb pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – pokračuje výlukou 13. a 13a staniční koleje v ŽST Bohosudov, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka–Bohosudov pro rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu, která poběží do poloviny září, a nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro rekonstrukci sudé části kolejiště, která poběží do poloviny září. V první polovině září proběhne týdenní nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro montáž definitivní trakce, v polovině září bude zahájena nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Bohosudov a 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Bohosudov pro rekonstrukci chabařovického záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října. V polovině října bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci Teplického záhlaví v ŽST Bohosudov, která poběží do konce října.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most**“ – bude zahájena na začátku srpna bez výluk, výluky budou zahájeny v květnu roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany**“ – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v nepřetržité výluce traťové koleje v úseku Sázava – Samechov, která bude zahájena v dubnu roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – bude realizována nepřetržitou 6měsíční výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která bude zahájena v březnu roku 2024.

Stavba „**Výstavba PZS přejezdu P4642 v km 22,145 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka**“ – bude realizována na přelomu měsíce července a srpna 9denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba „**Výstavba přejezdu P4646 v km 24,300 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka**“ – bude realizována na přelomu měsíce července a srpna 9denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 204,560 trati Žatec – České Zlatníky (Obrnice)**“ – bude realizována od začátku září do poloviny října 45denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Žatec – Lišany u Žatce.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati Řetenice – Úpořiny**“ – bude realizována v souběžné 85denní nepřetržitě výluce traťové koleje v úseku Řetenice – Úpořiny, která poběží od začátku srpna do konce října.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice – Úpořiny**“ – bude realizována v souběžné 85denní nepřetržitě výluce traťové koleje v úseku Řetenice – Úpořiny, která poběží od začátku srpna do konce října.

Stavba „**Rekonstrukce náspu v km 71,250 – 71,280 v úseku Česká Lípa – Blíževedly**“ – bude realizována od konce září do poloviny listopadu 47denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl. n.

Stavba „**Rekonstrukce náspu v km 72,300 – 72,350 v úseku Česká Lípa – Blíževedly**“ – bude realizována od konce září do poloviny listopadu 47denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl. n.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v září roku 2024.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“ a „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – aktuálně beze změn ve výlukových požadavcích. V následujících měsících (červenec–srpen) se konají výluky pro dokončovací práce (LIS, bezstyková kolej, stezky atd.) dle projednaných výluk. Podle výsledku aktuálně konaných pochůzek budou v následujícím kole projednání výluk (červenec 2023) doplněny zbylé položky (polovina měsíce září, aktuální předpoklad – tři dotčená místa v ŽST Cheb).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš**“ podpěry původního zastřešení nástupiště u SK 1 v ŽST Aš byly sneseny v rámci nepředpokládané výluky části 1. nástupiště (termín do 19.06.).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Chodov**“ stavba probíhá aktuálně bez požadavků na výluky, případné výluky budou standardně projednány.

Stavba „**Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol. n.**“ – výluka pro investiční akci pokračuje do 29. listopadu. Aktuálně probíhá výběr zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce neutrálního pole TT Mýto a TT Planá u Mariánských Lázní**“ – v říjnu (u TT Mýto i v listopadu) proběhnou výluky pro rekonstrukci stávajících neutrálních polí. V případě prací na TT Planá se vždy jedná o ZP a to jak pro VR 720, tak i pro VR 717. V případě prací na TT Mýto se jedná o jednokolejné provozy a o noční zastavené provozy. Předmětem prací je betonáž určených nových základů trakčního vedení, stavba stožárů, následné převěšení trakčního vedení a úpravy napájecích převěsů (včetně stavby dvou kusů krakorců u TT Mýto). Akce bude vypisována do realizace podruhé za letošní rok, v případě neúspěchu výběrového řízení bude akce směřována do roku 2024.

Dopravci nemají dalších připomínek ke koncepci výluk pro TT Mýto a TT Planá pro celou dobu výstavby a plán výluk projednaný na separátní poradě dne 5. června 2023 bude na základě tohoto souhlasu převeden do soutěže (výběrového řízení). Souhrnně se jedná o měsíce říjen a listopad 2023.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v srpnu a září stavba nepožaduje změny ve výlukách. V říjnu se bude konat 9 výluk pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 1:15–3:45 (ROV 93006 A).

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň**“ – 25.10. v čase 0:10–01:10 bude provedena výměna SW (doplnění ASW) pro distribuci potřebných informací do systému ETCS s vlivem na úsek Plzeň hl.n. – Plzeň – Koterov – Starý Plzenec (vypnutí TZZ a SZZ – ZP). Při těchto pracích bude nutné na dobu výluky obsadit dopravním zaměstnancem ŽST Plzeň–Koterov. Uvedené práce na výměnu SW budou prováděny v ŽST Plzeň–Koterov, PPV Plzeň a DZPC – CDP Praha.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v srpnu a září stavba nepožaduje změny ve výlukách. V říjnu aktuálně nejsou zadány požadavky na výluky této stavby. Po projetí RPZ (předpoklad jízdy v září) a následném vyhodnocení pak budou objednány výluky podle potřeby.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 v km 42,296; Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288; Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471; Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice – Planá**“ – od 08. do 19. 10. bude realizována výstavba PZS se závorami na přejezdech P732, P733 a P734 v úseku Třemešné pod Přimdou – Stráž u Tachova. Dále bude v rámci této výluky provedena rekonstrukce stávající zastávky Dubec (nově nástupiště 550 mm nad TK, délka 50 metrů, šířka 2,5 metru; rekonstrukce přístřešku zastávky, osvětlení zastávky a přístupového chodníku na zastávku). Od 08. do 16.10. bude provedena rekonstrukce PZS na přejezdu P751 s doplněním závor a s rekonstrukcí přejezdové konstrukce (příprava OŘ Plzeň).

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor – Písek**“ – v říjnu pokračuje investiční akce na rekonstrukci mostu (představeno v minulém kole projednání) – do 09.11.2023.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 185,819; Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice – České Budějovice**“ – v říjnu pokračuje investiční akce na rekonstrukci mostů (představeno v minulém kole projednání) – do 01.11.2023.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice – Volary**“ – termín realizace investiční akce byl posunut po koordinaci s OŘ Plzeň na 23.09. – 06.11. (akce představena v minulém kole projednání). S kamenolomem Černětice posun výluky projednán.

Stavba „**Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice**“ – v termínu 11.08. a 12./13.08. bude proveden doplňkový geotechnický průzkum v dopravně Sedlejev a v úseku Dačice – Telč.

Stavba „**Optimalizace trati Praha–Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – aktuálně srpen–říjen bez dalších požadavků na výluky. Po projetí RPZ a vyhodnocení výsledků (všech základních i doprovodných měření) budou doplněny případné výluky na odstranění závad.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno–Ostrovec (včetně)**“ – srpen a září aktuálně beze změn ve výlukových požadavcích (vyjma informace k výlukám dle ROV 63031 A+D, pokračování do 15.11.). V říjnu pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63140 G (do 05.10.), dle ROV 63031 A+D (do 15.11.), dle ROV 63140 C (do 09.12.) a v úseku Kladno – Kladno–Dubí dle ROV 63140 A (do 09.12. a následně bude pokračovat do 7/2024). Dále se bude konat nepřetržitá výluka v úseku Kladno – Kamenné Žehrovice dle ROV 63140 H (21.10. – 15.11.2023, v zákrytu s výlukami OŘ dle ROV 63173 I+J). V říjnu se budou konat také noční výluky v ŽST Kladno pro pažení mostu v km 28,542 (24./25. – 31.10./01.11., respektive až do 02./03.11.). Na následující regionální měsíční výlukové poradě budou doplněny výluky ZZ dle ROV 65014 (bude provedena etapizace v zákrytu s N výlukou dle ROV 65014 A).

Stavba „**Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice**“ – po dohodě s dopravcem a CDP Praha budou osobní vlaky končící v ŽST Hořovice vedeny z/na část nevyloučené 2. SK (ve směru od Plzně, před stavební jámou). Pro tyto vlaky bude k dispozici část ostrovního nástupiště (pro jednu jednotku) u 2. SK. Zaměstnanci dopravce (strojvedoucí) budou při odjezdu vlaku spolupracovat s dispečery CDP (hlášení vlak odjel celý). Do podkladů pro ROV byl dodán i propočet vlakové dynamiky při výluce napětí TV sudé kolejové skupiny. Srpen aktuálně bez změn ve výlukových požadavcích. V září se ruší denní výluky dle ROV 63073 E1, F1, G1, S1 (28.–30.09. – přesun výluk na konec října). V říjnu budou nepřetržité výluky SK 2+4 v ŽST Hořovice dle ROV 63073 etapy A, P pokračovat do 31.10. (původně do 03.10.). Důvodem k prodloužení výluk jsou komplikace způsobené přeložkou vysokonapěťového kabelu spol. ČEZ, který je aktuálně v kolizi se stavbou a na určených stavebních objektech lze pokračovat až po jeho přeložení do nové (nekolizní) polohy. Nový termín denních výluk dle ROV 63073 E1, F1, G1, S1 je určen v rozmezí 26.–30.10. Dne 31.10. bude zahájena nepřetržitá výluka dle ROV 63073 B (do 04.11.).

4. Projednání výluk nad RPV – říjen 2023

Říjnové výluky projednané na červnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23345 E	Odb Karviná– Darkov – Louky nad Olší, 1. + TV, Odb Karviná– Darkov, záhl. od náv. 1CL po Vk2	09.10.2023–09.12.2023	07:10 – 24:00	Havarijní stav – odstranění důlních škod.	Nad RPV. Havarijní stavy.
301	Z-23329 H	Haviřov – Albrechtice u Českého Těšína, 1. + TV, Haviřov, 9a bez TV, Albrechtice u Českého Těšína, 8. bez TV	15.10.2023–19.10.2023	07:15 – 17:00	ST: oprava defektoskopických vad – výměna kolejnicových pásů, oprava GPK pomocí ASP SSV: 15. – 18.10. optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Nad RPV. VNJR+ND.
301	Z-23400 D	Haviřov, 7. bez TV, 5. + TV	01.10.2023–09.12.2023	08:00 – 24:00	Optimalizace ŽST Haviřov – SP 0 (výkopové práce na SK 5, 7 odvodnění, kanalizace, podchod, betonáž základů TV).	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23400 D1	Haviřov, 1., 3. jen TV	01.10.2023	08:00 – 13:00	Vložení izolace do SK 5.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23400 E	Haviřov, 10., 12. bez TV, sudá jen TV	03.10.2023	08:00 – 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce května, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23400 F	Haviřov, 14.,16. bez TV, 12., 14., 16. jen TV	04.10.2023	08:00 – 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce května, etapizace. NVÚ.
301	Z-23400 G	Haviřov, 18., 20. bez TV, 18., 20., 22. jen TV	05.10.2023	08:00 – 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce května, etapizace. NVÚ.
301	Z-23400 I	Haviřov, 6., 8., 10. jen TV, 2. + TV	06.10.2023	08:00 – 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce května, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23400 J	Haviřov, 18., 20. jen TV, 22. + TV	07.10.2023	08:00 – 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce května, etapizace. NVÚ.
301	Z-23400 K	Haviřov, 1., 2. bez TV, 2., 6., 8., 10. jen TV	08.10.2023–14.10.2023	08:00 – 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce května, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23400 B	Haviřov, záhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od náv. 1L po náv. Se5	17.10.2023–18.10.2023	08:00 – 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce května, etapizace.
301	Z-23400 M	Haviřov, 5b, 9a bez TV	19.10.2023–21.10.2023	08:00 – 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce května, etapizace.
301	Z-23400 L	Haviřov, 2., 10. jen TV, 6., 8. + TV	22.10.2023	08:00 – 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce května, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23400 N	Haviřov, 1., 3. + TV	23.10.2023–25.10.2023	08:00 – 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce května, etapizace. NVÚ+ND.

305	Z-23351 F	Ostrava levé nádraží, zhl. od náv. L517, L519, L521 po nám. výh. č. 514b	25.10.2023–26.10.2023	07:00 – 12:00	Výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 512, 513, zřízení ALIS, navaření srdcovky výh. č. 513.	Nad RPV.
305	Z-23405 A	Polom, celá + TV, Hranice na Moravě – Polom, 1., 2. + TV	03.10.2023–13.10.2023	23:40 – 03:40	CPS – pokládka mostních nosníků na nový sil. nadjezd OŘ OVA (SEE) – oprava osvětlení na zast. Bělotín.	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23402 A	Hranice na Moravě, sudá jen TV, záhl. a zhl. TK 2 směr Drahotuše. Hranice na Moravě – Drahotuše, 2. + TV	21.10.2023–22.10.2023	09:00 – 20:00	ASP – odstraňování závad GPK, servis čelistových závěrů.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23402 D	Hranice na Moravě, 9., 11., 13., 15., 15a, 17., 21a jen TV, záhl. TK4 směr Drahotuše. Hranice na Moravě – Drahotuše, 4. + TV, Drahotuše, záhl. TK 4 směr Hranice na Moravě	28.10.2023–29.10.2023	08:25 – 16:10	ASP – odstraňování závad GPK, servis čelistových závěrů a přestavníků.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23403 A	Drahotuše – Lipník nad Bečvou, 1., 2. + TV	01.10.2023–13.10.2023, 16.10.2023–31.10.2023	23:30 – 03:30	BC LiDr – pažení mostních objektů, zajištění šterkového lože, montáž bran, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce února. ZP+ND.
305	Z-23312 B	Drahotuše, zhl. směr Hranice na Moravě – od námezniční výhybky 6 po hrot jazyka výhybky 5	07.10.2023–08.10.2023	07:10 – 17:00	Cyklická výměna jazyků a opornic.	Nad RPV.
305	Z-23312 C	Drahotuše, zhl. směr Hranice na Moravě – od hrotu jazyka výhybky 13 po hrot jazyka výhybky 2	09.10.2023–11.10.2023	07:10 – 17:00	Cyklická výměna jazyků a opornic.	Nad RPV.
305	Z-23312 A	Drahotuše, zhl. směr Hranice na Moravě – od námezniční výhybky 10 po hrot jazyka výhybky 1	12.10.2023–13.10.2023	07:00 – 17:00	Cyklická výměna jazyků a opornic.	Nad RPV.
305	Z-23402 B	Hranice na Moravě, 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. TK1 směr Drahotuše. Drahotuše – Hranice na Moravě, 1. + TV	22.10.2023–24.10.2023	20:00 – 20:00	ASP – odstraňování závad GPK, servis čelistových závěrů.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23402 C	Hranice na Moravě, 3., 5., 7. bez TV, 1., 3., 5., 5a, 7., 7a jen TV, výh.: 60, 61 a/b, 62, 64, Drahotuše – Hranice na Moravě, 1. + TV	24.10.2023– 27.10.2023	20:00 – 20:00	ASP – odstraňování závad GPK, servis čelistových závěrů.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23396 A	Přerov přednádraží, 106., 201p bez TV, zhl. Věžky – od hrotu jazyka výh. 106 po námezniční výh. 110, od námezniční výh. 112 po návěstidlo Se111	13.10.2023	08:00 – 14:00	Vrtání geologických sond v rámci modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov.	Nad RPV.
305	Z-23396 B	Přerov přednádraží, 108., 303a bez TV, zhl. směr Říkovice – od námezniční výh. 321 po námezniční výh. 316, 317, 312	14.10.2023	08:00 – 15:00	Vrtání geologických sond v rámci modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov.	Nad RPV.
316	Z-33204 G	Rohatec, 3. bez TV, její část od námezniční výhybky číslo 24 po návěstidlo S3 Rohatec, zhl. 3. staniční koleje směr Hodonín, jeho část od námezniční výhybky číslo 24 po hroty jazyků výhybky číslo 24. Rohatec, 3b bez TV, její část od návěstidla L3b po hroty jazyků výhybky číslo 24 Rohatec, 5a bez TV, její část od návěstidla Lc5a po návěstidlo S5a Rohatec, 7., 5. bez TV, 3., 3a, 3b, 5., 5a jen TV	09.10.2023–31.10.2023	07:15 – 14:35	Výměna výhybek č.20,21 výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, oprava GPK, výměna ŠL.	Nad RPV. NVÚ.
316	Z-35018 A	Moravská Nová Ves – Lužice, zab. zař.: PZS v km 96,682 (P8152)	06.10.2023–13.10.2023	08:00 – 15:00	Výměna výstražníků a repas stojanu na PZS v km 96,682.	Nad RPV.

317	Z-23361 A	Uherský Brod – Hradčovice, traťová bez TV, Hradčovice, celá bez TV, Hradčovice – Kunovice, traťová bez TV	16.10.2023–25.10.2023	08:20 – 16:00	Rekonstrukce PZS v km 111,590 (P7971), oprava defekt vad, výměna hmoždinek, pražců, oprava GPK, strojní odstranění porostů, čištění blátivých míst. Uzavírka přejezdu v km 111,590 (P7971).	Změna od RPV. Změna termínu, přesun z měsíce června, sloučení úseků. ZP+ND.
317	Z-23361 B	Luhačovice, celá bez TV, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, traťová bez TV	02.10.2023–25.10.2023	08:20 – 16:00	Oprava rozchodu koleje v obloucích, výměna pražců, oprava GPK, sypání šterků, úprava ŠL, odstranění závad po jízdě MV.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23347 J	Český Těšín (Czeski Cieszyn) – Hnojník, traťová bez TV, Český Těšín (Czeski Cieszyn), 240. bez TV, záhl. směr Hnojník, jeho část od náv. FL po náv. Se12	12.10.2023–N–19.10.2023	07:20–N–17:00	Výměna kolejnic, svařování, oprava BK, výměna pražců, oprava GPK ASP, odstranění defektoskopických vad.	Nad RPV. ZP+ND.
302	Z-25022 A	Hnojník – Dobrá u Frýdku–Místku, traťová bez TV, Hnojník, záhl. a zhl. ze směru Dobrá u Frýdku– Místku od náv. S po náv. L1. zab. zař.: vypnutí SZZ. Hnojník, zab. zař.: vypnutí PZS v km 126,462. Český Těšín (Czeski Cieszyn) – Hnojník, zab. zař.: vypnutí TZZ	09.10.2023–N–26.10.2023	08:00–N–16:00	P500 výstavba PZZ na přejezdu P8324 a P8326; P500 rekonstrukce PZZ a rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku a rekonstrukce přejezdové konstrukce na přejezdu P8325; odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava BK.	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23354 A	Osíčko – Bystřice pod Hostýnem, traťová bez TV, Bystřice pod Hostýnem, záhl. směr Osíčko	09.10.2023–N–12.10.2023	07:05–N–17:00	Oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, svařování kolejnic, výměna upevňovačů, oprava povrchu přejezdů, svoz kolejnic a pražců. Oprava PZZ v km 35,293 (P7272), odstranění havarijního stavu.	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23336 A	Rožnov pod Radhoštěm, celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm – Střítež nad Bečvou, traťová bez TV, Střítež nad Bečvou, celá bez TV, Střítež nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťová bez TV, Valašské Meziříčí, záhl. směr Střítež nad Bečvou	03.10.2023–N–05.10.2023	07:30–N–17:00	Pročištění KL, podbíjení koleje ASP, odstranění defektoskopických vad kolejnic, svařování kolejnic uzavírka přejezdu v km 0,458 (P7329) a v km 1,352 (P7410). Třetí podbití, konečná úprava stezek.	Změna od RPV. V RPV v termínu 02.–17.09. 16N. ZP+ND.
304	Z-23353 A	Valašské Meziříčí – Branky na Moravě, traťová bez TV, Branky na Moravě, celá bez TV, Branky na Moravě – Kunovice–Loučka, traťová bez TV, Kunovice–Loučka, záhl. směr Branky na Moravě	07.10.2023–N–08.10.2023	07:35–N–16:25	Pročištění KL, podbíjení koleje ASP, odstranění defektoskopických vad kolejnic, svařování kolejnic, uzavírka přejezdu v km 49,051 (P7290) a v km 49,487 (P7291).	Změna od RPV. V RPV v termínu 18.09.–02.10. 15N. ZP+ND.
304	Z-23356 A	Kroměříž, 11., 13., 15., 17. bez TV, výh.: 13, 14, 16 jejich od námezničku po hrot jazyka, kolej od začátku výh. č. 13 po nám. výh. č. 10	21.10.2023–N–31.10.2023	07:00–N–17:00	Vyjmutí výh. č. 13, 14, 16, kusé koleje č. 11, vložení 2 ks nových výhybek, výměna pražců v přípojkách, výměna šterkového lože, oprava GPK.	Nad RPV.

306	Z-23378 A	Štramberk – Veřovice, traťová bez TV	04.10.2023–N–12.10.2023	07:00–N–14:35	Výměna kolejnic, svařování, oprava BK, oprava GPK ASP.	Nad RPV. ZP+ND.
307	Z-23145 A	Odb Moravice – Svobodné Heřmanice, traťová bez TV, Mladecko, celá bez TV, Svobodné Heřmanice, celá bez TV	03.10.2023–N–07.11.2023	07:30–N–17:00	Oprava propustků v km 9,931; 12,127; 14,995 a 19,378 na trati Odb. Moravice – Svobodné Heřmanice P500 24.10. – 06.11. rekonstrukce přejezdu P7844 v km 17,407.	Změna od RPV. V RPV v termínu 20.04.–19.05. 30N, přesun termínu a navýšení délky o 6N. ZP.
307	Z-23145 C	Odb Moravice – Svobodné Heřmanice, zab. zař.: vypnutí PZZ P7811 v km 17,407	24.10.2023–N–06.11.2023	07:00–N–17:00	P500 24.10. – 06.11. rekonstrukce přejezdu P7844 v km 17,407.	Nad RPV.
308	Z-23335 A	Horní Lideč st.hr. – Horní Lideč, 2. bez TV, Horní Lideč – Lúky pod Makytou, 2. jen TV	02.10.2023–N–11.10.2023	07:30–N–16:00	Oprava TK v km 23,100 – 21,104, souvislá výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, GPK, výměna pražců, zřízení BK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 02.–11.10. 10N, navýšení rozsahu vyloučení o TV TK 2 Horní Lideč st.hr. – Lúky pod M. ND.
308	Z-23335 E	Horní Lideč, 2., 4., 4b, 6., 6b, 8., 10., 12a, 14. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Lúky pod Makytou	02.10.2023–N–07.10.2023	07:30–N–14:00	Oprava základů TV v ŽST Horní Lideč	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23335 B	Horní Lideč – Horní Lideč st.hr., 1. bez TV, Lúky pod Makytou – Horní Lideč, 1. jen TV	16.10.2023–N–20.10.2023	07:30–N–16:00	Oprava TK, souvislá výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, GPK, výměna pražců, zřízení BK.	Změna od RPV. V RPV 12.–21.10. 10N, navýšení rozsahu vyloučení o TV TK 1 Lúky pod M. – Horní Lideč st. hr. ND.
308	Z-23392 A	Vsetín, 1. bez TV, její část od zarážedla v km 37,914 po námezník výh. č. 11 Vsetín, lichá jen TV, 1a + TV, Vsetín, záhl. a zhl. 1. TK směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 11 po náv. 1L	08./09.10.2023, 09./10.10.2023, 10./11.10.2023, 11./12.10.2023, 12./13.10.2023, 13./14.10.2023, 14./15.10.2023, 15./16.10.2023	23:25 – 02:45	Rek ŽST Vsetín, sypaní kameniva do SK. č. 2a, 2.	Nad RPV. ZP+NVÚ. Souběh s ROV 23272 A.
308	Z-23392 C	Vsetín, 1. bez TV, její část od zarážedla v km 37,914 po námezník výh. č. 11	11.10.2023–16.10.2023, 21.10.2023–23.10.2023	07:25 – 19:05	Rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby, práce mechanizace, manipulace s materiálem, odstavení mechanizace.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23392 D (VR 304).
308	Z-23392 E	Vsetín, lichá + TV	17./18.2023, 18./19.2023, 19./20.10.2023	23:25 – 02:45	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23272 A.
308	Z-23392 B	Vsetín, 1. bez TV, její část od zarážedla v km 37,914 po námezník výh. č. 11 Vsetín, lichá jen TV, 1a + TV, Vsetín, záhl. a zhl. 1.TK směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 11 po náv. 1L	26./27.10.2023, 27./28., 28./29.10.2023	21:35 – 04:20	Rek. ŽST Vsetín, stahování kolejnic do SK č. 1, 1a.	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.
308	Z-23392 F	Jablůnka – Vsetín, 1. + TV, Vsetín, záhl. a zhl. 1. TK směr Jablůnka. Vsetín, 3. bez TV, lichá jen TV	23./24.10.2023, 24./25.10.2023, 25./26.10.2023	21:35 – 04:20	Rek. ŽST Vsetín, pokládka výh. č. 32, 33, 34, 35, 36.	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. Souběh s ROV 23272 A.
308	Z-23358 A	Valašské Meziříčí, 5., 7., 9., 11. + TV, zhl. směr Lhotka nad Bečvou od námezníku výh. č. 72 po náv. L5, L7, L9, L11	03.10.2023–31.10.2023	08:00 – 16:30	Oprava GPK v kol. č. 5, 7, 9, 11, odstranění havarijního stavu, výměna pražců a kolejnic.	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23398 A	Lhotka nad Bečvou – Hustopeče nad Bečvou, 1., 2. jen TV	30./31.10.2023	21:00 – 05:00	CPS – Tažení linek VN, VVN Lhotka nad Bečvou–Hustopeče nad Bečvou v km 20,190.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
308	Z-23388 A	Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město, 1. + TV	02.10.2023–N–06.10.2023	07:30–N–15:50	Úprava TV, demontáž základů stožárů, laníkování.	Nad RPV.

308	Z-23388 B	Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě, 2. + TV	07.10.2023–N–11.10.2023	07:30–N–15:50	Úprava TV, demontáž základů stožárů, laníkování. Po dohodě OZOV zajistí obsluhu vlečky CEMENT Hranice.	Nad RPV.
309	Z-23343 A	Zábřeh na Moravě, 7., 7a, 9. bez TV, 3., 3a, 5., 5a, 5b, 7., 7a, 9., 9a, 11., 11a, 13. jen TV, výh.: 13, 15 a/b, 16, 29 – od hrotu jazyka po námezník	19.10.2023–N–30.10.2023	07:00–N–17:00	Výměna kolejnic na SK 7 a SK 9 SČ (strojní čištění) SK 7 a SK 9 úprava GPK ve SK 7 a SK 9 svaření do BK.	Nad RPV. NVÚ.
309	Z-23343 D	Zábřeh na Moravě, 6e, 8a bez TV, 4., 4a, 6., 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 8., 8a jen TV, zhl. směr Postřelmov – od námezníku výh. 42 po námezník výh. 44, 50	31.10.2023–N–06.11.2023	07:00–N–17:00	Výměna kolejnic a pražců v SK 6e výměna šterkového lože úprava GPK SK6e, svaření do BK.	Nad RPV. NVÚ.
309	55001 I	Hoštejn, zab. zař.: ETCS. Hoštejn – Třebovice v Čechách, zab. zař.: ETCS. včetně dopraven Krasíkov a Rudoltice v Čechách Třebovice v Čechách, zab. zař.: ETCS	01.10.2023–N–20.11.2023	08:00–N–18:00	Výměna kolejnic v úseku Třebovice v Čechách – Hoštejn.	Nad RPV.
309	Z-53179 Y	Hoštejn, ost. zař.: MIB AVV. Hoštejn – Třebovice v Čechách, ost. zař.: MIB AVV. včetně dopraven Krasíkov a Rudoltice v Čechách	01.10.2023–N–20.11.2023	08:00–N–18:00	Výměna kolejnic v úseku Třebovice v Čechách – Hoštejn.	Nad RPV.
309	Z-53179 J1	Tatenice – Hoštejn, 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Krasíkov – ŽST Hoštejn Krasíkov předjízdne koleje, zhl. a zhl. 1. TK směr Hoštejn, zhlaví v části od návěstidla Sc1 po návěstidlo Se3 a od návěstidla Se1 po návěstidlo Lc1a. Krasíkov předjízdne koleje, 1., 1a, 1b bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo Sc1, 1a, její část od návěstidla Lc1a po návěstidlo S1a, 1b, její část od návěstidla Se3 po návěstidlo Se1	06.10.2023–N–10.10.2023	07:15–N–19:15	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, zřízení BK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 10.–14.10. 5N, přesun termínu, navýšení rozsahu, v RPV jen TK 1. VNJR.
309	Z-53179 P1	Hoštejn – Tatenice, 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Hoštejn – ŽST Krasíkov. Krasíkov předjízdne koleje, zhl. 2. TK směr Hoštejn. Krasíkov předjízdne koleje, 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a	11.10.2023–N–15.10.2023	07:15–N–19:15	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, zřízení BK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 15.–19.10. 5N, přesun termínu, navýšení rozsahu, v RPV jen TK 2. VNJR.
309	Z-53179 T	Rudoltice v Čechách – Krasíkov předjízdne koleje, 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Rudoltice v Čechách – ŽST Krasíkov Krasíkov předjízdne koleje, zhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách včetně části staniční kolej číslo 1 od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Krasíkov předjízdne koleje, 1.1b bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidlo Sc1, 1b SK její část od návěstidla Se3 po návěstidlo Se1 Krasíkov předjízdne koleje, zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc1 po návěstidlo Se3. Krasíkov předjízdne koleje, lichá jen TV	16.10.2023–N–18.10.2023	07:20–N–19:20	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, zřízení BK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 07.–09.10. 3N, přesun termínu, navýšení rozsahu, v RPV jen TK 1. NVÚ+VNJR.

309	Z-53179 U	Krasíkov předjízdne koleje – Rudoltice v Čechách , 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Krasíkov – ŽST Rudoltice v Čechách Krasíkov předjízdne koleje , záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách včetně části staniční koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Krasíkov předjízdne koleje , 2., 2b bez TV, 2. SK její část od návěstidla Sc2 po návěstidlo L2, 2b SK její část od návěstidla Se2 po návěstidlo Se4 Krasíkov předjízdne koleje , zhl. střední, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo Sc2. Krasíkov předjízdne koleje , sudá jen TV	19.10.2023–N–21.10.2023	07:20–N–19:20	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, zřízení BK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 20.–22.10. 3N, přesun termínu, navýšení rozsahu, v RPV jen TK 2. NVÚ+VNJŘ.
309	Z-53179 V	Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách , 1. + TV, Třebovice v Čechách , záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Rudoltice v Čechách , záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9	22.10.2023–N–26.10.2023	07:15–N–19:15	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, zřízení BK	Změna od RPV. V RPV v termínu 02.–06.10. 5N, přesun termínu, navýšení vyloučení, v RPV jen TK 1. VNJŘ.
309	Z-53189 A	Rudoltice v Čechách – Třebovice v Čechách , 2. + TV, Rudoltice v Čechách , záhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Třebovice v Čechách , záhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3	27.10.2023–N–31.10.2023	07:15–N–19:15	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, zřízení BK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 23.–27.10. 5N, přesun termínu, navýšení vyloučení, v RPV jen TK 2. VNJŘ.
311	Z-25024 A	Město Albrechtice – Třemešná ve Slezsku , traťová bez TV, Město Albrechtice , záhl. a zhl. ze směru Třemešná ve Slezsku, jeho část od náv. S po nám. výh. č. 4	01.10.2023–N–17.10.2023	07:00–N–17:00	P500 – rekonstrukce přejezdu v km 11,891 (P7791), údržbové práce.	Nad RPV. ZP+ND.
311	Z-25024 B	Město Albrechtice , zab. zař.: vypnutí PZS v km 11,891 (P7791)	01.10.2023–N–17.10.2023	07:00–N–17:00	P500 – rekonstrukce přejezdu v km 11,891 (P7791).	Nad RPV.
311	Z-23375 C	Třemešná ve Slezsku – Jindřichov ve Slezsku st.hr. , traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku , celá bez TV	14.10.2023–N–17.10.2023	08:00–N–17:00	ST: oprava přejezdu P7800, údržbové práce. SMT: (17.10.) oprava mostu v km 22,220 – výměna pozednic, výměna ložisek.	Nad RPV. ZP+ND.
312	Z-23375 E	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku úzký rozchod , traťová bez TV, Osoblaha , celá bez TV, Bohušov , celá bez TV, Slezské Rudoltice , celá bez TV, Liptaň , celá bez TV	05.10.2023–N–20.10.2023	08:00–N–08:00	ST (05.10. až 9.10.): oprava přejezdu P4410, údržbové práce. SMT (09.10. až 20.10.): oprava mostu v km 9,006 a km 14,669.	Nad RPV. ZP+ND.
313	Z-23348 B	Litovel předměstí – Mladeč , traťová bez TV, Mladeč , celá bez TV	02.10.2023–N–11.10.2023	08:00–N–18:00	ST Olomouc – oprava povrchu přejezdu P6518 a odstraňování vegetace ve vyloučeném úseku.	Změna od RPV. V RPV v termínu 01.–10.06. 10N, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení o Mladeč celá. ZP.

313	Z-23348 A	Červenka, 5c bez TV, záhl. a zhl. směr Litovel – od hrotu jazyka výh. 32 po návěstidlo AS. Červenka – Litovel, traťová bez TV, Litovel, celá bez TV, zab. zař.: PZS – P6669 (km 2,486). Litovel – Litovel předměstí, traťová bez TV, Litovel předměstí, celá bez TV, Litovel předměstí – Senice na Hané, traťová bez TV	02.10.2023–N–11.10.2023	08:00–N–18:00	SSV – doplnění závor na přejezd P6669 v km 2,486 vč. rekonstrukce přejezdu a opravné práce na TK ST Olomouc – oprava povrchu přejezdu P6518, a odstraňování vegetace ve vyloučeném úseku.	Změna od RPV. V RPV v termínu 01.–10.06. 10N, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení o ŽST Červenka. ZP+ND.
314	Z-53185 A	Chornice – Městečko Trnávka, traťová bez TV, Městečko Trnávka, celá bez TV, Městečko Trnávka – Moravská Třebová, traťová bez TV, Moravská Třebová, záhl. směr Městečko Trnávka od lichoběžníkové tabulky po hroty jazyků výhybky číslo 1	10.10.2023–N–12.10.2023	07:30–N–16:00	Čištění skal, odvoz materiálu.	Nad RPV. ZP.
314	Z-53185 A	Chornice – Městečko Trnávka, traťová bez TV, Městečko Trnávka, celá bez TV, Městečko Trnávka – Moravská Třebová, traťová bez TV, Moravská Třebová, záhl. směr Městečko Trnávka od lichoběžníkové tabulky po hroty jazyků výhybky číslo 1	17.10.2023–N–19.10.2023	07:30–N–16:00	Čištění skal, odvoz materiálu.	Nad RPV. ZP.
315	Z-23404 A	Přerov přednádraží – Věžky, traťová + TV, Věžky, celá + TV, Věžky – Chropyně, traťová + TV, Chropyně, celá + TV, Chropyně – Kojetín, traťová + TV, Kojetín, celá jen TV, Kojetín – Némčice nad Hanou, traťová + TV, Némčice nad Hanou, celá + TV, Némčice nad Hanou – Nezamyslice, traťová + TV	03.10.2023–N–12.10.2023	08:20–N–17:40	CPS – výstavba mostu D1 ST OLC – odstranění závad TK, SEE OLC – odstranění závad na TV Vrtání geologických sond v rámci Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov.	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-33199 L	Ivanovice na Hané, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Nezamyslice – Ivanovice na Hané, zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196). Nezamyslice – Ivanovice na Hané, zab. zař.: TZZ traťové koleje. kolejové obvody ve správě SSZT Brno (1T, 2T, 12J)	12.10.2023–N–13.10.2023	17:15–N–10:00	Obnova šuntové citlivosti.	Nad RPV.
315	Z-33199 K	Vyškov na Moravě, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě, zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195). Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě, zab. zař.: TZZ traťové koleje	12.10.2023–N–13.10.2023	17:15–N–10:00	Obnova šuntové citlivosti.	Nad RPV.

315	Z-33199 J	Luleč, zab. zař.: SZZ částečně kolejové obvody Vyškov na Moravě – Luleč , zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193). Vyškov na Moravě – Luleč , zab. zař.: TZZ	12.10.2023–N–13.10.2023	17:15–N–10:00	Obnova šuntové citlivosti.	Nad RPV.
315	Z-33199 H	Rousínov , zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). Rousínov , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Komořany u Vyškova – Rousínov , zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190). Komořany u Vyškova – Rousínov , zab. zař.: TZZ traťové koleje	12.10.2023–N–13.10.2023	17:15–N–10:00	Obnova šuntové citlivosti.	Nad RPV.
315	Z-33199 I	Komořany u Vyškova , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody	12.10.2023–N–13.10.2023	17:15–N–10:00	Obnova šuntové citlivosti.	Nad RPV.
315	Z-33199 G	Holubice , zab. zař.: PZS v km 28,404 (P7187). Holubice , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Holubice – Blažovice , zab. zař.: TZZ traťové koleje	12.10.2023–N–13.10.2023	17:15–N–10:00	Obnova šuntové citlivosti.	Nad RPV.
315	Z-33201 A	Holubice – Sokolnice–Telnice , traťová + TV, Křenovice horní nádraží , celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení	14.10.2023–N–15.10.2023	07:30–N–15:00	Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, oprava odvodnění.	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-33199 M	Křenovice horní nádraží , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody na záhlaví a záhlaví traťové koleje směr Holubice Křenovice horní nádraží , zab. zař.: PZS v km 23,930 (P7186)	12.10.2023–N–13.10.2023	17:15–N–10:00	Obnova šuntové citlivosti.	Nad RPV.
315	Z-33201 B	Sokolnice–Telnice , celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Sokolnice–Telnice – Brno–Chrlice , traťová + TV	14.10.2023–N–15.10.2023	07:30–N–15:00	Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, oprava odvodnění.	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-33201 C	Brno–Chrlice , celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Brno–Chrlice – Brno hl.n. přednádraží , traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno–Chrlice – Brno hlavní nádraží	14.10.2023–N–15.10.2023	07:30–N–15:00	Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, oprava odvodnění.	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-33208 A	Blažovice – Holubice , traťová + TV	03.10.2023–N–12.10.2023	08:40–N–17:15	Oprava GPK, údržba železničního svršku.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	Z-33180 C1	Lanžhot st. hr. – Lanžhot, 2. bez TV, od km 11,290 po návěstidla 2L v ŽST Lanžhot, Lanžhot – Lanžhot st.hr., 1. bez TV, od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR, Lanžhot st. hr. – Lanžhot, 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot, Lanžhot – Lanžhot st. hr., 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086	13.10.2023–25.10.2023	09:15 – 16:45	Rušení S propoje, napojení nové 2.traťové koleje do definitivního stavu, montáž TV 2. traťové koleje ze ŽSR, závěrečná regulace TV a modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV. ZP+ND.
320	Z-33180 E1	Lanžhot st. hr. – Lanžhot, zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. Lanžhot st. hr. – Lanžhot, zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. traťové koleji	13.10.2023–25.10.2023	09:15 – 16:45	Přepojení stávajícího TZZ do 2. traťové koleje.	Nad RPV.
320	Z-33180 F1	Lanžhot st. hr. – Lanžhot, zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje	13.10.2023–25.10.2023	09:15 – 16:45	Přepojení stávajícího TZZ do 2. traťové koleje.	Nad RPV.
320	Z-33180 D	Lanžhot – Lanžhot, část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L do km 11,475 = 74,386 Lanžhot – Lanžhot st. hr., 1. jen TV, od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po NP v km 74,086	25.10.2023–09.12.2023	16:45 – 24:00	Dokončovací práce na straně ČR a modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV.

320	Z-33210 A	<p>Brno-Maloměřice, 4c bez TV, její část od návěstidla Se44 po námezník výhybky č. 223 Brno-Maloměřice, zhl. severní koleje 4c. Brno-Maloměřice, 10c bez TV, její část od návěstidla Se43 po námezník výhybky č.222 Brno-Maloměřice, zhl. severní koleje 10c. Brno-Maloměřice, 4k, 10k, 92., 126b, 126c bez TV, Brno-Maloměřice, zhl. jižní koleje 126c. Brno-Maloměřice, zhl. severní koleje 126c. Brno-Maloměřice, zhl. jižní koleje 126b. Brno-Maloměřice, zhl. jižní koleje 127, jeho část od námezníku výhybky č. 208b po námezník výhybky č. 211a. Brno-Maloměřice, 125. bez TV, jeho část od návěstidla S125 po námezník výhybky č.208 Brno-Maloměřice, 126. bez TV, jeho část od návěstidla S126 po námezník výhybky č. 208 Brno-Maloměřice, 126d bez TV, její část od námezníku výhybky č. 221 po návěstidlo L126d Brno-Maloměřice, 127. bez TV, její část od návěstidla S127 po námezník výhybky č. 209b Brno-Maloměřice, 128. bez TV, její část od návěstidla S128 po námezník výhybky č. 210B Brno-Maloměřice, 129. bez TV, její část od návěstidla S129 po námezník výhybky 210B Brno-Maloměřice, 4c, 4k, 10c, 10k, 92., 125., 126., 126b, 126c, 126d, 127., 128., 129. jen TV, Brno-Maloměřice, 601., 604., 605., 605a jen TV, TV vlečky číslo 5402 OKV Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice, 490., 500., 501., 501a, 502., 503., 504., 505., 506., 507., 515., 516., 517., 518., 524., 525., 526., 531., 532., 534., 535., 536., 540., 541., 543., 544., 544a, 551., 552., 554. jen TV, TV vlečky číslo 5434 ČD, a. s. – Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice, 559., 563., 563a jen TV, TV vlečky číslo 5434 ČD, a. s. – Brno-Maloměřice Odb Brno-Židenice – Brno-Maloměřice, 8. jen TV, traťová kolej T8</p>	14.10.2023–16.10.2023	07:30 – 17:00	Výměna nosného lana v areálu DKV, regulace TV, laničkování.	Nad RPV. LNT.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	--	------------------

320	Z-33210 B	Brno-Maloměřice , 4c bez TV, její část od návěstidla Se44 po námezník výhybky č. 223 Brno-Maloměřice , zhl. severní koleje 4c. Brno-Maloměřice , 10c bez TV, její část od návěstidla Se43 po námezník výhybky č.222 Brno-Maloměřice , zhl. severní koleje 10c. Brno-Maloměřice , 4k, 10k, 92., 126c bez TV, Brno-Maloměřice , zhl. jižní koleje 126c. Brno-Maloměřice , zhl. severní koleje 126c. Brno-Maloměřice , 126b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 216 po návěstidlo Se120 Brno-Maloměřice , 126d bez TV, její část od námezníku výhybky č. 221 po návěstidlo L126d Brno-Maloměřice , 4c, 4k, 10c, 10k, 92., 126c, 126d jen TV, Brno-Maloměřice , 126b jen TV, její část po ÚD č. 65 ve směru jižního zhlaví Brno-Maloměřice , 515., 516., 517., 518., 540., 541., 544. jen TV, TV vlečky číslo 5434 ČD, a.s. – Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice , 532 jen TV, její část po ÚD č. 33 ve směru jižního zhlaví, TV vlečky číslo 5434 ČD, a. s. – Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice , 543. jen TV, její část po ÚD č. 60 ve směru jižního zhlaví, TV vlečky číslo 5434 ČD, a. s. – Brno-Maloměřice	17.10.2023–19.10.2023	07:30 – 17:00	Výměna nosného lana v areálu DKV, regulace TV, laníčkování.	Nad RPV. LNT.
322	Z-33211 A	Zastávka u Brna , 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo Sc5 Zastávka u Brna , 7. bez TV, její část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 8 Zastávka u Brna , zhl. 7. koleje směr Tetčice, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo Se9. Zastávka u Brna , zhl. 9. koleje směr Tetčice. Zastávka u Brna , 9. bez TV, Zastávka u Brna , zhl. 9. koleje směr Rapotice. Zastávka u Brna , 9a bez TV	02.10.2023–09.12.2023	08:00 – 24:00	Demontáž kolejí č. 5, 7, 9, 9a, výstavba podchodu, zemní práce.	Nad RPV.
323	Z-35020 A	Hodonice , zab. zař.: SZZ	09.10.2023–13.10.2023	08:30 – 14:30	Aktivace světelných návěstidel, zrušení mechanických návěstidel.	Změna od RPV. Přesun z června (v RPV 05. – 09.06.).
323	Z-35020 B	Hodonice , zab. zař.: PZS v km 17,206 (P7123)	09.10.2023–13.10.2023	08:30 – 14:30	Nutná úprava PZS v km 17,206 (P7123).	Změna od RPV. Přesun z června (v RPV 05. – 09.06.).
323	Z-35020 C	Znojmo – Hodonice , zab. zař.: TZZ	09.10.2023–13.10.2023	08:30 – 14:30	Úprava závislostí, přezkoušení TZZ.	Změna od RPV. Přesun z června (v RPV 05. – 09.06.).
325	33161 C	Tišnov – Nedvědice , traťová bez TV, Nedvědice , celá bez TV	09.10.2023–06.11.2023	07:00 – 14:30	Výměna kolejového roštu v km 84,228 – 84,900.	Nad RPV. ZP+ND.

325	Z-35021 C1	Rožná – Bystřice nad Pernštejnem , zab. zař.: PZS v km 66,247 (P7051)	05.10.2023–06.10.2023	08:00 – 14:00	Přepojení ovládacích prvků.	Nad RPV.
325	Z-35021 D1	Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě , zab. zař.: PZS v km 56,843 (P7039). Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě , zab. zař.: PZS v km 58,310 (P7041)	05.10.2023–06.10.2023	08:00 – 14:00	Přepojení ovládacích prvků.	Nad RPV.
502	Z-33183 A	Havlíčkův Brod – Okrouhlice , 2. + TV, Okrouhlice , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Okrouhlice , 2. bez TV, její část od námezniku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Okrouhlice , 4. bez TV, její část od námezniku výhybky č. 6 po návěstidlo S4 Okrouhlice , sudá jen TV	02.10.2023–06.10.2023	08:15 – 15:30	Výměna pražců výhybky č. 2, 4, 6, úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
502	Z-33183 B	Okrouhlice – Havlíčkův Brod , 1. + TV, Okrouhlice , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 5 a č. 7 po návěstidlo 1L. Okrouhlice , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Okrouhlice , 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 7 Okrouhlice , 5a bez TV, Světlá nad Sázavou , záhl. koleje 5a, od návěstidla Se4 po návěstidlo Se3. Okrouhlice , lichá jen TV	24.10.2023–30.10.2023	08:15 – 15:30	Výměna ojetých kolejnic, čištění zbahnělého lože, úprava GPK, výměna pražců v. č. 1, 3, 5, 7.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
502	Z-33183 C	Okrouhlice – Světlá nad Sázavou , 2. + TV, Okrouhlice , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, od námezniku výhybky č. 11 po návěstidlo 2S. Okrouhlice , 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 11 Okrouhlice , 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 11 Okrouhlice , sudá jen TV	12.10.2023–17.10.2023	08:30 – 15:30	Výměna ojetých kolejnic, čištění zbahnělého lože, úprava GPK, výměna pražců v. č. 11, 13, 14.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
502	Z-33183 D	Světlá nad Sázavou – Okrouhlice , 1. + TV, Okrouhlice , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 10. Okrouhlice , 1. bez TV, její část od námezniku výhybky č. 10 po návěstidlo L1 Okrouhlice , 3. bez TV, její část od námezniku výhybky č. 10 po návěstidlo L3 Okrouhlice , lichá jen TV	18.10.2023–23.10.2023	08:30 – 15:30	Výměna ojetých kolejnic, čištění zbahnělého lože, úprava GPK, výměna pražců v. č. 10, 12, 15.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.

502	Z-33186 A	Leština u Světlé – Světlá nad Sázavou , 1. + TV, Světlá nad Sázavou , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Leština u Světlé, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Světlá nad Sázavou , 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo L1 Světlá nad Sázavou , lichá jen TV	07.10.2023–11.10.2023	07:50 – 15:10	Výměna ojetých kolejnic, čištění zbahnělého lože, úprava GPK, výměna pražců v. č. 25, 29.	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ.
502	Z-33187 B	Víkaneč – Leština u Světlé , 1. + TV, Víkaneč , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Víkaneč , 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Víkaneč , 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 6	31.10.2023–05.11.2023	07:55 – 15:10	Výměna ojetých kolejnic, čištění zbahnělého lože, úprava GPK, výměna pražců v. č. 2, 5, 6.	Nad RPV. VNJŘ.
507	Z-53174 N	Medlešice – Chrudim , traťová bez TV, Medlešice , celá bez TV, Medlešice – Pardubice–Rosice nad Labem , traťová bez TV	09.10.2023–09.12.2023	07:30 – 17:30	Napojení mostu v úseku Pardubice – Pardubice –Rosice nad Labem.	Nad RPV. ZP+ND.
507	Z-55032 C	Medlešice – Pardubice–Rosice nad Labem , zab. zař.: TZZ	09.10.2023–09.12.2023	07:30 – 24:00	Aktivace TZZ.	Nad RPV.
507	Z-55032 D	Medlešice – Pardubice–Rosice nad Labem , zab. zař.: PZS v km 85,415 (P5347) a v km 86,745 (5349)	09.10.2023–09.12.2023	07:30 – 24:00	Aktivace PZS.	Nad RPV.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53177 B	Pardubice hlavní nádraží , 1., 1a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky 41XN; 1a SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 41XN po návěstidlo S1a Pardubice hlavní nádraží , výh.: 41XN, Pardubice hlavní nádraží , 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 8e, 9., 10., 10b, 11., 12., 12b, 13., 13a, 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. jen TV, Pardubice hlavní nádraží , napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložení izolace v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží , napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložení izolace v km 306,335 (mezi výhybkami číslo 92ab a 90XN) po ÚO 412 v dopravně Pardubice hlavní nádraží	02.10.2023–04.10.2023	23:40 – 03:40	Skládání kolejnic.	Nad RPV. LNT+ND. V souběhu s výlukou 53137 E, M.

501	Z-53177 D	Pardubice hlavní nádraží, 10b, 12b bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, včetně části kolejí 8, 10, 12 od námezíku výhybky číslo 44XN, 49 XNb a hrotů jazyků výhybky číslo 42XN po návěstidla Sc8, Sc10, Sc12 v dopravě Pardubice hlavní nádraží	09.10.2023–12.10.2023	07:30 – 17:00	Snesení TV mezi nástupištěm 1 a 2, 9.10. výměna ČZ v křižovatkové výhybce 49.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 E, M.
501	Z-53177 E	Pardubice hlavní nádraží, 8e, 10., 12., 14., 18., 18a, 20., 20a, 20b, 501., 501A, 502. bez TV, 10. SK, její část od návěstidla Sc10 po námezník výhybky číslo 74; 12. SK, její část od návěstidla Sc12 po námezník výhybky 72 Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice–Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 72, 74, 76, 79 po námezíky výhybek číslo 85a, 90. Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice–Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 73XA po námezník výhybky číslo 89 a hroty jazyků výhybky číslo 78XN. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. směr Pardubice–Rosice nad Labem od námezíku výhybky číslo 93 XN po návěstidlo RS. Pardubice hlavní nádraží, výh.: 82XN, 90X, Pardubice hlavní nádraží, 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 410., 412. jen TV, jejich část od ÚD 9–ÚO 423 v dopravě Pardubice hlavní nádraží	09.10.2023–09.12.2023	07:30 – 24:00	Trhání kolejí, rekonstrukce zhlaví směr Rosice nad Labem.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53137 E, M a 53177 D. Výluka bude pokračovat v novém grafikonu 2023/24 jako ROV 53002 A.
501	Z-53177 F	Pardubice hlavní nádraží, 10b, 12b bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se15 po námezíky výhybek číslo 17XN, 23XN, a hroty jazyků výhybky číslo 39XN. Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, včetně části kolejí 8, 10, 12 od námezíku výhybky číslo 44XN a hrotů jazyků výhybky číslo 42XN po návěstidla Sc8, Sc10, Sc12. Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložení izolace v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) a ÚD 9 v dopravě Pardubice hlavní nádraží	13.10.2023–18.10.2023, 28.10.2023–29.10.2023	07:30 – 17:30	Demontáž provizorního TV nad 10. kolejí, úprava TV.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53137 E, M a 53177 E.
501	Z-53177 H	Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námezíku výhybky číslo 90XN po návěstidlo 2S	17.10.2023–21.10.2023 23.10.2023–25.10.2023 26.10.2023–28.10.2023	22:00 – 05:20	Výkop kabelové trasy mezi 2. TK a protihlukovou stěnou.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 E, M a 53177 E.

501	Z-53177 G	<p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a, 1c bez TV, 1a SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 41XN po návěstidlo S1a</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK, směr Přelouč, její část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 94XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 85XN po námezník výhybky číslo 72XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41XN,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91. jen TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napěťové záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) a ÚD 9 v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napěťové záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km 306,335 (mezi výhybkami číslo 92ab a 90XN) po ÚO 412 v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p>	17.10.2023–18.10.2023 19.10.2023–20.10.2023	23:40 – 03:40	Sypání šterku, pokládka výhybek, skládání srdcovky.	<p>Nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s výlukou 53137 E, M a 53177 E, H.</p>
501	Z-53177 I	<p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a, 1c bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky 72XN po návěstidlo Sc1; 1a SK, její část od námezníku výhybky 41XN po návěstidlo S1a; 1c SK, její část od návěstidla Se61A po námezník výhybky 85XN</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část námezníku výhybky číslo 85XN po námezník výhybky číslo 72XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41XN</p>	21.10.2023–22.10.2023	23:40 – 04:30	Podbití spojky č. 74–79.	<p>Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53137 E, M a 53177 E, H.</p>
501	Z-53177 I1	<p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a, 1c bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky 72XN po návěstidlo Sc1; 1a SK, její část od námezníku výhybky 41XN po návěstidlo S1a; 1c SK, její část od návěstidla Se61A po námezník výhybky 85XN</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část námezníku výhybky číslo 85XN po námezník výhybky číslo 72XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41XN</p>	23.10.2023–24.10.2023	23:40 – 03:40	Svaření spojky č. 74–79.	<p>Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53137 E, M a 53177 E, H.</p>
505	Z-53178 A	<p>Jaroměř, 2a bez TV,</p> <p>Jaroměř, zhl. TK směr Smiřice včetně části staničních kolejí č. 2, 4, 6 od námezníku výhybky č. 2 po návěstidla S2, S4, S6 a námezník výhybky č. 8</p>	02.10.2023–04.10.2023	19:00 – 04:35	Reprofilace pojižděných součástí výhybek.	<p>Nad RPV. Nelze ze sudé kolejové skupiny směr Smiřice a opačně.</p>
505	Z-53178 B	<p>Jaroměř, záhl. a zhl. TK směr Smiřice včetně části staničních kolejí č. 1 a 3 od návěstidla Se3 a námezníků výhybek č. 2 a 8 po návěstidla S1 a S3.</p> <p>Jaroměř, 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1</p>	02.10.2023–04.10.2023	23:05 – 04:35	Reprofilace pojižděných součástí výhybek.	<p>Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53178 A zastavený provoz směr Smiřice.</p>

505	Z-53178 C	Jaroměř, zhl. TK směr Česká Skalice včetně částí staničních kolejí č. 2, 4a, 6 od návěstidel L2, L4a, L6 po námezník výhybky č. 29 a návěstidlo Se17	04.10.2023–06.10.2023	19:00 – 04:40	Reprofilace poježděných součástí výhybek.	Nad RPV. Nelze ze sudé kolejové skupiny směr Dvůr Králové nad Labem, Česká Skalice a opačně.
505	Z-53178 D	Jaroměř, záhl. a zhl. TK směr Česká Skalice od návěstidla Se17 a námezníků výhybek č. 29 a 30 po návěstidlo ČS. Jaroměř, záhl. a zhl. TK směr Dvůr Králové nad Labem včetně částí staničních kolejí č. 1 a 3a od návěstidla L1, začátku výhybky č. 23, námezníků výhybek č. 29 a 30 po návěstidlo KS	04.10.2023–06.10.2023	22:30 – 04:40	Reprofilace poježděných součástí výhybek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 63178 C. Zastavený provoz směr Dvůr Králové nad Labem a Česká Skalice.
505	Z-53174 H	Pardubice–Rosice nad Labem – Stéblová, 1., 2. jen TV	09.10.2023–09.12.2023	07:30 – 24:00	Montáž TV.	Nad RPV. LNT+ND. V souběhu s výlukou 53174 A zastavený provoz Pardubice – Pardubice–Rosice nad Labem.
505	Z-53174 X	Pardubice–Rosice nad Labem, záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Stéblová včetně staničních kolejí 1c, 2b a 2c. Pardubice–Rosice nad Labem – Stéblová, 1., 2. bez TV	09.10.2023–11.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace TZZ.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53174 A, H.
505	Z-55032 A	Pardubice–Rosice nad Labem, zab. zař.: SZZ. záhlaví a zhlaví směr Pardubice hlavní nádraží a Medlešice	09.10.2023–09.12.2023	07:30 – 24:00	Aktivace SZZ.	Nad RPV. PJ 40 km/h. V souběhu s výlukou 55032 B, C, D a výlukami 53174.
505	Z-55032 F	Pardubice–Rosice nad Labem, zab. zař.: SZZ. návěstidla L1c, L2c, Se24, Se25, 1S, 2S, přestavníky výhybek č. 26/27 a 28/29	09.10.2023–11.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace SZZ.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55032 A, B, C, D, H, G.
505	Z-55032 G	Pardubice–Rosice nad Labem, zab. zař.: PZS v km 4,239 (P5352)	09.10.2023–11.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace PZS v km 4,239.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55032 A, B, C, D, F, H a výlukami 53174.
505	Z-55032 K	Pardubice–Rosice nad Labem, zab. zař.: PZS v km 3,308 (P5351)	16.10.2023–27.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace PZS.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55032 A, B, C a výlukami 53174.
505	Z-53174 C	Pardubice–Rosice nad Labem, 1., 3. bez TV, 1. SK její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 19, 3. SK její část od návěstidla S3 po námezník výhybky číslo 19 Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od námezníku výhybky číslo 19 po PPB 40 (u námezníku výhybky číslo 24)	20.10.2023–25.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace SZZ + montáž TV	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53174 A, H, B.
505	Z-53174 D	Pardubice–Rosice nad Labem, 5., 7. bez TV, 5. SK její část od návěstidla S5 po návěstidlo Lc5, 7. SK její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo Lc7 Pardubice–Rosice nad Labem, zhl. směr Pardubice hl.n., jeho část od námezníku výhybky číslo 9 po návěstidla Sc7, Sc9 a Se13	20.10.2023–23.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace SZZ + montáž TV.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53174 A, H, B, C, E.

505	Z-53174 E	Pardubice–Rosice nad Labem , 1c bez TV, Pardubice–Rosice nad Labem , zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od hrotu výhybky číslo 26 po PPB55 (mezi výhybkami číslo 26 a 29). Pardubice–Rosice nad Labem , zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od PB40 (u námeztníku výhybky číslo 24) po hrot výhybky číslo 24. Pardubice–Rosice nad Labem , zhl. směr vlečkový areál, jeho část od návěstidel Se16, Lc9, Lc7, Lc5 po hrot výhybky číslo 24 a návěstidla Se21, Se22 a Se23	20.10.2023–23.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace SZZ + montáž TV.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53174 A, H, B, C, D zastavený provoz Směr Pardubice – Pardubice–Rosice nad Labem a Pardubice–Rosice nad Labem – Stéblová.
505	Z-55032 L	Pardubice–Rosice nad Labem , zab. zař.: SZZ. návěstidla Lc1, Lc3, Lc5, Lc7, Lc9, Sc1c, Sc7, Sc9, S5, Se16, Se19, Se21, Se22, Se23, přestavníky výhybek č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a výkolejek Vk4, Vk5, Vk6, Vk7, PVk1	20.10.2023–25.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace SZZ.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55032 A, B, C, D, K a výlukami 53174.
505	Z-53174 D1	Pardubice–Rosice nad Labem , 5., 7. bez TV, 5. SK její část od návěstidla S5 po návěstidlo Lc5, 7. SK její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo Lc7 Pardubice–Rosice nad Labem , zhl. směr Pardubice hl. n., jeho část od námeztníku výhybky číslo 9 po návěstidla Sc7, Sc9 a Se13	24.10.2023–25.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace SZZ + montáž TV.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53174 A, H, B, C, E1.
505	Z-53174 E1	Pardubice–Rosice nad Labem , 1c bez TV, Pardubice–Rosice nad Labem , zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od hrotu výhybky číslo 26 po PPB55 (mezi výhybkami číslo 26 a 29). Pardubice–Rosice nad Labem , zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od PB40 (u námeztníku výhybky číslo 24) po hrot výhybky číslo 24. Pardubice–Rosice nad Labem , zhl. směr vlečkový areál, jeho část od návěstidel Se16, Lc9, Lc7, Lc5 po hrot výhybky číslo 24 a návěstidla Se21, Se22 a Se23	24.10.2023–25.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace SZZ + montáž TV.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53174 A, H, B, C, D1 zastavený provoz Směr Pardubice – Pardubice–Rosice nad Labem a Pardubice–Rosice nad Labem – Stéblová.
505	Z-53174 I	Pardubice–Rosice nad Labem , zhl. směr Pardubice, jeho část od námeztníky výhybky číslo 9 po námeztník výhybky číslo 12 a návěstidla Sc7 a Sc9	26.10.2023–27.10.2023	07:30 – 17:30	Aktivace SZZ.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53174 A, H, B.
506	Z-53191 C	Nové Město nad Metují – Václavice , traťová bez TV, Václavice – Náchod , traťová bez TV	23.10.2023–27.10.2023	07:15 – 17:15	SVP, ASP, snesení nástupiště Vrchoviny, výměna pražců.	Nad RPV. ZP+ND.

506	Z-53192 A	Hronov – Police nad Metují, traťová bez TV, Police nad Metují, celá bez TV, Police nad Metují – Teplice nad Metují, traťová bez TV, Teplice nad Metují, záhl. a zhl. polické, jeho část od vjezdového návěstidla L po odjezdová návěstidla S6, S4, S2, námezník výhybky č. 5 a výkolejku Vk1. Teplice nad Metují – Meziměstí, traťová bez TV, Meziměstí – Broumov, traťová bez TV, Broumov, celá bez TV	17.10.2023–19.10.2023	07:30 – 19:10	3. podbití po opravné práci, doplnění šterku.	Nad RPV. ZP+ND.
509	Z-53193 B	Trutnov–Poříčí – Královec st. hr., traťová bez TV, Trutnov–Poříčí, záhl. TK směr Královec st. hr. Trutnov–Poříčí, zhl. směr Královec st. hr., jeho část od námezníku výhybky č. 105 po námezník výhybky č. 102. Trutnov–Poříčí, 102., 104. bez TV	18.10.2023–19.10.2023	08:30 – 15:30	Provedení podrobných prohlídek mostní inspekční jednotkou – mostní objekty v km 49,558, 54,554 a 57,184.	Nad RPV. ZP+ND.
511	Z-53195 A	Hněvčeves – Hořice v Podkrkonoší, traťová bez TV, Hněvčeves, záhl. TK směr Hořice v Podkrkonoší. Hořice v Podkrkonoší, záhl. TK směr Hněvčeves, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1	16.10.2023–08.11.2023	08:00 – 16:00	Oprava železničního svršku v km 21,900 – 22,885 a 22,900 – 23,850; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava propustků v km 21,936; km 22,201; km 22,601 a km 22,608.	Nad RPV. ZP+ND.
513	Z-53163 A	Vamberk – Slatina nad Zdobnicí, traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí, celá bez TV, Slatina nad Zdobnicí – Rokytnice v Orlických horách, traťová bez TV, Rokytnice v Orlických horách, celá bez TV	02.10.2023–05.10.2023	08:00 – 17:00	Oprava přejezdu P4134 v km 10,737.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
516	Z-33194 A	Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou, traťová bez TV	05.10.2023–12.10.2023	07:10 – 15:00	Oprava PZS v km 45,166 (P5893).	Změna od RPV. Změna vyloučeného úseku a zkrácení termínu (v RP Ledeč n/S–Vlastějovice 02.10. – 30.11.) ZP+ND.
521	63180 D	Odb Závodiště – Odb Tunel, 3. + TV, Odb Tunel – Odb Závodiště, 4. + TV, Odb Tunel, celá + TV, Odb Tunel – Praha–Krč, traťová + TV, Praha–Krč, záhl. ze směru Odb Tunel a zhlaví od náv. RL po náv. Se6. napětově od elektrických dělení ÚO 403, ÚO 404 v km 11,660 v dopravně Závodiště po elektrické dělení ÚO 414 v km 6,865 v dopravně Praha–Krč	21.10.2023–09.12.2023	07:30 – 24:00	Zdvoukolejnění tratě a oprava mostu v km 9,680.	Změna od RPV. Dle RVP od června. ZP.

521	63180 P	Praha–Krč , celá jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 414 v km 6,865 a konce TV v km 7,000 v dopravně Praha–Krč po elektrická dělení ÚO 404 v km 5,370 a ÚO 401 v km 4,312 v dopravně Praha–Krč	21.10.2023–09.12.2023	07:30 – 24:00	Zdvoukolejnění tratě.	Nad RPV. LNT.
523	Z-63236 B	Dobříš , celá bez TV, Dobříš – Mníšek pod Brdy , traťová bez TV, Mníšek pod Brdy , celá bez TV, Mníšek pod Brdy – Čisovice , traťová bez TV, Čisovice , celá bez TV, Čisovice – Měchenice , traťová bez TV, Měchenice , celá bez TV, Měchenice – Odb Skochovice , traťová bez TV	02.10.2023–10.11.2023	08:00 – 18:00	Odstranění defektoskopických závad včetně zavaření, zajištění viditelnosti návěstidel, údržba trati.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
524	63034 N4	Mstětice , 3., 4. bez TV, kolejově od náv. S3, S4 k náv. Lc3 a L4 Mstětice , 3a bez TV, kolejově od náv. Se12 k náv. L3a Mstětice , zhl. mezi kolejemi 3 a 3a. Mstětice , celá jen TV	01.10.2023–02.10.2023	01:00 – 04:20	Dmt neutrálního pole SK 1 a 2.	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou M.
525	Z-63196 Y	Praha–Smíchov , zab. zař.: PZZ v km 1,467	02.10.2023–09.10.2023	07:00 – 17:00	Aktivace ZZ – PZS.	Nad RPV.
525	Z-63196 Z	Praha–Smíchov , zab. zař.: staniční	02.10.2023–09.10.2023	07:00 – 17:00	Aktivace ZZ.	Nad RPV.
528	Z-63196 F	Praha–Smíchov – Praha–Žvahov , traťová bez TV, Praha–Smíchov – Výh Praha–Vyšehrad , 91. bez TV, spojovací kolej od náv. SN v dopravně Praha Smíchov spol. n. po námezník výh. č. 604 (včetně výh. č. 604) v dopravně Výh Praha–Vyšehrad Praha–Smíchov , 2s, 1s, 3s, 5s, 7s bez TV, zhl. směr Vyšehrad navazující na SK 7s, 5s, 3s, 1s, 2s, 4s, 6s po zarážedlo kusé koleje v km 0,228 (včetně SK 7AS), po zarážedlo kusé koleje v km 0,209 (včetně SK 5AS) po náv. SN (včetně části SK 91). Praha–Smíchov , záhl. a zhl. směr P. Žvahov navazující na SK 2s, 4s a od námezníku výh. č. 129 po návěstidlo JS	02.10.2023–09.10.2023	07:00 – 17:00	Rušení kolejí, dmt TV, aktivace ZZ.	Nad RPV. ZP+ND.
702	Z-93123 A	Tábor , kolejově a napětově obvod místního nádraží pro trať Tábor – Bechyně v dopravně Tábor Tábor – Bechyně , traťová + TV, Slapy , celá + TV, Malšice , celá + TV, Sudoměřice u Bechyně , celá + TV, Bechyně , celá + TV	20.10.2023–31.10.2023	07:50 – 16:20	SVK a SVP v km 7,666–7,843; 8,569–8,759 a 9,324–9,629 s odstraněním zavedených PJ. TSO žel. přejezdu v km 5,854 (P6303). Běžná údržba žel. svršku a TV. Revize TM Malšice dne 24. a 25.10.2023.	Nad RPV. Havarijní stavy. ZP+ND. Výluka bude zahájena po dojezdu Os 28407 do ŽST Tábor a po odjezdu soupravy k jejím deponování v obvodu DKV.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63183 B	Dobřichovice, záhl. směr 1. TK Dobřichovice – Praha Radotín. Dobřichovice – Praha–Radotín, 1. + TV, Praha–Radotín, záhl. směr 1. TK Dobřichovice – Praha Radotín	13.10.2023–16.10.2023	20:20 – 05:00	Odstranění defektoskopické vady v přejezdu P263 v km 11,524, broušení kolejnic, čištění odvodnění, zajištění viditelnosti, ASP.	Nad RPV. VNJR. PJ 50 km/h v km cca 11,400 – 11,600 kolem pracovního místa
521	Z-63183 A	Praha–Radotín, záhl. směr 2. TK Radotín – Dobřichovice. Praha–Radotín – Dobřichovice, 2. + TV, Dobřichovice, záhl. směr 2. TK Praha Radotín – Dobřichovice	20.10.2023–23.10.2023	20:20 – 05:00	Broušení kolejnic, čištění odvodnění, odstranění defektoskopických závad, zajištění viditelnosti, ASP.	Nad RPV. VNJR.
707	93112 C	Volyně – Čkyně, traťová bez TV, Čkyně, celá bez TV, Čkyně – Bohumilice v Čechách, traťová bez TV	02.10.2023–07.10.2023	08:00 – 17:50	TSO výhybky č. 3 formou SVP v dopravně Čkyně včetně přípojných polí, odstranění zavedené PJ, běžná údržba železničního svršku.	Nad RPV. Havarijní stavy. ZP+ND. V souběhu s ROV 93112 A.
709	Z-95016 A	Starý Plzenec – Plzeň–Koterov, zab. zař.: traťové. Plzeň–Koterov – Plzeň hlavní nádraží, zab. zař.: traťové 1. a 2. traťové koleje. Plzeň–Koterov, zab. zař.: staniční	25.10.2023	00:10 – 01:10	Doplnění ASW pro distribuci potřebných informací do systému ETCS (výměna ASW bude provedena v dopravně Plzeň–Koterov, PPV Plzeň, DZPC – CDP Praha).	Nad RPV. ZP.
712	Z-95018 A	Vých Radonice, zab. zař.: PZS km 162,610 (P631)	30.10.2023–03.11.2023	08:50 – 15:00	Oprava přejezdu km 162,610.	Nad RPV.
713	63073 E1	Hořovice, 4. bez TV, její část od náv. S4 po km 58,039	26.10.2023–28.10.2023	07:00 – 17:00	Montáž svršku.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 28.–30.09.2023.
713	63073 E1	Hořovice, 4. bez TV, její část od náv. S4 po km 58,039	29.10.2023–30.10.2023	07:00 – 17:00	Montáž svršku.	Nad RPV.
713	63073 F1	Hořovice, 2. bez TV, její část od km 58,161 po náv. Lc2	26.10.2023–28.10.2023	07:00 – 17:00	Montáž svršku.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 28.–30.09.2023.
713	63073 F1	Hořovice, 2. bez TV, její část od km 58,161 po náv. Lc2	29.10.2023–30.10.2023	07:00 – 17:00	Montáž svršku.	Nad RPV.
713	63073 G1	Hořovice, 4. bez TV, její část od km 58,184 po náv. Lc4	26.10.2023–28.10.2023	07:00 – 17:00	Montáž svršku.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 28.–30.09.2023.
713	63073 G1	Hořovice, 4. bez TV, její část od km 58,184 po náv. Lc4	29.10.2023–30.10.2023	07:00 – 17:00	Montáž svršku.	Nad RPV.
713	63073 S1	Hořovice, 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 402 v km 57,338 v dopravně Hořovice po vloženou izolaci P01 v km 58,039 v dopravně Hořovice a od vložené izolace P02 v km 58,161 v dopravně Hořovice po elektrické dělení ÚO 412 v km 58,900 v dopravně Hořovice	26.10.2023–30.10.2023	07:00 – 17:00	Montáž svršku.	Nad RPV. NVÚ.
713	63073 B	Hořovice, 2., 4. bez TV, Hořovice, zhl. směr Odb Zbiroh od náv. Lc2, Lc4 po náv. Se11. Hořovice, sudá jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 402 v km 57,338 v dopravně Hořovice po elektrické dělení ÚO 412 v km 58,900 v dopravně Hořovice	31.10.2023–04.11.2023	17:00 – 19:00	Výměna TV.	Nad RPV. NVÚ.
713	Z-93115 D	Kařízek – Holoubkov, 2. + TV	16.10.2023–17.10.2023	08:10 – 15:30	Stavba základů TP.	Změna od RPV. V RPV výluka ve dnech 04. – 08.10.2023. PJ 50 km/h kolem pracovního místa v km 75,100 – 75,350.

713	Z-93115 E	Holoubkov – Kařízek, 1. + TV	18.10.2023–20.10.2023	08:10 – 15:30	Stavba základů TP.	Změna od RPV. V RPV výluka 2. TK ve dnech 04. – 08.10.2023. PJ 50 km/h kolem pracovního místa v km 75,100 – 75,350.
715	Z-93132 B	Mirovice – Čimelice, traťová bez TV	24.10.2023–25.10.2023	07:05 – 15:15	Běžná údržba železničního svršku, výstavba silničního nadjezdu nad železniční tratí v km 41,090 (osazování ocelových nosníků nad žel. tratí s jejich uložením na zřízené skruže) – práce CPS na SOD.	Nad RPV. ZP+ND.
719	Z-93150 A	Plzeň seřadovací nádraží , 322a bez TV, zhl. směr Plzeň hl.n., od návěstidla Se318 k návěstidlu Se402. Plzeň seřadovací nádraží , 320, 322, 322a jen TV, TV: E52 dle přílohy 2 SŘ	02.10.2023–09.10.2023	07:00 – 15:00	Oprava GPK, výměna kolejnic, výměna pražců.	Nad RPV. LNT. Vlečky ČD a. s. – Plzeň, Plzeňská teplárenská a. s. a Plzeňské Pivovary – obsluha přes severní výjezd.
720	Z-93155 A	Brod nad Tichou – Planá u Mariánských Lázní , traťová jen TV, Planá u Mariánských Lázní , celá + TV, Planá u Mariánských Lázní – Chodová Planá , traťová + TV	05.10.2023–06.10.2023	21:20 – 05:10	Stavba stožárů trakčních podpěr, výměna LIS.	Nad RPV. ZP+ND.
720	Z-93155 N	Svojšín – Ošelín , traťová + TV, Ošelín , celá jen TV, Ošelín – Pavlovice , traťová jen TV, Pavlovice , celá jen TV, Pavlovice – Brod nad Tichou , traťová jen TV, Brod nad Tichou , celá jen TV, Brod nad Tichou – Planá u Mariánských Lázní , traťová + TV, Planá u Mariánských Lázní , 1a bez TV, část staniční koleje od hrotů jazyků výhybky č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 2 Planá u Mariánských Lázní , 1. jen TV	07.10.2023	08:30 – 18:30	Převěšení trakčního vedení a demontáž původního neutrálního pole, výměna LIS.	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.
720	Z-93155 A	Brod nad Tichou – Planá u Mariánských Lázní , traťová jen TV, Planá u Mariánských Lázní , celá + TV, Planá u Mariánských Lázní – Chodová Planá , traťová + TV	08.10.2023–09.10.2023	21:20 – 05:10	Demontáž původního neutrálního pole a definitivní regulace trakčního vedení, výměna LIS.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63078 E	Nymburk hlavní nádraží, ost. zař.: nástupiště č. I. mezi 3. a 1. staniční kolejí	07.10.2023–08.10.2023	17:30 – 07:30	Oprava nástupiště.	Nad RPV.

502	Z-63078 A	Nymburk hlavní nádraží , 1. + TV, Nymburk hlavní nádraží , zhl. směr Kostomlaty nad Labem, jeho část, od námezniční výh. č. 47 po námezniční výhybky č. 63b. Nymburk hlavní nádraží , ost. zař.: nástupiště č. I mezi 3. a 1., 1. a 2. staniční kolejí	08.10.2023–19.10.2023	07:30 – 17:30	Strojní čištění šterkového lože, doplnění šterkového lože, jednotlivá výměna kolejnic, pražců, upevňovačů, úprava GPK strojně, svařování, úprava BK.	Změna od RPV. Původní termín 15.04. – 21.04.2023, navýšení rozsahu +5N. VNJŘ. Souběh A+B+C+D
502	Z-63078 B	Nymburk hlavní nádraží , záhl. a zhl. směr Kostomlaty nad Labem, jeho část, od námezniční výhybky č. 63b po návěstidlo KS	08.10.2023–09.10.2023	07:30 – 17:30	Strojní čištění šterkového lože, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně.	Nad RPV. VNJŘ. Souběh A+B
502	Z-63078 D	Nymburk hlavní nádraží , 3. bez TV, její část, od návěstidla L3 po návěstidlo Se26	16.10.2023–19.10.2023	07:30 – 17:30	Oprava nástupiště mezi 1. a 3. staniční kolejí.	Nad RPV. VNJŘ. Souběh A+D.
502	Z-63079 A	Nymburk hlavní nádraží , 2. bez TV, Nymburk hlavní nádraží , zhl. směr Kostomlaty nad Labem, jeho část, od návěstidla L2 a námezniční výhybky č. 48 po začátek výhybky č. 56. Nymburk hlavní nádraží , ost. zař.: nástupiště č. I mezi 1. a 2.staniční kolejí	20.10.2023–02.11.2023	07:30 – 17:30	Strojní čištění šterkového lože, doplnění šterkového lože, jednotlivá výměna kolejnic, pražců, upevňovačů, svařování, úprava GPK strojně, úprava BK.	Změna od RPV. Původní termín 22.04 – 30.04.2023, souběh A+B+C+D+F+G.
502	Z-63079 C	Nymburk hlavní nádraží , zhl. střední, jeho část, od námezniční výhybky č. 22 po námezniční výhybky č. 4	20.10.2023–21.10.2023	07:30 – 19:00	Doplnění šterkového lože, strojní propracování výhybky č. 16, 21, 22.	Nad RPV. Souběh A+B+C.
502	Z-63079 F	Nymburk hlavní nádraží , 1. bez TV, její část, od návěstidla L1 po návěstidlo Sc1	30.10.2023–02.11.2023	07:30 – 17:30	Oprava nástupiště mezi 1. a 2. staniční kolejí.	Nad RPV. VNJŘ. Souběh A+B+F+G
503	Z-63192 A	Lysá nad Labem , 1. bez TV, zhl. směr Stará Boleslav, jeho část, od námezniční výhybky č. 57 po návěstidlo Se41. Lysá nad Labem , 1. jen TV	02.10.2023–05.10.2023	07:00 – 17:00	Odstranění blátivých míst, doplnění šterkového lože, podbití.	Nad RPV. VNJŘ.
508	Z-50021 A	Liberec , výh.: 98	02.10.2023–06.10.2023	07:00 – 14:00	Odstranění def. vad.	Nad RPV.

527	Z-73324 A	Hněvice seřadovací nádraží , 310. bez TV, 4c, 310., 310a, 312., 314. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 308, 310, 312, 314 v úseku od námezníků výhybek č. 306, 307 po hroty jazyků výhybky č. 305b (výhybky č. 305b, 306, 307)	12.10.2023–15.10.2023	07:00 – 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 306, 307.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73324 B	Hněvice seřadovací nádraží , 304., 306., 308. jen TV, zhl. staniční koleje č. 308 směr Roudnice n. L. v úseku od námezníků výhybky č. 312b po hroty jazyků výhybky č. 313 (výhybky č. 312ab, 313)	16.10.2023–19.10.2023	07:00 – 10:00	Výměna pražců ve výhybce č. 313.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73324 D	Hněvice seřadovací nádraží , 304., 306. bez TV, 304., 306., 308. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 304, 306 v úseku od námezníků výhybky č. 304a po hroty jazyků výhybky č. 304b (výhybka č. 304b). kolejově 304., 306. SK po návěstidla L304, L306	23.10.2023–27.10.2023	07:00 – 17:00	Výměna pražců, strojní úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73077 A	Lovosice , 117a bez TV, 13., 15., 17., 117a, 119., 121., 125a, 127a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 111–121 v úseku od návěstidel Lc119, Se112 a od námezníků výhybek č. 137, 138 po návěstidlo Se123 (výhybky č. 135, 137, 138, 141, část výhybek č. 133, 136)	30.10.2023–08.11.2023	07:00 – 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 135, 141.	Nad RPV. NVÚ. Nesnese odklad do roku 2024.
527	Z-73295 D	Lovosice , zhl. staničních kolejí č. 4, 6 směr Prackovice nad Labem v úseku mezi námezníky výhybek č. 17–22 (výhybka č. 17)	23.10.2023–27.10.2023	07:00 – 17:00	Výměna pražců ve výhybce č. 17.	Nad RPV.

530	Z-73228 A	Vraňany – Straškov, traťová bez TV	02.10.2023–06.10.2023	07:15 – 17:00	Výměna pražců a kolejnicových vložek, svařování, úprava GPK, oprava upevňovadel, odstranění porostu.	Nad RPV. ZP+ND.
530	Z-73228 B	Roudnice nad Labem – Straškov, traťová bez TV, Straškov, záhl. směr Roudnice nad Labem	11.10.2023–02.11.2023	07:00 – 17:00	Oprava propustků v km 12,959 a 12,971, oprava přejezdů v km 10,370 a 12,960, odstranění porostu.	Nad RPV. ZP+ND.
537	Z-63176 A	Všetaty, záhl. směr Byšice, od návěstidla Sc16b po návěstidlo BS. včetně staniční koleje 16b Všetaty – Byšice, traťová bez TV, Byšice, celá bez TV, Byšice – Kropáčova Vrutice, traťová bez TV, Kropáčova Vrutice, celá bez TV, Kropáčova Vrutice – Chotětov, traťová bez TV, Chotětov, celá bez TV, Chotětov – Mladá Boleslav hlavní nádraží, traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží, záhl. směr Chotětov, jeho část, od návěstidla L po návěstidlo Se 2	09.10.2023–13.10.2023	08:35 – 17:35	Odstranění defektoskopických vad, oprava železničního přejezdu v km 40,715 (P2676); v km 42,169 (P2677); v km 50,396 (P2685); v km 57,451 (P2691); rušení železničního přejezdu v km 46,546 (P2680); výměna dřevěných pražců, výměna kolejnic, GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
540	Z-73318 A	Benešov nad Ploučnicí – Františkov nad Ploučnicí, traťová bez TV, Františkov nad Ploučnicí, celá bez TV, Františkov nad Ploučnicí – Horní Police, traťová bez TV, Horní Police, záhl. traťové koleje směr Františkov n. Pl.	02.10.2023–10.11.2023	08:00 – 17:00	Rekonstrukce mostu v km 3,084 v obci Františkov nad Ploučnicí, oprava propustků v km 0,880, 1,180, 3,935, 7,134, 7,870, 8,763 a 8,968.	Změna od RPV. V RPV od 09/2023. ZP+ND.

542	Z-53197 A	Lomnice nad Popelkou – Stará Paka, traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou, celá bez TV	23.10.2023–24.11.2023	07:00 – 17:00	Souvislá výměna pražců a kolejnic v km 64,620 – 67,300 Oprava GPK, vložení pražcových kotev. Oprava přejezdů P4719, P4720, P4721, P4722, P4723, P4724, P4725.	Nad RPV. ZP+ND.
544	Z-73348 A	Děčín východ dolní nádraží, 1., 1a jen TV, záhl. traťové koleje směr Děčín– Prostřední Žleb po návěstidlo Se20. napětově jen část 1. SK po ÚO 411 Děčín východ dolní nádraží – Děčín– Prostřední Žleb, traťová + TV, Děčín–Prostřední Žleb, 2., 4., 4a, 6. jen TV, záhl. traťové koleje směr Děčín východ a navazující část zhlaví po návěstidlo Se9	18.10.2023–24.10.2023	08:00 – 17:30	Následné podbití, propracování a další dokončovací práce.	Změna od RPV. V RPV 04/2023. ZP+NVÚ.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	73200 H1	Chabařovice – Bohosudov, 2. + TV, Bohosudov, záhl. a zhl. směr Chabařovice, jejich část od návěstidla 2L po hroty jazyků výhybky č. 6. Bohosudov, 2., 2a, 2b bez TV, Bohosudov, sudá jen TV, od ÚO 402 po 412 Bohosudov, záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jejich část od návěstidla 1S, 2S po námezník výhybky č. 13 a počítač oprav BPB25 v km 13,378 (mezi výhybkami č. 12 a č. 15)	09.10.2023–11.10.2023	22:50 – 03:45	Montáž a demontáž TP a NB, úprava TV.	Nad RPV. ZP+ND.

504	73200 H2	Chabařovice – Bohosudov , 2. + TV, Bohosudov , záhl. a zhl. směr Chabařovice, jejich část od návěstidla 2L po hroty jazyků výhybky č. 6. Bohosudov , 2., 2a, 2b bez TV, Bohosudov , sudá jen TV, od ÚO 402 po 412 Bohosudov , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jejich část od návěstidla 1S, 2S po námezník výhybky č. 13 a počítač oprav BPB25 v km 13,378 (mezi výhybkami č. 12 a č. 15)	11.10.2023–14.10.2023	19:45 – 03:45	Montáž TV systému Sp1 a Sp2, regulace TV.	Nad RPV. ZP+ND.
504	73200 I	Teplice v Čechách , záhl. směr Bohosudov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Teplice v Čechách – Bohosudov výhybky 12–15 , 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o vyluku traťové koleje Teplice v Čechách – Bohosudov Bohosudov , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jejich část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 12. Bohosudov , 1., 1a bez TV, Bohosudov , lichá jen TV, Bohosudov , vých.: č. 10, její část od hrotů jazyků po námezník	20.10.2023–21.10.2023	16:00 – 10:00	Demontáž kotevních úseků TV 1c, 1/1 trať, demolice podjezdu v km 16,891.	Nad RPV. NVÚ.
504	73200 K	Bohosudov , záhl. a zhl. směr Chabařovice. Bohosudov , 1., 1a, 2., 2a, 2b, 3., 5. bez TV, celá jen TV, Bohosudov , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jejich část od návěstidla 2S a od počítače oprav BPB25 v km 13,378 (mezi výhybkami č. 12 a č. 15) po hroty jazyků výhybky č. 12 a po námezník výhybky č. 13. Bohosudov výhybky 12–15 – Teplice v Čechách , 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o vyluku traťové koleje Bohosudov – Teplice v Čechách	21.10.2023–22.10.2023, 27.10.2023–29.10.2023	22:50 – 05:00	Těžení šterku, sypaní drtí, skládání kolejnic a pražců, svařování, montáž železničního svršku a spodku, úprava TV.	Nad RPV. ZP+ND.
504	73200 K1	Bohosudov , záhl. a zhl. směr Chabařovice. Bohosudov , 1., 1a, 2., 2a, 2b, 3., 5. bez TV, celá jen TV, Bohosudov , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jejich část od návěstidla 2S a od počítače oprav BPB25 v km 13,378 (mezi výhybkami č. 12 a č. 15) po hroty jazyků výhybky č. 12 a po námezník výhybky č. 13. Bohosudov výhybky 12–15 – Teplice v Čechách , 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o vyluku traťové koleje Bohosudov – Teplice v Čechách	22.10.2023–27.10.2023 29.10.2023–31.10.2023	22:50 – 03:45	Těžení šterku, sypaní drtí, skládání kolejnic a pražců, svařování, montáž železničního svršku a spodku, úprava TV.	Nad RPV. ZP+ND.

504	73200 J1	Teplice v Čechách , napěťově záhlaví a zhlaví směr Bohosudov, jejich část od ÚO 401 po ÚO 401S v dopravně Teplice v Čechách Teplice v Čechách , záhl. směr Bohosudov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Teplice v Čechách – Bohosudov výhybky 12–15 , 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Teplice v Čechách – Bohosudov Bohosudov , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jejich část od návěstidla 1S po počítač náprav BPB25 v km 13,378 (mezi výhybkami č. 12 a č. 15)	31.10.2023–09.11.2023	19:00 – 16:00	Třetí podbití, laničkování, regulace TV, úprava elektrického a mechanického dělení TV.	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73327 C	Rehlovice , 5., 7. bez TV, 5. jen TV, výh.: č. 7, kolejově mezi námeznyky výhybek č. 6–9	12.10.2023–16.10.2023	07:30 – 19:30	Propracování po TSO, výměna ŠL v 5. SK, zřizování BK, svařování.	Nad RPV.
504	Z-73327 D	Rehlovice , 2., 4. + TV, kolejově od IS mezi výhybkami č. 11–13 po IS mezi výhybkami č. 4–5	27.10.2023–30.10.2023	07:30 – 17:00	Výměna výhybkových částí ve výhybce č. 113, svařování.	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73327 H	Světce , 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Ohnič. kolejově 1. SK po návěstidlo L1; nelze obsluhovat ÚU Ledvice – větev A Světce – Ohnič , 1. + TV	04.10.2023–06.10.2023	07:00 – 19:00	SVK, oprava výhybky č. 1, defektoskopie, svařování.	Nad RPV. NVÚ.
504	73159 A	Jeníkov– Oldřichov , 1b bez TV, od návěstidla Sc1b po návěstidlo L1b Jeníkov– Oldřichov , 2b bez TV, od návěstidla Sc2b po návěstidlo L2b Jeníkov– Oldřichov , 1b, 2b jen TV, Jeníkov– Oldřichov , záhl. směr Bílina 1. a 2. traťové koleje. Oldřichov kol. 1b, 2b – Bílina , 1., 2. jen TV	13.10.2023–15.10.2023	21:30 – 04:50	Montáž nosníků nové mostní konstrukce.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
504	Z-73327 I	Bílina , 12., 14. bez TV, 10., 12., 14. jen TV, kolejově mezi návěstidly Se8, Se9 – Se12	23.10.2023–29.10.2023	07:00 – 19:00	Výměna pražců, kolejnic a kolejového lože.	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73328 D	Chomutov seřadovací nádraží , 90. bez TV, 90., 101., 102., 103., 104., 106., 93k jen TV, kolejově od návěstidla S90 po návěstidla Sc101a, Sc103, Sc105, Sc107	19.10.2023–27.10.2023	07:30 – 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 304,306, oprava GPK.	Nad RPV.
522	73237 C	Blatno u Jesenice – Lubenec , traťová bez TV	25.09.2023–09.10.2023	08:00 – 15:00	TSO, výměna 800 pražců a 800 m kolejnic, úprava GPK 500 m, 30 ks svarů, čištění příkopů 1500 m, 1200 m broušení kolejnic, dotahování upevňovadel odvoz materiálu k likvidaci.	Změna od RPV. posun termínu. ZP+ND. Souběh ROV 73237 B + ROV 75019 A, B + ROV 73269 A + ROV 73293 A
528	63140 K3	Kladno , zhl. a záhlaví ostrovecké od náv. Se30 po náv. Se32	24.10.2023–01.11.2023	23:10 – 04:20	Pažení mostu v km 28,542.	Nad RPV.
529	63076 E	vl. v km 29,620 – Noutonice , část traťové koleje bez TV, kolejově část traťové koleje Středokluky – Noutonice (od km 29,550 po vjezdové návěstidlo L dopravní Noutonice)	13.10.2023–15.10.2023	08:10 – 18:00	TSO přejezdu P2250 v km 29,049, podbíjení, oprava nástupiště.	Nad RPV. ZP+ND.

529	Z-73342 A	Klobuky v Čechách – Peruc, traťová bez TV, Peruc, celá bez TV, Peruc – Vrbno nad Lesy, traťová bez TV, Vrbno nad Lesy, celá bez TV, Vrbno nad Lesy – Chlumčany u Loun, traťová bez TV, Chlumčany u Loun, celá bez TV, Chlumčany u Loun – Louny, traťová bez TV	16.10.2023–20.10.2023	07:00 – 19:00	Oprava GPK, svařování, oprava nástupiště u 1. SK Peruc, navaření srdcovek v. č. 2, 5, 6 Vrbno n.L. + v. č. 3 Chlumčany u L.	Nad RPV. ZP+ND.
529	Z-70025 A	Lenešice, 7. bez TV, zhl. směr Břvany, část od km 100,730 po návěstidlo L5	30.10.2023–31.10.2023	07:30 – 17:30	Výměna pražců.	Nad RPV.
533	Z-73313 A	Stráž nad Ohří – Vojkovice nad Ohří, 2. + TV, Stráž nad Ohří, záhl. 2. TK směr Vojkovice nad Ohří, v části od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S	01.10.2023–08.10.2023	08:00 – 15:00	Podbíjení a dosypání šterku (2700 m), výměna upevňovačů kolejnic žs3 na žs4.	Nad RPV. PJ 50 km/h–2. TK, km 158,454 – 161,150 od 20. 10. 2023, 15:00 hod. do 24. 10. 2023, 15:00 hod. z důvodu konsolidace.
533	Z-73313 D	Vojkovice nad Ohří – Stráž nad Ohří, 1. + TV, Vojkovice nad Ohří, záhl. 1. TK směr Stráž nad Ohří, v části od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Stráž nad Ohří, záhl. a zhl. 1. TK směr Vojkovice nad Ohří, v části od návěstidla 1S k námezniční výhybce č. 7. Stráž nad Ohří, 1. + TV	14.10.2023–17.10.2023	08:00 – 20:00	Podbíjení a dosypání šterku (4950 m).	Nad RPV. NVÚ. PJ 50 km/h–1. TK, km 158,100 – 163,050 od 03.11. 2023, 15:00 hod. do 07.11.2023, 15:00 hod. z důvodu konsolidace.
533	Z-73313 C	Vojkovice nad Ohří – Ostrov nad Ohří, 2. + TV, Vojkovice nad Ohří, záhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla Se6 po návěstidlo 2S. Ostrov nad Ohří, záhl. 2. TK směr Vojkovice nad Ohří, v části od návěstidla 2L po návěstidlo Se2	09.10.2023–13.10.2023	08:00 – 15:00	Podbíjení a dosypání šterku (4852 m).	Nad RPV. PJ 50 km/h–2. TK, km 164,038 – 168,900 od 27.10.2023, 15:00 hod. do 31.10.2023, 15:00 hod. z důvodu konsolidace.
533	Z-73315 B	Dasnice, zhl. 1. TK směr Citice, v části od námezniční výhybky č. 1 po návěstidlo Se9. Dasnice, 1., 3., 5., 7. jen TV	23.10.2023–28.10.2023	07:00 – 14:00	Výměna dřevěných pražců 195 ks a defektoskopicky vadných kolejnic v km 216,830 – 216,935, demontáž a montáž pražcových kotev, oprava přejezdu v km 216,930 (P89), doplnění a úprava šterkového lože, úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ. Uzavírka přejezdu včetně chodců v km 216,930 (P89) od dne 23.10.2023, 07:00 hod. do dne 28.10.2023, 14:00 hod.
535	Z-73338 A	Děčín hlavní nádraží – Telnice, traťová bez TV	16.10.2023–18.10.2023	07:00 – 17:00	Oprava přejezdu v km 20,014, strojní úprava GPK.	Nad RPV. ZP.
535	Z-73344 A	Osek město – Hrob, traťová bez TV, Hrob, celá bez TV	02.10.2023–20.10.2023	08:00 – 17:00	ORI – náhrada výhybek č. 6, 8, 11 kol. poli, náhrada v. č. 9, 10 užitými výhybkami, oprava 5., 7., 7a, 7b SK, výměna pražců v TK, oprava přejezdu v km 139,680, oprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
536	Z-73293 A	Karlovy Vary– Březová – Karlovy Vary dolní nádraží, traťová bez TV	01.09.2023–29.11.2023	08:30 – 16:00	Snesení SK a výhybek, montáž 1. a 2. SK v nové poloze, výstavba nástupiště 2x 60 m, práce na ZZ a EOV.	Nad RPV. ZP+ND. Současně s ROV 73269 A.

536	Z-73293 B	Karlovy Vary dolní nádraží, záhl. a zhl. směr Karlovy Vary– Březová, v části od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 12 a 15. Karlovy Vary dolní nádraží, 1., 2., 3. bez TV	11.10.2023–29.11.2023	08:00 – 16:00	Snesení stávající TK od km 52,518, záhlaví a zhlaví směr K. Vary – Březová v ŽST K. Vary d. n. a SK č. 1, 2, 3, zřízení koleje č. 1 a 2 v nové poloze včetně nové výhybky, výstavba nástupišť, propojení TK na nové záhlaví a zhlaví, úprava ZZ a osvětlení.	Nad RPV. ZP+ND. Současné s ROV 73293 A + ROV 73269.
719	Z-93137 D	Třemošná u Plzně – Horní Bříza, traťová bez TV, Horní Bříza, celá bez TV, Horní Bříza – Kaznějov, traťová bez TV, Kaznějov, celá bez TV, Kaznějov – Plasy, traťová bez TV, Plasy, celá bez TV, Plasy – Mladotice, traťová bez TV	16.10.2023–27.10.2023	09:00 – 16:00	Strojní odstranění vegetace, odstranění DVK, odvoz vytěženého materiálu.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	Z-33206 A	Skalice nad Svitavou, záhl. 1. traťové koleje směr Rájec–Jestřebí, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Skalice nad Svitavou – Rájec–Jestřebí, 1. + TV	07.10.2023–08.10.2023	07:30 – 20:30	Výměna kolejnic v km 191,450 – 192,650 a km 192,885 – 193,365.	Nad RPV. VNJR. PJ = 50 km/h (cca 500 m).
501	Z-53183 C	Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, 1., 2. jen TV, Ústí nad Orlicí, celá jen TV, od ÚO 401, 402 po ÚO 421, 422 Odb Bezpráví, celá jen TV, Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, celá jen TV, Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje – Choceň, 1., 2. jen TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej Brandýs nad Orlicí – Choceň.	01.10.2023	00:00 – 04:35	Napěťové zkoušky ÚBR.	Nad RPV. LNT.

501	Z-53183 A	<p>Choceň – Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, 1. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej Choceň – Brandýs nad Orlicí.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, zhlaví v části od námeztníku výhybky číslo 12 po námeztník výhybky číslo 10.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, 1., 1a, 1b, 1c, 3., 3a bez TV,</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Bezprávi, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 4 po návěstidlo 1L.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, vých.: 5,</p> <p>Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí, 1. bez TV,</p> <p>Odb Bezprávi, záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí.</p> <p>Odb Bezprávi, 1. bez TV,</p> <p>Odb Bezprávi, záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí.</p>	01.10.2023	00:00 – 02:10	Napěťové zkoušky ÚBR.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53183 C.
501	Z-53183 B	<p>Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, 2. bez TV,</p> <p>Odb Bezprávi, záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí.</p> <p>Odb Bezprávi, 2. bez TV,</p> <p>Odb Bezprávi, záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, záhl. a zhl. 2. TK směr Odbočka Bezprávi, jeho část od návěstidla 2L po námeztník výhybky číslo 3.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, 2., 2a, 2b, 2c, 4., 4a, 6. bez TV,</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, zhlaví v části od námeztníku výhybky číslo 8 po hroty jazyků výhybky číslo 13.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, vých.: 6,</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje – Choceň, 2. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej Brandýs nad Orlicí – Choceň.</p>	01.10.2023	02:20 – 04:35	Napěťové zkoušky ÚBR.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53183 C.

5. Projednání změn MP – srpen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Byla doplněna noční výluka pro CPS (ŘSD) dle **ROV 23439 etapa A** v dopravně **Polom** v termínu 14./15.08.2023 v čase od 21:30 hod. – do 02:30 hod. Výluka je požadována pro pokládku nosníku na mostní objekt silničního nadjezdu.

VR 305 – Byla doplněna denní výluka pro CPS (ŘSD) dle **ROV 23439 etapa A1** v dopravně **Polom** dne 14.08.2023 v čase od 21:30 hod. – do 22:40 hod. Výluka je požadována pro pokládku nosníku na mostní objekt silničního nadjezdu.

VR 305 – Byla doplněna noční výluka pro CPS (ŘSD) dle **ROV 23439 etapa A2** v dopravně **Polom** v termínu 14./15.08.2023 v čase od 23:10 hod. – do 02:30 hod. Výluka je požadována pro pokládku nosníku na mostní objekt silničního nadjezdu.

VR 305 – Byla doplněna noční výluka pro CPS (ŘSD) dle **ROV 23439 etapa B** v dopravně **Polom** v termínu 15./16.08.2023 v čase od 22:30 hod. – do 01:30 hod. Výluka je požadována pro pokládku nosníku na mostní objekt silničního nadjezdu.

VR 305 – Byly doplněny noční výluky pro CPS (ŘSD) dle **ROV 23439 etapy C** v dopravně **Polom** v termínech 16./17.08.2023, 17./18.08.2023 v časech od 22:30 hod. – do 02:30 hod. Výluky jsou požadovány pro pokládku nosníku na mostní objekt silničního nadjezdu.

VR 305 – Byla doplněna noční výluka pro CPS (ŘSD) dle **ROV 23439 etapa D** v dopravně **Polom** v termínu 18./19.08.2023 v čase od 22:30 hod. – do 02:30 hod. Výluka je požadována pro pokládku nosníku na mostní objekt silničního nadjezdu.

VR 305 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 23275 etapa A** v dopravně **Lipník nad Bečvou** dne 16.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu LIS.

VR 309 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán požádal u výluk pro ETCS na tomto VR plánovaných dle **ROV 25025** o doplnění změnových tabulek o údaj omezení (připomínka platí i pro etapy požadované v dalších obdobích).

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavku bylo vyhověno a tabulka bude doplněna.

VR 501 – Došlo k úpravě času začátku denní výluky dle **ROV 53132 etapy A** v úseku **Řečany nad Labem – Přelouč** a v dopravních **Řečany nad Labem** a **Přelouč**. Výluka bude probíhat dne 10.08.2023 v čase od 07:05 hod. – do 21:00 hod. a je požadována pro opravu GPK, odstranění defektoskopických vad a odstranění porostu.

VR 501 – Došlo k úpravě času začátku denní výluky dle **ROV 53132 etapy B** v dopravně **Řečany nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 10.08.2023 v čase od 07:05 hod. – do 21:00 hod. a je požadována pro úpravu GPK ve spojkách.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nočních výluk dle **ROV 63063 etap E2** v dopravně **Kolín** v termínech 10./11.08.2023, 11./12.08.2023, 12./13.08.2023. Výluky byly požadovány pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržitě výluky dle **ROV 63063 etapy C** v dopravně **Kolín** v termínu 14.08.2023 – 18.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržitě výluky dle **ROV 63063 etapy S** v dopravně **Kolín** v termínu 14.08.2023 – 18.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržitě výluky dle **ROV 63063 etapy P** v dopravně **Kolín** v termínu 14.08.2023 – 20.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy A** v dopravě **Kolín** v termínu 16.08.2023 – 20.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy R** v dopravě **Kolín** v termínu 16.08.2023 – 20.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 63063 etap W1** v dopravě **Kolín** ve dnech 16.08.2023, 17.08.2023, 18.08.2023, 19.08.2023, 20.08.2023. Výluky byly požadovány pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy B** v dopravě **Kolín** v termínu 21.08.2023 – 25.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy V** v dopravě **Kolín** v termínu 21.08.2023 – 25.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy O** v dopravě **Kolín** v termínu 21.08.2023 – 25.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy T** v dopravě **Kolín** v termínu 21.08.2023 – 27.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy D** v dopravě **Kolín** v termínu 23.08.2023 – 27.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy U** v dopravě **Kolín** v termínu 23.08.2023 – 27.08.2023. Výluka byla požadována pro výměnu TV.

VR 501 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. vznesl připomínku k plánování výluk na tomto VR. A to zejména ve vztahu ke zrušeným výše uvedeným výlukám dle **ROV 63063** v dopravě **Kolín**. Zároveň požádal o přesun zářijových výluk v dopravě **Úvaly** do měsíce srpna místo těchto zrušených výluk.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – přesun výluk bude OŘ Praha prověřen u zhotovitele a následně řešen na regionální výlukové poradě.

VR 504 – Byly doplněny zkratky LNT a ND u denní výluky pro CPS dle **ROV 73241 etapy A** v úseku **Kyjice – odbočka Dolní Rybník**. Výluka bude probíhat dne 06.08.2023 v čase od 08:20 hod. – do 15:10 hod. a je požadována pro výměnu linky VN 22 kV.

VR 515 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63198 etapy A** v úseku **Ratboř – Bečváry**. Výluka bude probíhat dne 29.08.2023 v čase od 09:05 hod. – do 16:55 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

VR 515 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63198 etapy B** v úseku **Bošice – Zásmyky**. Výluka bude probíhat dne 30.08.2023 v čase od 07:00 hod. – do 20:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

VR 515 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63198 etapy C** v úseku **Bošice – Kouřim**. Výluka bude probíhat dne 31.08.2023 v čase od 08:00 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

VR 527 – Došlo k úpravě vymezení a prodloužení o jeden den nepřetržité výluky dle **ROV 73138 etapy A** v dopravě **Ústí nad Labem hl. n.** Výluka bude probíhat v termínu 13.08.2023 – 15.08.2023 v čase od 07:00 hod. – do 19:00 hod. a je požadována pro výměnu pražců, strojní úpravu GPK a GP výhybek č. 353 a 356.

VR 527 – Byly doplněny zkratky VNJR a ND u denní výluky dle **ROV 73221 etapy A** v úseku **Lovosice – Prackovice nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 27.08.2023 v čase od 05:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro výměnu TP.

VR 528 – Dojde k **překročení** probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 63031 etapy A** v dopravě **Kladno**. Výluka měla být ukončena dne 3.11.2023. Nově bude pokračovat jako překročená do 15.11.2023 do 02:00 hod. Výluka je požadována pro výstavbu kabelovodu a kanalizačních svodů pod staničními kolejemi a demontáž provizorního nástupiště u 7. staniční koleje.

VR 528 – Dojde k **překročení** probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 63031 etapy D** v dopravě **Kladno**. Výluka měla být ukončena dne 03.11.2023. Nově bude pokračovat jako překročená do 15.11.2023 do 02:00 hod. Výluka je požadována pro výstavbu vedení 22 kV, kabelovodu a kanalizačních svodů, ostrovního nástupiště a nadjezdu.

VR 528 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63140 etapy C** v dopravě **Kladno**. Výluka byla požadována v termínu 01.07.2023 – 09.12.2023. Nově bude výluka probíhat v termínu 01.07.2023 (od 08:00 hod.) – 15.11.2023 (do 02:00 hod.) a je požadována pro modernizační práce v dopravě Kladno.

VR 533 – Byla doplněna zkratka LNT u denních výluk pro CPS dle **ROV 73239 etap A** v úsecích **Kadaň – Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří** a v dopravě **Kadaň**. Výluky budou probíhat ve dnech 23.08.2023, 24.08.2023, 25.08.2023, 26.08.2023 v časech od 08:10 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány pro montáž linky ZVN 400 kV.

6. Projednání změn SUP – září 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 307 – Došlo k rozšíření místa vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23326 etapy B**. Výluka bude probíhat v celém úseku **Opava východ – Hlučín** (včetně dopravy, vyjma Opavy východ) v termínu 11.09.2023 (od 08:15 hod.) – 04.10.2023 (do 16:40 hod.) a je požadována pro opravné a údržbové práce.

VR 501 – Po prověření OŘ Praha požadavku dopravce České dráhy, a. s. na přesun výluk v dopravě **Úvaly** (viz bod 5 tohoto zápisu), je možné, že dojde k úpravám a přesunům některých výluk v dopravě Úvaly do měsíce srpna.

VR 501 – Byly doplněny denní napěťové výluky dle **ROV 63209 etapy H** v dopravě **Český Brod**. Výluky budou probíhat ve dnech 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 21.09.2023, 22.09.2023 v časech od 07:00 hod. – do 19:00 hod. a jsou doplněny z důvodu práce mechanizace pod TV.

VR 501 – Byly doplněny denní napěťové výluky dle **ROV 63209 etapy I** v dopravě **Český Brod**. Výluky budou probíhat ve dnech 23.09.2023, 24.09.2023, 25.09.2023, 26.09.2023 v časech od 07:00 hod. – do 19:00 hod. a jsou doplněny z důvodu práce mechanizace pod TV.

VR 528 – Dojde k **překročení** probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 63031 etapy A** v dopravě **Kladno**. Výluka měla být ukončena dne 3.11.2023. Nově bude pokračovat jako překročená do 15.11.2023 do 02:00 hod. Výluka je požadována pro výstavbu kabelovodu a kanalizačních svodů pod staničními kolejemi a demontáž provizorního nástupiště u 7. staniční koleje.

VR 528 – Dojde k **překročení** probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 63031 etapy D** v dopravě **Kladno**. Výluka měla být ukončena dne 03.11.2023. Nově bude pokračovat jako překročená do 15.11.2023 do 02:00 hod. Výluka je požadována pro výstavbu vedení 22 kV, kabelovodu a kanalizačních svodů, ostrovního nástupiště a nadjezdu.

VR 528 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63140 etapy C** v dopravě **Kladno**. Výluka byla požadována v termínu 01.07.2023 – 09.12.2023. Nově bude výluka probíhat v termínu 01.07.2023 (od 08:00 hod.) – 15.11.2023 (do 02:00 hod.) a je požadována pro modernizační práce v dopravě Kladno.

VR 715 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63120 etapa A** v celém úseku **Liteň – Hostomice pod Brdy (včetně dopravní, vyjma dopravní Liteň)**. Výluka bude probíhat v termínu 15.09.2023 (od 07:30 hod.) – 17.09.2023 (do 18:30 hod.) a je požadována pro výměnu podélných dřev na mostě.

7. Projednání změn SP – říjen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – V případě uskutečnění nočních výluk pro CPS (ŘSD) v dopravně **Polom** v měsíci srpnu 2023, dojde v rámci dalších porad k přehodnocení požadavku na počet nočních výluk potřebných pro pokládku nosníků na mostní objekt silničního nadjezdu požadované v rámci stavby v rámci stavby silničního mostu na silnici R48 (SO 204).

VR 307 – Došlo k rozšíření místa vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23326 etapy B**. Výluka bude probíhat v celém úseku **Opava východ – Hlučín (včetně dopravní, vyjma dopravní Opavy východ)** v termínu 11.09.2023 (od 08:15 hod.) – 04.10.2023 (do 16:40 hod.) a je požadována pro opravné a údržbové práce.

VR 320 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 33180 etapy C1** v úseku **Lanžhot – Lanžhot st. hr.** generující ZP v daném úseku. Termín konání 13.10.2023 (od 09:15 hod.) – 25.10.2023 (do 16:45 hod.). Výluka je požadována pro rušení S propoje, montáž TV a modernizační práce na straně ŽSR.

VR 503 – Došlo ke zrušení denních výluk dle **ROV 73323 etapy A, B** v dopravně **Děčín hlavní nádraží**, které byly požadovány dne 19.10.2023. Tyto výluky budou po úpravě přesunuty do měsíce listopadu 2023.

VR 507 – Došlo ke změně času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 53174 etapy N** v úseku **Medlešice – Pardubice-Rosice nad Labem** a v dopravně **Medlešice**. Výluka měla být ukončena dne 09.10.2023 v 17:30 hod. Nově bude ukončena až ve 24:00 hod. a pak bude dále pokračovat v novém GVD dle nového ROV.

VR 519 – Zástupce ROPID na regionální výlukové poradě požádal o prověření možnosti začátku nočních výluk dle **ROV 63230 etap H, F** v úseku **Strančice – Říčany** a v dopravně **Říčany** na 20:10 hod. Daný požadavek byl prověřen u zhotovitele a není možný. Výluky budou tedy zahájeny již v 19:30 hod.

VR 527 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 73295 etapy D** v dopravně **Lovosice**, která byla požadována v termínu 23.10.2023 – 27.10.2023. Výluka bude přesunuta do měsíce listopadu 2023.

VR 527 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán požádal o prověření možnosti přesunu denní výluky dle **ROV 73330 etapy B** v dopravně **Ústí nad Labem hlavní nádraží** požadované dne 17.10.2023 do noční doby či víkendového termínu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – daný požadavek bude prověřen a řešen v rámci následující regionální výlukové porady.

VR 527 – Bude ještě znovu prověřen požadavek dopravce ČD Cargo, a. s. z regionální výlukové porady na možnost etapizace výluk TV u nepřetržité výluky dle **ROV 73077 etapy A** v dopravně **Lovosice**, a to z důvodu minimalizace dopadu na provoz.

VR 528 – Dojde k **překročení** probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 63031 etapy A** v dopravně **Kladno**. Výluka měla být ukončena dne 03.11.2023. Nově bude pokračovat jako překročená do 15.11.2023 do 02:00 hod. Výluka je požadována pro výstavbu kabelovodu a kanalizačních svodů pod staničními kolejemi a demontáž provizorního nástupiště u 7. staniční koleje.

VR 528 – Dojde k **překročení** probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 63031 etapy D** v dopravně **Kladno**. Výluka měla být ukončena dne 3.11.2023. Nově bude pokračovat jako překročená do 15.11.2023 do 02:00 hod. Výluka je požadována pro výstavbu vedení 22 kV, kabelovodu a kanalizačních svodů, ostrovního nástupiště a nadjezdu.

VR 528 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63140 etapy C** v dopravně **Kladno**. Výluka byla požadována v termínu 01.07.2023 – 09.12.2023. Nově bude výluka probíhat v termínu 01.07.2023 (od 08:00 hod.) – 15.11.2023 (do 02:00 hod.) a je požadována pro modernizační práce v dopravně Kladno.

VR 529 – Zástupce GŘ O12 Ing. Petr Kuník upozornil na skutečnost, že výluky dle **ROV 63076 etapy E a E1** v úseku části TK **Středokluky – Noutonice** (vzhledem k dalším souběžným výlukám) generují omezení přístupnosti dopravy Středokluky pouze z Berouna přes Rakovník anebo Rudnou u Prahy.

VR 540 – V rámci došlých připomínek po jednání vyjádřil dopravce ARRIVA vlaky s. r. o. nesouhlas s konáním výluky dle ROV 73318 etapy A úsecích **Benešov nad Ploučnicí – Františkov nad Ploučnicí – Horní Police** a v dopravnách **Františkov nad Ploučnicí a Horní Police** v termínu 02.10.2023 – 10.11.2023 a žádá o její přesun do roku 2024 do zákrytu s výlukou č. V-019585/21, která se má v traťovém úseku Františkov nad Ploučnicí – Česká Lípa hl. n. konat ve dnech 14.03.2024 – 28.03.2024, případně žádá o přesun výluky V-019585/21 do roku 2023 do zákrytu s výlukou dle ROV 73318 etapou A z důvodu, že v traťovém úseku Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa hl. n. se obtížně zavádí NAD. Tato NAD výrazně prodlužuje jízdní doby vlaků a znamená značné narušení provozního konceptu v oblasti a ztrátu přípojných vazeb.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – danému požadavku nelze vyhovět. Výluka dle ROV 73318 etapa A je požadována pro investiční akci a současně pro práce SMT Ústí nad Labem, která má pro letošní rok na tyto opravy vyčleněné finanční prostředky (mají tam zapažené mostní objekty) a proto požadují konání výluky na podzim 2023. Daná akce „Oprava mostních objektů v úseku Benešov n. PL. – Horní Police“ je z hlediska SMT prioritní, jedná se o opravu celkem 7 propustků dle zpracovaných projektů (5 propustků je z hlediska stavebního stavu dle předpisu S5 hodnoceno již stupněm „3“, u dalších 2 návrh na změnu hodnocení na „3“ z důvodu dalšího zhoršení stavebního stavu, 4 propustky jsou již podepřeny a zapaženy, oprava je již nezbytná). Technický stav daných propustků je zdokumentován na fotografiích, které na poradě nebyly prezentovány, ale byly dodatečně předloženy SMT Ústí nad Labem a tvoří samostatnou přílohu č. 4 tohoto zápisu. Přesun výluk OR Hradec Králové z roku 2024 do roku 2023 není možný, a to z důvodu omezeného přidělu finančních prostředků, výběrového řízení a v neposlední řadě z důvodu nedostatku kapacit zhotovitelů. Všeobecnou snahou Správy železnic je koordinovat a realizovat potřebné práce v jednotlivých úsecích tak, aby neodcházelo v krátkých časových obdobích k opětovnému omezení, bohužel je třeba brát v potaz i vliv vnějších faktorů.

VR 713 – Došlo k rozšíření místa vyloučení u noční výluky dle **ROV 93156 etapy A** v dopravně **Ejpovice** o výluku 1. TK v úseku **Ejpovice – Rokycany** a k doplnění účelu výluky o údržbu odpojovačů. Výluka bude probíhat v termínu 10./11.10.2023 v čase od 20:20 hod. – do 04:20 hod.

VR 713 – Došlo k rozšíření místa vyloučení u noční výluky dle **ROV 93156 etapy B** v dopravně **Ejpovice** o výluku 2. TK v úseku **Ejpovice – Rokycany** a k doplnění účelu výluky o údržbu odpojovačů. Výluka bude probíhat v termínu 11./12.10.2023 v čase od 22:35 hod. – do 04:20 hod.

VR 713 – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63073 etapy A** v dopravně **Hořovice**. Nepřetržitá výluka měla být ukončena dne 03.10.2023, ale bude prodloužena do 31.10.2023 (17:00 hod.). Výluka je požadována pro demontáž části staničních kolejí č. 2 a 4 a pro stavební práce na prodloužení podchodu pro cestující.

VR 713 – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63073 etapy P** v dopravně **Hořovice**. Nepřetržitá výluka měla být ukončena dne 03.10.2023, ale bude prodloužena do 31.10.2023 (17:00 hod.). Výluka je požadována pro stavební práce na prodloužení podchodu pro cestující.

Zástupce sdružení ŽESNAD.CZ, Ing. Jaroslav Tyle vznesl dotaz k již dříve zadanému požadavku na prověření možnosti zkrácení 10denní výluky se ZP na Elbtal?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – bylo prověřeno a na základě vyjádření zástupců DB NETZ zkrácení výluky není možné.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v červenci 2023 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Po skončení celostátní měsíční výlukové porady měli zástupci jednotlivých dopravců, objednavatelů a dalších subjektů možnost účasti na diskusi k třem rozeslaným dopravním studiím:

1. Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n.
2. Drahotuše – Lipník nad Bečvou
3. Odklony VR 505 – výluka Pardubice – Kostěnice.

Dané možnosti využili a diskuse se zúčastnili pouze zástupci dopravců České dráhy, a. s., METRANS Rail, s. r. o., PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.

Příloha č. 3 Změnové tabulky srpen a září 2023

Změnové tabulky srpen 2023

Schvalovatel 1

měsíc: srpen 2023

datum: 29.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23161 D	Albrechtice u ČT SK 4. jen TV, SK 2+TV	29.	8:00– 16:00	oprava GPK ASP	NVÚ , přesun akce z května (porucha ASP)	OVA	
301	23161 D1	Albrechtice u ČT zhl. ze směru Havířov od náv. L2 po hrot výh. č. 18	29.	8:00– 9:30	oprava GPK ASP	přesun akce z května (porucha ASP)	OVA	
301	23161 D2	Albrechtice u ČT záhl. a zhl. ze směru Český Těšín od náv. 2L po náv. S2. (ovlivněna 2. TK Český Těšín – Albrechtice u ČT)	29.	14:30– 16:00	oprava GPK ASP	přesun akce z května (porucha ASP)	OVA	
301	23161 F	Havířov – Ostrava– Bartovice 2. TK+TV, Ostrava–Bartovice záhl. ze směru Havířov od náv. 2L po náv. Se2, Havířov záhl. ze směru Ostrava–Bartovice od náv. 2S po náv. Se30	21.	7:30– 17:30	oprava GPK ASP	VNJŘ , přesun z měsíce června z důvodu nepříznivých klimatických vlivů	OVA	
301	23161 F2	Ostrava–Bartovice SK 2., 4. jen TV	21.	15:30– 17:30	oprava GPK ASP	NVÚ , přesun akce z měsíce června z důvodů nepříznivých klimatických vlivů	OVA	
305	23323 G	Bohumín SK 417k bez TV, SK 3a, 405., 407., 409., 411. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 442 po nám. výh. č. 440, 436ab.	14.–N–18.	6:00 –N– 18:00	Havarijní stav – oprava přejezdové konstrukce v km 274,349 (P6536)	LNT , na žádost dopravce PKP International přesun z měsíce září (18.9.–22.9.).	OVA	
305	23323 G1	Bohumín PZZ v km 274,349 (P6536)	14.–N–18.	6:00 –N– 18:00	Havarijní stav – vypnutí PZZ v km 274,349 (P6536)	úplná silniční uzavírka	OVA	
305	23439 A	Polom celá jen TV	14./15.	21:30– 02:30	CPS – pokládka nosníku na mostní objekt sil. Nadjezd R48 (SO204).	LNT , na žádost ŘSD.	CPS	CPS Polom

305	23439 A1	Polom celá bez TV	14.	21:30–22:40	CPS – pokládka nosníku na mostní objekt sil. Nadjezd R48 (SO204).	ZP+ND , na žádost ŘSD.	CPS	CPS Polom
305	23439 A2	Polom celá bez TV	14./15.	23:10–2:30	CPS – pokládka nosníku na mostní objekt sil. Nadjezd R48 (SO204).	ZP+ND , na žádost ŘSD.	CPS	CPS Polom
305	23439 B	Polom celá + TV	15./16.	22:30–1:30	CPS – pokládka nosníku na mostní objekt sil. Nadjezd R48 (SO204).	ZP+ND , na žádost ŘSD.	CPS	CPS Polom
305	23439 C	Polom celá + TV	16./17.	22:30–2:30	CPS – pokládka nosníku na mostní objekt sil. Nadjezd R48 (SO204).	ZP+ND , na žádost ŘSD.	CPS	CPS Polom
305	23439 C	Polom celá + TV	17./18.	22:30–2:30	CPS – pokládka nosníku na mostní objekt sil. Nadjezd R48 (SO204).	ZP+ND , na žádost ŘSD.	CPS	CPS Polom
305	23439 D	Polom celá jen TV	18./19.	22:30–2:30	CPS – pokládka nosníku na mostní objekt sil. Nadjezd R48 (SO204).	ZP+LNT , na žádost ŘSD bude umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků.	CPS	CPS Polom
305	23360 A	Přerov př.n. SK 200a +TV po nám. výh. č. 295	22.	7:00–21:00	oprava výhybky č. 296	Na žádost CPS (Precheza) dodatečný požadavek na odstranění havarijního stavu.	CPS	
305	23401 A	Lipník n/B – Prosenice 2. TK+TV	3.–N–4.	7:00–N–19:00	Celková oprava přejezdu v km 194,724 (Osek n. B.) GPK, ÚPP.	VNJŘ , ST OLC – dodatečný požadavek na odstranění havarijního stavu.	OVA	
305	23401 B	Prosenice – Lipník n. B. 1. TK+TV	5.–N–6.	7:00–N–19:00	Celková oprava přejezdu v km 194,724 (Osek n. B.) GPK, ÚPP.	VNJŘ , ST OLC – dodatečný požadavek na odstranění havarijního stavu.	OVA	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
305	23283 D	Lipník n/B lichá KS jen TV, Lipník n/B – Drahotuše 1. TK+TV	6.	8:00–13:00	Údržba TV, ÚO, ÚD	NVÚ+VNJŘ , přesun výluky do září do souběhu s BC Drahotuše – Lipník n/B.	OVA	
305	23283 E	Lipník n/B sudá KS jen TV, Drahotuše – Lipník n/B 2. TK+TV	5.	8:00–13:00	Údržba TV, ÚO, ÚD	NVÚ+VNJŘ , přesun výluky do září do souběhu s BC Drahotuše – Lipník n/B.	OVA	
305	23275 A	Lipník n/B výh. č. 2	16.	7:45–17:25	výměna LIS	VNJŘ , zrušeno z důvodu zařazení výluk pro CPS Polom.	OVA	

305	12H01051	Napájecí stanice Prosenice	2.,3.,4.	7:00–14:00	údržba R22kV+R3kV	na žádost SEE z důvodu výluky dle ROV 23401 A, B, odstranění havarijního stavu, přesun na říjen	OVA	
-----	----------	----------------------------	----------	------------	-------------------	---	-----	--

Schvalovatel 2

měsíc: srpen 2023

datum: 29.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
302	25020 C	Český Těšín – Hnojník TZZ + traťový telefon, Hnojník sděl. zař. drážní pevný tel, intranet	17.	7:00–14:00	Přepojení traťového kabelu ve správě ČD–T na nový v místech výkopu pro PZS km 134,169.	Po dobu výluky se zavede telefonické dorozumívání mezi ŽST Český–Těšín – ŽST Hnojník.	OVA	
304	23397 A	Kojetín – Kroměříž TK, Kojetín záhl. směr Kroměříž	10./11.	23:30–4:00	Inženýrsko – geologický průzkum pro projekt stavby.	ZP , na žádost Geotec.	SSV	Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba
309	23370 A	Olomouc hl.n. – Blatec TK+TV	8./9., 9./10., 10./11.	21:05–04:35	Výstavba říms mostu na D35 nad vyloučenou TK.	ZP+ND , na žádost CPS dodatečné výluky na rekonstrukci mostu.	CPS	
309	23370 A1	Olomouc hl.n. – Blatec TK+TV	11./12.	21:20–04:35	Výstavba říms mostu na D35 nad vyloučenou TK.	ZP+ND , na žádost CPS dodatečné výluky na rekonstrukci mostu.	CPS	
309	23172 C	Brodek u Přerova lichá jen TV, Grygov – Brodek u Přerova 1. TK+TV	19.	7:00–13:50	Oprava kotvení.	VNJŘ+NVÚ , přesun výluky z května (pro nepředpokládanou výluky).	OVA	
309	25025 A	Zábřeh na Moravě – Lukavice na Moravě TZZ ABE + ETCS v 1. TK	1.	8:00–12:00	Komplexní prohlídka ZZ inspektory UTZ.	Na žádost SSZT Olomouc dodatečný požadavek na UTZ jízda mezistaničně, 100 km/hod.	OVA	
309	25025 B	Lukavice na Moravě – Zábřeh na Moravě TZZ ABE + ETCS v 2. TK	2.	8:00–12:00	Komplexní prohlídka ZZ inspektory UTZ.	Na žádost SSZT Olomouc dodatečný požadavek na UTZ jízda mezistaničně, 100 km/hod.	OVA	
309	25025 C	Štěpánov – Olomouc př.n. TZZ ABE +ETCS v 1. TK	8.	8:00–12:00	Komplexní prohlídka ZZ inspektory UTZ.	Na žádost SSZT Olomouc dodatečný požadavek na UTZ jízda mezistaničně, 100 km/hod.	OVA	

309	25025 D	Olomouc př.n. – Štěpánov TZZ ABE + ETCS 2. TK	9.	8:00– 12:00	Komplexní prohlídka ZZ inspektory UTZ.	Na žádost SSZT Olomouc dodatečný požadavek na UTZ jízda mezistaničně, 100 km/hod.	OVA	
309	25025 E	Červenka – Moravičany PZS 61,599 (P6520) v 1. a 2. TK	22.	8:10– 12:30	Komplexní prohlídka ZZ inspektory UTZ.	Na žádost SSZT Olomouc dodatečný požadavek na UTZ jízda na Op.	OVA	
309	25025 F	Moravičany – Červenka TZZ ABE + ETCS 1. TK	29.	8:00– 12:00	Komplexní prohlídka ZZ inspektory UTZ.	Na žádost SSZT Olomouc dodatečný požadavek na UTZ jízda mezistaničně, 100 km/hod.	OVA	
309	25025 G	Červenka – Moravičany TZZ ABE +ETCS 2. TK	30.	8:00– 12:00	Komplexní prohlídka ZZ inspektory UTZ.	Na žádost SSZT Olomouc dodatečný požadavek na UTZ jízda mezistaničně, 100 km/hod.	OVA	
309	23263 F	Mohelnice sudá+TV, záhl., zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě, Lukavice na Moravě – Mohelnice 2. TK+TV	15.	7:40– 13:10	Údržba TV úsekových děličů a odpojovačů.	VNJŘ+NVÚ , na žádost SEE OLC změna termínu (původně 3.9.2023).	OVA	
310	23288 E	Domašov nad Bystřicí – Moravský Beroun TK, PZS v km 32,212 (P7541), Domašov nad Bystřicí SK 1, 2, 3, 4, 5, záhl. a zhl. směr Mor. Beroun, zhl. směr Hrubá Voda	18.8–N– 14.9.	7:00 –N– 17:00	ST Olomouc – Úprava GPK, svařování a ASP přejezdu v km 32,212 (P7541).	ZP+ND , Navýšení termínu výluky z 11.–13.9. a úprava času z důvodu koordinace s ROV 23156 A (Obj. 1); Silniční uzávěra v km 32,212 (P7541) 12.9.2023, 7:00–17:00 hod.	OVA	
311	23274 E	Postřelmov celá + TV, Zábřeh na Moravě – Postřelmov TK+TV	9., 10.	8:45– 14:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů.	ZP+ND , dodatečný požadavek – koordinace s CPS; souběh s etapou A; na žádost CDP Přerov – změna času (původně 7:40–14:00).	OVA	
311	23274 F	Bludov celá jen TV	11.	8:45– 14:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů.	LNT , dodatečný požadavek SEE OLC, koordinace s CPS; souběh s etapou A.	OVA	
311	23274 G	Bludov celá + TV	21., 22.	8:45– 14:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů.	ZP+ND ; dodatečný požadavek SEE OLC – koordinace s CPS; souběh s etapou B, C.	OVA	
315	23397 B	Kojetín zhl. od náv. S1, S3 a záhl. po náv. L směr Chropyně	11.	3:00– 4:00	Inženýrsko – geologický průzkum pro projekt stavby.	ZP , na žádost Geotec, souběh s etapou A.	SSV	Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba

315	23399 A	Kojetín SK 3a, 9	15.	8:00–14:30	Inženýrsko – geologický průzkum pro projekt stavby.	na žádost Geotec	SSV	Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba
315	23399 C	Kojetín SK 3, 5	16.	8:00–17:00	Inženýrsko – geologický průzkum pro projekt stavby.	na žádost Geotec	SSV	Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba
304	23399 B	Kojetín záhl. směr Tovačov od začátku výh. č. 19 po náv. TS (ZP směr Tovačov)	15.	15:00–17:00	Inženýrsko – geologický průzkum pro projekt stavby.	ZP , na žádost Geotec	SSV	Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba
dílčí změny:								
308	23287 B1	Valašské Meziříčí – Jablunka 2. TK+TV	23.	0:00–3:35	Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), zřízení náhr. přejezdu v km 27,720, přepojení zab. zař. ze stávajícího na náhradní přejezd.	ZP , na žádost zhotovitele, změna technologie prací a místa vyloučení (pův. 1. TK), změna termínu (pův. 22.8.2023), souběh s ROV 23287 B.	OVA	
308	23287 Z	Valašské Meziříčí – Jablunka PZZ v km 27,704 (P8053)	23.8. –N– 3.9.	0:00 –N– 3:35	Vypnutí PZZ po dobu zřízení náhradního přejezdu v km 27,720 (P8053).	na žádost zhotovitele, změna technologie prací, změna termínu (pův. 22.8.– 3.9.2023).	OVA	
310	23156 A	Valšov – Moravský Beroun TK Dětřichov nad Bystřicí celá Moravský Beroun celá	18.8. –N– 14.9.	7:00 –N– 17:00	Oprava mostu v km 42,112; oprava propustků v km 50,522; v km 52,855.	ZP+ND , snížení rozsahu o traťový úsek Moravský Beroun–Domašov nad Bystřicí (zahrnuto do ROV 23288 E).	OVA	
311	23274 A	Postřelmov – Bludov TK+TV	9., 10., 11., 12., 13., 14.	8:45–17:30	CPS: Demontáž ztužení, oprava PKO, montáž odvodnění. ST OLC: úprava průj. průřezu	ZP+ND , na žádost ČD, a. s. změna času – pův. 7:40–17:30 hod.	CPS OVA	
311	23274 D	Zábřeh na Moravě SK 4, 4a, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 8, 8a jen TV, záhl. směr Postřelmov, Postřelmov celá jen TV, Zábřeh na Moravě – Postřelmov TK+TV	14.	8:45–13:30	Oprava základů TP	ZP+NVÚ+ND , na žádost ČD, a. s. změna času (původně 7:40–12:30 hod.) souběh s ROV 23274 A.	OVA	

315	23296 A	Přerov přednádraží – Kojetín TK+TV, Věžky celá+TV, Chropyně celá+TV	9. -N- 14.	8:20-N- 16:40	CPS – Výstavba obchvatu D1, montáž neutrálního pole, ražení štetových stěn, ST OLC – odstranění závad TK, defektoskopických vad, úprava průj. průřezu SEE OLC – odstranění závad na TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů, oprava přejezdu v km 84,323(P7213), uzavírka přejezdu 9. – 14.8.2023.	ZP+ND , na žádost ST OLC odstranění havarijního stavu přejezdu v km 84,323(P7213), úprava výluky na nepřetržitou, původně denní výluky 9., 10., 11., 14.	OVA	
zrušeno:								
310	25013 B	Bruntál SZZ v obvodu St.1, PZS v km 64,479/0,210 (P7564)	6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.	7:00– 15:00	Rekonstrukce přejezdu P7679 v km 0,352.	Odvoláno z důvodu změny technologií prací.	OVA	
315	23296 B	Přerov přednádraží – Kojetín TK+TV, Věžky celá+TV, Chropyně celá+TV	12. -N- 13.	8:20-N- 16:40	CPS –Výstavba obchvatu D1, montáž neutrálního pole, ražení štetových stěn, ST OLC – odstranění závad TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu SEE OLC – odstranění závad na TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů.	ZP+ND , na žádost ST OLC odstranění havarijního stavu přejezdu v km 84,323 (P7213), nahrazeno etapou A.	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: srpen 2023

datum: 29.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33150 E	Podivín záhlaví 2. TK směr Břeclav, TV sudá	23.	7:30- 14:30	údržba TV	NVÚ	BNO	

320	33213 E	Odb. Brno-Židenice záhlaví a zhlaví 1. TK směr Odb. Brno- Černovice zhlaví Tábořská část od náv. 1CL po IS mezi výh. č. 13 a 15a, Brno-Maloměřice – Brno-Židenice TK T4 jen TV část od km 158,500 ve směru Odb. Brno-Černovice zhlaví Tábořská	31.8./1.9.	23:00- 5:00	Geotechnický průzkum.	NVÚ	SSV	Rekonstrukce Odb. Brno-Židenice
320	33213 F	Odb. Brno-Černovice - Odb. Brno-Černovice zhlaví Tábořská 1. TK bez TV, Odb. Brno-Černovice zhl. Tábořská záhl. 1. TK směr Odb. Brno-Židenice a směr Brno dolní nádraží, Odb. Brno-Černovice zhl. Tábořská – Brno dolní nádraží 1. TK bez TV, Odb-Brno-Židenice - Odb. Brno-Černovice zhlaví Tábořská – Brno dolní nádraží 1. TK jen TV	31.8./1.9.	23:00- 5:00	Geotechnický průzkum.		SSV	Rekonstrukce Odb. Brno-Židenice
322	33212 A	Retz – Šatov TK+TV od km 87,660 po náv. L a po el. dělení km 88,600 v dopravně Šatov, Šatov celá+TV, Šatov – Znojmo TK+TV, Znojmo TV celá	23., 24., 25.	9:00- 15:00	údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů a úsekových děličů, odstranění vegetace	ZP+NVÚ+ND	BNO	
322	33184 A	Studenec – Vladislav – Třebíč TK Vladislav celá	24.8. -N- 3.9.	7:00 -N- 15:00	oprava propustků km 38,495 a km 38,876; doplnění a úprava ŠL, výměna def. vadných kolejnic	ZP+ND přesun z října (v RPV 14.- 24.10.), nevhodný souběh s výlukou Jihlava – Luka nad Jihl. (14.10.-12.11.)	BNO	

322	33184 B	Studenec zhl. směr Vladislav, SK 1	24.8. -N- 3.9.	7:00 -N- 15:00	čištění blátivých míst v ŽST Studenec, úprava GPK	ZP+ND	BNO	
324	33213 A	Odb. Brno-Židenice kol. 1 bez TV část od náv. S1 po nám. výh. č. 1, napěťově část od ÚD č. 13 směr Brno hlavní nádraží, kol. 1a, 1b jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brno hl. n.	29./30.	23:15-4:45	geotechnický průzkum	NVÚ	SSV	Rekonstrukce Odb. Brno-Židenice.
324	33213 B	Odb. Brno-Židenice – Brno hl. n. 1. TK+TV, Brno hl. n. záhlaví 1. TK směr Odb. Brno-Židenice, SK 1g, 1h+TV	29./30.	23:15-4:45	geotechnický průzkum		SSV	Rekonstrukce Odb. Brno-Židenice.
324	33213 C	Brno h. n. SK 2g, 2h+TV, záhl. 2. TK směr Odb. Brno-Židenice, Brno hl. n. - Odb. Brno-Židenice 2. TK+TV	30./31.	23:15-4:45	geotechnický průzkum		SSV	Rekonstrukce Odb. Brno-Židenice.
324	33213 D	Odb. Brno-Židenice záhl. a zhl. 2. TK směr Brno hl. n., kol. 2 bez TV část od náv. výh. č. 10 po náv. S2, kol. 2a, 2b jen TV	30./31.	23:15-4:45	geotechnický průzkum	NVÚ	SSV	Rekonstrukce Odb. Brno-Židenice.
324	33140 F	Tišnov – Kuřim 1. TK+TV	25.	8:45-13:45	čištění zbahnělého lože, údržba žel. svršku	VNJŘ	BNO	
324	33140 G	Kuřim – Tišnov 2. TK+TV	28.	9:00-13:45	čištění zbahnělého lože, údržba žel. svršku	VNJŘ	BNO	
324	33140 H	Kuřim – Brno-Kr. Pole 1. TK+TV	23.,24.	8:55-13:00	čištění zbahnělého lože, údržba žel. svršku	VNJŘ	BNO	
324	33140 I	Kuřim záhlaví a zhlaví 1. TK směr Tišnov, SK 1a bez TV, zhlaví SK 1, 3 směr Tišnov, část. SK 1, 3 bez TV	26.	8:50-16:55	frézování srdcovek výh. č. 11 a 16	Souběh s etapou A (1. TK Tišnov – Kuřim).	BNO	

324	33140 J	Kuřim záhlaví a zhlaví 2. TK směr Tišnov, část SK 2, 4 bez TV	27.	9:00-17:10	frézování srdcovek výh. č. 10, 14 a 15	souběh s etapou B (2. TK Kuřim – Tišnov)	BNO	
324	33140 J1	Kuřim záhlaví a zhlaví 2.TK směr Tišnov, část SK 2, 4 bez TV	28.	9:00-12:00	frézování srdcovek výh. č. 10, 14 a 15	souběh s etapou G (2. TK Kuřim – Tišnov)	BNO	
324	33140 K	Kuřim část SK 1, 3, část zhl. SK 1, 3 směr Brno-Královo Pole	29.	7:50-11:00	frézování srdcovky výhybky č. 5		BNO	
324	33140 L	Kuřim část SK 2, 4, část zhl. SK 2, 4 směr Brno-Královo Pole	29.	11:20-14:25	frézování srdcovky výhybky č. 6		BNO	
325	35021 A	Bystřice nad Pernštejnem SZZ	21.8.-N-6.10.	8:00-N-14:00	zřízení provizor. SZZ na dobu trvání výluky, zrušení stávajícího SZZ, zřízení JOP	nutná oprava zab. zařízení (nevyhovuje platným normám), uvedení zařiz. do normového stavu	BNO	
325	35021 B	Bystřice nad Pern. PZS km 63,686 Rožná – Bystřice nad Pern. PZS km 64,396	21.-N-23.	8:00-N-13:00	přepojení ovládacích a indikačních prvků PZZ v km 63,686 a km 64,396 do provizorního SZZ ŽST Bystřice nad Pernštejnem	nutná oprava zab. zařízení (nevyhovuje platným normám), uvedení zařiz. do normového stavu	BNO	
325	35021 C	Rožná – Bystřice nad Pern. PZS km 66,247	21.-N-23.	8:00-N-13:00	přepojení ovládacích a indikačních prvků PZZ km 66,247 do provizor. SZZ ŽST Bystřice nad Pern.	nutná oprava zab. zařízení (nevyhovuje platným normám), uvedení zařiz. do normového stavu	BNO	
325	35021 D	Bystřice nad P. – Nové Město na M. PZS km 56,843 a km 58,310	21.-N-23.	8:00-N-13:00	přepojení ovládacích a indikačních prvků PZZ km 56,843 do provizor. SZZ ŽST Bystřice nad Pernštejnem, doplnění proviz. pracoviště JOP v ŽST Bystřice nad P. o kontrolní a ovládací prvky PZS km 58,310	nutná oprava zab. zařízení (nevyhovuje platným normám), uvedení zařiz. do normového stavu	BNO	
325	35021 E	Rožná – Bystřice nad Pern. TZZ	21.8.-N-6.10.	8:00-N-14:00	vypnutí TZZ v TÚ Rožná – Bystřice nad Pern., přepojení ovládacích a indikačních prvků TZZ do def. SZZ ŽST Bystřice nad P. ovládané z JOP	nutná oprava zab. zařízení (nevyhovuje platným normám), uvedení zařiz. do normového stavu	BNO	

325	35021 F	Bystřice nad P. – Nové Město na M. TZZ	21.8. -N- 6.10.	8:00 -N- 14:00	vypnutí TZZ v TÚ Bystřice nad P. – Nové Město na Moravě, přepojení ovládacích a indikačních prvků TZZ do def. SZZ ŽST Bystřice nad P. ovládané z JOP	nutná oprava zab. zařízení (nevyhovuje platným normám), uvedení zařiz. do normového stavu	BNO	
701	33217 A	Sedlejev SK 3	11.	7:00- 17:00	dokončení geotechnického průzkumu	nebylo možno realizovat všechny sondy dle ROV 33057	SSZ	
701	33217 B	Dačice – Telč TK	12./13.	22:00 - 6:00	dokončení geotechnického průzkumu v oblasti zast. Slaviboř	ZP bez vlivu na os. dopravu, nebylo možno realizovat všechny sondy dle ROV 33057	SSZ	
dílčí změny:								
317	33132 A	Rohatec – Sudoměřice nad Moravou TK	13.7. -N- 10.9.	7:00 -N- 17:00	odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění ŠL a blátivých míst, přestavba propust. km 13,954; výměna izolačních prvků, sanace spodní stavby, údržba infrastruktury, výměna výstražníků PZS km 7,599	ZP+ND změna termínu (pův. 3.7.-N-31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	
317	33132 B	Sudoměřice nad Moravou celá, Sudoměřice nad Moravou – Strážnice TK	13.7. -N- 10.9.	7:00 -N- 17:00	odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění ŠL a blát. míst	ZP+ND změna termínu (pův. 3.7.-N-31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	
317	33132 C	Strážnice celá, Strážnice - Veselí nad Moravou TK	13.7. -N- 10.9.	7:00 -N- 17:00	Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění ŠL a blát. míst, ŽST Strážnice – oprava nástupiště u SK 1, 3, TSO SK, výhybek, oprava přejezdu v km 8,258; doplnění ŠL, úprava stezek	ZP+ND změna termínu (pův. 3.7.-N-31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	

317	33132 E	Strážnice PZS km 8,258 (P8142)	13.7. -N- 10.9.	7:00 -N- 17:00	oprava PZS	změna termínu (pův. 3.7.-N-31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	
317	33132 F	Strážnice PZS km 7,599 (P8141)	13.7. -N- 10.9.	7:00 -N- 17:00	oprava PZS	změna termínu (pův. 3.7.-N-31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	
317	33132 G	Strážnice SSZ	13.7.-N- 10.9.	7:00 -N- 17:00	úpravy SZZ v rámci kolejových úprav ŽST Strážnice	změna termínu (pův. 3.7.-N-31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	
322	33151 B	Kojetice na M. - Stařeč TK, Stařeč celá	28.,29., 30.,31.	7:55- 16:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK, odstranění vegetace	ZP+ND změna termínu a režimu výluky z nepřetržité na denní (pův. 14.8.-N-1.9.), nedostatek finančních prostředků	BNO	
322	33151 C	Jaroměřice nad R. - Kojetice na M. TK, Kojetice na Moravě celá	28.,29., 30.,31.	7:55- 16:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK, odstranění vegetace	ZP+ND změna termínu a režimu výluky z nepřetržité na denní (pův. 14.8.-N-1.9.), nedostatek finančních prostředků	BNO	
322	33151 D	Mor. Budějovice – Jaroměřice nad R. TK, Jaroměřice nad Rokytnou celá	28.,29., 30.,31.	7:55- 16:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK, odstranění vegetace	ZP+ND změna termínu a režimu výluky z nepřetržité na denní (pův. 14.8.-N-1.9.), nedostatek finančních prostředků	BNO	
325	33149 A	Velké Meziříčí – Křižanov TK	7.	7:30- 14:30	výměna pražců a kolejnic, zřízení BK, svařování kolejnic, úprava GPK, geotechnický průzkum	ZP+ND změna termínu a režimu výluky z nepřetržité na denní (pův. 1.8.-N-14.8.), nedostatek finančních prostředků	BNO	
zrušeno:								
317	33132 D	Sudoměřice nad Moravou SZZ, PZS km 14,374 (P8148)	31.8. -N- 1.9.	17:00 -N- 13:00	obnova šuntové citlivosti	přesun na září z důvodu změn termínů etap A-G (nově 10.-N-11.9.)	BNO	

322	33151 E	Mor. Budějovice část zhl. a záhl. TK směr Jaroměřice nad R. od nám. výh. č. 18, 19, 20, 21 po náv. S	24.8. -N- 1.9.	7:25 -N- 17:55	oprava výhybek č. 18, 19, 20, 21 v ŽST Mor. Budějovice	nedostatečné finanční prostředky	BNO	
323	33141 D	Moravské Bránice – Ivančice TZZ, PZS km 3,780 (P3950)	18. -N- 31.	7:00 -N- 14:05	oprava PZS v km 3,780	nevysoutěžení zhotovitele	BNO	
323	33141 E	Ivančice SZZ částečně – PZS km 5,535 (P3954)	18. -N- 31.	7:00 -N- 14:05	oprava PZS v km 5,535	nevysoutěžení zhotovitele	BNO	
323	33141 F	Střelice – Rakšice DOZ, Moravské Bránice – Ivančice DOZ, Moravské Bránice SZZ	30.	9:00- 14:00	výměna SW	nevysoutěžení zhotovitele	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: srpen 2023

datum: 30.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53150 G	Pardubice hl.n. kolejově 13c SK od Se64 po zarážedlo v km 306,934	14.8. -N- 1.9.	6:00 -N- 18:00	výkopy kabelových tras a pokládka kabelů		SSV	stavba Pardubice
501	53155 A	Přelouč 2., 4. SK + TV + zhlaví 2. TK směr Řečany nad Labem od nám. výh 38 po náv. Se25	28.8. -N- 3.9.	7:00 -N- 16:00	oprava hran nástupiště u 2 a 4 koleje, havarijní stav		HKR	
501	53132 A	Řečany nad Labem – Přelouč 1. TK + TV, Řečany nad Labem záhl. a zhl 1. TK směr Přelouč, Řečany nad Labem 1., 3. jen TV, Přelouč výh. č. 42	10.	7:05– 21:00	Oprava GPK, odstranění def. vad, odstranění porostu.	VK, VNJŘ; náhrada za zakázanou výluku z 9. 6.	HKR	
501	53132 B	Řečany nad Labem výh spojka 1/2 a 3/4	10.	7:05– 21:00	Úprava GPK ve spojkách.	ZP, operativní výluka 4x 10 min při otáčení směru, náhrada za zakázanou výluku 9.6.	HKR	
501	63170 U2	Český Brod lichá jen TV	15./16.8.	19:00– 5:00	Práce mechanizace pod TV.		PHA	

501	63169 A2	Úvaly 1., 1a, 1c, 1b, 3. SK, zhlaví PHA–Běchovice a ČB	28./29., 29./30.8	19:00–5:00	Oprava přejezdu v km 387,455 (P4933).	Náhrada za A3, souběh A2+P2.	PHA	
501	63169 P2	Úvaly 1., 1a, 1b, 1c, 3. jen TV	28./29., 29./30.8.	19:00–5:00	Práce mechanizace pod TV.	Náhrada za P3, souběh A2+Pa.	PHA	
501	63169 C2	Úvaly 0., 0b SK	30./31.8., 31.8./1.9.	19:00–5:00	Oprava přejezdu v km 387,455 (P4933).	Náhrada za C3, souběh C2+R2.	PHA	
501	63169 R2	Úvaly 0., 0b jen TV	30./31.8., 31.8./1.9.	19:00–5:00	Práce mechanizace pod TV.	Náhrada za R3, souběh C2+R2.	PHA	
505	53138 J	Hradec Králové hl. n.: 2. SK, její část od náv. S2 po náv. Lc2	2.	7:55–16:00	svařování	V souběhu s ROV 53138 A.	HKR	
505	53184 A	Jaroměř: celá jen TV	8.	9:10–10:50	oprava TV v 1. SK	LNT	HKR	
505	53184 A1	Jaroměř: celá jen TV	8.	11:10–12:50	oprava TV v 1. SK	LNT	HKR	
505	53184 B	Jaroměř: 1. SK, její část od náv. S1 po náv. L1	8.	9:10–12:50	oprava TV v 1. SK		HKR	
511	53187 A	Hradec Králové hl. n. – Všešary: TK	19./20.	21:30–00:30	demontáž ochranného lešení nad žel. tratí	ZP	CPS	
dílčí změny:								
505	53138 B	Hradec Králové hl. n.: výh. č. 1, její část od hrotu po km 21,854	4.	7:55–16:05	cyklická výměna jazyků + svaření výh. č. 1	změna termínu (pův. 31./1.VIII.) + úprava vyloučení (umožněna jízda od PA přes křížení 807) z důvodu kapacit zhotovitele; v souběhu s 53138 A	HKR	
506	53151 A	Opočno p. O. h. – Dobruška: TK; Opočno p. O. h.: záhlaví směr Dobruška, jeho část od námezničku výh. č. 5 po náv. DL	7. –N– 16.	7:30 –N– 15:00	výměna pražců, oprava GPK, svařování, oprava přejezdu v km 5,276 (P5155)	ZP, ND; oprava vyloučení dle nového SR	HKR	
zrušeno:								
501	63169 A3	Úvaly 1., 1a, 1c, 1b, 3. SK, zhlaví PHA–Běchovice a ČB	13./14.8.	21:00–5:00	Oprava přejezdu v km 387,455 (P4933).	Nahrazeno A2.	PHA	
501	63169 P3	Úvaly 1., 1a, 1b, 1c, 3. jen TV	13./14.8.	21:00–5:00	Práce mechanizace pod TV.	Nahrazeno P2.	PHA	

501	63169 C3	Úvaly 0., 0b SK	14./15.8.	21:00–5:00	Oprava přejezdu v km 387,455 (P4933).	Nahrazeno C2.	PHA	
501	63169 R3	Úvaly 0., 0b jen TV	14./15.8.	21:00–5:00	Práce mechanizace pod TV.	Nahrazeno R2.	PHA	
501	63169 B3	Úvaly 2a, 2b, 2., 4., 4a SK, zhlaví ČB a PHA–Běchovice	15./16.8.	21:00–5:00	Oprava přejezdu v km 387,455 (P4933).		PHA	
501	63169 S3	Úvaly 2a, 2b, 2., 4., 4a SK, zhlaví ČB a PHA–Běchovice jen TV	15./16.8.	21:00–5:00	Práce mechanizace pod TV.		PHA	
501	63063 E2	Kolín SK 116e/f + 102a + 101a/b + 107a + zhl. + TV 102+101a	10./11.–12./13.8.	22:20–4:20	výměna TV syst. Sp6	ZP, ND; směr Pha, na žádost investora	CPS	
501	63063 C	Kolín SK 116 d/e/f	14.–N–18.8.	7:30–N–17:30	výměna TV syst. V11+V14	na žádost investora	CPS	
501	63063 S	Kolín jen TV 110c+116e/f	14.–N–18.8.	7:30–N–17:30	výměna TV syst. V14	na žádost investora	CPS	
501	63063 P	Kolín jen TV 102/a	14.–N–20.8.	7:30–N–20:00	výměna TV syst. 2F+V11+V14	na žádost investora	CPS	
501	63063 A	Kolín SK 102/a	16.–N–20.8.	7:30–N–20:00	výměna TV syst. 2F+V11	VNJŘ, ND; na žádost investora	CPS	
501	63063 R	Kolín jen TV 102+104a	16.–N–20.8.	7:30–N–20:00	výměna TV syst. 2F	na žádost investora	CPS	
501	63063 W1	Kolín jen TV 102a/b	16.–20.8.	7:30–20:00	výměna TV syst. V11	na žádost investora	CPS	
501	63063 B	Kolín SK 101a/b	21.–N–25.8.	7:30–N–17:30	výměna TV syst. 1F+V17	VK, VNJŘ, ND; na žádost investora	CPS	
501	63063 V	Kolín jen TV 100/a/101	21.–N–25.8.	7:30–N–17:30	výměna TV syst. 1F	na žádost investora	CPS	
501	63063 O	Kolín jen TV 101b/c	21.–N–25.8.	7:30–N–17:30	výměna TV syst. 1F	na žádost investora	CPS	
501	63063 T	Kolín jen TV 101a	21.–N–27.8.	7:30–N–17:30	výměna TV syst. 1F+V17	na žádost investora	CPS	
501	63063 D	Kolín SK 107a+zhl.	23.–N–27.8.	7:30–N–17:30	výměna TV syst. V17+9A	na žádost investora	CPS	

501	63063 U	Kolín jen TV 103–109	23. –N– 27.8.	7:30 –N– 17:30	výměna TV syst. V17+9A	na žádost investora	CPS	
505	53140 B	Třebechovice p O.: SK č. 2, 4; výh. č. 3, 5	30.7. –N– 6.8.	18:00 –N– 18:00	Oprava SK č. 2 a výh. č. 3, 5.	změna priorit	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: srpen 2023

datum: 29.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63042 E1	P. Běchovice NS	5.	6:00– 19:00	odpojení napájení fa. ČEZ	E	PHA	
519	63201 M	Říčany–Strančice 1. TK	5.	9:00– 15:00	odstranění def. závad, čištění PHS	VNJŘ	PHA	
519	63042 N1	Strančice NS	12.	6:00– 19:00	odpojení napájení fa. ČEZ	E	PHA	
524	63161 R6	P. Vysočany–výh. Skály 1. TK+TV	1.,3.,4.,8.,11., 14.,16.,18.,21., 22.,23.	0:40– 4:00	návoz materiálu na stavbu zastávky Rajska Zahrada	ZP P. Vysočany–P.H.Počernice souběh s etapou B/K, H6	SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63161 H6	výh.Skály–P.Vysočany 0. TK+TV	1.,3.,4.,8.,11., 14.,16.,18.,21., 22.,23.	0:40– 4:00	návoz materiálu na stavbu zastávky Rajska Zahrada	ZP P. Vysočany– P.H.Počernice souběh s etapou B/K, R6	SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63132 A1	Lysá n/L–Milovice TK+TV, Milovice celá+TV	24.8. –N– 2.9.	7:00 –N– 15:00	výměna dřevěných pražců, výměna upevňovadel, podbití	ZP+ND	PHA	
525	63225 A	P.Libeň výh. č. 84 a 85	1./2.,2./3.	22:00– 5:00	výměna jazyků, opornic a zavaření	nelze jezdit P.hl.n.–P.Libeň 601. TK	PHA	
525	63225 B	P.Libeň výh. č. 15 a 23	3./4.	21:00– 5:00	výměna jazyků, opornic a zavaření		PHA	
525	63235 A	P.Malešice TV 5., 5a, 7., 9. SK	24.7. –N– 31.8.	7:00 –N– 19:00	oprava říms mostu a sanace	NVÚ	CPS	most Černokostelecká
525	65013 G	P.Maleš. –P.Běchovice ETCS 1., 2. TK, P.Malešice–P.Libeň ETCS TK, P.Malešice ETCS	12.8. –N– 9.12.	7:00 –N– 24:00	budování nového ETCS, aktivace nového ZZ		SSZ	Malešice_ETCS

525	65013 D	P.Malešice 6a SK+libeňské záhlaví	14.	9:00– 12:00	stavba nového návěstidla HLC	ZP P.Malešice–P.Libeň v souběhu s ROV 63216 D TV 6a,2.,4.,2a,2b SK	SSZ	Malešice_ETCS
525	65013 F	P.Malešice 5a SK zhl. směr Hostivař od Se101 po hroty výh. č. 29	24.	9:00– 14:00	vložení nových náv. L93, Se313 (do zhlaví vlečkové koleje č. 5)	v souběhu s ROV 63235 A pro CPS (TV nad SK 5–9)	SSZ	Malešice_ETCS
525	65013 E	P.Malešice běh. zhlaví od nv. č. 12 po nám.výh. č. 14b	25.	8:00– 18:00	vložení nových náv. S91/Lc91, LIS v km 4,025, Vk2 a nových PB MBP1 a MBP2	v souběhu s ROV 63235 A pro CPS (TV nad SK 5–9)	SSZ	Malešice_ETCS
525	65013 B	Malešice SK 5, 5a, zhl. směr Hostivař od Se101 po L5	27.	7:00– 23:50	postupné úpravy v zapojení elektrických obvodů ZZ	v souběhu s ROV 63235 A pro CPS (TV nad SK 5–9). Krátkodobá obsazení KO, postupné práce na ZZ ve vhodných časech po dohodě OZOV s výpravčím.	SSZ	Malešice_ETCS
525	63196 K1	P. Smíchov 12C SK	21.–23	7:30– 17:30	stavba TZ		SSZ	Smíchov
dílčí změny:								
515	63198 A	Ratboř–Bečváry TK	29.	9:05– 16:55	geoprůzkum před budováním VRT	ZT+ND , přesun z 16.8., návaznost s přesunutou akcí 63170 H.	SSZ	VRT
515	63198 B	Bošice–Zásmuky TK	30.	7:00– 20:00	geoprůzkum před budováním VRT	ZT+ND , přesun z 16.8., návaznost s přesunutou akcí 63170 H.	SSZ	VRT
515	63198 C	Bošice–Kouřim TK	31.	8:00– 16:00	geoprůzkum před budováním VRT	ZT+ND , přesun z 16.8., návaznost s přesunutou akcí 63170 H.	SSZ	VRT
523	63180 C	P.Krč 3. SK+TV lichá	7.8. –N– 21.10	8:30 –N– 7:30	stavba kabelovodu a technické budovy	NVÚ , původně 7:30–N–7:30 hod.	SSZ	Branický most
523	63180 B3	P.Krč–P.Braník– P.Modřany TK, P.Braník celá	1.–4.,7.	8:30– 18:30.	stavba TZ, demolice říms	ZP+ND , původně B1 7:30–17:30 hod. žádost dopravce	SSZ	Branický most
523	63180 E3	P.Krč–P.Vršovice TK+TV	8.–11.,14.–18. 21.–25.,28.– 31.	8:30– 18:30	stavba TZ	ZP+ND , původně E1 7:30–17:30 hod. žádost dopravce	SSZ	Branický most
524	63161 T8	P.Vysočany–výh.Skály 1. TK	21., 22.8.	19:00– 22:00	Seřazení soupravy KP před odvozem.	VNJŘ , souběh s etapou K původně R8 s TV 17:00–20:00 hod.	SSZ	Vysočany–Mstětice

702	93102 B	Milevsko–Branice TK	15.–17.	7:00–14:40	BÚ ŽS, výměna DVK, výměna upevňovadel, odstraňování závad.	ZP+ND , původně 21.–23.8. – žádost ČD a. s.–optimalizace oběhu Sv	PLZ	
702	93102 C	Branice–Vlastec TK, Červená n/V celá	21.–23.	7:05–14:20	BÚ ŽS, výměna DVK, výměna upevňovadel, odstraňování závad.	ZP+ND , původně 17.–17.8. – žádost ČD a. s.–optimalizace oběhu Sv	PLZ	
704	93069 A	Č.Buděj, –výh.Neman. 1., 2. TK+TV, Č.Budějovice–Včelná TV TK, Č.Velenice–Č.Budějovice TV TK, Č.Velenice, Nové Hradky, Jílovce, Borovany, Nová Ves u ČB TV celá	6.,13.	0:30–4:20	Údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, úsekových děličů a odpojovačů, osvětlovacích stožárů.	ZP+LNT , původně 0:30–4:40 hod. – žádost ČD a. s.	PLZ	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 6

měsíc: srpen 2023

datum: 30.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
709	93122 A	Zliv – Dívčice 2. TK + TV	29.	6:45–14:20	odstranění provozních závad po jízdách měřících jednotek	VNJŘ	PLZ	
709	93122 B	Zliv zhlaví od námezniční výh. č. 20 k námezniční výh. č. 22 a 23, záhlaví 2. TK směr Dívčice	29.	6:45–9:40	odstranění provozních závad po jízdách měřících jednotek		PLZ	
709	93122 J	Dívčice 7. SK, část SK 3, 5, zhlaví od námezniční výhybky č. 13 ke hrotu jazyka výhybky č. 14	29.8.–N.–1.9	7:00–N–14:20	celková oprava výhybky č. 13 (bez snášení) se svařením do BV – havarijní stav		PLZ	
709	93122 G	Zliv TV celá doprava	29.,31.	9:00–9:40	kontrola s ověřením sjízdnosti TV po souvislé opravě parametrů GPK strojním podbitím	LNT	PLZ	

709	93122 C	Zliv – Dívčice 2. TK + TV, Dívčice záhlaví a zhlaví směr Zliv od návěstidla 2L k návěstidlu Se7	30.	6:45–14:20	odstranění provozních závad po jízdách měřících jednotek	VNJŘ	PLZ	
709	93122 H	Dívčice TV sudé SK, PZZ v km 234,266 (P1139)	30.	12:45–14:20	kontrola s ověřením sjízdnosti TV po souvislé opravě parametrů GPK strojním podbitím	NVÚ	PLZ	
709	93122 E	Dívčice – Zliv 1. TK + TV	31.	6:45–14:20	odstranění provozních závad po jízdách měřících jednotek	VNJŘ	PLZ	
709	93122 D	Zliv část SK 1a, výhybka č. 23, záhlaví 1. TK směr Dívčice	31.	6:45–9:40	odstranění provozních závad po jízdách měřících jednotek a odstranění PJ		PLZ	
720	93131 A	Stříbro výhybka č. 9, od hrotu jazyka výhybky 9 vedlejším směrem ke hrotu jazyka výhybky 7 (km 382,903 – 382,826)	25.5.–N–2.9.	8:00–N–15:40	výhybka č. 9 v dopravně Stříbro nesjízdna do vedlejšího směru – havarijní stav po MU	od 31.7. v 18:00 hod výluka bude pokračovat jako překročená	PLZ	
dílčí změny:								
709	93101 D	Strakonice celá doprava + TV, Čejetice – Strakonice TV TK, Strakonice – Katovice TV TK	8.	0:20–4:25	odstranění havarijního stavu trakčních podpěr v úseku Hluboká nad Vltavou – Zliv	ZP původně v čase 0:00 – 4:25, změna na žádost ČD	PLZ	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: srpen 2023

datum: 30.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63092 T1	St. Boleslav 2. SK a 4. SK jen TV	24.,25.,26.	7:30–17:30	stavba TZ/TP		PHA	
503	63092 S1	St. Boleslav lichá jen TV	7.	7:30–17:30	mt/dmt NP		PHA	

503	63092 A3	Dřísy – St. Boleslav 1. TK	26./27.,27./28.	23:00– 4:00	mt/dmt NP	ZP	PHA	
503	63092 B3	St. Boleslav – Dřísy 2. TK	26./27.,27./28.	23:00– 4:00	mt/dmt NP	ZP	PHA	
503	63092 S3	St. Boleslav lichá jen TV	26./27.,27./28.	23:00– 4:00	mt/dmt NP	ZP	PHA	
503	63092 T3	St. Boleslav 2. SK a 4. SK jen TV	26./27.,27./28.	23:00– 4:00	mt/dmt NP	ZP	PHA	
503	73226 B1	Litoměřice d. n. – V. Žernoseky 2. TK+TV	5./6.,6./7.,7./8.	23:35– 4:35	výstavba TB a TP, převěšení TV	ZP+ND	SSZ	Litoměřice – Žernoseky
503	73226 E	V. Žernoseky liché + TV, záhl. a zhl. litoměřické	9.	7:00– 17:00	výměna pražců na KV5, odstranění blátivých míst	NVÚ, současně s etapou A	UNL	
503	73355 A	UL Střekov 4a SK sebutzínské zhl. (výh. č. 7A, 7B)	1.	8:30– 10:00	geotechnický průzkum	chybějící sonda	SSZ	Děčín východ – Ústí–Střekov
503	73355 B	UL Střekov sebutzínské záhl. 2. TK	1.	10:00– 11:30	geotechnický průzkum	chybějící sonda ovlivnění 2. TK Sebutzín – UL Střekov	SSZ	Děčín východ – Ústí–Střekov
503	73355 C	UL Střekov zhl. sebutzínské mezi nám. výh. č. 1–5	1.	11:30– 13:00	geotechnický průzkum	chybějící sonda	SSZ	Děčín východ – Ústí–Střekov
503	73355 D	UL Střekov velkobřezenské záhl. 2. TK a zhl. po IS mezi výh. č. 46ab – 57	1.	13:00– 14:30	geotechnický průzkum	chybějící sonda ovlivnění 2. TK UL Střekov – V. Březno	SSZ	Děčín východ – Ústí–Střekov
508	50009 C	Liberec výh. č. 77	7.–N–9.	7:00 – 17:00	souvislá výměna pražců	přesun z června 2023	HKR	
508	55024 D	JOP – PZZ Liberec	24.	1:10 – 4:00	výměna software JOP	ZP, nová etapa– změna rozsahu, změna vyloučení; změna času	HKR	
510	55035 A	Nová Paka – Stará Paka: PZS v km 72,574 (P4488)	15.	8:00– 16:00	výměna stožárů s výstražníky a přepojení kabelů	1x Op	HKR	
510	55035 B	Nová Paka – Stará Paka: TZZ	15.	8:00– 16:00	vypnutí TZZ při pracích na PZS		HKR	
527	63238 A	Vraňany, SK 5a + záhl. Straškov, TV SK 1, 3, 3a, 5, 5a	30./31.	23.40 – 3:40	oprava mostu v km 450,720.	ZP	CPS	
527	63238 B	Vraňany, zhl. Beř. Se15–L2, TV SK 2–8	31.8./1.9.	23.40 – 3:40	oprava mostu v km 450,720.		CPS	
527	63188 Y	TV – Nelahozeves lichá	26.,28.	7:00– 19:00	práce mechanizace pod TV.	souběh s etapou H	PHA	

527	72D34124	Hněvice – D.Beřkovice 1. TK Hněvice záhl. a část zhl. výh. č. 2	3.	7:00– 14:00	výměna 2x LIS u náv. Se2, svařování		UNL	
527	73221 A	Lovosice – Prackovice n. L. 2. TK+TV	27.	5:00– 13:00	výměna TP	VNJŘ+ND	UNL	
537	63068 A	Loukov u Mn. Hradiště – Příšovice TK	10.	8:00– 16:00	demontáž konzol říms.	ZP+ND	CPS	Loukov
546	73196 A	Rumburk výh. č. 12, 15	1.–N–2.	7:00 –N– 17:00	výměna pražců ve výh. č. 12, 15	přesun z 5.–6.6.2023 pozdní VŘ	UNL	
546	73196 B	Rumburk výh. č. 10, 11	3.–N–4.	7:00 –N– 17:30	výměna pražců ve výh. č. 10, 11	přesun ze 7.–8.6.2023 pozdní VŘ	UNL	
546	73196 C	Rumburk 2., 4. SK, výh. č. 13, 14	5.–N–6.	7:00 –N– 17:00	výměna pražců ve výh. č. 13, 14	přesun z 9.–10.6.2023 pozdní VŘ	UNL	
546	73196 D	Rumburk výh. č. 16, 17	7.–N–8.	7:00 –N– 19:00	výměna pražců výh. č. 16, 17, strojní úprava GP výh.	přesun z 11.–12.6.2023 pozdní VŘ	UNL	
546	73196 E	Rumburk výh. č. 10, 11, 12, 13, 14, 15	8.	7:00– 19:00	strojní úprava GP výh.	přesun z 12.6.2023 pozdní VŘ	UNL	
546	73196 F	Rumburk výh. č. 10, 11, 12, 15	9.	7:00– 17:00	dovrtání pražců a zřízení stezek výh. č. 10, 11, 12, 15	přesun z 13.6.2023 pozdní VŘ	UNL	
546	73196 G	Rumburk 2., 4. SK výh. č. 13, 14, 16, 17	10.	7:00– 17:00	dovrtání pražců a zřízení stezek výh. č. 13, 14, 16, 17	přesun z 14.6.2023 pozdní VŘ	UNL	
546	73195 E	V. Šenov – Mikulášovice d.n. TK	9.	7:00– 14:00	strojní úprava GPK	ZP+ND, přesun z 15.6.2023 pozdní VŘ	UNL	
dílčí změny:								
503	63194 A	Stará Boleslav, záhl. a zhl. směr Lysá n/L., jeho část, od Se2 po nám.výh. č. 6	21.	8:40– 13:40	navaření srdcovky výh. č. 4.	VNJŘ, aktivace hlásky, změna času konání (původně 8:00–13:00 hod) a nelze po TK2 Lysá n/L.–St. Boleslav	PHA	
503	63215 B	Lysá n/L. 2., 2a, 4., 4a, 6., 6a jen TV	24.,25.	9:00– 19:00	práce mechanizace pod TV.	NVÚ Doplněna 6., 6a SK jen TV, souběh A+B.	PHA	
503	63215 B1	Lysá n/L.2., 2a, 4., 4a, 6., 6a jen TV	26.,27.	7:00– 19:00	práce mechanizace pod TV.	NVÚ Doplněna 6., 6a SK jen TV, souběh A+B1.	PHA	

503	73246 A	DC hl.n. 20.– 50. SK, výh. č. 267, 269	26.	6:00 – 13:00	výměna 2x LIS mezi výh. č. 267–269, svařování	původně 20.8.2023 – ZP na straně DB	UNL	
511	53171 A	Rovensko pod Troskami – Hrubá Skála TK	7./8.	21:40 – 4:50	geotechnický průzkum	změna datumu	HKR	
527	63188 H	Nelahozeves 1., 3., 3a+vých. č. 2, 3, 4, 9	26. –N– 31.8.	7:00– 7:00	opravné práce ve výhybkách.	rozšíření vyloučeného místa	PHA	
527	73138 A	UL hl.n. 125., 126., 903., 903a SK + stř. zhl. (výh. č. 353, 356)	13. –N– 15.	7:00 –N– 19:00	výměna pražců, strojní úprava GPK a GP výh. č. 353, 356	původně jen 903a SK + zhlaví, navýšení výkonů o GP výh., navýšení o 1 den	UNL	
539	73255 A	Řetenice – Úpořiny TK Úpořiny záhl. řetenické po náv. Se1	4.8. –N– 27.10.	8:00 –N– 17:00	rekonstrukce mostu v km 3,286, vým. Přejezd. Konstr.na přejezdu P2095 v km 3,140 a přejezdu P2096 v km 3,438, opr. propustků v km 6,657 a 8,880	ZP+ND , původně do 17.10.2023	SSZ	
544	73248 A	DC Pr. Žleb – DC hl.n. 1. TK+TV DC hl.n. záhl. a zhl. (výh. 431, 439, 440)	25.	6:00– 14:00	výměna 2x LIS v km 1,380, svařování, frézování srdcovek výh. č. 431, 439, 440	původně 26.8.2023 – kapacitní důvody, frézování	UNL	
zrušeno:								
527	63188 N	TV – Nelahozeves sudá	31.8.	7:00– 12:00	práce mechanizace pod TV.	NVÚ TV vypnuto etapou M	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: srpen 2023

datum: 30.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73326 A	UL západ vj. n. 55., 57., 401. SK jen TV	7.–N–15.	7:30 –N– 14:00	oprava koleje č. 501 a výh. č. 551 (SOKV UL západ)		CPS	
504	73138 C	UL západ 13. SK	17.	7:00– 12:00	strojní úprava GPK		UNL	
504	73305 B	UL západ St.1 stř. zhl.137., 103. SK – výh. č. 163, 181	4.	7:00– 12:00	strojní úprava GP výh. č. 163, 181	současně s etapou A	UNL	
504	73357 B	Řehlovice trmické zhl. mezi náv. Se2 – S2	22.	7:30– 16:00	navazování výh. č. 2, 4	ovlivnění 2. TK Trmice – Řehlovice	UNL	

504	75012 L	Teplice v Č. – celá doprava Teplice v Č. – Řetenice 1., 2. TK Řetenice celá doprava	17./18.	22:50–3:45	výměna SW na DOZ v ŽST Teplice v Č.	ZP+ND	SSZ	Teplice v Čechách
504	70027 A	Ohnič 8. SK zhl. úpoř. od IS mezi výh. č. 4–6 po náv. S2, S4, S6, Se5	1.	7:30–16:00	navazování výh.č. 6 výměna kolejnic v 8. SK		UNL	
504	70027 B	Bílina světecké zhl. mezi náv. S6–Se6	23.	6:45–15:45	navazování výh. č. 8b		UNL	
504	73325 A	Ohnič – Světec 2. TK+TV Světec záhl. a zhl. mezi náv. L – S2	30.	7:00–19:00	odstranění def. vady výh. č. 2 výměna pražců v přejezdu P2089		UNL	
504	73358 A	Bílina oldřichovské záhl. a zhl. (výh. č. 3ab, 5ab)	18.	6:45–15:45	navazování výh. č. 3b, 5a, 5b	VNJŘ, ovlivnění 1. TK Bílina – Oldřichov u D.	UNL	
504	73358 B	Bílina oldřichovské záhl. a zhl. (výh. č. 4ab, 6ab)	17.	6:45–15:45	navazování výh. č. 4b, 6a, 6b	VNJŘ, ovlivnění 2. TK Oldřichov u D. – Bílina	UNL	
504	73358 C	Bílina oldřichovské záhl. a zhl. po náv. S1, S2	4./5.,5./6.	23:10–4:50	navazování v DKS 901	ZP+ND, ovlivnění 1., 2. TK Bílina – Oldřichov u D.	UNL	
504	73351 A	Bílina 1. SK	14. –N– 15.	7:30–N– 16:00	čištění ŠL, výměna pražců	současně s ROV B 72A33310	UNL	
504	73351 B	Bílina 1. SK jen TV	14.	7:30–20:00	čištění ŠL	NVÚ, současně s ROV B 72A33310	UNL	
504	73351 C	Bílina záhl. a zhl. zlatnické po náv. L1, Se13, L5, L7, L9	15.	7:30–16:00	strojní úprava GPK	současně s ROV B 72A33310	UNL	
504	73258 B	Most n. n. odj. 37., 38. SK jen TV	31.	7:00–19:00	strojní čištění ŠL, odvoz výzisku	NVÚ	UNL	
504	73258 B1	Most n. n. odj. 37., 38. SK jen TV	29.	7:30–19:00	úprava ŠL včetně úpravy stezek	NVÚ	UNL	
504	73258 C	Třebušice 2., 4. SK jen TV mostecká strana	30.	7:00–19:00	úprava ŠL včetně úpravy stezek	NVÚ	UNL	
504	73258 D	Třebušice 6., 6a, 8., 10. SK jen TV mostecká strana	29.,30.,31.	7:00–19:00	sypání výzisku na mezideponii u koleje č. 6a, svoz vyměněných a navážení nových pražců	NVÚ	UNL	

520	63237 A	Rakovník výh. č. 19ab	1., 2., 3., 4.	9:00–17:00	výměna pražců, výh. dílů a zavaření	projednáno s depem	PHA	
520	63237 B	Rakovník výh. č. 20ab	7.,8.,9.,10.,11.	9:00–17:00	výměna pražců, výh. dílů a zavaření	projednáno s depem	PHA	
528	63031 A	Kladno SK 5., 7. bez TV zhlaví unhošťské a žehrovičské a ostrovske	3.5. -N– 15.11.	8:00 -N– 02:00	výstavba kabelovodu a kanalizačních svodů pod staničními kolejemi, demontáž provizorního nástupiště u 7. koleje	od 3.11. do 15.11. překročená	SSZ	Kladno
528	63031 D	Kladno 9., 11., 13. SK	1.3. -N– 15.11.	8:00 -N– 02:00	výstavba vedení 22 kV, kabelovodů a kanalizačních svodů, podchodu, ostrovního nástupiště a nadjezdu	od 3.11. do 15.11. překročená	SSZ	Kladno
528	63140 C	Kladno část 3. SK zhlaví žehrovičské, ostrovecké od. náv. VL3 a nám. výh. č. 76b po náv. Se 17	1.7. -N– 15.11.	8:00 -N– 2:00	modernizace	zkráceno, původně 1.7.–N–9.12 v čase 8:00–N–24:00 hod	SSZ	Kladno
533	73356 A	Kynšperk n.O., 3. SK+TV 1. a 3. SK	11.	7:10–18:00	oprava nástupiště Tischer	NVÚ, dodatečný požadavek, navýšení finančních prostředků, nevyhovující parametr prostorové průchodnosti koleje	UNL	
533	73356 B	Kynšperk n.O., ostatní zařízení–část nástupiště km 222,765–222,798	11.	7:10–18:00	oprava nástupiště Tischer	dodatečný požadavek, navýšení finančních prostředků, nevyhovující parametr prostorové průchodnosti koleje	UNL	
533	73340 A	Tršnice, část kynšp. záhl. a zhl. 1. TK mezi náv. Se2 a nám. výh. č. 9 + 3. SK	7.,8.,9.,10.	7:15–18:00	výměna dřevěných pražců, upevňovadel a úprava rozchodu	dodatečný požadavek, navýšení finančních prostředků, Kynšperk n.O.–Tršnice jízda po 2.TK obousměrně	UNL	
533	73309 A	Cheb, část lip. zhl. 1. SK mezi nám. výh. č. 17 (CPB36) a nám. výh. č. 38 + část 1. SK + TV 1.SK střed	15. -N– 17.	8:00 -N– 18:00	oprava TV na 1. SK	dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, původně 23.–N–25.9. 2023, nelze směr Schirnding z SK č. 2, 4a, 6	CPS	lávka Cheb

533	73309 B	Cheb, část lip. zhl. 2. SK mezi náv. Se17 a hroty jazyků výh. č. 39 + část 2. SK + TV 2., 4bSK střed	18. -N- 20.	8:00 -N- 18:00	oprava TV na 2.SK	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, původně 26.-N-28.9. 2023, nelze směr Schirnding z SK č. 4a, 6	CPS+OŘ	lávka Cheb
533	73309 C	Cheb, část lip. zhl. 1. SK mezi náv. Se13 a nám. výh. č. 17 (CPB36) + TV 1. SK jih	15.,16.,17.	8:00- 18:00	oprava TV na 1.SK	NVÚ , 16.8.2023 + práce ST K. Vary dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, původně 23., 24., 25.9. 2023, nelze směr Schirnding z SK č. 2, 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	CPS+OŘ	lávka Cheb
533	73309 D	Cheb, část trš. zhl. 1.SK mezi nám. výh. č. 70 a nám. výh. č. 75 + část 1.SK + TV 1.SK sever	15.,16.,17.	8:00- 18:00	oprava TV na 1.SK	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, původně 23., 24., 25.9. 2023	CPS	lávka Cheb
533	73309 E	Cheb, část lip. zhl. 2.SK mezi náv. Se12 a náv. Se17 + TV 2.SK jih	18.,19.,20	8:00- 18:00	oprava TV na 2.SK	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, původně 26., 27., 28.9. 2023, nelze směr Schirnding z SK č. 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	CPS	lávka Cheb
533	73309 F	Cheb, TV 2., 4b, 6. SK sever	18.,19.,20	8:00- 18:00	oprava TV na 2.SK	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, původně 26., 27., 28.9.2023	CPS	lávka Cheb
533	73309 G	Cheb, část lip. zhl. mezi nám. výh. č. 17 (CPB36), náv. Se12 a nám. výh. č. 38, hroty jazyků výh. č. 39 + část 1., 2. SK + TV 1. SK střed, 2. SK jih, 2., 4b SK střed	21./22.	23:40 -4:20	regulace TV ve výh. spojkách č. 14/21, 22/28, 38/39	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, původně 29./30.9.2023, nelze směr Schirnding z SK č. 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	CPS	lávka Cheb

dílčí změny:								
504	73357 A	Řehlovice – Trmice 1. TK+TV Řehlovice trmické záhl. a zhl. od náv. 1L po náv. S1	14.	7:30– 16:00	navaření výh. č. 901 (DKS), čištění odvodnění, osazení trať. značek	původně jako ROV B 72D32011 v čase 7:30–14:00	UNL	
504	75012 G	Krupka–Bohosudov SZZ	12.6. –N– 20.10.	17:00 –N– 10:00	rekonstrukce SZZ	původně do 20.9.2023	SSZ	Bohosudov
504	73252 A	Teplice v Č. SK 3., 3b jen TV	4.8. –N– 20.11.	08:00 –N– 17:00	rekonstrukce nástupiště u 3. SK a přístřešků na nástupišti	původně do 30.9.2023	SSZ	Teplice v Čechách
504	73241 A	Kyjice – Odb D. Rybník 1., 2. jen TV	6.	8:20– 15:10	výměna vedení linky VN 22 kV	LNT + ND, pož. PO K. Vary, původně v čase 8:00–15:00 hod.	CPS	
533	73239 A	Kadaň–Pr. – Klášterec n. O. 1., 2. TK jen TV Kadaň.–Pr. – Kadaň TK jen TV Kadaň celá jen TV	23.–26.	8:10– 17:00	montáž linky ZVN 400 kV	LNT, původně v čase 8:00–17:00 hod. úprava času zahájení na požadavek ČD a. s.	CPS	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 9

měsíc: srpen 2023

datum: 30.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
512	55036 A	Lichkov zab. zař.: DOZ (PPV)	25.7. –N– 31.8.	13:00 –N– 10:00	Dočasné zrušení PPV v ŽST Lichkov, z důvodu stavebních úprav v DK.	Trať Lichkov – Ústí n. O. (mimo) bude po dobu stav. úprav obsluhována pouze z CDP Praha. ŽST Lichkov bude po dobu výluky obsazena dopr. zam. pro zprav. vlaků.	HKR	

512	55036 B	Lichkov sděl. zař.: DOZ (PPV)	25.7. -N- 31.8.	13:00 -N- 10:00	Dočasné zrušení PPV v ŽST Lichkov, z důvodu stavebních úprav v DK.	Trať Lichkov – Ústí n. O. (mimo) bude po dobu stav. úprav obsluhována pouze z CDP Praha. ŽST Lichkov bude po dobu výluky obsazena dopr. zam. pro zprav. vlaků.	HKR	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky září 2023

Schvalovatel 1

měsíc: září 2023

datum: 29.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23346 A	Mosty u J. SK 1, 3, 3a+TV, zhl. od náv. Sc3 po náv. Lc3a, záhl., zhl. ze směru Návsí – část od náv. 1S po nám. výh. č. 8 a hrot výh. č. 7, vč. vypnutí TV v tunelu od ÚO 401, 402 po ÚO 411, 412	25.	8:00– 15:00	oprava GPK ASP	NVÚ , přesun z měsíce října	OVA	
301	23346 B	Mosty u J. SK 2, 4, 4a+TV, záhl., zhl. ze směru Návsí – část od náv. 2S po nám. výh. č. 9, zhl. od náv. Lc4a po náv. Sc4.	25.	15:15– 22:15	oprava GPK ASP	NVÚ , přesun z měsíce října	OVA	
301	23346 C	Mosty u J. zhl. ze směru Návsí – část od náv. Se10, Se11 po náv. Se14, Se15, lichá jen TV, vč. vypnutí TV v tunelu od ÚO 401, 402 po ÚO 411, 412	25.	19:30– 22:15	oprava GPK ASP	ZP, ND , přesun z října, souběh s výlukou ŽSR ROV 24003 etapa B1 – ZP	OVA	
301	23346 Z	Mosty u J. PZS v km 290,925 (P8267)	25.	8:00– 22:15	úplná silniční uzavírka přejezdu v km 290,925 (P8267) pro opravu GPK	přesun z měsíce října	OVA	
301	23387 A	Návsí SK 1 bez TV, celá jen TV, zhl., záhl. ze směru Bystřice od náv.1S po nám. výh.26, Bystřice – Návsí 1. TK+TV, Návsí – Bystřice 2. TK jen TV	19.	13:20– 16:40	údržba TV, ÚO, ÚD	LNT , na žádost ČD přesun z října, souběh s výlukou ŽSR ROV 24003 etapa B1 – ZP)	OVA	
301	23083 C	Mosty u J. záhl. ze směru Čadca, vypnutí TV v tunelu od ÚO 401, 402 po ÚO 411, 412.	20.	13:20– 16:40	údržba TV a prohlídka tunelu	ZP, ND , souběh s výlukou ŽSR ROV 24003 B1 – ZP	OVA	

305	23189 Z	Bohumín PZZ v km 273,988 (P6510)	11.-N-15.	6:00 -N- 16:00	úplná silniční uzavírka přejezdu v km 273,988 (P6510) pro opravu GPK		OVA	
305	23371 D	Bohumín-Vrbice SK 628, 634 jen TV, SK 622, 624, 626+TV	15. -N- 29.	6:40 -N- 14:40	oprava SK624, výměna kolejového roštu, štěrkového lože, svařování, oprava BK, GPK ASP	NVÚ, přesun z měsíce října	OVA	
305	23217 B	Ostrava hl.n. SK 101 jen TV, SK 101a +TV	19.,20.,21.,22.	7:00- 17:00	Oprava TV	NVÚ, přesun akcí z měsíce října	OVA	
305	23217 D	Ostrava hl.n. SK 101+TV, zhl. od náv. Sc101 po nám. výh. č. 118, Ostrava levé n. SK403.-411. jen TV, vypnuto TV nad částí SK101a (mezi ÚO 431 v km 264,489 - ÚO 421 v km 266,459)	25.,26.,27.,28.	9:00- 19:00	Oprava TV	LNT, přesun akcí z měsíce října	OVA	
305	23283 D	Lipník n/B lichá KS jen TV	4.	8:00- 13:00	Údržba TV, ÚO, ÚD	NVÚ, přesun ze srpna do souběhu s BC Drahotuše - Lipník n/B (úprava vyloučeného úseku)	OVA	
305	23283 E	Lipník n/B sudá KS jen TV	12.	8:00- 13:00	Údržba TV, ÚO, ÚD	NVÚ, přesun ze srpna do souběhu s BC Drahotuše - Lipník n/B (úprava vyloučeného úseku)	OVA	
316	33165 Y	Moravský Písek - Bzenec přívaz PZS v km 122,412 (P8156)	27.9. -N- 5.10.	6:30 -N- 13:20	zapevnění závor v horní poloze	upřesnění postupu prací, odjezdy na PN	BNO	
dílčí změny:								
316	23300 C	Tlumačov - Otrokovice 2. TK+TV, Otrokovice SK 2, 4, 4a bez TV, sudá KS jen TV, zhl., záhl. 2.TK směr Tlumačov od náv. S2, S4, S6, S8, S10, S12 po náv.2L směr Tlumačov	3.	8:15- 14:00	Údržba TV, ÚO, ÚD, měření výšky TD, klikatost a výška TD, křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu.	NVÚ, VNJR, na žádost PO VLM úprava vyloučeného místa z důvodu obsluhy vlečky č. 5307 a č. 5309 v dopravně Otrokovice	OVA	

316	23311 B	Vizovice – Otrokovice TK, Vizovice celá, Lípa nad Dřevnicí celá, Zlín střed celá, Zlín– Malenovice celá, Otrokovice záhl. směr Zlín–Malenovice	28.9. –N– 1.10.	7:10 –N– 17:15	Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, ASP, čištění šterkového lože	ZP, ND , na žádost dopravce ČD a.s., původní termín 28.9.–2.10.2023.	OVA	
zrušeno:								
305	23323 G	Bohumín SK417k bez TV, SK 3a, 405, 407,409,411 jen TV, zhl. od nám. výh. č. 442 po nám. výh. č. 440, 436a/b	18. –N– 22.	6:00 –N– 18:00	oprava přejezdové konstrukce P6536 v km 274,349	LNT , se souhlasem PKP International přesun do měsíce srpna (14.–18.8.).	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: září 2023

datum: 29.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
308	23316 G	Hranice na Moravě město sudá + TV	13.	8:00– 14:50	betonáž základů stožáru č. 44	NVÚ , na žádost SEE OLC, změna postupů technologie prací	OVA	
308	23316 H	Hranice na Moravě město lichá + TV, (nelze po 1. TK Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou a po 1. TK Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě)	17.	8:00– 14:50	betonáž základů stožáru č. 43	VNJŘ , na žádost SEE OLC, změna postupů technologie prací	OVA	
309	25025 H	Mohelnice – Moravičany TZZ ABE 1. TK	4.	7:30– 9:30	Komplexní prohlídka ZZ inspektory UTZ.	Na žádost SSZT Olomouc dodatečný požadavek na UTZ jízda mezistaničně, 100 km/hod	OVA	
309	25025 I	Moravičany – Mohelnice TZZ ABE 2. TK	4.	10:00– 12:00	Komplexní prohlídka ZZ inspektory UTZ.	Na žádost SSZT Olomouc dodatečný požadavek na UTZ jízda mezistaničně, 100 km/hod	OVA	

310	23374 C	Bruntál – Valšov TK	15.	7:45– 15:05	Údržbové práce, úprava GPK	ZP+ND , přesun akce z měsíce října.	OVA	
311	20011	Jeseník SK 5 bez TV, částečně od km 35,831 do km 35,806	1.9. –N– 31.10.	8:00 –N– 18:00	Rekonstrukce provozní budovy PO Jeseník	Dodatečný požadavek pro stavební akci BOZP.	OVA	
dílčí změny:								
307	23326 B	Kravaře ve Slezsku – Opava východ TK; Opava východ záhl. ze směru Kravaře ve Slezsku od náv. KL po hrot výh. č. 1 ; výh. č. 1, SK 2., 2b, 4., 4b jen TV, SK 2a, 4a+TV, zhl. od nám. výh. č. 6 po nám. výh. č. 16b; Hlučín – Kravaře ve Slezsku TK; Chuchelná – Kravaře ve Slezsku TK, Kravaře ve Slezsku celá, Hlučín celá, Dolní Benešov celá; Chuchelná celá	11.9.–N– 4.10.	8:15 –N– 16:40	oprava trati v úseku Kravaře ve Slezsku – Opava východ: v km 26,890 – 28,084 a 288,800 – 289,364, výměna stolu výpravčího v DK Kravaře ve Slezsku, údržbové práce	ZP+ND , navýšení rozsahu o přilehlé úseky (vazba na ND).	OVA	
309	23332 A	Zábřeh na Moravě sudá jen TV, záhl 2.TK směr Hoštejn, Zábřeh na Moravě – Hoštejn předj. kol. 2. TK+TV	26.	08:00– 15:00	Betonáž základů TV	NVÚ+VNJŘ ; na žádost SEE Olc navýšení rozsahu vyloučení (záhl. TK 2 Hoštejn v ŽST Zábřeh na M.)	OVA	
310	23288 E	Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí TK, PZS – P7541 (km 32,212), Domašov nad Bystřicí SK 1, 2, 3, 4, 5, záhl., zhl. směr Moravský Beroun, zhl. směr Hrubá Voda	18.8–N–14.9.	7:00 –N– 17:00	ST Olomouc – Úprava GPK, svařování a ASP přejezdu P7541 v km 32,212	ZP+ND , navýšení termínu výluky z 11.–13.9.a oprava času z důvodu koordinace s ROV 23156 A (Obj. 1); Silniční uzávěra P7541 v km 32,212 v termínu 12. 9. 2023, 7:00 – 17:00 hod.	OVA	

310	23156 A	Valšov – Moravský Beroun TK Dětrichov nad Bystřicí celá Moravský Beroun celá	18.8. –N– 14.9.	07:00 –N– 17:00	oprava mostu v km 42,112; oprava propustků v km 50,522; v km 52,855	ZP+ND , snížení rozsahu o traťový úsek Moravský Beroun–Domašov nad Bystřicí (zahrnuto do ROV 23288 E)	OVA	
zrušeno:								
309	23263 F	Mohelnice sudá+TV, záhl., zhl. 2.TK směr Lukavice na Moravě, Lukavice na Moravě – Mohelnice 2. TK+TV	3.	7:40– 13:10	Údržba TV úsekových děličů a odpojovačů	NVÚ+VNJŘ ; na žádost SEE OLC změna termínu na 15.08.2023	OVA	
309	23303 A	Hoštejn předjízdne koleje celá jen TV	11.	8:00– 12:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů mezi sekcemi	LNT ; na žádost O15 přesun pro nevhodný souběh s NS Rudoltice v Čechách;	OVA	
309	23303 A1	Hoštejn předjízdne koleje celá bez TV	11.	8:00– 12:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů mezi sekcemi	ZP ; na žádost O15 přesun pro nevhodný souběh s NS Rudoltice v Čechách; Operativně 2x 20 minut Souběh s etapou A	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: září 2023

datum: 29.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
317	33132 A	Rohatec – Sudoměřice nad Moravou TK	13.7. –N– 10.9.	7:00 –N– 17:00	odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění ŠL a blátivých míst, přestavba propust. km 13,954; výměna izolačních prvků, sanace spodní stavby, údržba infrastruktury, vým. výstražníků na PZS km 7,599	ZP+ND změna termínu (pův. 3.7.–N–31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	

317	33132 B	Sudoměřice nad Moravou celá, Sudoměřice nad Moravou – Strážnice TK	13.7. –N– 10.9.	7:00 –N– 17:00	odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění ŠL a blát. míst	ZP+ND změna termínu (pův. 3.7.–N–31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	
317	33132 C	Strážnice celá, Strážnice – Veselí nad Moravou TK	13.7. –N– 10.9.	7:00 –N– 17:00	odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění ŠL a blát. míst, ŽST Strážnice – oprava nástupišť u SK 1,3, TSO SK, výhybek, oprava přejezdu v km 8,258; doplnění ŠL, úprava stezek	ZP+ND změna termínu (pův. 3.7.–N–31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	
317	33132 D	Sudoměřice nad Moravou SZZ, PZS km 14,374 (P8148)	10. –N– 11.	17:00 –N– 13:00	obnova šuntové citlivosti	přesun ze srpna z důvodu změn termínů etap A–G	BNO	
317	33132 E	Strážnice PZS km 8,258 (P8142)	13.7. –N– 10.9.	7:00 –N– 17:00	oprava PZS	změna termínu (pův. 3.7.–N–31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	
317	33132 F	Strážnice PZS km 7,599 (P8141)	13.7. –N– 10.9.	7:00 –N– 17:00	oprava PZS	změna termínu (pův. 3.7.–N–31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	
317	33132 G	Strážnice SSZ	13.7. –N– 10.9.	7:00 –N– 17:00	úpravy SZZ v rámci kolejových úprav ŽST Strážnice	změna termínu (pův. 3.7.–N–31.8.), pozdní vysoutěžení zhotovitele	BNO	
318	35019 A	Kobylí na Moravě část. SZZ – indik. a ovládací prvky PZS km 11,955; kol. úseky pro ovl. PZS km 11,955 (P7146)	4. –N– 8.	8:00 –N– 15:00	náhrad KO za snímače PcN	souběh s ROV 33158 (Hodonín – Kobylí na Mor. TK)	BNO	
320	33180 E	Lanžhot – Lanžhot st. hr. ČR/SR TZZ 1. a 2. TK, PZS v km 9,990 (P8348)	16. –N– 18.	0:00 –N– 10:00	vypnutí zab.zař. z důvodu úprav TV	požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.

320	33180 F	Lanžhot – Lanžhot st.hr. ČR/SR napájení R 6kV	16. -N- 18.	0:00 -N- 10:00	vypnutí napájení R 6kV z důvodu úprav TV	požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.
320	33198 H	Břeclav přednádraží jižní zhlaví SK 430, 436, část SK 426, 428 SK 420–444 jen TV	26. -N- 27.	7:30 -N- 17:30	výměna výhybkových součástí výhybky č. 213, svařování	LNT	BNO	
320	33213 E	Odb. Brno–Židenice záhlaví a zhlaví 1.TK směr Odb. Brno– Černovice zhlaví Tábořská část od náv. 1CL po IS mezi výh. č. 13 a 15a, Brno–Maloměřice – Brno–Židenice TK T4 jen TV část od km 158,500 ve směru Odb. Brno– Černovice zhlaví Tábořská	31.8./1.9.	23:00– 5:00	geotechnický průzkum	NVÚ	SSV	Rekonstrukce Odb. Brno–Židenice
320	33213 F	Odb. Brno–Černovice – Odb. Brno– Černovice zhlaví Tábořská 1.TK bez TV, Odb. Brno–Černovice zhl. Tábořská záhl. 1.TK směr Odb. brno–Židenice a směr Brno dolní nádraží, Odb. Brno–Černovice zhl. Tábořská – Brno dolní nádraží 1. TK bez TV, Odb-Brno–Židenice – Odb. Brno–Černovice zhlaví Tábořská – Brno dolní nádraží 1. TK jen TV	31.8./1.9.	23:00– 5:00	geotechnický průzkum		SSV	Rekonstrukce Odb. Brno–Židenice

320	33213 G	Brno dol. n. – Odb. Brno–Černovice zhlaví Táborská 2. TK bez TV, Odb. Brno–Černovice zhlaví Táborská – Odb. Brno–Židenice 2. TK bez TV, Brno dol. n. – Odb. Brno–Černovice zhl. Táborská – Odb. Brno–Židenice 2. TK jen TV, Odb. Brno–Černovice zhlaví Táborská kol. S1, S2 jen TV část po ÚD č.3 a ÚD č. 4 v km 1,967	1./2.	23:00– 5:00	geotechnický průzkum	NVÚ	SSV	Rekonstrukce Odb. Brno–Židenice
320	33213 H	Odb. Brno–Židenice záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Brno–Černovice zhlaví Táborská od náv. CL po izol. styk mezi výh. č. 7 a 17, kol. 6 jen TV	1./2.	23:00 –5:00	geotechnický průzkum	NVÚ	SSV	Rekonstrukce Odb. Brno–Židenice
322	33184 A	Studenec – Vladislav – Třebíč TK Vladislav celá	24.8.–N–3.9.	7:00 –N– 15:00	oprava propustků km 38,495 a km 38,876; doplnění a úprava ŠL, výměna def. vadných kolejnic	ZP+ND přesun z října (v RPV 14.–24.10.), nevhodný souběh s výlukou Jihlava – Luka nad Jihl. (14.10.–12.11.)	BNO	
322	33184 B	Studenec zhl. směr Vladislav, SK 1	24.8.–N–3.9.	7:00 –N– 15:00	čištění blátivých míst v ŽST Studenec, úprava GPK	ZP+ND	BNO	
324	33215 A	Křižanov – Vlkov u Tiš. 1. TK bez TV, Vlkov u Tišnova záhl. a zhl. 1. TK směr Křižanov, SK 1 bez TV část od náv. S1 po nám. výh. č. 6	25.	7:30– 15:30	frézování výhybek č. 3, 4, 5, 6	ND	BNO	

324	33215 B	Vlkov u Tiš. – Křižanov 2. TK bez TV, Vlkov u Tišnova záhl. a zhl. 2. TK směr Křižanov, SK 2 bez TV část od nám. výh. č. 10 po náv. S2, SK 4 bez TV část od nám. výh. č. 11 po náv. S4	26.	7:20– 15:30	frézování výhybek č. 2, 9, 10	ND	BNO	
324	33215 C	Řikonín záhl. a zhl. 2. TK směr Vlkov u Tišnova část od nám. výh. č. 10 po náv. Se5	27.	7:25– 15:30	frézování výhybek č. 10, 11, 12	ovlivnění 2.TK Řikonín – Vlkov u Tiš.	BNO	
324	33215 D	Řikonín záhl. a zhl. 1. TK směr Vlkov u Tiš. část od náv. Se6 po nám. výh. č. 8, SK 1 bez TV část od nám. výh. č. 8 po náv. L1, SK 3 bez TV část od nám. výh. č. 8 po náv. L3	28.	7:25– 15:30	frézování výhybek č. 8, 9, 13	ovlivnění 1.TK Vlkov u Tiš. – Řikonín	BNO	
324	33215 E	Řikonín zhl. sudé skupiny směr Tišnov část od IS mezi výh. č. 4 a č. 6 po nám. výh. č. 6, SK 2 bez TV část od nám. výh. č. 6 po náv. S2, SK 4 bez TV část od nám. výh. č. 6 po náv. S4	27.	15:40– 18:10	frézování výhybky č. 6		BNO	

324	33215 F	Řikonín zhl. liché skupiny směr Tišnov část od nám. výh. č. 5 po IS mezi výh. č. 3 a 5, SK 1 bez TV část od náv. S1 po nám. výh. č. 5, SK 3 bez TV část od náv. S3 po nám. výh. č. 5	28.	15:40–18:10	frézování výhybky č. 5		BNO	
324	33215 G	Tišnov – Řikonín 2. TK+TV	29.	7:30–17:25	oprava GPK, doplnění štěrk. lože		BNO	
324	33215 H	Tišnov záhl. a zhl. 2. TK směr Řikonín část od IS výh. č. 41 po náv. 2S	29.	7:30–10:00	frézování výhybky č. 41	souběh s etapou G (2. TK Tišnov – Řikonín)	BNO	
324	33215 I	Tišnov zhl. SK 1 a 3 směr Řikonín část od náv. Se31 po nám. výh. č. 31 a 33, SK 1 bez TV část od nám. výh. č. 33 po náv. L1, SK 3 bez TV část od nám. výh. č. 31 po náv. L3	30.	7:50–10:20	frézování výhybky č. 33		BNO	
324	33215 J	Ostrov nad Ůsl. zhl. liché skupiny směr Žďár nad Sáz. část od IS mezi výh. č. 14 a 17 po nám. výh. č. 10 a 12, SK 1 bez TV část od nám. výh. č. 12 po náv. L1, SK 3 bez TV část od nám. výh. č. 10 po náv. L3	30.	13:00–15:30	frézování výhybky č. 12		BNO	

325	35021 A	Bystřice nad Pernštejnem SZZ	21.8. -N- 6.10.	8:00 -N- 14:00	zřízení provizor. SZZ na dobu trvání výluky, zrušení stávajícího SZZ, zřízení JOP	nutná oprava zab. zařízení (nevyhovuje platným normám), uvedení zařiz. do normového stavu	BNO	
325	35021 B1	Bystřice nad Pern. PZS km 63,686 Rožná – Bystřice nad Pern. PZS km 64,396	27.9. -N- 6.10.	8:00 -N- 14:00	přepojení ovládacích a indikačních prvků PZZ v km 63,686 a km 64,396 do provizorního SZZ ŽST Bystřice nad Pernštejnem	nutná oprava zab. zařízení (nevyhovuje platným normám), uvedení zařiz. do normového stavu	BNO	
325	35021 E	Rožná – Bystřice nad Pern. TZZ	21.8. -N- 6.10.	8:00 -N- 14:00	vypnutí TZZ v TÚ Rožná – Bystřice nad Pern., přepojení ovládacích a indikačních prvků TZZ do def. SZZ ŽST Bystřice nad P. ovládané z JOP	nutná oprava zab. zařízení (nevyhovuje platným normám), uvedení zařiz. do normového stavu	BNO	
325	35021 F	Bystřice nad P. – Nové Město na M. TZZ	21.8. -N- 6.10.	8:00 -N- 14:00	vypnutí TZZ v TÚ Bystřice nad P. – Nové Město na Moravě, přepojení ovládacích a indikačních prvků TZZ do def. SZZ ŽST Bystřice nad P. ovládané z JOP	nutná oprava zab. zařízení (nevyhovuje platným normám), uvedení zařiz. do normového stavu	BNO	
502	33171 C	Havl. Brod SK 1a část od nám. výh. č. 8a po náv. Se10, zhl. od hrotů výh. č. 6 po nám. výh. č. 8a, kol. 91 část od náv. Lc91 po hroty výh. č. 6	16. -N- 17.	8:15 -N- 17:30	výměna výhybkových součástí výhybky č. 8a/b	souběh s etapou B (H. Brod – Pohled 1. TK+TV)	BNO	
502	33171 D	Havlíčkův Brod SK1,1a,1b jen TV, kol. 91 část od náv. S91 po náv. Lc91	17.	8:10– 12:30	údržba úsekových odpojovačů a děličů, kontrola neutrálního pole	NVÚ souběh s etapou B (H. Brod – Pohled 1. TK+TV) a C	BNO	
502	33214 A	Havlíčkův Brod výh. č. 21a/b	23. -N- 24.	8:15 -N- 16:30	výměna výhybkových součástí výhybky č. 21a/b		BNO	

502	33214 B	Havlíčkův Brod výh. č. 20a/b	30.9. -N- 1.10.	8:15 -N- 16:30	výměna výhybkových součástí výhybky č.20a/b		BNO	
502	33214 C	Havlíčkův Brod kol. 92+TV, SK 2, 2a, 2b, 4, 4b, 6, 6b, 8, 10, 12, 14 včetně vl. č. 5431 "ČD, a.s – H. Brod	24.	8:15- 13:30	údržba úsekových odpojovačů a děličů, kontrola neutrálního pole	LNT	BNO	
502	33216 B	Golčův Jeníkov – Vlkaneč 1. TK+TV, G. Jeníkov zhl., záhl. 1. TK směr Vlkaneč od náv. 1L po nám. výh. č. 5 a 7, SK 1 část od náv. L1 po nám. výh. č. 8, SK 3 část od náv. L3 po nám. výh. č. 7, lichá TV	25.	8:25- 15:00	údržba úsekových odpojovačů a děličů, kontrola neutrálního pole	NVÚ	BNO	
507	33193 A	Havlíčkův Brod – Rozsochatec TK	1./2., 2./3.	23:25- 3:50	odstranění vegetace	ZP	BNO	
507	33193 B	Rozsochatec – Chotěboř TK	8./9., 9./10.	23:15- 4:00	odstranění vegetace	ZP	BNO	
507	33193 C	Chotěboř – Ždírec nad Doubravou TK	15./16., 16./17.	23:05- 3:50	odstranění vegetace	ZP	BNO	
507	33193 D	Ždírec nad Doubravou – Hlinsko v Čechách TK	19./20., 20./21. 21./22.	23:05- 3:50	odstranění vegetace	ZP	BNO	
dílčí změny:								
317	33164 A	Velká nad Veličkou celá, Velká nad Vel. st.hr. – Veselí nad M. TK	11. -N- 30.	7:00 -N- 17:00	přestavba propustků, a oprava silnič. nadjezdů	ZP+ND, změna termínu (pův. 1.-20.9.) vyvolaná posunem výluk dle ROV 33132 o 10 dní dozadu	BNO	

320	33180 A	Lanžhot – Lanžhot st.hr. 1.TK bez TV od náv. 1L do km 11,290; Lanžhot st.hr. – Lanžhot 2.TK bez TV od km 1,475=74,386 na st.hranici ČR/SR po km 11,290; Lanžhot – Lanžhot st.hr. 1. TK jen TV část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po km 11,290; Lanžhot st.hr. – Lanžhot 2. TK jen TV část od km 74,086 po km 11,290	16.9. –N– 25.10.	0:00 –N– 16:45	modernizační práce	změna termínů a času (pův. 15.9.–N–18.10. v čase 23:30–N–16:00) požadavek ŽSR	SSV + ŽSR	Lanžhot – Kúty – Devínská Nová Ves
320	33180 B	Lanžhot st.hr. – Lanžhot ETCS balízkové skupiny	16.9. –N– 9.12.	0:00 –N– 24:00	úpravy ETCS	změna termínu a času zahájení (pův. 15.9. v čase 23:30) požadavek ŽSR	SSV	Lanžhot – Kúty – Devínská Nová Ves
320	33180 C	Lanžhot st.hr. – Lanžhot 2. TK bez TV od km 11,290 po náv. 2L v ŽST Lanžhot, Lanžhot – Lanžhot st.hr. 1. TK bez TV od km 11,290 do km 11,475=74,386 na st. hranici ČR/SR, Lanžhot st.hr. – Lanžhot 2. TK jen TV část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot, Lanžhot – Lanžhot st.hr. 1. TK jen TV část od km 11,290 po km 74,086	16. –N– 18.	0:00 –N– 10:00	strana ČR: 3. podbití 2.TK, broušení kolejnic, strana SR: úpravy trakčního vedení	ZP+ND změna termínů a času (pův. 16.9.–N–17.9. v čase 9:15–N–16:40) požadavek ŽSR	SSV + ŽSR	Lanžhot – Kúty – Devínská Nová Ves

320	33175 L	Břeclav přednádraží výh. č. 219 a/b	10.	8:30– 12:30	výměna háků ČZ na výh. č. 219 a/b	změna termínu (pův. 12.9.), požadavek dopravce ČD Cargo	BNO	
320	33175 N	Břeclav přednádraží výh. 252 a/b	10.	13:30– 17:30	výměna háků ČZ na výh. č. 252 a/b	změna termínu (pův. 12.9.), požadavek dopravce ČD Cargo	BNO	
320	33156 A	Brno–H. Heršpice zhl. SK 604 směr Modřice, část SK 1a, 2a, 604, 606, 606a bez TV, SK 1, 1a, 2, 2a, 606, 606a jen TV, část TV kol. 96, 98	11./12.	23:20– 4:10	rekonstrukční práce nadjezdu D1 v km 139,700	ZP+LNT+ND změna termínu (oúv. 9./10.9.), požadavek KORDIS přesun	CPS	D1 Brno jih
322	33151 B	Kojetice na M. – Stařeč TK, Stařeč celá	1.	7:55– 16:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK, odstranění vegetace	ZP+ND změna termínu a režimu výluky z nepřetržité na denní (pův. 14.8.–N–1.9.), nedostatek finančních prostředků	BNO	
322	33151 C	Jaroměřice nad R. – Kojetice na M. TK, Kojetice na Moravě celá	1.	7:55– 16:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK, odstranění vegetace	ZP+ND změna termínu a režimu výluky z nepřetržité na denní (pův. 14.8.–N–1.9.), nedostatek finančních prostředků	BNO	
322	33151 D	Mor. Budějovice – Jaroměřice nad R. TK, Jaroměřice nad Rokytnou celá	1.	7:55– 16:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK, odstranění vegetace	ZP+ND změna termínu a režimu výluky z nepřetržité na denní (pův. 14.8.–N–1.9.), nedostatek finančních prostředků	BNO	
324	33160 B	Brno–Královo Pole TV sudá, záhlaví 2. TK směr Kuřim, Brno–Královo Pole – Kuřim 2. TK+TV	28.	8:55– 17:00	údržba TV, ÚO	VNJŘ+ND+NVÚ změna termínu (pův. 30.9.), požadavek KORDIS	BNO	

324	33160 D	Brno–Maloměřice St.3–Brno–Královo Pole TK 2+TV, Brno– Královo Pole záhlaví 2. TK směr Brno– Maloměřice, SK TV sudá	30.	8:40– 16:45	údržba TV, ÚO	VNJŘ+NVÚ, reetapizace a změna termínu (pův. etapa E 28.9.), požadavek KORDIS.	BNO	
324	33174 C	Sázava u Žď. – Žďár nad Sáz. 1. TK+TV, Žďár nad Sáz. záhl. 1. TK, TV lichá	20.	7:40– 16:15	vyčištění kolejového lože v km 88,260–88,271; úprava GPK	NVÚ, změna času (pův. 7:05 – 16:15), požadavek dopravce ČD, a.s.	BNO	
zrušeno:								
322	33151 E	Mor. Budějovice část zhl. a záhl. TK směr Jaroměřice nad R. od nám. výh. č. 18, 19, 20, 21 po náv. S	24.8 –N– 1.9.	7:25 –N– 17:55	oprava výhybek č. 18, 19, 20, 21 v ŽST Mor. Budějovice	nedostatečné finanční prostředky	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: září 2023

datum: 29.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63169 B2	Úvaly 2a, 2b, 2., 4., 4a SK, zhlaví ČB a P. Běchovice	1./2./2./3.9.	19:00– 5:00	Oprava přejezdu v km 387,455(P4933).	Souběh B2+S2. V rámci 63169 na přejezdu PJ 50 km/h cca 100 m.	PHA	
501	63169 S2	Úvaly 2a, 2b, 2., 4., 4a SK, zhlaví ČB a P. Běchovice jen TV	1./2./2./3.9.	19:00– 5:00	Práce mechanizace pod TV.	Souběh B2+S2.	PHA	
501	63169 A1	Úvaly 1., 1a, 1c, 1b, 3. SK, zhlaví P. Běchovice a ČB	4.9.	7:00– 19:00	Oprava přejezdu v km 387,455(P4933).	Souběh A1+P1+C6+R6+Z6.	PHA	
501	63169 P1	Úvaly 1., 1a, 1b, 1c, 3. jen TV	4.9.	7:00– 19:00	Práce mechanizace pod TV.	Souběh A1+P1+C6+R6+Z6.	PHA	
501	63169 C6	Úvaly 0., 0b SK	4.,5.9.	8:00– 16:00	Oprava PZZ v km 387,455(P4933).	Souběh A1+P1+C6+R6+Z6+ B1+S1.	PHA	
501	63169 R6	Úvaly 0., 0b jen TV	4.,5.9.	8:00– 16:00	Práce mechanizace pod TV.	Souběh A1+P1+C6+R6+Z6+ B1+S1.	PHA	

501	63169 B1	Úvaly 2a, 2b, 2., 4., 4a SK, zhlaví ČB a P. Běchovice	5.9.	7:00– 19:00	Oprava PZZ v km 387,455(P4933).	Souběh C6+R6+Z6+B1+S1.	PHA	
501	63169 S1	Úvaly 2a, 2b, 2., 4., 4a SK, zhlaví ČB a P. Běchovice jen TV	5.9.	7:00– 19:00	Práce mechanizace pod TV.	Souběh C6+R6+Z6+B1+S1.	PHA	
501	63169 Z6	Úvaly ZZ PZS v km 387,455(P4933)	4.,5.9.	8:00– 16:00	Práce mechanizace v prostoru PZS.	Souběh B2+S2.	PHA	
501	63209 H	Český Brod 0. SK jen TV	18. až 22.9.	7:00– 19:00	Práce mechanizace pod TV.	Souběh F+H	PHA	
501	63209 I	Český Brod 2., 4. SK jen TV	23.9. až 26.9.	7:00– 19:00	Práce mechanizace pod TV.	Souběh G+I	PHA	
dílčí změny:								
501	53159 A	Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hl. n.: 1., 1a, 1c, 3., 5., 7. bez TV, Pardubice hl. n.: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část Pardubice hl. n.: výh.: 41XN, Pardubice hl. n.: 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 8e, 9., 10., 10b, 11., 12., 12b, 13., 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. jen TV, Pardubice hl. n.: napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice jeho část Pardubice hl. n.: napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč jeho část	10./11., 11./12.	23:40– 03:40	Úprava napájecího převěsu do definitivního stavu.	ZP,ND, změna termínu a času, na žádost ŘP. nevhodný souběh s výlukami na VR 502, (původní termín 8./9., 9./10.).	SSV	stavba Pardubice

501	53159 H	Pardubice hl.n. kolejově 10., 10b SK + zhlaví 2. TK směr Kostěnice od Se15 po nám. výh. č. 17XN, 23XN, 30XN, napětově: 8e, 10., 10b, 12., 12b., 404., 408., 410., 412. + záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice jeho část	16.	19:15– 20:00	překlenutí úsekového děliče číslo 9, vložení izolace do staniční koleje číslo 10	úprava vyloučení a času (původně 19:20 – 20:00)	SSV	stavba Pardubice
501	53159 H1	Pardubice hl.n. kolejově 10., 10b SK + zhlaví 2. TK směr Kostěnice od Se15 po nám. výh. č. 17XN, 23XN, 30XN, napětově: 8e, 10., 10b, 12., 12b., 404., 408., 410., 412. + záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice jeho část	17.	5:00– 6:00	vyjmutí překlenutí úsekového děliče číslo 9, vyjmutí izolace ze staniční koleje číslo 10	úprava vyloučení a času (původně 5:00 – 5:30)	SSV	stavba Pardubice
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: září 2023

datum: 29.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
524	63234 A2	P. Libeň–P. Vysočany TK+TV, P. Libeň vys. záhlaví po Se24	5.,6.	8:00– 16:00	dmt základů TV, laníčkování	ZP	SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63234 B2	P. Vysočany 5. SK+TV, libeňské záhlaví po náv. Se24	5.,6.	8:00– 16:00	dmt základů TV, laníčkování	NVÚ	SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63234 C2	P. Vysočany–výh. Skály 1. TK+TV	7.,8.	8:00– 16:00	laníčkování	VNJŘ, souběh s ROV 63161 K	SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63234 D2	P. Vysočany TV 1., 3. SK	7.,8.	8:00– 16:00	dmt základů TV	NVÚ	SSZ	Vysočany–Mstětice

524	63234 E1	P.Vys. – odb.Balab. 301. TK+TV	9.,10.	8:00– 16:00	laníčkování	VNJŘ, souběh s etapami F1, G1 a ROV 63161 K	SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63234 F1	P.Vysočany 0., 2., 4. SK+TV	9.,10.	8:00– 16:00	laníčkování	NVÚ	SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63234 G1	vých.Skály – P.Vysočany 0. TK+TV	9.,10.	8:00– 16:00	laníčkování	VNJŘ, souběh s ROV 63161 K	SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63234 H2	P.Vysočany 2., 4. SK+TV	11.,12.	8:00– 16:00	laníčkování	NVÚ	SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63234 I2	vých.Skály – P.Vysočany 2. TK+TV	11.,12.	8:00– 16:00	laníčkování	VNJŘ, souběh s ROV 63161 K	SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63234 K4	vých. Skály 4. SK+TV, sat. zhlaví	13./14.– 18./19.	23:04– 4:30	laníčkování		SSZ	Vysočany–Mstětice
524	63132 A1	Lysá n/L–Milovice TK+TV, Milovice celá+TV	24.8. –N– 2.9.	7:00 –N– 15:00	výměna dřevěných pražců, výměna upevňovadel, podbití	ZP+ND	PHA	
525	65013 G	P.Maleš. – P. Běch. ETCS 1., 2. TK, P. Malešice – P. Libeň ETCS TK, P.Malešice ETCS	12.8. –N– 9.12.	7:00 –N– 24:00	budování nového ETCS, aktivace nového ZZ		SSZ	Malešice_ETCS
525	63235 B, P	P.Malešice část 3. SK od km 4,660 po náv. L3+TV 3., 3a SK	1.9. –N– 5.10.	7:00 –N– 19:00	oprava říms mostu a sanace	NVÚ	CPS	most Černokostelecká
525	63196 I	P.Smíchov zhlaví od nv. č.122 a 124 po nv. č. 129 a po hroty vých. č. 68 včetně 90s+TV 8.–16. SK	18.9. –N– 9.10.	7:00 –N– 17:00	dmt TV syst.A3, přesun náv. LN, TSO	NVÚ	SSZ	Smíchov
537	63234 J4	vých.Skály – P.Satalice TK+TV	13./14.– 18./19.	23:04– 4:30	laníčkování	ZP	SSZ	Vysočany–Mstětice
704	93109 D	Soběslav–Planá n/L 1., 2. TK+TV, Soběslav celá+TV	25.,26.	8:10– 15:00	úprava a regulace TV po RPZ	ZP+ND, souběh s etapami A, B vých.Nemanice–Ševětín	SSZ	
dílčí změny:								
523	63180 E3	P.Krč–P.Vršovice TK+TV	1.	8:30– 18:30	stavba TZ	ZP+ND, původně E1 7:30–17:30 hod. žádost dopravce	SSZ	Branický most
525	63196 R3	P.Smíchov TV 2.–18. SK	7./8.	21:00– 5:00	vložení děličů	původně R2 8.9. 0:00–5:00 hod.	SSZ	Smíchov
525	63196 B	P.Smíchov 2.–6. SK	7. –N– 22.	21:00 –N– 5:00	výstavba provizorního nástupiště, přesun náv. S6 a VL6	původně 8.9. od 0:00 hod.	SSZ	Smíchov

zrušeno:								
525	63196 U1	P.Smíchov TV 8.-16a SK	21.	7:00- 17:00	stavba OV, přesun náv. Sc6	NVÚ , změna technologie	SSZ	Smíchov

Schvalovatel 6

měsíc: září 2023

datum: 30.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
707	93114 A	Černá v Pošumaví – Kájov TK, Polná na Šumavě celá dopravna, Hořice na Šumavě celá dopravna, Kájov část záhlaví směr Hořice na Šumavě do km 32,450	4.9. -N- 31.10.	8:10 -N- 17:00	celková výměna kolejových roštů se strojním čištěním, výměna přejezdových konstrukcí, zřizování BK, odstranění zavedených PJ	ZP+ND	PLZ	
707	93114 C	Kájov část záhlaví směr Hořice na Šumavě od km 32,450, část zhlaví od hrotu jazyka výhybky č. 1 k námezníkům výhybek č. 7, 2 a 3, část 5., 3. SK od námezníků výhybek č. 2 a 3 k návěstidlům S5 a S3	4. -N- 12.	8:10 -N- 7:30	celková výměna kolejových roštů se strojním čištěním, výměna přejezdových konstrukcí, zřizování BK, odstranění zavedených PJ	ZP+ND 1 hrana, objížďení souprav ČD přes 2. SK	PLZ	
707	93114 D	Kájov část záhlaví směr Hořice na Šumavě od km 32,450, část zhlaví od hrotu jazyka výhybky č. 1 k námezníkům výhybek č. 2, 3, 8 a 10, část 5., 3. SK od námezníků výhybek č. 2 a 3 k návěstidlům S5 a S3, SK 9a, 9, 7	18. -N- 19.	7:00 -N- 20:00	sjednocení technologických postupů v místě realizované celkové opravy železničního přejezdu a navazujících úprav železničního svršku v jeho okolí	ZP+ND 1 hrana, objížďení souprav ČD přes 2. SK	PLZ	

707	93114 B	Nová Pec část 2. SK, záhlaví a zhlaví směr Horní Planá, Nová Pec – Černá v Pošumaví TK, Horní Planá celá dopravna, Černá v Pošumaví celá dopravna	25.9. –N– 31.10.	7:40 –N– 17:35	celková výměna kolejových roštů se strojním čištěním, výměna přejezdových konstrukcí, zřizování BK, odstranění zavedených PJ	ZP+ND	PLZ	
709	93122 J	Dívčice 7. SK, část SK 3, 5, zhlaví od námezníku výhybky č. 13 ke hrotu jazyka výhybky č. 14	29.8. –N.– 1.9	7:00 –N– 14:20	celková oprava výhybky č. 13 (bez snášení) se svařením do BV – havarijný stav		PLZ	
709	93122 F	Dívčice – Zliv 1. TK + TV, Dívčice záhlaví a zhlaví směr Zliv od návěstidla 1L k návěstidlu Se6	1.	6:45– 14:20	odstranění provozních závad po jízdách měřících jednotek	VNJŘ	PLZ	
709	93122 I	Dívčice TV liché SK, PZZ v km 234,266 (P1139)	1.	11:45– 14:20	kontrola s ověřením sjízdnosti TV po souvislé opravě parametrů GPK strojním podbitím	NVÚ	PLZ	
715	63120 A	Liteň všeradické záhlaví, Liteň – Všeradice TK, Všeradice celá dopravna, Všeradice – Hostomice pod Brdy TK, Hostomice pod Brdy celá dopravna	15. –N– 17.	7:30 –N– 18:30	výměna podélných dřev napadených houbou na mostě v km 17,610	ZP+ND	PHA	
715	63120 B	Hostomice pod Brdy – Lochovice TK	15. –N– 17.	7:30–N– 18:30	oprava přejezdu P595 v km 22,511	ZP+ND	PHA	
720	93131 A	Stříbro výhybka č. 9, od hrotu jazyka výhybky 9 vedlejším směrem ke hrotu jazyka výhybky 7 (km 382,903 – 382,826)	25.5. –N– 2.9.	8:00 –N– 15:40	výhybka č. 9 v dopravně Stříbro nesjíždá do vedlejšího směru – havarijný stav po MU	od 31.7. 18:00 hod výluka bude pokračovat jako překročená	PLZ	

720	93119 B	Stříbro SK 1, 2, 4, 6, 8, zhlaví a záhlaví směr Milíkov, TV SK 1, 2, 4	2. -N- 3.	15:40 -N- 7:15	vložení srdcovky výhybky č. 9	ZP+ND+NVÚ	PLZ	
dílčí změny:								
707	93112 A	Strakonice – Strunkovice nad Volyňkou TK	23.9. -N- 6.11.	7:30 -N- 16:15	rekonstrukce mostu v km 2,316 s výměnou kolejového roštu a SČ (investice SSz), TSO koleje v km 1,690–2,025 a 3,400–4,400 včetně žel. přejezdu v km 3,353 (P948); odstranění PJ, údržba žel. svršku	ZP+ND původně v termínu 6.9. – 20.10.2023, posun kvůli doplněným výlukám dle ROV 93114	PLZ	
707	93112 B	Strunkovice nad Volyňkou – Volyně TK, Strunkovice nad Volyňkou celá doprava	25.,26.	7:00– 15:00	běžná údržba železničního svršku	ZP+ND původně v termínu 7. a 8.9.2023, posun kvůli doplněným výlukám dle ROV 93114	PLZ	
709	93101 D	Strakonice celá doprava + TV, Čejetice – Strakonice TV TK, Strakonice – Katovice TV TK	26.	0:20– 4:25	běžná údržba TV v ŽST Strakonice – údržba kotevních systémů, údržba napájecích převěsů, úsekových děličů a odpojovačů, údržba osvětlovacích stožárů, údržba nástupištích přístřešků (práce SPS)	ZP původně v čase 0:00 – 4:25, změna na žádost ČD	PLZ	
zrušeno:								
707	93112 C	Volyně – Čkyně TK, Čkyně celá doprava, Čkyně – Bohumilice v Čechách TK	18. -N- 23.	8:00 -N- 17:50	TSO výhybky č. 3 formou SVP v dopravně Čkyně včetně přípojných polí, odstranění zavedené PJ, běžná údržba železničního svršku	ZP+ND přesun do října, posun kvůli doplněným výlukám dle ROV 93114	PLZ	
707	93116 A	Černý Kříž – Horní Planá TK, Nová Pec celá doprava	25.9. -N- 19.10.	7:45 -N- 17:45	TSO koleje, TSO žel. přejezdů v km 65,120 (P1644); km 65,730 (P1645); km 67,265 (P1646); km 67,712 (P1647); km 73,588 (P1652); km 75,445 (P1655) a km 80,900 (P1662), běžná údržba ST	ZP+ND zrušeno kvůli doplněným výlukám dle ROV 93114	PLZ	

707	93116 C	Volary – Černý Kříž TK, Černý Kříž celá doprava	25.9. –N– 14.10.	8:25 –N– 17:15	TSO koleje s odstraněním PJ v km 59,200–61,400, běžná údržba železničního svršku	ZP+ND zrušeno kvůli doplněným výlukám dle ROV 93114	PLZ	
707	93116 B	Černý Kříž – Nové Údolí TK, Nové Údolí celá doprava	30.9. –N– 14.10.	8:00 –N– 17:15	TSO koleje v km 63,100–64,000, běžná údržba žel. Svršku	ZP+ND zrušeno kvůli doplněným výlukám dle ROV 93114	PLZ	
713	63073 E1	Hořovice část 4. SK od S4 po km 58,039	28.–30.	7:00– 17:00	montáž svršku	přesun do října kvůli prodloužení etap 63073 A, P	SSZ	Prodloužení podchodu Hořovice
713	63073 F1	Hořovice část 2. SK od km 58,161 po Lc2	28.–30.	7:00– 17:00	montáž svršku	přesun do října kvůli prodloužení etap 63073 A, P	SSZ	Prodloužení podchodu Hořovice
713	63073 G1	Hořovice část 4. SK od km 58,184 po Lc4	28.–30.	7:00– 17:00	montáž svršku	přesun do října kvůli prodloužení etap 63073 A, P	SSZ	Prodloužení podchodu Hořovice
713	63073 S1	Hořovice TV část 2. SK	28.–30.	7:00– 17:00	montáž svršku	NVÚ přesun do října kvůli prodloužení etap 63073 A, P	SSZ	Prodloužení podchodu Hořovice
714	93136 A	Pňovany – Trpísty TK	18.–22.	7:00– 14:30	odstranění vegetace, výměna kolejnic	ZP+ND přesun do října z důvodu změny technologie	PLZ	
714	93136 B	Trpísty – Cebiv TK	25.–27.	7:00– 14:30	odstranění vegetace, výměna kolejnic	ZP+ND přesun do října z důvodu změny technologie	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: **září 2023**

datum: **30.06.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63092 X3	Dřísy celá kolejově + TV	12./13.,13./14.	23.00 – 4.00	mt TV syst. Sp1 (3x)	ZP	PHA	

503	73226 C	Litoměřice d.n. 1. SK, liché TV žernosecké záhl. a zhl.	9.-N-15.	7:00 -N- 18:00	výměna pražců a štěrkového lože, strojní úprava GP výh. č. 19, 21, 23, výměna pravého a levého jazyka a opornice výh. č. 23, svařování, výměna kolejnic	NVÚ , současně s ROV 73226 A	UNL	
503	73321 A	V. Žernoseky – Sebužín 2. TK+TV V. Žernoseky sudá jen TV sebužínské záhl. a zhl.	15./16.	20:00- 3:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 16, svařování	NVÚ , přesun ze října	UNL	
503	73312 D	UL Střekov výh. č. 46ab, 2., 4. SK jen TV – březenská strana	6.	7:00- 17:00	výměna výh. dílů, lepení IS, svařování	NVÚ	UNL	
503	73312 E	UL Střekov výh. č. 46ab	7.	7:00- 15:00	navaření srdcovek výh. č. 46a, 46b		UNL	
503	73312 A	V. Březno – UL Střekov 1. TK+TV, UL Střekov výh. č. 48, 53, 52ab + TV – březenská strana	4.	7:00- 17:00	výměna výh. dílů výh. č. 52ab, 48, lepení IS, svařování	NVÚ	UNL	
503	73312 B	V. Březno – UL Střekov 1. TK, UL Střekov výh. č. 53, 52ab	5.	7:00- 15:00	navaření srdcovek výh. č. 52a, 52b		UNL	
508	55033 A	Semily: SZZ	18.9. – 2.10.	7:00 -N- 17:00	přepnutí SZZ do def. kabelizace		SSZ	
508	55033 B	Semily: SZZ 4. SK	18. -N- 20.	7:00 -N- 17:00	přepnutí SZZ do def. kabelizace		SSZ	
508	55033 C	Semily: PZS km 102,015	21. -N- 23.	7:00 -N- 17:00	přepnutí SZZ do def. kabelizace		SSZ	
508	55033 D	Semily: PZS km 102,540	24. -N- 26.	7:00 -N- 17:00	přepnutí SZZ do def. kabelizace		SZZ	
508	50009 D	Liberec výh.č. 108	21. -N- 22.	7:00 -N- 17:00	souvislá výměna pražců	přesun z června 2023	HKR	

508	53113 D	Liberec výh. č. 112	15. -N- 16.	7:00 -N- 17:00	souvislá výměna pražců	přesun z června 2023	HKR	
508	53128 W	Semily TRS	26.	10:00- 13:00	přemístění nového radiového bodu TRS		SSZ	
527	73282 C	Lovosice + Lovosice – Bohušovice n.O. 10., 109. SK + výh. č. 105 + 1. TK	3./4.	21:00- 5:00	strojní úprava GP výh. č. 101, 103, 106, 107, frézování srdcovky výh. č. 105		UNL	
527	73283 A	Prackovice n.L. + Prackovice n.L. – Lovosice výh. č. 1 + 1. TK	11./12.	22:00- 4:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 1, výměna 2x LIS, svařování		UNL	
527	73283 A1	Prackovice n.L. + Prackovice n.L. – Lovosice výh. č. 1 + 1. TK	13./14.	23:00- 4:00	výměna čelistových závěrů výh. č. 1		UNL	
527	73283 B	Lovosice – Prackovice n. L. + Prackovice n. L. 2. TK + výh. č. 2, 3	12./13.	22:00- 4:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 2, výměna kolejnicové vložky, svařování, výměna čelistových závěrů výh. č. 3	původně 13./14..	UNL	
527	73283 B1	Lovosice – Prackovice n. L. + Prackovice n. L. 2. TK + výh. č. 2, 3	14./15.	23:00- 4:00	výměna čelistových závěrů výh. č. 2		UNL	
537	63221 A	MB hl.n. SK 109a	5.-9.	7:00- 17:00	Výměna dřevěných pražců, odstranění defektoskopických vad, svařování, výměna upevňovadel, podbití.		PHA	
540	53175 A	Karlovy pod Ještědem – Liberec Horní Růžodol	9., 10.	7:30 – 19:30	Oprava přejezdu P3437	povolená uzavírka	HKR	
540	55031 D	Brniště S2 a L2 – návěstidla	13.	7:00 – 17:00	výměna návěstidla	etapizace	HKR	
540	55031 E	Brniště S3 a L3 – návěstidla	15.	7:00 – 17:00	výměna návěstidla	etapizace	HKR	
548	55037 A	Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou ZZ	18. -N- 29.	8:00 -N- 14:00	vypnutí přejezdu v Proseči nad Nisou P5514	jízda na OP	CPS	
548	55037 B	DOZ Liberec – software	19..	00:00 – 4:00	přehrání softwaru		CPS	

dílčí změny:								
508	50015 H	Liberec výh. č. 52	12./13.	21:00 – 2:00	navaření srdcovky	změna času, datumu	HKR	
508	50015 I	Liberec výh. č. 69	13./14.	20:30 – 2:00	navaření srdcovky	změna času, datumu	HKR	
508	50015 J	Liberec výh. č. 6	11.	0:20 – 3:40	navaření srdcovky	změna času	HKR	
508	50015 L	Linerec výh. č. 13	15.	0:20 – 3:50	navaření srdcovky	změna času, datumu	HKR	
508	50015 K	Liberec výh. č. 8	14.	0:20 – 3:40	navaření srdcovky	změna času, datumu	HKR	
527	63188 M	Nelahozeves 2., 4., 4a+vých. č. 5 až 17	31.8. –N– 3.9.	7:00– 17:00	opravné práce ve výhybkách	původně do 7:00 hod. dne 2.9.	PHA	
527	63188 X	Nelahozeves 3., 3a + vých. č. 9	5. –N– 7.	7:00– 19:00	opravné práce ve výhybkách	rozšíření vyloučeného místa	PHA	
527	63188 N	Nelahozeves sudá jen TV	10.	7:00– 12:00	práce mechanizace pod TV	přetapování, původně etapa N1	PHA	
527	73280 B	Hněvice – Roudnice n.L., TK 2+TV, Hněvice SK 2c, navazující záhl, zhl. + TV	10..	7:00– 21:00	strojní úprava GPK, oprava výhybek č. 30, 31	přesun po minulé CVP dle zápisu	UNL	
527	73284 B	Prackovice n.L. 2., 4. SK, vých. č. 6	5.	7:00 – 14:00	výměna čelistových závěrů a navaření srdcovky vých. č. 6, ruční úprava GPK	původně v čase 7:00 – 12:00, doplněno navaření vých. č. 6	UNL	
539	73255 A	Řetenice – Úpořiny TK Úpořiny záhl. řetenické po náv. Se1	4.8. –N– 27.10.	8:00 –N– 17:00	rekonstrukce mostu v km 3,286, výměna přejezd. Konstr. na přejezdu P2095 v km 3,140 a přejezdu P2096 v km 3,438, opr. propustků v km 6,657 a 8,880	ZP+ND , původně do 17.10.2023	SSZ	
540	55031 C	Brniště S1, L1	11.	7:00 – 17:00	výměna návěstidel	změna datumu	HKR	
540	55031 B	Brniště PŘS a S	12.	7:00 – 17:00	výměna návěstidel	změna datumu	HKR	

540	55031 A	Brniště PŘ L a L	14.	7:00 – 17:00	výměna návěstidel	změna datumu	HKR	
zrušeno:								
503	63092 X3	Dřísy celá kolejově + TV	30.9./1.10.	23.00 – 4.00	mt TV syst. Sp1 (3x)		PHA	
503	63092 E9	Všetaty – Dřísy 1. TK + TV	8. –N– 11.	19.00 – 5.00	mt TV syst. 3		PHA	
510	53169 A	Lázně Bělohrad: celá	21.	8:00– 16:00	následné podbití...	reetaipizace + přesun do října 2023 ZP+ND	HKR	
527	63188 N	TV – Nelahozeves sudá	1.	7:00– 12:00	práce mechanizace pod TV	TV vypnuto etapou M	PHA	
527	63188 N1	TV – Nelahozeves sudá	10.	7:00– 12:00	práce mechanizace pod TV	přetaipování, nově etapa N	PHA	
540	55031 C	Brniště ZZ	14.	7:00– 17:00	výměna návěstidel	náhrada etapou D	HKR	

Schvalovatel 8

měsíc: září 2023

datum: 30.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	75012 K	Teplice v Č. – Bohosudov DOZ zab. zař.	11.	10:00– 18:00	přenesení obsluhy ŽST Bohosudov na DOZ Bohosudov – Teplice v Č.		SSZ	
504	73296 D	Řehlovice úpořinské zhl. mezi náv. L1 – Se12	13.	8:00– 15:00	navazování výh. č. 14	ovlivnění 1. TK Úpořiny – Řehlovice	UNL	
504	73296 C	Úpořiny – Řehlovice 1. TK Řehlovice záhl. a zhl. po nám. výh. č. 10	16.	7:30– 19:00	odstranění def. vady ve výh. č. 14, výměna jazyka a opornice výh. č. 12, svařování	současné s etapou B	UNL	
504	73301 A	Oldřichov u D. záhl. a zhl. směr Řetenice + sudá jen TV	18.,19., 20.,21.	7:00– 19:00	sanace mostu křižujícího ŽST Oldřichov u D. v km 22,305	NVÚ , ovlivnění 2. TK Řetenice – Oldřichov u D.	CPS	
504	73301 B	Oldřichov u D. část řetenického zhl. lichá jen TV	22.,23., 24.,25.	7:00– 19:00	sanace mostu křižujícího ŽST Oldřichov u D. v km 22,305	NVÚ	CPS	
504	73301 C	Oldřichov u D. celá + TV	26./27.,27./28.	23:10– 3:45	sanace mostu křižujícího ŽST Oldřichov u D. v km 22,305	ZP+ND	CPS	

504	70027 C	Bílina 8a, 90. SK, výh. č. 101, 102a	5.	7:00–15:30	navaření výh. č. 101, 102a	projednat s vlečkou	UNL	
504	73258 C	Třebušice 2., 4. SK jen TV mostecká strana	2.–4.	7:00–19:00	strojní čištění ŠL, souvislá výměna pražců po výh. č. 4, odvoz výzisku, úprava stezek	NVÚ	UNL	
504	73258 D	Třebušice 6., 6a, 8., 10. SK jen TV mostecká strana	1.–6.	7:00–19:00	sypání výzisku na mezideponii u koleje č. 6, svoz a navážení pražců	NVÚ	UNL	
504	73359 B	Kyjice – Odb D. Rybník 2. TK Kyjice záhl. směr Odb D. Rybník po náv. Se10	6.–8., 14.,15.	7:40–16:00	výměna LIS, svařování	VNJŘ , přesun z října původně jako ROV B 72C33760	UNL	
531	73272 C	Žatec záhl. lišanské TK po náv. Se5	2.	8:00–18:00	dem. a mont. kol. roštu, čištění a výměna ŠL, zřízení BK		SSZ	most 204,560 Žatec
531	73272 D	Žatec 8. SK mezi náv. S8 – Lc8	2.	8:00–18:00	dem. a mont. kol. roštu, čištění a výměna ŠL, zřízení BK		SSZ	most 204,560 Žatec
531	73339 C	Žatec – Hořetice TK Hořetice záhl. a zhl. žatecké	4.	8:00–15:00	navaření srdcovek výh. č. 1, 2	přesun z října	UNL	
531	73339 D	Droužkovice – Chomutov TK Chomutov záhl. droužkovické po nám. výh. č. 69	4.	7:30–16:00	oprava GPK	ZP+ND , přesun z října	UNL	
533	73341 A	Kláštorec n. O. záhl. a zhl. směr Perštejn mezi náv. 1S – L1, L3	8.	8:00–15:00	svařování ve výh. č. 12, 14	přesun z října ovlivnění 1. TK Perštejn – Kláštorec n. O.	UNL	
533	73300 I	Kláštorec n. O. – Kadaň–Pr.1. TK	11.,12.,13.	8:00–16:00	oprava upevnění žel. svršku do mostnic na mostě v km 141,739		UNL	
533	73300 I1	Kláštorec n. O. – Kadaň–Pr. 1. TK	25.	7:30–14:15	oprava upevnění žel. svršku do mostnic na mostě v km 141,739	současně s etapou F	UNL	
533	73300 J	Kadaň–Pr. – Kláštorec n. O. 2. TK	26.	8:00–16:00	oprava upevnění žel. svršku do mostnic na mostě v km 141,739		UNL	

533	73262 H	K. Vary–Dvory – K. Vary, TV 1. TK	4. –N– 8.	8:00 –N– 15:00	oprava mostu v km 187,621, propracování koleje	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73266	UNL	
dílčí změny:								
504	73290 A	UL západ 53. SK, výh. č. 33, 34, 36	7. –N– 9.	7:00 –N– 17:00	výměna pražců ve výh. č. 34, strojní úprava GPK 53. SK + výh. č. 33, 34, 36	původně 2N – navýšení výkonů o strojní úpravu GPK	UNL	
504	75012 G	Bohosudov SZZ částečně – ESA 11, SSZ částečně – reléové zab. zař.	12.6. –N– 20.10.	17:00 –N– 10:00	úprava výh. v ŽST Bohosudov do definitivního stavu	původně do 20.9.	SSZ	Bohosudov
504	73252 A	Teplice v Č. 3., 3b SK jen TV	4.8. –N– 20.11.	08:00 –N– 17:00	rekonstrukce nástupiště u 3. SK a přístřešků na nástupišti	NVÚ , původně do 30.9.2023	SSZ	Teplice v Čechách
528	63031 A	Kladno SK 5., 7. bez TV zhlaví unhošťské a/žehroické a ostrovské	3.5. –N– 15.11.	8:00 –N– 02:00	výstavba kabelovodu a kanalizačních svodů pod staničními kolejemi, demontáž provizorního nástupiště u 7. koleje	od 3.11. do 15.11. překročena	SSZ	Kladno
528	63031 D	Kladno 9., 11., 13. SK	1.3. –N– 15.11.	8:00 –N– 02:00	výstavba vedení 22kV, kabelovodů a kanalizačních svodů, podchodu, ostrovního nástupiště a nadjezdu	od 3.11. do 15.11. překročena	SSZ	Kladno
528	63140 C	Kladno část 3. SK zhlaví žehroické, ostrovecké od. náv. VL3 a nám. výh. č. 76b po náv. Se 17	1.7. –N– 15.11.	8:00 –N– 2:00	modernizace	zkráceno, původně 1.7.–N–9.12 v čase 8:00–N–24:00 hod	SSZ	Kladno
531	73299 H	Louny předm. – Hřivice TK	11.	7:00– 17:30	odstranění porostu	ZP+ND , původně 11., 12. 9. v čase 7:30–13:30	UNL	
531	73299 I	Hřivice – Domoušice TK	12.,13.	7:00– 17:30	odstranění porostu	ZP+ND , původně 13.–15. 9. v čase 8:00–13:40	UNL	
533	73300 K	Kadaň–Pr. – Klášterec n. O. 2. TK Klášterec n. O. záhl. po náv. Se2	22.	8:00– 14:00	oprava upevnění žel. svršku do mostnic na mostě v km 141,739	původně v čase 8:00–11:00 jako ROV B 72C37230	UNL	
533	73262 D	K. Vary, část 1. SK+část TV 1. SK	7.	8:00– 17:00	údržba ÚO a ÚD	původně s TV 1. TK K. Vary–Dvory – K. Vary	UNL	

536	73293 A	K. Vary–Březová – K. Vary d.n., TK	1.9. –N– 29.11.	8:30 –N– 16:00	obnova traťové koleje a mostních objektů	ZP+ND , upřesnění technologie prací, původně včetně celé ŽST K. Vary d.n. + TK směr K. vary	UNL	Oprava SZZ K. Vary d.n. (1. etapa)
zrušeno:								
531	73299 H	Louny předm. – Hřivice TK	12.	7:30– 13:30	odstranění porostu	ZP+ND , pouze 11.9. v čase 7:00–17:30 hod.	UNL	
531	73299 I	Hřivice – Domoušice TK	14.,15.	8:30– 13:40	odstranění porostu	ZP+ND , pouze 12., 13.9. v čase 7:00–17:30 hod.	UNL	
533	73309 A	Cheb, část lip. zhl. 1. SK mezi nám. výh. č. 17 (CPB36) a nám. výh. č. 38 + část 1.SK + TV 1. SK střed	23. –N– 25.	8:00 –N– 18:00	oprava TV na 1. SK	dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, přesun srpen 2023, nelze směr Schirnding z SK č. 2, 4a, 6	CPS	lávka Cheb
533	73309 B	Cheb, část lip. zhl. 2. SK mezi náv. Se17 a hroty jazyků výh. č. 39 + část 2.SK + TV 2., 4b SK střed	26.–N–28.	8:00 –N– 18:00	oprava TV na 2. SK	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, přesun srpen 2023, nelze směr Schirnding z SK č. 4a, 6	CPS	lávka Cheb
533	73309 C	Cheb, část lip. zhl. 1.SK mezi náv. Se13 a nám. výh. č. 17 (CPB36) + TV 1. SK jih	23.,24.,25.	8:00– 18:00	oprava TV na 1. SK	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, přesun srpen 2023, nelze směr Schirnding z SK č. 2, 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	CPS	lávka Cheb
533	73309 D	Cheb, část trš. zhl. 1. SK mezi nám. výh. č. 70 a nám. výh. č. 75 + část 1. SK + TV 1. SK sever	23.,24.,25.	8:00– 18:00	oprava TV na 1. SK	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, přesun srpen 2023	CPS	lávka Cheb
533	73309 E	Cheb, část lip. zhl. 2. SK mezi náv. Se12 a náv. Se17 + TV 2. SK jih	26.,27.,28.	8:00– 18:00	oprava TV na 2. SK	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, přesun srpen 2023, nelze směr Schirnding z SK č. 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	CPS	lávka Cheb

533	73309 F	Cheb, TV 2, 4b, 6. SK sever	26.,27.,28.	8:00–18:00	oprava TV na 2. SK	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, přesun srpen 2023	CPS	lávka Cheb
533	73309 G	Cheb, část lip. zhl. mezi nám. výh. č. 17 (CPB36), náv. Se12 a nám. výh. č. 38, hroty jazyků výh. č. 39 + část 1., 2. SK + TV 1. SK střed, 2. SK jih, 2., 4b. SK střed	29./30.	23:40–4:20	regulace TV ve výh. spojkách č. 14/21, 22/28, 38/39	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele, kolize výluk, nelze směr Schirnding z SK č. 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	CPS	lávka Cheb

Schvalovatel 9

měsíc: září 2023

datum: 30.06.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
326	33206 A	Skalice n. S. – Rájec– Jestřebí, 1. +TV Skalice n. S., záhl. 1. TK směr Rájec–Jestřebí	30.9. –N– 1.10.	07:30 –N– 20:30	Výměna kolejnic v km 191,450 – 192,650 a km 192,885 – 193,365.	VNJŘ PJ = 50 km/h (cca 500 m).	BNO	
díličí změny:								
501	53158 A	Ústí n. O. – Odb. Bezprávi, 2. + TV, TV od ÚO 422 v Ústí n.O. po ÚO 422 na Odb. Bezprávi, Ústí n. O., záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Bezprávi, od náv. Se15 po náv. 2S. Odb. Bezprávi, záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí n. O., Odb. Bezprávi: 2. bez TV	3./4.	17:40– 03:40	Úprava GPK, výměna jazyka, opornice a navaření srdcovky na výhybce číslo 36 v Ústí n. O.	VNJŘ Úprava rozsahu vyloučení – návíc vyloučena část zhl. od Se16 po Se15 v Ústí n. O. Nelze od/do Prahy na/z kol. č. 2 až 12. V Ústí n. O. jízdy pouze po kol. č. 1 a 3. Vlaky směru Praha – Lichkov a opačně pouze s přestavením přes třebovské zhlaví.	SSV	
501	53172 D	Č. Třebová, výh. č. 413ab, 419ab Č. Třebová, zhl. od NV č. 413b po Se413	13.	7:00– 14:00	Navaření srdcovek, výměna LIS, regenerace a broušení výhybek.	Původně požadováno na ROV A 50019 C.	HKR	

zrušeno:								
501	50019 C	Č. Třebová, výh. č. 413ab, 419ab Č. Třebová, zhl. od NV č. 413b po Se413	13.	7:00– 14:00	Navaření srdcovek, výměna LIS, regenerace a broušení výhybek.	Na požadavek PO převedeno na ROV 53172 D.	HKR	

Příloha č. 4 Technický stav trati v úseku Benešov nad Ploučnicí – Horní Police







Projednání měsíčních výlukových plánů 8/2023, 9/2023, 10/2023

Porada

Datum konání 29.06.2023

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílčďďďď 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	012	725 982 179	rolnik@spravazeleznic.cz	
MILAN KRATKY	-11-	602 237 495	kratkyh@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ NOVÁK	-11-	725 745 542	novakji@spravazeleznic.cz	
JOSEF HAJEK	GR012	725 813 170	hajek@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena Bisková	SŽ OR UNL	942 414 103	biskova@spravazeleznic.cz	
UDIR ZELINKA	SŽ OR UNL	724 513 177	zelinka@spravazeleznic.cz	
Irma Sebestová	SŽ OR UNL	602 670 534	sebestova@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ-88V	724 932 377	valach@spravazeleznic.cz	
KAMIL KRAVILKO	SŽ-OROVA	724 862 490	kravilko@spravazeleznic.cz	
JIRÍ GLOS	SŽ OR UNL	702 210 496	glosj@spravazeleznic.cz	
Jaroslav JANEČKA	SŽ OR UNL	724 027 877	janecka@spravazeleznic.cz	
VÍT GREGOR	SŽ OTD	601 120 440	GREGORV@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Vojtěch Sedláček	SŽ-015	724 993 908	sedlacek@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Machka	SŽ-015	942 660 941	Machka@spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ-015	607 252 262	novakfr@spravazeleznic.cz	
JIRÍ NOVÁK	SŽ-015	602 384 408	novakji@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JOHANKA BURSA	SŽ 012	607 961 995	BURSA @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JUDAN POTOLAZIK	-1-	602 665 831	HOLAR @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Luboš Mokříž	-11-	607 040 265	Mokriz @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Juvoslav Kmoniček	OR-HKR	720 972 268	Kmonicek @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722 173 103	HOLAR @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jana Kolářová	SŽ 012	725 813 405	Kolackova @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
MICHAL KRŽOVI	OR PL	725 440 456	KRŽOVI @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JANA VLASATÁ	SŽ 012	602 650 466	Vlasata @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Věra Kubíčková	OR/OR PLZ	972 522 444	Kubickova @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
LUKÁŠ KALOUSEK	OR PHA	607 012 012	KALOUSEK @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Stanislav NOVÝ	SŽ 012	602 665 839	Novichs @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Helena Koštyřalová	MTR s.r.o.	704 148 221	KOSHYRALOVA @ METRANSRAIL.EU	
Jiří Buzcovský	ČD Cargo	725 708 585	jiří.buzcovsky @ cdcargo.cz	
Jan Roženský	ROPID	723 408 498	rozencky.jan @ropid.cz	
Pavel Šlampa	KORDIS JMK	607 646 807	pslampap@kordis-jmk.cz	
ANDRÉJ ŠTEPÁN	ČD OR	702 197 040	STEPANO @ ČD.CZ	
Jan Hanzel	DBC CZ	702 278 266	jan.hanzel @ deutschebahn.com	
PETR KUNIK	SŽ 012	725 805 707	kunik@spravazeleznic.cz	
Jan Selgta	SŽ, ČDP Praha	724 033 054	selgta@spravazeleznic.cz	
Petr LNĚNICKÁ	ČDP Praha	702 292 252	lnenicka @ spravazeleznic.cz	
Vilém Hamouz	ČDP Praha	725 068 965	Hamouz @ spravazeleznic.cz	
HYNEK RICHTEK	LEO EXPRESS	777 491 021	HYNEK.RICHTEK @le.cz	
PETR KURATČEK	SPOD	602 726 726	INFO @ SPOD BOHEMIA.CZ	
OLDŘICH PĚNÍČKA	CERSK	774 365 100	oldrich.penicka @concargo.eu	
RICHARD PALÁCH	PKPCI	604 456 783	richard.palach @ concargo.international.com	
TOMÁŠ TYLL	ŽESNAD13/KSL	604 321 676	TYLL @ ARKIP.17	

[illegible]

4